Счет-фактура № 0000000016 от 26 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №0000000016 от 26.11.2015г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работа по объекту "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г. Усть-Каменогорске, ВКО"	работа	1	31 761 914,29	31 761 914,29	12%	3 811 429,71	35 573 344,00		
Всего по счету:					**31 761 914,29**		**3 811 429,71**	**35 573 344,00**		

Руководитель: Муканов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г.Усть-Каменогорск,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020940001509**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940000012

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	26.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по объекту "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г. Усть-Каменогорске, ВКО"	26.11.2015г.		работа	1	35 573 344,00	35 573 344,00
				Итого	1	x	35 573 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2015

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска,
ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 3 от 26 ноября 2015 года
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	31 761 914,29	30 722 754,52		1 039 159,77	3 811 429,71	35 573 344
2	Всего по объекту с начала года	100 908 875,90	97 607 423,85		3 301 452,05	12 109 065,10	113 017 941

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

Б. С. Муканов

Заказчик : Государственное коммунальное предприяти а праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 3 от 26 ноября 2015 года
приемки выполненных работ за период с 26 октября по 26 ноября 2015года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 смета 2-1-1 сети водопровода В1								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	950	32,23 1,42	30,77 8,34	30619 1349	29232 7923	8994 97	0,00984 0,02853	9 27
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	231	262,72 262,72	– –	60688 60688	– –	68577 113	1,848 –	427 –
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал *т*	1626	45 –	45 9	73170 –	73170 14634	14634 100	– 0,0189	– 31
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами *м3 уплотненного грунта*	276	21,55 17,03	4,52 –	5948 4700	1248 –	4559 97	0,108 –	30 –
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	34	21,55	4,52	733	154	562	0,108	4

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	579	–	97	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66	1461,2	152,52	96439	10066	18090	1,02	67
	м3 основания		153,68	57,15	10143	3772	130	0,279	18
14 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6500	23,36	22,08	151840	143520	43126	0,00888	58
	м3 грунта		1,28	5,56	8320	36140	97	0,0193	125
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки	1626	45	45	73170	73170	14634	–	–
	т		–	9	–	14634	100	0,0189	31
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7450	6,48	6,48	48276	48276	15176	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	15645	97	0,00806	60
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	640	122,18	–	78195	–	88360	0,885	566
	м3 грунта		122,18	–	78195	–	113	–	–
106 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм . Гильза	0,009	3648064,44	71861,81	32833	647	1288	441	4
	км трубопровода		83025	27146,25	747	244	130	132,58	1
107 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,0614	4423768,79	85907,16	271619	5275	10241	504	31
	км трубопровода		95850	32451,75	5885	1993	130	158,5	10
108 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм . Гильза	0,0156	4588049,18	102058,18	71574	1592	3123	615	10
	км трубопровода		115425	38553,75	1801	601	130	188,29	3
249 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,258	62566,88	6788,5	16142	1751	16180	253	65
	км трубопровода		45675	2565	11784	662	130	12,52	3

250	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1070 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	259,032	250		64758			
		м							
252	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,258	180453,4	29493,95	46557	7609	15586	203	52
		км трубопровода		35325	11142	9114	2875	130	54,42	14
257	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	1,245	70153,47	10674,97	87341	13290	85549	270	336
		км трубопровода		48825	4032	60787	5020	130	19,69	25
258	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	1249,98	629		786237				
		м								
260	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	1,245	285120,61	30429,76	354975	37885	76144	205	255
		км трубопровода		35550	11495,25	44260	14312	130	56,14	70
261	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,542	115636,32	31953,19	62675	17319	55273	360	195
		км трубопровода		66375	12071,25	35975	6543	130	58,95	32
262	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	544,168	1055		574097				
		м								
263	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,542	430521,51	68116,36	233343	36919	49520	256	139
		км трубопровода		44550	25731	24146	13946	130	125,67	68
288	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,719	58881,69	25695,31	42336	18475	37284	194	139
		км трубопровода		33075	6813,45	23781	4899	130	26,38	19

289	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения F ...00 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;							
		м	726,19	468		339857			
304	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Футляр							
		км трубопровода	0,0583	203956,79	85907,16	11891	5008	9724	504	29
				95850	32451,75	5588	1892	130	158,5	9
307	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;							
		м	58,5332	4203		246015			
308	99-5-451(пл)*	Стоимость внутренней изоляции d=325x7мм Ceramic polimerK=1,004;							
		м	58,5332	1379		80717			
309	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм							
		км трубопровода	0,0583	815772,84	104398,81	47560	6086	7695	357	21
				62100	39438	3620	2299	130	192,61	11
310	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм							
		м трубы, уложенной в футляре	58,3	313,94	0,42	18303	24	11864	0,898	52
				156,38	0,16	9117	9	130	0,0008	–
330	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м							
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	136	24698,25	1879,87	3358962	255662	348990	8,86	1205
				1435,5	538,43	195228	73226	130	2,061	280
360	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм. Поддон							
		км трубопровода	0,154	147352,61	97234,98	22692	14974	14291	296	46
				49950	21436,6	7692	3301	130	91,71	14
361	8-4-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;							
		м	77,77	3082		239687			
362	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон							
		км трубопровода	0,592	154938,86	103471,23	91724	61255	57317	306	181
				51300	23175,85	30370	13720	130	98,72	58
363	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;							
			298,96	3773		1127976			

- материалы, тенге	0403027
- сметная заработная плата, тенге	3866675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7231
Налог (2 %)	622783
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31761914,29**
НДС (12 %)	3811429,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35573344**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Б. С. Муканов**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**