Счет-фактура № 00000000003 от 27 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000003 от 27.01.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения " Өскемен Водоканал " акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	7 593 278,57	7 593 278,57	12%	911 193,43	8 504 472,00		
Всего по счету:					**7 593 278,57**		**911 193,43**	**8 504 472,00**		

Руководитель: Муканов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

"ВК СТРОЙСБЫТ" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гетте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59**	**020940001509**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49**	**060940000012**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	**27.01.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	27.01.2016г.		работа	1	8 504 472,00	8 504 472,00
				Итого	1	x	8 504 472,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Муканов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "ВК СТРОЙСБЫТ"

Принял (Заказчик) Гл. инженер / Блохнывич В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.01.2016

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на пра хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" мата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 5 от 27 января 2016 года

стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	7 593 278,57	7 344 846,56		248 432,01	911 193,43	8 504 472
2	Всего по объекту с начала года	139 471 853,58	134 908 727,44		4 563 126,14	16 736 622,42	156 208 476

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Б. С. Муканов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 5 от 27 января 2016 года
приемки выполненных работ за январь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1 Общестроительные работы. Насосная станция второго подъема.								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	69	20,36	19,25	1405	1328	400	0,00773	1
		м3 грунта		1,11	4,85	77	335	97	0,01683	1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	148	25,7	24,29	3804	3595	1080	0,00977	1
		м3 грунта		1,41	6,11	209	904	97	0,02123	3
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	29,64	28,03	711	673	202	0,0112	–
		м3 грунта								

			1,61	7,06	39	169	97	0,0245	1
4 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	220,97	–	221	–	250	1,5576	2
	м3 грунта		220,97	–	221	–	113	–	–
5 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	3	302,12	–	906	–	1024	2,1252	6
	м3 грунта		302,12	–	906	–	113	–	–
6 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,4	467,1	–	187	–	211	2,976	1
	м3 грунта		467,1	–	187	–	113	–	–
7 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение в резерв ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	71	6,72	6,72	477	477	150	–	–
	м3 грунта		–	2,18	–	155	97	0,00836	1
8 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение в резерв ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	151	7,86	7,86	1187	1187	373	–	–
	м3 грунта		–	2,55	–	385	97	0,00978	1
9 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение в резерв	25	10,93	10,93	273	273	86	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	89	97	0,0136	–
21 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	239	343,74	343,74	82154	82154	51431	–	–
	м3 мокрого грунта		–	221,85	–	53022	97	1,02	244

22	Е1-24-1								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	147	6,72	6,72	988	988	310	–	–
	м3 грунта		–	2,18	–	320	97	0,00836	1
	Раздел 2 Фундаменты								
23	Е6-1-1	2	5700,25	66,01	11401	132	464	1,35	3
	м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
24	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2	118		236				
	м3								
25	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	236		472				
	м3								
26	Е7-42-1	27	347,04	172,69	9370	4663	5160	0,476	13
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	2060	1626	140	0,2371	6
27	Е7-42-2	20	493,84	243,37	9877	4867	5376	0,668	13
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	2138	1702	140	0,3375	7
28	Е7-42-4								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1091,99	598,4	34944	19149	18354	1,18	38
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	6257	6853	140	0,911	29
29	30-3-13								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,357	10700		46620				
	м3								
30	30-3-17								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,406	11660		74694				
	м3								
31	30-3-21								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	21,728	9860		214238				
	м3								

32 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. Монолитные заделки *м3*	1,71	7123,7	311,32	12182	532	1003	2,82	5
			441	117,61	754	201	105	0,5744	1
33 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,71	118		202				
34 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,71	236		404				
35 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка *м3*	3,9	9572,37	316,01	37332	1232	6091	8,25	32
			1368	119,39	5335	466	105	0,583	2
36 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,9	118		460				
37 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,9	274		1069				
38 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	5,96352	53000		316067				
39 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0296	50600		1498				
50 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	12,76	263,12	4,19	3357	53	898	0,382	5
			58,05	1,58	741	20	118	0,0076	–
Раздел 3 Стены									
57 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	35,9	8456,24	335,84	303579	12057	34980	4,54	163
			699,75	126	25121	4523	118	0,61	22
58 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,036	8679,65	422,15	312	15	358	56,4	2

59 4-1-91	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=3 мм		8257,5	157,5	297	6	118	0,77	–
	т	0,0024	77800		187				
60 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,0336	41200		1384				
61 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
	шт сборных конструкций	3	393,74	250,96	1181	753	920	0,813	2
62 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
	м3	0,63	23100		14553				

Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы. Резервуар для воды емк. 500 м3 поз. 1.

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
	м3 грунта	43	20,36	19,25	875	828	249	0,00773	–
			1,11	4,85	48	209	97	0,01683	1
2 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
	м3 грунта	325	28,04	26,5	9113	8613	2589	0,01066	3
			1,54	6,67	501	2168	97	0,02316	8
3 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;								
	м3 грунта	1	220,97	–	221	–	250	1,5576	2
			220,97	–	221	–	113	–	–

4	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	6	302,12	–	1813	–	2049	2,1252	13
	м3 грунта		302,12	–	1813	–	113	–	–
5	Е1-24-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	374	9,24	9,24	3456	3456	1088	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1122	97	0,0115	4
19	Е1-173-2								
	Водоотлив из котлованов	180	343,74	343,74	61873	61873	38735	–	–
	м3 мокрого грунта		–	221,85	–	39933	97	1,02	184
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции								
20	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки для днища	17,8	5700,25	66,01	101464	1175	4124	1,35	24
	м3		195,75	24,93	3484	444	105	0,1218	2
21	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,8	83		1477				
	м3								
	Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы. Резервуар для воды емк. 500 м3 поз.2.								
	Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-7								
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	43	20,36	19,25	875	828	249	0,00773	–
	м3 грунта		1,11	4,85	48	209	97	0,01683	1
2	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	325	28,04	26,5	9113	8613	2589	0,01066	3
	м3 грунта		1,54	6,67	501	2168	97	0,02316	8

1	Е1-164-1								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	220,97	–	221	–	250	1,5576	2
	м3 грунта		220,97	–	221	–	113	–	–
4	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	6	302,12	–	1813	–	2049	2,1252	13
	м3 грунта		302,12	–	1813	–	113	–	–
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	374	9,24	9,24	3456	3456	1088	–
	м3 грунта			–	3	–	1122	97	0,0115
19	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов пленочкор. 30%	180	343,74	343,74	61873	61873	38735	–
	м3 мокрого грунта			–	221,85	–	39933	97	1,02
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции								
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки для днища	17,8	5700,25	66,01	101464	1175	4124	1,35
	м3			195,75	24,93	3484	444	105	0,1218
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,8	83		1477			
	м3								
	Локальная смета №3-1-1 Общестроительные работы. Сторожка поз.8. Раздел 3 Стены								
	Раздел 3 Стены								
42	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	105,61	66,43	211	133	134	0,148
	шт сборных конструкций			23,85	23,85	48	48	140	0,1051
43	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,052	23100		1201			
	м3								
44	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,45	13646,62	367,51	6141	165	1106	13,1
	м3			2202,75	138,83	991	62	105	0,678

45	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01959	52400		1027			
46	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,009	53600		482			
47	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,03594	47400		1704			

Раздел 4 Покрытие

4.1 плита покрытия

48	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	*шт сборных конструкций*	2	1330,4	387,22	2661	774	1287	2,06	4
49	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см	м2	17,8204	344,25 2890	115,02	689 51501	230	140	0,4606	1
50	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	17,8204	223		3974				

4.2 антисейсмический пояс

51	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	м3	1,4	9200,88	316,01	12881	442	2186	8,25	12
52	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0977	1368 67700	119,39	1915 6614	167	105	0,583	1
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03017	65000		1961				
54	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,0093	41200		383				

Раздел 12 Локальная смета №7-4-1 Ограждение. Раздел 1 Ограждение ОГ-1

1 Е7-24-3	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м								
	м оград	145	480,32	324,57	69646	47063	41938	0,75	109
2 99-1-123(пл)˙ Фундамент Э-5и			114,75	91,84	16639	13317	140	0,3464	50
	шт	38	2434		92492				
3 99-1-124(пл)˙ Стойка Э-4ив									
	шт	38	4085		155230				
4 99-1-125(пл)˙ Панель цокольная Э-1и									
	шт	36	4784		172224				
5 99-1-126(пл)˙ Панель цокольная Э-2и									
	шт	20	8554		171080				
Всего прямые затраты					**2299929**	**334595**			**502**
В том числе стоимость: материалов, тенге					**77542**	**172667**			**770**
Накладные расходы, тенге					1887798				
- заработная плата, тенге					273940				
- трудоемкость, чел-ч					41091				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					137				
Всего					154432				
Временные здания и сооружения (2,4 %)					**2728301**				
- сметная заработная плата, тенге					52383				
- нормативная трудоемкость, чел-ч					7386				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					42				
- сметная заработная плата, тенге					91763				
- нормативная трудоемкость, чел-ч					42211				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					257				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					27807				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					11123				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**2911377**				
- материалы, тенге					**7444391**				
- сметная заработная плата, тенге					4827099				
- нормативная трудоемкость, чел-ч					971218				
Налог (2 %)					1708				
					148888				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7593278,57**
НДС (12 %)	911193,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8504472,00**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Б. С. Муканов**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**