Счет-фактура № 00000000004 от 23 февраля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000004 от 23.02.2016 г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал " акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	6 440 265,18	6 440 265,18	12%	772 831,82	7 213 097,00		
Всего по счету:					**6 440 265,18**		**772 831,82**	**7 213 097,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения " Өскемен Водоканал " акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020940001509
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940000012
Договор (контракт)	№ОИ150727-1У от 27.07.2015г.	

Номер документа	Дата составления
00000000004	23.02.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	23.02.2016г.		работа	1	7 213 097,00	7 213 097,00
				Итого	1	x	7 213 097,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Разгулов Р.Р.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл инженер / _____ / Алехнович А.В.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2016

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на прав хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"ак ата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК КСJВKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

ЭЦЦ ВКСТРОЙСБЫТ.

СПРАВКА № 6 от 23 февраля 2016 года
стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2015 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	6 440 265,18	6 229 558,15		210 707,03	772 831,82	7 213 097
2	Всего по объекту с начала строительства	145 912 118,76	141 138 285,59		4 773 833,17	17 509 454,24	163 421 573

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 6 от 24 февраля 2016 года
приемки выполненных работ за период с 27января по 23 февраля 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Смета 7-4-1 Ограждение								
1	Е7-24-3	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м								
		м оград	60	480,32	324,57	28819	19474	17353	0,75	45
				114,75	91,84	6885	5510	140	0,3464	21
2	99-1-123(пл)˙	Фундамент Э-5и								
		шт	15	2434		36510				
3	99-1-124(пл)˙	Стойка Э-4ив								
		шт	15	4085		61275				
4	99-1-125(пл)˙	Панель цокольная Э-1и								
		шт	15	4784		71760				
5	99-1-126(пл)˙	Панель цокольная Э-2и								
		шт	31	8554		265174				
		Раздел 2 Смета 2-5-1 Резервуар для воды емкостью 500 м3 поз1 Общестроительные работы								
36	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном								
		м3 сборных железобетонных конструкций	24,24	4568,72	1085,26	110746	26307	47803	6	145
				1028,25	380,37	24925	9220	140	1,6972	41

37 30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные д. сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом								
	м3	24,24	19300		467832				
38 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	24,24	236		5721				
39 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	24,24	274		6642				
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	24,24	83		2012				
41 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном								
	м3 сборных железобетонных конструкций	2,96	7310,13	1982,18	21638	5867	11661	12,71	38
			2101,5	712,58	6220	2109	140	3,2883	10
42 30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15								
	м3	2,96	22700		67192				
43 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	2,96	236		699				
44 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	2,96	274		811				
45 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	2,96	83		246				

Раздел 3 Смета 2-6-1 Резервуар для воды емкостью 500 м3 поз2 Общестроительные работы

36 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном								
	м3 сборных железобетонных конструкций	24,24	4568,72	1085,26	110746	26307	47803	6	145
			1028,25	380,37	24925	9220	140	1,6972	41

37 30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные д сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом								
	м3	24,24	19300		467832				
38 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	24,24	236		5721				
39 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	24,24	274		6642				
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	24,24	83		2012				
41 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном								
	м3 сборных железобетонных конструкций	2,96	7310,13	1982,18	21638	5867	11661	12,71	38
			2101,5	712,58	6220	2109	140	3,2883	10
42 30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15								
	м3	2,96	22700		67192				
43 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	2,96	236		699				
44 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	2,96	274		811				
45 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	2,96	83		246				

Раздел 4 Смета 2-4-1 Насосная станция второго подъема поз 5 Общестроительные работы

63 Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2								
	шт сборных конструкций	4	500,23	260,88	2001	1044	1679	1,24	5
			208,35	91,5	833	366	140	0,3834	2

64	30-17-20									
	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2									
		м2	36	1220		43920				
67	Е7-20-1									
	Установка арматурных стыковых накладок. Анкер		0,00536	41008,57	2434,57	220	13	246	170	1
		т стальных элементов		31950	920,25	171	5	140	4,49	–
68	4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм		0,00536	45800		245				
		т								
69	Е9-25-1									
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;		0,53584	5257,75	2020,02	2817	1082	1447	15,51	8
		т конструкций		2499,75	502,43	1339	269	90	1,79	1
0	2-1-238									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т		0,1024	146000		14950				
		т								
71	2-1-238									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т		0,43344	147860		64088				
		т								
72	Е9-48-2									
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,53584	542,84	144,52	291	77	141	1,34	1
		т		292,5	–	157	–	90	–	–
73	Е6-18-9		0,096	13646,62	367,51	1310	35	235	13,1	1
	Устройство подушек	м3		2202,75	138,83	211	13	105	0,678	–
74	4-1-14									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм		0,00204	50000		102				
		т								
75	4-1-53									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00549	65000		357				
		т								
76	Е6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,04563	188397,62	304,24	8597	14	1590	198	9
		т		33075	114,75	1509	5	105	0,56	–
77	Е6-19-1		4,1	9200,88	316,01	37724	1296	6403	8,25	34
	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	м3								

78 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1368	119,39	5609	489	105	0,583	2
	т	0,1474	67700		9979				
79 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм								
	т	0,01776	45800		813				
80 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,05348	65000		3476				
81 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,00976	41200		402				
82 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН 111-6								
	т	0,016	196397,62	304,24	3142	5	558	198	3
83 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой		33075	114,75	529	2	105	0,56	–
	м2 изолируемой поверхности	39,09	207,96	1,19	8129	47	1277	0,155	6
			27	0,45	1055	18	119	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**2033179**	**87435**			**479**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**80588**	**29335**			**128**
					1865151				
	Накладные расходы, тенге				149857				
	- заработная плата, тенге				22479				
	- трудоемкость, чел-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130982				
	Всего				**2314018**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				44429				
	- сметная заработная плата, тенге				6264				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				77829				
	- сметная заработная плата, тенге				35801				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				218				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23584				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9434				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2469294**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, М тек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**313985**
- материалы, тенге	4769191
- сметная заработная плата, тенге	530539
- нормативная трудоемкость, чел-ч	936
Налог (2 %)	126280
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6440265,18**
НДС (12 %)	772831,82
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7213097,00**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____**Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____**Уразгулов Р. Р.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____**Абдрахманов Р. Р.**