Счет-фактура № 00000000005 от 25 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000005 от 25.03.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	5 974 414,29	5 974 414,29	12%	716 929,71	6 691 344,00		
Всего по счету:					**5 974 414,29**		**716 929,71**	**6 691 344,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

070000 РК, ВКО, г Усть-Каменогорск
ул. Нефтяная 11

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020940001509
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Карла Маркса дом №36 к.49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940000012
Договор (контракт)	№ОИ150727-1У от 27.07.2015г.	

Номер документа	Дата составления
00000000005	25.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	25.03.2016г.		работа	1	6 691 344,00	6 691 344,00
				Итого	1	x	6 691 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уразгулов Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл инженер / _____ / Аленников А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.03.2016

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на пра хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"а мата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 7 от 25 марта 2016 года

стоимости выполненных работ и затрат за март 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	5 974 414,29	5 778 948,38		195 465,91	716 929,71	6 691 344
2	**Всего по объекту с начала строительства**	**151 886 533,05**	**146 917 233,97**		**4 969 299,08**	**18 226 383,95**	**170 112 917**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,39
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 7 от 25 марта 2016 года
приемки выполненных работ за март 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Локальная смета 7-4-1									
1	Е7-24-3	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м	41,2	480,32	324,57	19789	13372	11917	0,75	31
		м оград		114,75	91,84	4728	3784	140	0,3464	14
2	99-1-123(пл)*	Фундамент Э-5и	9	2434		21906				
		шт								
3	99-1-124(пл)*	Стойка Э-4ив	9	4085		36765				
		шт								
4	99-1-125(пл)*	Панель цокольная Э-1и	7	4784		33488				
		шт								
5	99-1-126(пл)*	Панель цокольная Э-2и	7	8554		59878				
		шт								
23	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	7435,31	311,32	14871	623	1173	2,82	6
		м3		441	117,61	882	235	105	0,5744	1
24	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2	170		340				
		м3								
25	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,425	228,43	4,19	326	6	100	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	83	2	118	0,0076	–

26 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича. Кирпичные вставки	2,7	8438,76	335,84	22785	907	2630	4,54	12
	м3 кладки		699,75	126	1889	340	118	0,61	2
27 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0119	8679,65	422,15	103	5	118	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	98	2	118	0,77	–
28 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0119	41200		490				
	т								

Раздел 2 Локальная смета 3-1-1 Сторожка поз 8

4 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	83	6,48	6,48	538	538	169	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	174	97	0,00806	1
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21	134,1	–	2816	–	3182	0,972	20
	м3 грунта		134,1	–	2816	–	113	–	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	83	21,55	4,52	1789	375	1371	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1413	–	97	–	–
7 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Подсыпка под полы	2,58	6,48	6,48	17	17	5	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	5	97	0,00806	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,58	21,55	4,52	56	12	43	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	44	–	97	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,58	134,1	–	346	–	391	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	346	–	113	–	–
27 Е6-1-1	Фундамент под перегородку	0,5	6488,71	66,01	3244	33	116	1,35	1
	м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
28 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	274		137				

	м3								
29 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,5	548		274				
	м3								
30 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01212	5239,08	327,33	63	4	26	11,6	–
	т		1890	123,75	23	2	105	0,6	–
31 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00286	50600		145				
	т								
32 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00926	53000		491				
	т								
33 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Слой раствора по обрезу фундамента	1,3128	9356,17	316,01	12283	415	2051	8,25	11
	м3		1368	119,39	1796	157	105	0,583	1
34 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0548	53000		2904				
	т								
35 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01063	50600		538				
	т								
36 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	7,63	348,99	4,19	2663	32	537	0,382	3
	м2 поверхности		58,05	1,58	443	12	118	0,0076	–
55 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РПП-300 в один слой	24,44	220,06	1,19	5378	29	798	0,155	4
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	660	11	119	0,0022	–
56 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,666	15300,52	330,46	56092	1211	7086	10,58	39
	м3 изоляции		1809	123,75	6632	454	100	0,6	2
57 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,5278	14256,79	207,16	7525	109	369	3,63	2
	м3 утеплителя		508,5	78,75	268	42	119	0,38	–
58 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,39	173,09	15,94	4568	421	1274	0,243	6
	м2 стяжки		34,65	5,96	914	157	119	0,0291	1

71 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проем каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	3,4104	1186,12	80,1	4045	273	1690	2,35	8
	м2 проемов		384,75	28,24	1312	96	120	0,1149	–
72 6-1-46	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-15; ОРС 15-12 для жилья	3,4104	8480		28920				
	м2								
73 Е15-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3 мм в жилых и общественных зданиях	3,4104	1140,26	5,38	3889	18	332	0,75	3
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		90,68	2,03	309	7	105	0,0099	–
74 1-1-793	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440		6880				
	комплект								
75 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	3,4104	1180,54	5,58	4026	19	394	0,586	2
	м2 проемов		94,05	2,12	321	7	120	0,0103	–
76 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,81066	1183,82	34,73	10430	306	2474	1,43	13
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1982	115	118	0,0635	1

Раздел 3 Локальная смета 2-4-1 Насосная станция второго подъема . Общестроительные работы

51 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	94,4	245,44	3,82	23170	361	4321	0,212	20
	м2 поверхности		37,35	1,44	3526	136	118	0,007	1
52 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок над отверстием 500мм и более. АС-8 прим.12	0,01558	5239,08	327,33	82	5	33	11,6	–
	т		1890	123,75	29	2	105	0,6	–
53 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01558	53000		826				
	т								

54 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство бетонной подставки под задвижки 1-7 прим.1	0,15	6123,62	100,65	919	15	29	0,97	–
	м3		146,25	38,03	22	6	105	0,1857	–
55 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материаламиК=2,000;	140	711,48	8,23	99607	1152	14002	0,468	66
	м2 поверхности		81,68	3,08	11435	431	118	0,0151	2
56 Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	70	1556,7	49,24	108969	3447	14638	1,11	78
	м2 стенки		174,56	2,66	12219	186	118	0,01	1
83 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,909	2139,46	330,46	8363	1292	7555	10,58	41
	м3 изоляции		1809	123,75	7071	484	100	0,6	2
84 1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200К=1,020;	3,98718	12903		51447				
	м3								
85 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном. Устройство разуклонки	2,93175	14256,79	207,16	41797	607	2049	3,63	11
	м3 утеплителя		508,5	78,75	1491	231	119	0,38	1
92 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,63071	14381,66	5522,03	9071	3483	4199	35,9	23
	т конструкций		6075	1322,37	3832	834	90	4,73	3
93 1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,22044	43100		9501				
	т								
94 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,41027	179260		73545				
	т								
96 Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,12961	9921,69	2162,21	1286	280	401	17,3	2
	т конструкций		3015	415,31	391	54	90	1,56	–

97 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,12961	156260		20253				
	т								
99 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,20776	13711,46	5475,86	2849	1138	1233	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	1047	323	90	5,46	1
100 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,20776	133700		27778				
	т								
102 Е9-55-4	Монтаж каркасов огнезащитных дверей, занавесей и штор сценических устройств	0,1367	40537,35	5221,19	5541	714	3224	146,9	20
	т конструкций		25852,5	348,57	3534	48	90	1,27	–
103 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДМП 21х18/0,75-Б огрунтованные и окрашенные	1	33660		33660				
	шт								
104 Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	6,4386	828,03	65,84	5331	424	2215	1,6	10
	м2 проемов		263,25	23,43	1695	151	120	0,0981	1
105 6-1-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	6,4386	5990		38567				
	м2								
106 1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	3	879		2637				
	комплект								
107 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	6,4386	718,72	2,93	4628	19	434	0,406	3
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	406	7	105	0,0054	–

Раздел 4 Локальная смета 4-2-1 Комплетная трансформаторная подстанция КТПМ 2-160кВа в блочномодульном исполнении

1 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	204	20,36	19,25	4153	3927	1179	0,00773	2
	м3 грунта		1,11	4,85	226	989	97	0,01683	3

2 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	67	25,7	24,29	1722	1627	488	0,00977	1
	м3 грунта		1,41	6,11	94	409	97	0,02123	1
3 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	3	220,97	–	663	–	749	1,5576	5
	м3 грунта		220,97	–	663	–	113	–	–
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	302,12	–	302	–	341	2,1252	2
	м3 грунта		302,12	–	302	–	113	–	–
10 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	238	343,74	343,74	81810	81810	51216	–	–
	м3 мокрого грунта		–	221,85	–	52800	97	1,02	243
11 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	150	7,91	7,91	1187	1187	374	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	386	97	0,00984	1
12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	6175,57	66,01	40141	429	1506	1,35	9
	м3		195,75	24,93	1272	162	105	0,1218	1
13 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	57	7702,93	353,46	439067	20147	43004	3,6	205
	м3		585	133,52	33345	7611	105	0,6521	37
14 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57	83		4731				
	м3								
15 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,83125	6733,28	–	25797	–	2672	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2172	–	123	–	–
16 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,1225	232,13	9,95	11867	509	3518	0,356	18
	м2 стяжки		52,2	3,74	2669	191	123	0,0182	1

17 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм ения толщины цементной стяжкиК=2,000;	102,245	35,53	0,67	3633	69	111	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	64	26	123	0,0012	–
18 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	51,1225	340,45	18,42	17405	942	5839	0,416	21
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4394	353	123	0,0337	2
19 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	153,3675	232,19	9,05	35610	1388	10234	0,251	38
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	7799	521	123	0,0165	3
20 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,1225	232,13	9,95	11867	509	3518	0,356	18
	м2 стяжки		52,2	3,74	2669	191	123	0,0182	1
21 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	102,245	35,53	0,67	3633	69	111	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	64	26	123	0,0012	–
22 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,2	7046,42	–	36641	–	3626	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2948	–	123	–	–
23 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,68985	5239,08	327,33	3614	226	1458	11,6	8
	т		1890	123,75	1304	85	105	0,6	–
24 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,68985	60500		41736				
	т								
25 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. МН 417-2	0,5668	140237,87	304,24	79487	172	5826	58	33
	т		9675	114,75	5484	65	105	0,56	–
26 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0441	221220,38	–	9756	–	1332	175	8
	канало-километр трубопровода		27450	–	1211	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**1795447**	**144673**			**856**
					140435	**72322**			**328**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1510339				

Накладные расходы, тенге	229681
- заработная плата, тенге	34452
- трудоемкость, чел-ч	115
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	121508
Всего	**2146636**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	41215
- сметная заработная плата, тенге	5811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	72199
- сметная заработная плата, тенге	33212
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21879
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8751
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2290680**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5857268,91**
- материалы, тенге	3861937
- сметная заработная плата, тенге	810216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1534
Налог (2 %)	117145,38
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5974414,29**
НДС (12 %)	716929,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6691344**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Уразгулов Р. Р.**