Счет-фактура № 00000000020 от 25 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000020 от 25.05.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	14 415 999,11	14 415 999,11	12%	1 729 919,89	16 145 919,00		
Всего по счету:					**14 415 999,11**		**1 729 919,89**	**16 145 919,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гёттё-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020940001509**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	**25.05.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	25.05.2016г.		работа	1	16 145 919,00	16 145 919,00
				Итого	1	x	16 145 919,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уразгулов Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инженер / _____ / Алексеев А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2016

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на п[illegible]е хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 9 от 25 мая 2016 года

стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	14 415 999,11	13 944 347,15		471 651,96	1 729 919,89	16 145 919
2	Всего по объекту с начала строительства	182 401 083,05	176 433 434,33		5 967 648,72	21 888 129,95	204 289 213

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 9 от 25 мая 2016 года
приемки выполненных работ за май 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети водопровода В1								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	380	32,23	30,77	12247	11693	3598	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	540	3169	97	0,02853	11
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	204	262,72	–	53595	–	60562	1,848	377
		м3 грунта		262,72	–	53595	–	113	–	–
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал	580	45	45	26100	26100	5220	–	–
		т		–	9	–	5220	100	0,0189	11
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами	126	21,55	4,52	2715	570	2082	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2146	–	97	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	9	21,55	4,52	194	41	148	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	153	–	97	–	–

12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29	1461,2	152,52	42375	4423	7948	1,02	30
	м3 основания		153,68	57,15	4457	1657	130	0,279	8
14 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3095	23,36	22,08	72299	68338	20535	0,00888	27
	м3 грунта		1,28	5,56	3962	17208	97	0,0193	60
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки	580	45	45	26100	26100	5220	–	–
	т		–	9	–	5220	100	0,0189	11
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3000	6,48	6,48	19440	19440	6111	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	6300	97	0,00806	24
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	300	122,18	–	36654	–	41419	0,885	266
	м3 грунта		122,18	–	36654	–	113	–	–
107 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,0138	4423768,79	85907,16	61048	1186	2302	504	7
	км трубопровода		95850	32451,75	1323	448	130	158,5	2
257 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,95714	70153,47	10674,97	67147	10217	65768	270	258
	км трубопровода		48825	4032	46732	3859	130	19,69	19
258 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	960,96856	629		604449				
	м								
260 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,95714	285120,61	30429,76	272900	29126	58538	205	196
	км трубопровода		35550	11495,25	34026	11003	130	56,14	54
288 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,52253	58881,69	25695,31	30767	13427	27096	194	101
	км трубопровода		33075	6813,45	17283	3560	130	26,38	14

289 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения Г 00 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	527,7553	468		246989				
	м								
304 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Футляр	0,1168	203956,79	85907,16	23822	10034	19481	504	59
	км трубопровода		95850	32451,75	11195	3790	130	158,5	19
305 Е22-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	12,2	1421,99	840,89	17348	10259	14816	2,68	33
	м продавливания		486	448,16	5929	5468	130	1,446	18
306 Е22-46-19	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	36,3	1660,24	1019,03	60267	36991	53225	3,18	115
	м продавливания		576	551,88	20909	20033	130	1,78	65
307 8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	117,2672	4203		492874				
	м								
308 99-5-451(пл)	Стоимость внутренней изоляции d=325x7мм Ceramic polimerK=1,004;	117,2672	1379		161711				
	м								
309 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,1168	815772,84	104398,81	95282	12194	15417	357	42
	км трубопровода		62100	39438	7253	4606	130	192,61	22
310 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	116,8	313,94	0,42	36668	49	23769	0,898	105
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	18265	19	130	0,0008	–
330 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	73	24698,25	1879,87	1802972	137231	187326	8,86	647
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	104792	39305	130	2,061	150
	Всего прямые затраты				**4265963**	**417419**			**2282**
					369214	**130865**			**488**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3479335				
	Накладные расходы, тенге				620581				
	- заработная плата, тенге				93087				

- трудоемкость, чел-ч	310
Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)	293193
Всего	**5179737**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	99451
- сметная заработная плата, тенге	14023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	174213
- сметная заработная плата, тенге	80138
- нормативная трудоемкость, чел-ч	488
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52792
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21117
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5527310**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14133332,46**
- материалы, тенге	8896660
- сметная заработная плата, тенге	1946480
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3648
Налог (2 %)	282666,65
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14415999,11**
НДС (12 %)	1729919,89
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16145919**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____**Уразгулов Р. Р.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____**Абдрахманов Р. Р.**