Счет-фактура № 00000000027 от 23 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000027 от 23.06.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	35 111 863,39	35 111 863,39	12%	4 213 423,61	39 325 287,00		
Всего по счету:					**35 111 863,39**		**4 213 423,61**	**39 325 287,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59** — **020940001509**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49** — **060940000012**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	23.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	23.06.2016г.		работа	1	39 325 287,00	39 325 287,00
				Итого	1	x	39 325 287,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уразгулов Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.инж. / _____ / Алехнович А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2016

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на пр. хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал". имата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 10 от 23 июня 2016 года

стоимости выполненных работ и затрат за 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	35 111 863,39	33 963 102,24		1 148 761,15	4 213 423,61	39 325 287
2	Всего по объекту с начала строительства	217 512 946,44	210 406 536,57		7 116 409,87	26 101 553,56	243 614 500

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 10 от 23 июня 2016 года
приемки выполненных работ за июнь 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Локальная смета 2-1-1									
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3367	42,17	40,26	141986	135555	41707	0,0129	43
		м3 грунта		1,86	10,91	6263	36734	97	0,03733	126
6	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	90	467,1	–	42039	–	47504	2,976	268
		м3 грунта		467,1	–	42039	–	113	–	–
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал	3367	45	45	151515	151515	30303	–	–
		т		–	9	–	30303	100	0,0189	64
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами	224	21,55	4,52	4827	1012	3701	0,108	24
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3815	–	97	–	–

11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	15	21,55	4,52	323	68	247	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	255	–	97	–	–
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42	1461,2	152,52	61370	6406	11512	1,02	43
		м3 основания		153,68	57,15	6455	2400	130	0,279	12
15	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2796	29,64	28,03	82873	78372	23515	0,0112	31
		м3 грунта		1,61	7,06	4502	19740	97	0,0245	69
17	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки	3367	45	45	151515	151515	30303	–	–
		т		–	9	–	30303	100	0,0189	64
21	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4000	7,57	7,57	30280	30280	9545	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	9840	97	0,00942	38
22	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	80	122,18	–	9774	–	11045	0,885	71
		м3 грунта		122,18	–	9774	–	113	–	–
107	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,0029	4423768,79	85907,16	12829	249	484	504	1
		км трубопровода		95850	32451,75	278	94	130	158,5	–
110	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм . Гильза	0,0138	7729120,18	115368,43	106662	1592	3903	857	12
		км трубопровода		162000	55530	2236	766	130	271,21	4
249	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,06	62566,88	6788,5	3754	407	3764	253	15
		км трубопровода		45675	2565	2741	154	130	12,52	1
250	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	60,24	250		15060				

	м								
252 Е22-14-1									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,06	180453,4	29493,95	10827	1770	3626	203	12
	км трубопровода		35325	11142	2120	669	130	54,42	3
257 Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,76716	70153,47	10674,97	53819	8189	52715	270	207
	км трубопровода		48825	4032	37457	3093	130	19,69	15
258 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	770,22864	629		484474				
	м								
260 Е22-14-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,76716	285120,61	30429,76	218733	23344	46920	205	157
	км трубопровода		35550	11495,25	27273	8819	130	56,14	43
265 Е22-8-6									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,845	154891,68	66009,8	130883	55778	104508	376	318
	км трубопровода		70200	24936,75	59319	21072	130	121,79	103
266 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	848,38	2030		1722211				
	м								
267 Е22-14-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,845	566134,23	80990,95	478383	68437	86749	278	235
	км трубопровода		48375	30595,5	40877	25853	130	149,43	126
288 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194	33
	км трубопровода		33075	6813,45	5623	1158	130	26,38	4

289 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	171,7	468		80356				
	м								
291 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	0,0313	139706,75	90794,12	4373	2842	2765	286	9
	км трубопровода		48375	19582,83	1514	613	130	84,07	3
291 8-4-950	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,3	1229		38468				
	м								
294 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,25413	139706,75	90794,12	35504	23074	22452	286	73
	км трубопровода		48375	19582,83	12294	4977	130	84,07	21
295 8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	256,6713	1942		498456				
	м								
304 E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Футляр	0,0201	203956,79	85907,16	4100	1727	3353	504	10
	км трубопровода		95850	32451,75	1927	652	130	158,5	3
307 8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	20,1804	4203		84818				
	м								
308 99-5-451(пл)*	Стоимость внутренней изоляции d=325x7мм Ceramic polimerK=1,004;	20,1804	1379		27829				
	м								
309 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0201	815772,84	104398,81	16397	2098	2653	357	7
	км трубопровода		62100	39438	1248	793	130	192,61	4
310 E22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	20,1	313,94	0,42	6310	8	4090	0,898	18
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	3143	3	130	0,0008	–
317 E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм . Футляр	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13

	км трубопровода								
			126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
318 Е22-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	31,3	1687,77	972,73	52827	30446	43944	3,12	98
	м продавливания								
			564,75	515,21	17677	16126	130	1,663	52
319 8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	51,5052	5646		290798				
	м								
320 99-5-452(пл)	Стоимость внутренней изоляции d=426х7мм Ceramic polimerК=1,004;	51,5052	1798		92606				
	м								
321 Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0513	1071733,23	154581,1	54980	7930	8111	368	19
	км трубопровода								
			63225	58394,25	3243	2996	130	285,2	15
322 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	51,3	391,72	0,6	20095	31	10639	0,907	47
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,23	8172	12	130	0,0011	–
330 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	72	24698,25	1879,87	1778274	135351	184760	8,86	638
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	103356	38767	130	2,061	148
338 99-6-1(пл)ТО	Люк полимерный композитный типа Т с замком	53	4539		240567				
	шт								
339 99-6-2(пл)ТО	Люк полимерный композитный типа Л с замком	45	3142		141390				
	шт								
354 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	40	408,12	169,62	16325	6785	12905	1,55	62
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	9540	163	133	0,0136	1
358 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	72	27,1	27,1	1951	1951	1366	–	–
	т								
			–	18,97	–	1366	100	0,03984	3
359 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	72	45	45	3240	3240	648	–	–
	т								
			–	9	–	648	100	0,0189	1

366	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм. Поддон	0,8	270964,88	172616,15	216772	138093	142344	575	460
		км трубопровода		98037,5	38831,51	78430	31065	130	163,82	131
367	8-4-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	404	7730		3122920				
		м								
368	Е6-39-2	Загрузка поддонов гравием	12,25	1079,98	161,51	13230	1978	3704	1,687	21
		м3 загрузки		227,03	61,02	2781	747	105	0,298	4
368	Е6-39-2	Загрузка поддонов песком	6,01	1478,59	161,51	8886	971	1818	1,687	10
		м3 загрузки		227,03	61,02	1364	367	105	0,298	2
370	Е9-52-1	Резка трубы	800	134,76	5,38	107808	4304	42120	0,34	272
		м реза		56,25	2,25	45000	1800	90	0,01	8
		Всего прямые затраты				**10888805**	**1081999**			**3229**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**543236**	**292967**			**1072**
						9263571				
		Накладные расходы, тенге				1012950				
		- заработная плата, тенге				151943				
		- трудоемкость, чел-ч				506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				714105				
		Всего				**12615860**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				242225				
		- сметная заработная плата, тенге				34154				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				194				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				424317				
		- сметная заработная плата, тенге				195186				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1188				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				128581				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				51432				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13462415**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**34423395,48**				

- материалы, тенге	23686951
- сметная заработная плата, тенге	3573405
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6189
Налог (2 %)	688467,91
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35111863,39**
НДС (12 %)	4213423,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39325287**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г Усть-Каменогорска

Директор

Е. М. Аубакиров

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

Уразгулов Р. Р.

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

Абдрахманов Р. Р.