Счет-фактура № 00000000031 от 29 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000031 от 29.07.2016г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	16 565 076,79	16 565 076,79	12%	1 987 809,21	18 552 886,00		
Всего по счету:					**16 565 076,79**		**1 987 809,21**	**18 552 886,00**		

Руководитель: Уразгулов Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020940001509
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940000012

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	29.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	29.07.2016г.		работа	1	18 552 886,00	18 552 886,00
				Итого	1	x	18 552 886,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уразгулов Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл инженер / _____ / Алехнович А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2016

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 11 от 29 июля 2016 года

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	16 565 076,79	16 023 113,02		541 963,77	1 987 809,21	18 552 886
2	Всего по объекту с начала строительства	**234 078 023,23**	**226 429 649,59**		**7 658 373,64**	**28 089 362,77**	**262 167 386**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Р. Р. Уразгулов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 11 от 29 июля 2016 года
приемки выполненных работ за июль 2016года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1								
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45	42,17	40,26	1898	1812	558	0,0129	1
		м3 грунта		1,86	10,91	84	491	97	0,03733	2
6	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	160	467,1	–	74736	–	84452	2,976	476
		м3 грунта		467,1	–	74736	–	113	–	–
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал	45	45	45	2025	2025	405	–	–
		т		–	9	–	405	100	0,0189	1
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами	290	21,55	4,52	6250	1311	4791	0,108	31
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4939	–	97	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	272	–	97	–	–

12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1461,2	152,52	73060	7626	13705	1,02	51
	м3 основания		153,68	57,15	7684	2858	130	0,279	14
15 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4500	29,64	28,03	133380	126135	37845	0,0112	50
	м3 грунта		1,61	7,06	7245	31770	97	0,0245	110
21 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	360	7,57	7,57	2725	2725	859	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	886	97	0,00942	3
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	150	122,18	–	18327	–	20710	0,885	133
	м3 грунта		122,18	–	18327	–	113	–	–
108 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм . Гильза	0,0144	4588049,18	102058,18	66068	1470	2882	615	9
	км трубопровода		115425	38553,75	1662	555	130	188,29	3
257 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47	10674,97	1263	192	1238	270	5
	км трубопровода		48825	4032	879	73	130	19,69	–
258 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	18,072	629		11367				
	м								
260 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,018	285120,61	30429,76	5132	548	1101	205	4
	км трубопровода		35550	11495,25	640	207	130	56,14	1
265 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,23	154891,68	66009,8	35625	15182	28445	376	86
	км трубопровода		70200	24936,75	16146	5735	130	121,79	28
266 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	230,92	2030		468768				
	м								

267 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,23	566134,23	80990,95	130211	18628	23612	278	64
	км трубопровода		48375	30595,5	11126	7037	130	149,43	34
269 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,25	174718,44	71861,81	43680	17965	35806	441	110
	км трубопровода		83025	27146,25	20756	6787	130	132,58	33
270 8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	251	3460		868460				
	м								
271 Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,25	695465,89	94100,49	173866	23525	29761	323	81
	км трубопровода		56025	35547,75	14006	8887	130	173,61	43
288 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,686	58881,69	25695,31	40393	17627	35572	194	133
	км трубопровода		33075	6813,45	22689	4674	130	26,38	18
289 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	692,86	468		324258				
	м								
294 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,19942	139706,75	90794,12	27860	18106	17618	286	57
	км трубопровода		48375	19582,83	9647	3905	130	84,07	17
295 8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	201,4142	1942		391146				
	м								
304 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Футляр	0,01608	203956,79	85907,16	3280	1381	2682	504	8
	км трубопровода		95850	32451,75	1541	522	130	158,5	3
307 8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	48,694	4203		204661				
	м								

308 99-5-451(пл)*	Стоимость внутренней изоляции d=325х7мм Ceramic polimerK=1,004;	48,694	1379		67149				
	м								
309 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0485	815772,84	104398,81	39565	5063	6403	357	17
	км трубопровода		62100	39438	3012	1913	130	192,61	9
310 E22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	48,5	313,94	0,42	15226	20	9870	0,898	44
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	7584	8	130	0,0008	–
330 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	36	24698,25	1879,87	889137	67675	92379	8,86	319
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	51678	19383	130	2,061	74
366 E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм. Поддон	0,23	270964,88	172616,15	62322	39702	40924	575	132
	км трубопровода		98037,5	38831,51	22549	8931	130	163,82	38
367 8-4-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	116,15	7730		897840				
	м								
370 E9-52-1	Резка трубы	230	134,76	5,38	30995	1237	12110	0,34	78
	м реза		56,25	2,25	12938	518	90	0,01	2
	Всего прямые затраты				**5111018**	**370027**			**1891**
					310140	**105545**			**433**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4430848				
	Накладные расходы, тенге				503992				
	- заработная плата, тенге				75599				
	- трудоемкость, чел-ч				252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336901				
	Всего				**5951911**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				114277				
	- сметная заработная плата, тенге				16113				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				91				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				200184				

- сметная заработная плата, тенге	92085
- нормативная трудоемкость, чел-ч	561
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60662
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24265
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6351299**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**16240271,36**
- материалы, тенге	11329678
- сметная заработная плата, тенге	1750034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3228
Налог (2 %)	324805,43
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16565076,79**
НДС (12 %)	1987809,21
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18552886**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Уразгулов Р. Р.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**