Счет-фактура № 00000000005 от 25 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 00000000005 от 25 мая 2017 г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН,

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ1496504F0007342007, в банке Филиал АО "ForteBank" в г.Усть-Каменогорск, БИК IRTYKZKA

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	86 666 607,50	86 666 607,50	12%	10 399 992,90	97 066 600,40		
Всего по счету:					**86 666 607,50**		**10 399 992,90**	**97 066 600,40**		

Руководитель: Нурпалиев Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020940001509
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940000012
Договор (контракт)	№ОИ150727-1У от 27.07.2015г..дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000005	25.05.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	25.05.2017г.		работа	1	97 066 600,40	97 066 600,40
				Итого	1	x	97 066 600,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инж / _____ / А. Алехович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2017

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на пр хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" мата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59

БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная, 11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

СПРАВКА № 13 от 25 мая 2017 года
стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	86 666 607,50	83 170 185,50		3 496 421,99	10 399 992,90	97 066 600,40
2	Всего по объекту с начала строительства	478 881 846,67	461 229 669,88		17 662 176,78	57 845 350,90	539 889 941,89

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Н.Н. Нурпалиев

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная,11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

Акт № 13 от 25 мая 2017 года
приемки выполненных работ за май 2017года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 СМета 2-1-1 Сети водопровода В1								
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал 60%) *м3 грунта*	32550	32,23	30,77	1049087	1001564	308157	0,00984	320
				1,42	8,34	46221	271467	97	0,02853	929
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на бровке 40%) *м3 грунта*	10580	23,36	22,08	247149	233606	70196	0,00888	94
				1,28	5,56	13542	58825	97	0,0193	204
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1352	262,72	–	355197	–	401373	1,848	2498
				262,72	–	355197	–	113	–	–
11	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал *т*	52080	45	45	2343600	2343600	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами *м3 уплотненного грунта*	300	21,55	4,52	6465	1356	4956	0,108	32

14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами *м3 уплотненного грунта*		17,03	–	5109	–	97	–	–
			20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*		17,03	–	341	–	97	–	–
			252	1137,8	152,52	286726	38435	69068	1,02	257
17	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки с временного отвала 60%) *м3 грунта*		153,68	57,15	38727	14402	130	0,279	70
			32550	32,23	30,77	1049087	1001564	308157	0,00984	320
20	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки *т*		1,42	8,34	46221	271467	97	0,02853	929
			52080	45	45	2343600	2343600	–	–	–
23	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*		–	–	–	–	100	–	–
			43130	6,48	6,48	279482	279482	87856	–	–
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*		–	2,1	–	90573	97	0,00806	348
			3659	134,1	–	490672	–	554459	0,972	3557
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотение под дорогами *м3 уплотненного грунта*		134,1	–	490672	–	113	–	–
			7449	21,55	4,52	160526	33669	123050	0,108	804
29	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*		17,03	–	126856	–	97	–	–
			22	242,08	6,95	5326	153	4183	0,88	19
30	9-2-413	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 13547-79 *шт*		144	2,25	3168	50	130	0,01	–
			5	8495		42475				
31	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 *шт*								
			55	1020		56100				
32	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*								
			25	411,46	17,71	10287	443	7752	1,4	35

34 9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100	96	231,75 1824	6,75	5794 175104	169	130	0,03	1
	шт								
35 E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
	задвижка или клапан								
37 9-5-1940	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	10	317,25 2184	13,5	1269 21840	54	130	0,07	–
	шт								
38 E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан								
39 9-2-419	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 13547-79	2	513 24109	175,5	1026 48218	351	130	0,86	2
	шт								
40 9-5-1941	Штурвал для задвижек DN 200	11	2665		29315				
	шт								
41 E22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
	задвижка или клапан								
43 9-5-1942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	48	661,5 4206	409,5	1323 201888	819	130	2	4
	шт								
44 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход стальной приварной	0,05	121294,13	49389,75	6065	2469	5294	312,7	16
	т фасонных частей								
45 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	62775 211	18657	3139 844	933	130	91,12	5
	шт								
55 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной приварной	0,08	121294,13	49389,75	9704	3951	8470	312,7	25
	т фасонных частей								
56 8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	1	62775 495	18657	5022 495	1493	130	91,12	7
	шт								
57 8-10-151	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-76х5 мм (прим. к 100х50 мм)	2	979		1958				

58	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	*шт*	4	741		2964		
59	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм	*шт*	1	1220		1220		
60	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	*шт*	2	1290		2580		
61	8-10-156	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8-159х6 мм (прим. к 200х100 мм)	*шт*	1	2080		2080		
67	Е22-36-1	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 50 мм	*задвижка или клапан*	18	276,46	17,71	4976	319	4529	1,07	19
					186,75	6,75	3362	122	130	0,03	1
69	Е22-36-2	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 100 мм	*задвижка или клапан*	117	497,61	28,48	58220	3332	53729	2,03	238
					342	11,25	40014	1316	130	0,05	6
70	9-5-29	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	*шт*	19	5063		96197		
71	Е22-36-3	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 150 мм	*задвижка или клапан*	19	991,58	375,08	18840	7127	13338	2,46	47
					398,25	141,75	7567	2693	130	0,69	13
73	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	*задвижка или клапан*	4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
					657	213,75	2628	855	130	1,05	4
75	Е22-36-5	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 250 мм	*задвижка или клапан*	2	1908,48	746,35	3817	1493	2844	4,81	10
					812,25	281,25	1625	563	130	1,38	3
76	9-5-33	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86	*шт*	1	22536		22536		
77	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм. Тройник ППТФ		2,1	17757,36	3488,98	37290	7327	17113	32,7	69

	т фасонных тей								
			4950	1318,5	10395	2769	130	6,44	14
78 99-5-12(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д100/100 мм *шт*	29	13922		403738				
79 99-5-13(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д150/100 мм *шт*	2	15096		30192				
80 99-5-14(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д150/150 мм *шт*	2	15767		31534				
82 99-5-16(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д250/150 мм *шт*	1	36139		36139				
84 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок *шт*	45	300,56	225,63	13525	10153	7518	0,414	19
			69,53	58,98	3129	2654	130	0,226	10
85 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	297		1782				
86 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	32	333		10656				
87 8-4-3384	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	832		4160				
88 8-4-3386	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	1332		2664				
108 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Заглушка чугунная фланцевая *т фасонных частей*	0,15	14686,81	398,18	2203	60	1347	42,1	6
			6750	150,75	1013	23	130	0,74	–
109 8-10-192	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 *шт*	18	932		16776				
110 8-10-192	Заглушки чугунные DN 150 ГОСТ 6942-98 *шт*	1	1398		1398				
112 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	47	306		14382				

113 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	493		1972				
114 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	147	660		97020				
115 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	24	1043		25032				
123 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	6	13378,84	17,71	80273	106	2178	1,62	10
			272,25	6,75	1634	41	130	0,03	–
124 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
			144	2,25	864	14	130	0,01	–
125 9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	6	13990		83940				
126 9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 *шт*	6	1020		6120				
127 Е22-35-1	Установка чугунных фильтров диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
			144	2,25	864	14	130	0,01	–
128 9-5-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	6	11956		71736				
129 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел А *задвижка или клапан*	15	242,08	6,95	3631	104	2852	0,88	13
			144	2,25	2160	34	130	0,01	–
130 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	15	123		1845				
131 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	15	393,73	80,05	5906	1201	5573	1,3	20
			254,25	31,5	3814	473	130	0,15	2

132	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	15	300,56	225,63	4508	3384	2506	0,414	6
133	99-556-1(пл)`	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	15	69,53 73	58,98	1043 1095	885	130	0,226	3
140	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Б *задвижка или клапан*	266	242,08	6,95	64393	1849	50574	0,88	234
141	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	266	144 123	2,25	38304 32718	599	130	0,01	3
142	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	266	393,73	80,05	104732	21293	98813	1,3	346
143	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	266	254,25 300,56	31,5 225,63	67631 79949	8379 60018	130 44439	0,15 0,414	40 110
144	99-556-1(пл)`	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	266	69,53 73	58,98	18495 19418	15689	130	0,226	60
151	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел В *задвижка или клапан*	46	242,08	6,95	11136	320	8746	0,88	40
152	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	46	144 123	2,25	6624 5658	104	130	0,01	–
153	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	46	393,73	80,05	18112	3682	17089	1,3	60
154	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	46	254,25 300,56	31,5 225,63	11696 13826	1449 10379	130 7684	0,15 0,414	7 19
155	99-556-1(пл)`	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	46	69,53 73	58,98	3198 3358	2713	130	0,226	10
196	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Ж *задвижка или клапан*	70	242,08	6,95	16946	487	13309	0,88	62
				144	2,25	10080	158	130	0,01	1

197	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для в PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	70	123		8610			
198	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера	шт	70	300,56	225,63	21039	15794	11695	0,414	29
					69,53	58,98	4867	4129	130	0,226	16
199	99-556-1(пл)	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2	шт	70	73		5110				
200	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, седелок	шт	70	300,56	225,63	21039	15794	11695	0,414	29
					69,53	58,98	4867	4129	130	0,226	16
201	99-574-1(пл)	Седелка DN 110х1/2	шт	70	242		16940				
267	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм. Узел М	задвижка или клапан	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	–
268	9-2-413	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт	3	8495		25485				
269	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт	3	1020		3060				
270	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной притварной по месту	т фасонных частей	0,0144	247994,13	49389,75	3571	711	1525	312,7	5
					62775	18657	904	269	130	91,12	1
271	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	шт	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
					69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
272	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	297		891				
273	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	448		2688				
274	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	6	1462		8772				

399	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	33	575,87	36,99	19004	1221	12935	1,82	60
				288	13,5	9504	446	130	0,07	2
400	11-3-24	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	7	19913		139391				
401	11-3-25	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	11	18747		206217				
404	11-3-23	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	15	18957		284355				
421	Е22-8-5	Укладка стальных гильз из труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0324	1186724,32	31953,19	38450	1035	3305	360	12
				66375	12071,25	2151	391	130	58,95	2
422	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0324	420081,51	68116,36	13611	2207	2960	256	8
				44550	25731	1443	834	130	125,67	4
463	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм *км трубопровода*	3,5	47611,09	17877,09	166639	62570	156514	173	606
				29700	4698,68	103950	16445	130	18,1	63
464	8-4-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	3535	39		137865				
484	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	1,457	58881,69	25695,31	85791	37438	75552	194	283
				33075	6813,45	48190	9927	130	26,38	38
485	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	1471,57	558		821136				
490	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,04645	96708,9	47796,27	4492	2220	3680	286	13
				48375	12572,33	2247	584	130	49,07	2
491	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-225 х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	46,9145	2203		103353				

493	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых , ,б диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,19928	104944,76	54237,13	20913	10808	16678	296	59
				49950	14426,1	9954	2875	130	56,71	11
494	8-4-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	201,2728	3452		694794				
496	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	19	22707,68	1879,87	431446	35718	48757	8,86	168
				1435,5	538,43	27275	10230	130	2,061	39
497	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=2м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	10,79	26727,2	1879,87	288386	20284	27689	8,86	96
				1435,5	538,43	15489	5810	130	2,061	22
498	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. d=1,5м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	49,78	30397,43	2104,76	1513184	104775	193235	13,9	692
				2362,5	623,48	117605	31037	130	2,475	123
499	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев *т стальных элементов*	9,34	147939,1	1826,1	1381751	17056	114948	42,7	399
				8100	690,75	75654	6452	140	3,37	31
505	11-4-29	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	65	14688		954720				
506	11-4-37	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	60	10028		601680				
507	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	94	11371		1068874				

	ко. лект								
593 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	0,2938	111223,86	59756,23	32678	17556	25767	306	90
	км трубопровода		51300	16165,35	15072	4749	130	63,72	19
594 8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	148,369	4368		648076				
	м								
599 Е6-39-2	Загрузка поддонов гравием	6	1145,9	161,51	6875	969	1814	1,687	10
	м3 загрузки		227,03	61,02	1362	366	105	0,298	2
600 Е6-39-2	Загрузка поддонов песком	12	1175,77	161,51	14109	1938	3629	1,687	20
	м3 загрузки		227,03	61,02	2724	732	105	0,298	4
601 Е9-52-1	Резка трубы	293	134,76	5,38	39485	1576	15426	0,34	100
	м реза		56,25	2,25	16481	659	90	0,01	3
Раздел 2 СМета 2-1-2 Разборка и восстановление покрытия									
1 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	498,6	408,12	169,62	203489	84573	160857	1,55	773
	м3 конструкции		238,5	4,07	118916	2029	133	0,0136	7
Раздел 3 Смета 2-2-1 Площадка водопроводных сооружений									
17 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2698	289,15	289,15	780127	780127	488396	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	503501	97	0,858	2315
Раздел 4 Смета 2-7-1 фильтр поглотитель поз 3									
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка грунта для обвалования	279	32,23	30,77	8992	8585	2641	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	396	2327	97	0,02853	8
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	516,15	19,7	19,7	10168	10168	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	516,15	45	45	23227	23227	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–

10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр, бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Обвалование *м3 грунта*	227	6,48	6,48	1471	1471	463	–	–
				–	2,1	–	477	97	0,00806	2
11	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов. Обвалование *м3 грунта*	227	3,2	3,2	726	726	229	–	–
				–	1,04	–	236	97	0,00398	1
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Подача грунта на покрытие. Обвалование *м3 грунта*	74,2	23,36	22,08	1733	1638	493	0,00888	1
				1,28	5,56	95	413	97	0,0193	1
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Обвалование *м3 уплотненного грунта*	279	21,55	4,52	6012	1261	4608	0,108	30
				17,03	–	4751	–	97	–	–

Раздел 5 Смета 2-8-1 фильтр поглотитель поз 4

7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Перевозка грунта для обвалования *м3 грунта*	279	32,23	30,77	8992	8585	2641	0,00984	3
				1,42	8,34	396	2327	97	0,02853	8
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	516,15	19,7	19,7	10168	10168	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	516,15	45	45	23227	23227	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Обвалование *м3 грунта*	227	6,48	6,48	1471	1471	463	–	–
				–	2,1	–	477	97	0,00806	2
11	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов. Обвалование *м3 грунта*	227	3,2	3,2	726	726	229	–	–

12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Подача грунта на покрытие. Обвалование		–	1,04	–	236	97	0,00398	1
	м3 грунта	74,2	23,36	22,08	1733	1638	493	0,00888	1
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Обвалование		1,28	5,56	95	413	97	0,0193	1
	м3 уплотненного грунта	279	21,55	4,52	6012	1261	4608	0,108	30
			17,03	–	4751	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**21736946**	**8731445**			**12879**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1969547** 11035955	**1364834**			**5421**
	Накладные расходы, тенге				3715586				
	- заработная плата, тенге				557338				
	- трудоемкость, чел-ч				1858				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1527152				
	Всего				**26979684**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				518010				
	- сметная заработная плата, тенге				73039				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				414				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				907424				
	- сметная заработная плата, тенге				417415				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2541				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				274977				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				109991				
	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				107649				
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне				121139				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29018874**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**84967262,25**				
	- материалы, тенге				32313276				
	- сметная заработная плата, тенге				13958189				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	23113
Налог (2 %)	1699345,25
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**86666607,50**
НДС (12 %)	10399992,90
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**97066600,40**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Нурпалиев Н. М.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**