Счет-фактура № 00000000009 от 25 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ1496504F0007342007, в банке Филиал АО "ForteBank" в г.Усть-Каменогорск, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	122 891 574,69	122 891 574,69	12%	14 746 988,96	137 638 563,65		
Всего по счету:					**122 891 574,69**		**14 746 988,96**	**137 638 563,65**		

Руководитель: Нурпалиев Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Петте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59 — 020940001509

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11 — 060940000012

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г. дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Номер документа	Дата составления
00000000009	25.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	25.07.2017		работа	1	137 638 563,65	137 638 563,65
				Итого	1	x	137 638 563,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпаисов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на пра[illegible]озяйственного ведения "Өскемен Водоканал"а[illegible]ата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная, 11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

СПРАВКА № 15 от 25 июля 2017 года
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	122 891 574,69	58 543 099,46	60 163 695	4 184 780,22	14 746 988,96	137 638 563,65
2	Всего по объекту с начала строительства	**697 388 454,31**	**611 530 371,85**	**60 163 695**	**25 704 387,43**	**84 066 143,81**	**784 617 342,44**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____Н.Н. Нурпалиев

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,55
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная,11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

Акт № 15 от 25 июля 2017 года
приемки выполненных работ за июль 2017года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 смета 2-2-1 сети водопровода площадка водопроводных сооружений								
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4	25,7	24,29	103	97	29	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	6	24	97	0,02123	–
		Раздел 2 смета 2-3-1 Сети канализацииК13,К14,К15 Площадка воодопроводных сооружений								
26	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
27	9-2-418	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 13547-79	2	17404		34808				
		шт								
28	9-5-1940	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	2	2184		4368				
		шт								
29	Е22-36-3	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 150 мм	4	991,58	375,08	3966	1500	2808	2,46	10
		задвижка или клапан		398,25	141,75	1593	567	130	0,69	3

30 9-5-31	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модел 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	8588		34352				
	шт								
31 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Заглушка стальная приварная	0,003	121294,13	49389,75	364	148	317	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	188	56	130	91,12	–
32 8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм	2	296		592				
	шт								
33 8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	10	1462		14620				
	шт								
Раздел 3 Смета 2-3-2 Вырубка деревьев									
7 П9-22-1	Лес круглый - погрузка	0,38151	148,6	148,6	57	57	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,38151	45	45	17	17	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
9 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза на территорию КГКП "Ґскемен-Тjртіп"	0,38151	76,6	76,6	29	29	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
Раздел 4 Смета 2-4-2 Технологическое оборудование и трубопроводы									
1 80-6-1(пл)ТО	Одноступенчатый центробежный консольный насос KDH-65-200A-NL-S1-G-22/2	2	871005		1742010				
	шт								
3 80-6-2(пл)ТО	Шкаф управления двумя насосами ШУ-ProFC-380-2-22-B0-C0-D0-E0	1	1515096		1515096				
	шт								
5 80-661-1(пл)	Одноступенчатый центробежный консольный насос KDH-80-250C-NL-S1-G-45/2	2	1609241		3218482				
	шт								
7 80-63-2(пл)Т	Шкаф управления двумя насосами ШУ-ProFC-380-2-22-B0-C0-D0-E0	1	2317658		2317658				
	шт								
65 ЦЗ-141-3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	1	4137	295	4137	295	3465	22	22
	шт		3803	47,3	3803	47	90	0,276	–

66 80-6-10(пл)Т	Таль электрическая Q=1т, Н-6м *шт*	1	260750		260750				

Раздел 5 Смета 4-2-2 Трансформаторная подстанция

1 Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
			6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
2 80-29-12(пл)	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ 2х160кВа в блочно-модульном исполнении *шт*	1	11493714		11493714				

Раздел 6 Смета 4-4-1 Вынов существующей КЛ-6 кВ

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,700; *м3 грунта*	17,7282	23,36	22,08	414	391	118	0,00888	–
			1,28	5,56	23	99	97	0,0193	–
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,300; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7,5978	262,72	–	1996	–	2255	1,848	14
			262,72	–	1996	–	113	–	–
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900; *м3 грунта*	15,1956	6,48	6,48	98	98	31	–	–
			–	2,1	–	32	97	0,00806	–
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100; *м3 грунта*	1,6884	134,1	–	226	–	255	0,972	2
			134,1	–	226	–	113	–	–
5 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,900; *м3 уплотненного грунта*	15,1956	25,61	25,61	389	389	131	–	–
			–	8,9	–	135	97	0,02908	–
6 Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	45,5868	3,74	3,74	170	170	58	–	–
			–	1,31	–	60	97	0,00428	–
7 Е1-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,442	32,23	30,77	272	260	80	0,00984	–

	м3 гру[illegible]а		1,42	8,34	12	70	97	0,02853	–
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	15,1956	45	45	684	684	–	–	–
			–	–	–	–	100	–	–
9 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	136	44	10,6	5984	1442	4044	0,18	24
			29	2,3	3944	313	95	0,013	2
10 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	12	60,4	15,6	725	187	485	0,24	3
			38,7	3,8	464	46	95	0,022	–
11 Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	5	65,5	9,5	328	48	243	0,31	2
			49,3	1,7	247	9	95	0,01	–
12 16-1-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2 *1000м*	0,153	1031200		157774				
13 Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	1	2177,1	10,1	2177	10	1586	9	9
			1667	2,3	1667	2	95	0,013	–
14 99-88-59(пл)	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М *шт*	1	23117		23117				
15 Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	1	3372,6	2056	3373	2056	1650	6	6
			1280	457	1280	457	95	2,669	3
16 99-88-60(пл)	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей rek-10КвТ-30-70/120-СЛ-М *шт*	1	7960		7960				
17 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0118	415178,62	1733,92	4899	20	945	361	4
			60966	650,25	719	8	130	3,17	–
18 8-2-54	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 *шт*	2	63		126				
19 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	140,7	32,4	23,7	4559	3335	1938	0,06	8
			8,6	5,9	1210	830	95	0,034	5

20 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 ... м х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,515	11492		5918				
21 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	140,7	36,7	27,8	5164	3911	2099	0,06	8
			8,8	6,9	1238	971	95	0,04	6
22 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	8,442	756		6382				

Раздел 7 Смета 2-1-1 Сети водопровода В1

3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал 60%) *м3 грунта*	19087,6	32,23	30,77	615193	587325	180706	0,00984	188
			1,42	8,34	27104	159191	97	0,02853	545
4 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на бровке 40%) *м3 грунта*	0,4	23,36	22,08	9	9	3	0,00888	–
			1,28	5,56	1	2	97	0,0193	–
8 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	200,5	262,72	–	52675	–	59523	1,848	371
			262,72	–	52675	–	113	–	–
11 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал *т*	36297,92	45	45	1633406	1633406	–	–	–
			–	–	–	–	100	–	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами *м3 уплотненного грунта*	4,98	21,55	4,52	107	23	82	0,108	1
			17,03	–	85	–	97	–	–
16 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки с временного отвала 60%) *м3 грунта*	6862,8	26,21	25,03	179874	171776	52789	0,008	55
			1,15	6,78	7892	46530	97	0,0232	159
17 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки с временного отвала 60%) *м3 грунта*	12244,8	32,23	30,77	394650	376772	115925	0,00984	120

			1,42	8,34	7388	102122	97	0,02853	349
20 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки *т*	36297,56	45 –	45 –	1633390 –	1633390 –	– 100	– –	– –
23 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	19087	6,48 –	6,48 2,1	123684 –	123684 40083	38881 97	– 0,00806	– 154
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2707	134,1 134,1	– –	363009 363009	– –	410200 113	0,972 –	2631 –
26 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотение под дорогами *м3 уплотненного грунта*	5032	21,55 17,03	4,52 –	108440 85695	22745 –	83124 97	0,108 –	543 –
41 Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм *задвижка или клапан*	15	2070,39 661,5	1086,01 409,5	31056 9923	16290 6143	20886 130	3,86 2	58 30
69 Е22-36-2	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	23	497,61 342	28,48 11,25	11445 7866	655 259	10563 130	2,03 0,05	47 1
71 Е22-36-3	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	22	991,58 398,25	375,08 141,75	21815 8762	8252 3119	15445 130	2,46 0,69	54 15
75 Е22-36-5	Установка компенсаторов антивибрационных фланцевых диаметром 250 мм *задвижка или клапан*	7	1908,48 812,25	746,35 281,25	13359 5686	5224 1969	9952 130	4,81 1,38	34 10
77 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм. Тройник ППТФ *т фасонных частей*	0,5	17757,36 4950	3488,98 1318,5	8879 2475	1744 659	4074 130	32,7 6,44	16 3
78 99-5-12(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д100/100 мм *шт*	13	13922		180986				
83 99-5-17(пл)Т	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) Д250/250 мм *шт*	1	44800		44800				
84 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок *шт*	40	300,56	225,63	12022	9025	6682	0,414	17

			69,53	58,98	2781	2359	130	0,226	9
85 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	15	297		4455				
86 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	25	333		8325				
101 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
			69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
103 8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	8	463		3704				
108 E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Заглушка чугунная фланцевая *т фасонных частей*	0,11	14686,81	398,18	1616	44	988	42,1	5
			6750	150,75	743	17	130	0,74	–
109 8-10-192	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 *шт*	17	932		15844				
110 8-10-192	Заглушки чугунные DN 150 ГОСТ 6942-98 *шт*	5	1398		6990				
112 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	50	306		15300				
114 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	57	660		37620				
116 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт*	18	1585		28530				
123 E22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	7	13378,84	17,71	93652	124	2539	1,62	11
			272,25	6,75	1906	47	130	0,03	–
124 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
			144	2,25	1008	16	130	0,01	–

125 9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	7	13990		97930				
126 9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 *шт*	7	1020		7140				
127 Е22-35-1	Установка чугунных фильтров диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
			144	2,25	1008	16	130	0,01	–
128 9-5-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	7	11956		83692				
140 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Б *задвижка или клапан*	55	242,08	6,95	13314	382	10457	0,88	48
			144	2,25	7920	124	130	0,01	1
141 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	55	123		6765				
142 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	55	393,73	80,05	21655	4403	20432	1,3	72
			254,25	31,5	13984	1733	130	0,15	8
143 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	55	300,56	225,63	16531	12410	9188	0,414	23
			69,53	58,98	3824	3244	130	0,226	12
144 99-556-1(пл)	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	55	73		4015				
162 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Г *задвижка или клапан*	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
			144	2,25	2016	32	130	0,01	–
163 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	14	123		1722				
164 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	14	393,73	80,05	5512	1121	5201	1,3	18
			254,25	31,5	3560	441	130	0,15	2
165 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6

			69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
166 99-556-1(пл)*	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	14	73		1022				
173 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм. Узел Д *задвижка или клапан*	10	242,08	6,95	2421	70	1902	0,88	9
			144	2,25	1440	23	130	0,01	–
174 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	10	123		1230				
175 E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15 мм *врезка*	10	393,73	80,05	3937	801	3715	1,3	13
			254,25	31,5	2543	315	130	0,15	2
176 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, адаптера *шт*	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
			69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
177 99-556-1(пл)*	Адаптер ППР с наружной резьбой 20х1/2 *шт*	10	73		730				
399 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	21	575,87	36,99	12093	777	8232	1,82	38
			288	13,5	6048	284	130	0,07	1
400 11-3-24	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	12	19913		238956				
401 11-3-25	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	2	18747		37494				
404 11-3-23	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 *шт*	7	18957		132699				
409 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, заглушек *шт*	7	300,56	225,63	2104	1579	1170	0,414	3
			69,53	58,98	487	413	130	0,226	2
414 8-4-2178	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	7	25		175				
459 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,17938	174718,44	71861,81	31341	12891	25691	441	79
			83025	27146,25	14893	4869	130	132,58	24
460 8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	180,09752	3343		602066				

461	Е22-14-7								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,17938	677195,89	94100,49	121475	16880	21355	323	58
	км трубопровода		56025	35547,75	10050	6377	130	173,61	31
463	Е22-11-1								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	2	47611,09	17877,09	95222	35754	89436	173	346
	км трубопровода		29700	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
464	8-4-1026								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2020	39		78780				
	м								
484	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,18861	58881,69	25695,31	11106	4846	9780	194	37
	км трубопровода		33075	6813,45	6238	1285	130	26,38	5
485	8-4-946								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	190,4961	558		106297				
	м								
493	Е22-11-7								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,16443	104944,76	54237,13	17256	8918	13761	296	49
	км трубопровода		49950	14426,1	8213	2372	130	56,71	9
494	8-4-954								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	166,0743	3452		573288				
	м								
496	Е22-41-1								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	70,895	22707,68	1879,87	1609861	133273	181925	8,86	628
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	101770	38172	130	2,061	146
499	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев	1,1	147939,1	1826,1	162733	2009	13538	42,7	47
	т стальных элементов		8100	690,75	8910	760	140	3,37	4
500	2-1-222								
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1	125404		125404				
	т								
501	Е8-6-9								
	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом	2	7831,25	296,6	15663	593	2423	5,95	12
	м3 кладки		915,75	110,25	1832	221	118	0,54	1

593	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	0,2543	111223,86	59756,23	284	15196	22304	306	78
		км трубопровода		51300	16165,35	13046	4111	130	63,72	16
594	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	128,4215	4368		560945				
		м								
597	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм. Поддон	0,32532	202269,88	103921,15	65802	33808	53226	575	187
		км трубопровода		98037,5	27815,01	31894	9049	130	108,82	35
598	8-4-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	164,2866	8907		1463301				
		м								
599	Е6-39-2	Загрузка поддонов гравием	2	1145,9	161,51	2292	323	605	1,687	3
		м3 загрузки		227,03	61,02	454	122	105	0,298	1
600	Е6-39-2	Загрузка поддонов песком	15	1175,77	161,51	17637	2423	4536	1,687	25
		м3 загрузки		227,03	61,02	3405	915	105	0,298	4
601	Е9-52-1	Резка трубы	579	134,76	5,38	78026	3115	30485	0,34	197
		м реза		56,25	2,25	32569	1303	90	0,01	6
	Раздел 8 Смета 2-1-2 Разборка и восстановление покрытия									
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	920	921,36	68,13	847651	62680	41774	0,144	132
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	19670	11739	133	0,0438	40
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	9200	215,99	34,3	1987108	315560	181215	0,0398	366
		м2 основания		6,01	8,8	55292	80960	133	0,03015	277
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-18400	15,88	1,37	-292192	-25208	-12481	0,00062	-11
		м2 основания		0,1	0,41	-1840	-7544	133	0,00133	-24
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (расклинка)	9200	215,99	34,3	1987108	315560	181215	0,0398	366
		м2 основания		6,01	8,8	55292	80960	133	0,03015	277

6	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-7,000;	-64400	15,88	1,37	-1022672	-88228	-43683	0,00062	-40
		м2 основания		0,1	0,41	-6440	-26404	133	0,00133	-86
		Всего прямые затраты				**36530325**	**5502037**			**7125**
						1080297	**597069**			**2152**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9400285				
		оборудования, тенге				20547710				
		Накладные расходы, тенге				1933302				
		- заработная плата, тенге				289995				
		- трудоемкость, чел-ч				967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1074955				
		Всего				**39538582**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				364625				
		- сметная заработная плата, тенге				51412				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				292				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				638731				
		- сметная заработная плата, тенге				293816				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1788				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				193555				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				77422				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				157759				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне				177528				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**41148202**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**120481935,97**				
		- материалы, тенге				27524034				
		- оборудование, тенге				60163695				
		- сметная заработная плата, тенге				7564681				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12324				
		Налог (2 %)				2409638,72				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**122891574,69**				

НДС (12 %)	14746[illegible]3,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**137638563,65**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Нурпалиев Н. М.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**