Счет-фактура № 00000000001 от 9 января 2018 г.

Дата оборота по реализации: 09.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060940000012, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020940001509, Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ1496504F0007342007, в банке Филиал АО "ForteBank" в г.Усть-Каменогорск, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	23 267 401,03	23 267 401,03	12%	2 792 088,12	26 059 489,15		
Всего по счету:					**23 267 401,03**		**2 792 088,12**	**26 059 489,15**		

Руководитель: Нурпалиев Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020940001509**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**
Договор (контракт)	№ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года	

Номер документа	Дата составления
00000000001	**09.01.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	09.01.2018г.		работа	1	26 059 489,15	26 059 489,15
				Итого	1	x	26 059 489,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.01.2018

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная, 11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

СПРАВКА № 18 от 9 января 2018 года
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	23 267 401,03	22 328 717,18	0	938 683,85	2 792 088,12	26 059 489,15
2	Всего по объекту с начала строительства	**887 495 592,37**	**793 636 567,63**	**60 499 390**	**33 369 634,49**	**106 879 000,37**	**997 537 337,06**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

Н.Н. Нурпалиев

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная,11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

Акт № 18 от 9 января2018 года
приемки выполненных работ за декабрь 2017года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 смета 2-1-1 Сети водопровода В1								
130	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	37	123		4551				
135	9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	37	3632		134384				
137	99-5-89(пл)Т	Счетчик холодной воды "Бетар" d=15 мм *шт*	37	911		33707				
139	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	37	372		13764				
141	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	484	123		59532				
146	9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	484	3632		1757888				
148	99-5-89(пл)Т	Счетчик холодной воды "Бетар" d=15 мм *шт*	484	911		440924				

150 9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	484	372		30048				
	шт								
152 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	49	123		6027				
	шт								
157 9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	49	3632		177968				
	шт								
159 99-5-89(пл)Т	Счетчик холодной воды "Бетар" d=15 мм	49	911		44639				
	шт								
161 9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	49	372		18228				
	шт								
163 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	14	123		1722				
	шт								
168 9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	14	3632		50848				
	шт								
170 99-5-89(пл)Т	Счетчик холодной воды "Бетар" d=15 мм	14	911		12754				
	шт								
172 9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	372		5208				
	шт								
174 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	123		1230				
	шт								
179 9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	10	3632		36320				
	шт								
181 99-5-89(пл)Т	Счетчик холодной воды "Бетар" d=15 мм	10	911		9110				
	шт								
183 9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	372		3720				
496 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	2,91	22707,68	1879,87	66079	5470	7467	8,86	26
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4177	1567	130	2,061	6

500 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1,79	125404		224473				
	т								
504 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (для колодцев с люком тип Л)корректировка акта 16К=-1,000;	-5,34	4764,91	66,01	-25445	-352	-1237	1,35	-7
	м3		195,75	24,93	-1045	-133	105	0,1218	-1
508 11-4-36	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	30	7569		227070				
	комплект								
Раздел 2 локальная смета 2-4-2технологическое оборудование и трубопроводы									
54 9-3-49	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91(корректировка акта 16)К=-1,000;	-4	15394		-61576				
	шт								
Раздел 3 локальная смета 2-4-4 вентиляция									
4 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	6	195,67	4,19	1174	25	471	0,337	2
	м трубопровода								
			59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
5 9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3637		3637				
	шт								
6 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,96	140,63	0,07	135	–	109	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	104	–	105	0,0001	–
7 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9891	92,93	0,07	92	–	63	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	60	–	105	0,0001	–
Раздел 7 локальная смета 2-7-1 фильтра поглотители									
43 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков Р1	0,024	147990,6	1941,97	3552	47	217	42,3	1
	т металлических изделий								
			6975	726,75	167	17	118	3,55	–
81 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямковК=2,000;	0,034	147990,6	1941,97	5032	66	309	42,3	1

	т металлических изделий								
			6975	726,75	237	25	118	3,55	–
82 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналамиК=2,000;	1,0048	1292,59	29,74	1299	30	53	0,233	–
	м2								
			32,85	11,23	33	11	120	0,0549	–
83 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,01552	147939,1	1826,1	2296	28	192	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	126	11	140	3,37	–
84 Е8-42-3	Штукатурка по сетке цементным растворомК=2,000;	4,22016	577,2	7,32	2436	31	359	0,44	2
	м2 поверхности								
			69,3	2,75	292	12	118	0,0134	–
86 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях пескомК=2,000;	1,3	1172,93	160,59	1525	209	370	1,566	2
	м3 загрузки								
			210,06	60,66	273	79	105	0,2963	–
87 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=2,000;	0,18	1145,9	161,51	206	29	55	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	41	11	105	0,298	–
88 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=2,000;	0,18	1151,05	161,51	207	29	55	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	41	11	105	0,298	–
89 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	0,8	140,63	0,07	113	–	90	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	86	–	105	0,0001	–
90 Е13-20-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784К=14,000;	46,158	59,16	0,12	2731	6	153	0,018	1
	м2								
			3,65	0,05	168	2	90	0,0002	–
91 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованиеК=2,000;	0,048	6083,48	260,48	292	13	35	3,94	–
	м3								
			614,25	89,46	29	4	105	0,3512	–

Раздел 8 локальная смета 2-7-2 монтаж оборудования камеры

1 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1,7	900,75	20,8	1531	35	301	0,725	1
	м трубопровода								
			130,5	7,79	222	13	128	0,038	–

2 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных тр диаметром 150 мм	15	1296,57	27,87	9449	418	3661	1,04	16
	м трубопровода		180,23	10,44	2703	157	128	0,051	1
3 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	3,6	2784,33	45,33	10024	163	1416	1,66	6
	м трубопровода		290,25	16,97	1045	61	128	0,0829	–
4 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	291,7	14,12	292	14	134	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–
10 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	739,88	5,38	2220	16	242	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	–
11 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
12 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	213		426				
	шт								
13 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
15 9-2-416	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 13547-79	2	11572		23144				
	шт								
16 9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100	2	1824		3648				
	шт								
17 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
	шт		1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	–

21 Е16-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопровода стальных труб диаметром до 200 мм. Клапан тарельчатый	2	60985,93	49624,7	121972	99249	51351	7,76	16
	шт		1314	18744,75	2628	37490	128	0,43	1
22 99-1-39(пл)Т	Клапан тарельчатый МО 91-00	1	73193		73193				
	шт								
23 99-1-40(пл)Т	Клапан тарельчатый МО 92-00	1	77768		77768				
	шт								
25 Е8-12-3	Установка металлических решеток	0,034	147990,6	1941,97	5032	66	309	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	237	25	118	3,55	–
26 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм. Соединение стальных и асбестоцементных труб	2	2863,53	84,74	5727	169	1233	2,45	5
	соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	–
27 Е16-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм. Соединение стальных и асбестоцементных труб	1	4169,5	84,74	4170	85	617	2,45	2
	соединение		450	31,5	450	32	128	0,15	–
Раздел 9 локальная смета 2-7-3 отопление									
1 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
	шт		626	2,3	1252	5	95	0,013	–
2 99-50-1(пл)Т	Обогреватель ПЭТ-4 1кВт (окрашенный)	2	1150		2300				
	шт								
Раздел 10 локальная смета 2-7-4 Вентиляция									
1 Е20-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
	агрегат		2135,7	85,05	2136	85	128	0,4095	–
2 13-1-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали, N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600		21600				
	комплект								
3 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,256	1009,92	13,82	1268	17	426	1,617	2
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
4 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	743,19	5,65	743	6	84	0,378	–
	зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–

5 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,12	3379,04	7,3	405	1	150	6,0375	1
	м2		970,99	2,36	117	–	128	0,0105	–
6 Е20-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зон.								
	Ограждение отверстия входного патрубка	1	326,23	29,9	326	30	300	1,281	1
	воздухораспределитель		222,08	11,81	222	12	128	0,0525	–
7 13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	0,06154	836		51				
	м2								
8 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,256	92,93	0,07	117	–	80	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	76	–	105	0,0001	–
9 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	3	2784,33	45,33	8353	136	1180	1,66	5
	м трубопровода		290,25	16,97	871	51	128	0,0829	–
			149	2,9	447	9	95	0,017	–
Раздел 12 локальная смета 2-8-1 фильтр поглотитель									
43 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков Р1	0,024	147990,6	1941,97	3552	47	217	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	167	17	118	3,55	–
81 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямковК=2,000;	0,034	147990,6	1941,97	5032	66	309	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	237	25	118	3,55	–
82 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналамиК=2,000;	1,0048	1292,59	29,74	1299	30	53	0,233	–
	м2		32,85	11,23	33	11	120	0,0549	–
83 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,01552	147939,1	1826,1	2296	28	192	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	126	11	140	3,37	–
84 Е8-42-3	Штукатурка по сетке цементным растворомК=2,000;	4,22016	577,2	7,32	2436	31	359	0,44	2
	м2 поверхности		69,3	2,75	292	12	118	0,0134	–
86 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях пескомК=2,000;	1,3	1172,93	160,59	1525	209	370	1,566	2
	м3 загрузки								

			210,06	60,66	273	79	105	0,2963	–
87 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=2,000;	0,18	1145,9	161,51	206	29	55	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	41	11	105	0,298	–
88 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=2,000;	0,18	1151,05	161,51	207	29	55	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	41	11	105	0,298	–
89 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	0,8	140,63	0,07	113	–	90	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	86	–	105	0,0001	–
90 Е13-20-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784К=14,000;	46,158	59,16	0,12	2731	6	153	0,018	1
	м2								
			3,65	0,05	168	2	90	0,0002	–
91 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованиеК=2,000;	0,048	6083,48	260,48	292	13	35	3,94	–
	м3								
			614,25	89,46	29	4	105	0,3512	–
Раздел 13 Локальная смета 2-8-2 монтаж оборудования камеры									
1 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1,7	900,75	20,8	1531	35	301	0,725	1
	м трубопровода								
			130,5	7,79	222	13	128	0,038	–
2 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	15	1296,57	27,87	19449	418	3661	1,04	16
	м трубопровода								
			180,23	10,44	2703	157	128	0,051	1
3 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	3,6	2784,33	45,33	10024	163	1416	1,66	6
	м трубопровода								
			290,25	16,97	1045	61	128	0,0829	–
4 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	291,7	14,12	292	14	134	0,553	1
	м трубопровода								
			100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–
10 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	739,88	5,38	2220	16	242	0,36	1
	зонт								
			60,75	2,25	182	7	128	0,01	–

11 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
12 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	213		426				
	шт								
13 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
15 9-2-416	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 13547-79	2	11572		23144				
	шт								
16 9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100	2	1824		3648				
	шт								
17 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
	шт		1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	–
21 Е16-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Клапан тарельчатый	2	60985,93	49624,7	121972	99249	51351	7,76	16
	шт		1314	18744,75	2628	37490	128	0,43	1
22 99-1-39(пл)Т	Клапан тарельчатый МО 91-00	1	73193		73193				
	шт								
23 99-1-40(пл)Т	Клапан тарельчатый МО 92-00	1	77768		77768				
	шт								
25 Е8-12-3	Установка металлических решеток	0,034	147990,6	1941,97	5032	66	309	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	237	25	118	3,55	–
26 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм. Соединение стальных и асбестоцементных труб	2	2863,53	84,74	5727	169	1233	2,45	5
	соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	–
27 Е16-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм. Соединение стальных и асбестоцементных труб	1	4169,5	84,74	4170	85	617	2,45	2

	соединение								
	)		450	31,5	) 450	32	128	0,15	–
Раздел 14 локальная смета 2-8-3 отопление									
1 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
	шт								
			626	2,3	1252	5	95	0,013	–
2 99-50-1(пл)Т	Обогреватель ПЭТ-4 1кВт (окрашенный)	2	1150		2300				
	шт								
Раздел 15 локальная смета 2-8-4 вентиляция									
1 Е20-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
	агрегат								
			2135,7	85,05	2136	85	128	0,4095	–
2 13-1-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали, N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600		21600				
	комплект								
3 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,256	1009,92	13,82	1268	17	426	1,617	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
4 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	743,19	5,65	743	6	84	0,378	–
	зонт								
			63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
5 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,12	3379,04	7,3	405	1	150	6,0375	1
	м2								
			970,99	2,36	117	–	128	0,0105	–
6 Е20-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зон. Ограждение отверстия входного патрубка	1	326,23	29,9	326	30	300	1,281	1
	воздухораспределитель								
			222,08	11,81	222	12	128	0,0525	–
7 13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	0,06154	836		51				
	м2								
8 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,256	92,93	0,07	117	–	80	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	76	–	105	0,0001	–
9 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	3	2784,33	45,33	8353	136	1180	1,66	5
	м трубопровода								

			290,25	16,97	871	51	128	0,0829	–
Раздел 18 смета 3-1-4 пожарная сигнализация сторожка									
3 18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2К=-1,000; *шт*	-1	3385		-3385				
9 Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнениИК=-1,000; *шт*	-2	457,5	1,6	-915	-3	-787	2	-4
			437	–	-874	–	90	–	–
11 18-4-3194	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141К=-1,000; *шт*	-6	285		-1710				
16 99-35-2(пл)Т	Аккумулятор 7,0 А/чК=-1,000; *шт*	-1	1157		-1157				
17 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводкеК=-1,000; *шт*	-2	36,26	–	-73	–	-58	0,171	–
			27	–	-54	–	108	–	–
18 99-94-1(пл)Т	Выключатель ВС1У-126-биК=-1,000; *шт*	-2	72		-144				
27 99-35-60(пл)	Резистор 820оМ МЛТ 0,25К=-1,000; *шт*	-2	3		-6				
Раздел 19 Локальная смета 7-4-1 Ограждение									
6 Е7-25-6	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками. Ворота ВМ4В *шт*	1	6928,96	4074,82	6929	4075	5181	15,1	15
			2565	1135,87	2565	1136	140	4,2099	4
7 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). Ф6 *м3*	0,6	13164		7898				
8 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86). С5Ва *м3*	0,18	17900		3222				
9 Е7-25-11	Установка дополнительных железобетонных столбов. С3Вв *шт*	2	1827,74	1078,71	3655	2157	2719	3,95	8
			668,25	302,27	1337	605	140	1,1275	2

10 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бет класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОС 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	0,12	17900		2148				
11 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-0,12	119		-14				
12 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-0,12	221		-27				
13 Е6-1-1	Фундаменты под столбы *м3*	0,22	4737,37	66,01	1042	15	50	1,35	–
			195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
14 2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания. Полотна ворот ВМ4В, полотна ложной калитки КМЛ4В *т*	0,3688	99810		36810				
15 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций *калитка*	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
			626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
16 Т1-34-48	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ4В – строительные работы *калитка*	1	5634,36	–	5634	–	–	–	–
			–	–	–	–	140	–	–
17 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=-1,000; *м3*	-0,09	17900		-1611				
18 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	0,09	119		11				
19 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	0,09	221		20				
20 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	2,88	502		1446				

21 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	2,7648	19,64	0,02	54	–	8	0,016	–
	м2		3,13	–	9	–	90	–	–
22 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительный элемент МС-10	0,0006	147939,1	1826,1	89	1	7	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	5	–	140	3,37	–

Раздел 20 локальная смета 2-1-2 разборка и восстановление покрытия

1 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3227,6	408,12	169,62	1317248	547466	1041282	1,55	5003
	м3 конструкции		238,5	4,07	769783	13136	133	0,0136	44
	Всего прямые затраты				**5635987**	**761949**			**5240**
					811983	**93041**			**59**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4062055				
	Накладные расходы, тенге				1197260				
	- заработная плата, тенге				179589				
	- трудоемкость, чел-ч				599				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				409995				
	Всего				**7243242**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				139070				
	- сметная заработная плата, тенге				19609				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				243616				
	- сметная заработная плата, тенге				112063				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				682				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73823				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29529				
	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				28901				
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне				32522				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7790703**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**22811177,48**				

- материалы, тенге	11893697
- сметная заработная плата, тенге	63897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6691
Налог (2 %)	456223,55
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23267401,03**
НДС (12 %)	2792088,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26059489,15**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Нурпалиев Н. М.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**