Счет-фактура № 00000000004 от 21 мая 2018 г.

Дата оборота по реализации: 21.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060940000012, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020940001509, Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ1496504F0007342007, в банке Филиал АО "ForteBank" в г.Усть-Каменогорск, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	работа	1	17 333 177,63	17 333 177,63	12%	2 079 981,32	19 413 158,95		
Всего по счету:					**17 333 177,63**		**2 079 981,32**	**19 413 158,95**		

Руководитель: Нурпалиев Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59** — **020940001509**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Нефтяная, дом № 11** — **060940000012**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.,дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017 года

Номер документа	Дата составления
00000000004	21.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	21.05.2018		работа	1	19 413 158,95	19 413 158,95
				Итого	1	x	19 413 158,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2018

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная, 11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

СПРАВКА № 20 от 21 мая 2018 года
стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	17 333 177,63	16 629 449,00	4 509	699 219,63	2 079 981,32	19 413 158,95
2	Всего по объекту с начала строительства	927 341 568,75	827 814 703,67	64 707 365	34 819 500,08	111 280 988,25	1 038 622 557,00

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Н.М. Нурпалиев

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1496504F0007342007 Филиал АО "ForteBank" в г. Усть-Каменогорск

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Нефтяная,11 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года, Дополнительное согалшение №1 от 17.03.2017 года

Акт № 20 от 21 мая 2018 года
приемки выполненных работ за май 2018года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Смета 2-1-1 Сети В1									
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал 60%)К=1,000; *м3 грунта*	-50	32,23	30,77	-1612	-1539	-473	0,00984	–
				1,42	8,34	-71	-417	97	0,02853	-1
276	9-5-1811	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-201050 *шт*	3	13619		40857				
278	99-6-74(пл)Т	Счетчик холодной воды ВСКМ 30/50 *шт*	3	14134		42402				
280	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	372		1116				
290	9-5-1811	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	4	13619		54476				

290	99-6-74(пл)Т	Счетчик холодной воды ВСКМ 30/50	*шт* 4	14134		56536				
294	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	*шт* 4	372		1488				
437	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	*км трубопровода* 0,47445	8097,13 / 8032,5	– / –	3842 / 3811	– / –	4954 / 130	51,5 / –	24 / –
441	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	*км трубопровода* 0,13947	8170,63 / 8032,5	– / –	1140 / 1120	– / –	1456 / 130	51,5 / –	7 / –
445	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	*км трубопровода* 8,31	8287,75 / 8032,5	– / –	68871 / 66750	– / –	86775 / 130	51,5 / –	428 / –
454	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	*км трубопровода* 0,8384	10216,13 / 9630	– / –	8565 / 8074	– / –	10496 / 130	61,8 / –	52 / –
458	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	*км трубопровода* 1,562	10651,88 / 9630	– / –	16638 / 15042	– / –	19555 / 130	61,8 / –	97 / –
462	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	*км трубопровода* 0,502	12837,13 / 11227,5	– / –	6444 / 5636	– / –	7327 / 130	72,1 / –	36 / –
465	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм	*км трубопровода* 9,231	8097,13 / 8032,5	– / –	74745 / 74148	– / –	96392 / 130	51,5 / –	475 / –
468	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм	*км трубопровода* 0,05011	8097,13 / 8032,5	– / –	406 / 403	– / –	524 / 130	51,5 / –	3 / –

471 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм *км трубопровода*	0,33983	8097,13	–	2752	–	3549	51,5	18
			8032,5	–	2730	–	130	–	–
474 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм *км трубопровода*	0,09169	8097,13	–	742	–	958	51,5	5
			8032,5	–	737	–	130	–	–
477 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,17	8097,13	–	1377	–	1776	51,5	9
			8032,5	–	1366	–	130	–	–
480 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,71114	8097,13	–	5758	–	7426	51,5	37
			8032,5	–	5712	–	130	–	–
483 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	0,03723	8170,63	–	304	–	389	51,5	2
			8032,5	–	299	–	130	–	–
486 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	5,647	8287,75	–	46801	–	58968	51,5	291
			8032,5	–	45360	–	130	–	–
489 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 180 мм *км трубопровода*	0,63712	10651,88	–	6787	–	7976	61,8	39
			9630	–	6135	–	130	–	–
492 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,5	10651,88	–	5326	–	6260	61,8	31
			9630	–	4815	–	130	–	–
495 Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	3,04109	12837,13	–	39039	–	44387	72,1	219
			11227,5	–	34144	–	130	–	–
509 Е14-13-1	Изготовление и настилка крышки КД-1 *м2 щитов*	34,64	1565,17	15,01	54217	520	2354	0,404	14
			58,5	5,63	2026	195	106	0,0274	1

510	Е10-28-8	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	34,64	1247,3	2,78	43206	96	5936	0,936	32
				141,75	1,06	4910	37	120	0,0051	–
602	Е34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	90	109,13	–	9822	–	9356	0,61	55
				94,5	–	8505	–	110	–	–
603	1-1-8594	Знаки односторонние квадратные, В=500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *шт*	90	4137		372330				

Раздел 2 смета 2-3-1 сети канализации ПВС

52	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	1,68	1053,67	100,89	1770	169	321	0,85	1
				123,75	38,25	208	64	118	0,18	–
53	Е27-55-1	Устройство асфальтовой отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	16,83	418,97	–	7051	–	555	0,144	2
				24,75	–	417	–	133	–	–

Раздел 3 добавляемые работы

3.1Локальная смета 2-7-2 монаж оборудования фильтра поглотителя поз 3

1	9-2-569	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом , для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 150, *шт*	1	229454		229454				

3.2Локальная смета 2-1-1 Сети водопровода В1

445	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,09438	8287,75	–	782	–	985	51,5	5
				8032,5	–	758	–	130	–	–
458	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,2636	10651,88	–	2808	–	3299	61,8	16
				9630	–	2538	–	130	–	–

462	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,67075	12837,13	–	8611	–	9790	72,1	48
		км трубопровода		11227,5	–	7531	–	130	–	–
465	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50-65 мм	2,6955	8097,13	–	21826	–	28148	51,5	139
		км трубопровода		8032,5	–	21652	–	130	–	–
477	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,02247	8097,13	–	182	–	234	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	180	–	130	–	–
486	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,0443	8287,75	–	367	–	463	51,5	2
		км трубопровода		8032,5	–	356	–	130	–	–
492	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,01335	10651,88	–	142	–	168	61,8	1
		км трубопровода		9630	–	129	–	130	–	–
				9630	–	129	–	130	–	–
3,3 Смета 2-1-2 Отсыпка дорог										
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	798	921,36	68,13	735245	54368	36233	0,144	115
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	17061	10182	133	0,0438	35
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	7980	215,99	34,3	1723600	273714	157185	0,0398	318
		м2 основания		6,01	8,8	47960	70224	133	0,03015	241
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-15960	15,88	1,37	-253445	-21865	-10826	0,00062	-10
		м2 основания		0,1	0,41	-1596	-6544	133	0,00133	-21
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (расклинка)	7980	215,99	34,3	1723600	273714	157185	0,0398	318
		м2 основания		6,01	8,8	47960	70224	133	0,03015	241

6 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-7,000;	-55860	15,88	1,37	-887057	-76528	-37890	0,00062	-35
	м2 основания		0,1	0,41	-5586	-22903	133	0,00133	-74
	3.4 Смета 3-1-3 Электроснабжение сторожки		0,1	0,41	-5586	-22903	133	0,00133	-74
60 99-22-23(пл)	Ящик управление наружным освещением ЯОУ 9602-3474-У3	1	78561		78561				
	шт								
	3.5 Смета 2-4-6 Электросиловое оборудование(подключение датчиков давления)								
61 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26	5
	м		41,4	15,8	828	316	95	0,093	2
62 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	20	58		1160				
	м								
63 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
	м		48,8	0,5	293	3	95	0,003	–
64 99-28-7(пл)Т	Металлорукав РЗ ЦХ-25	6	63		378				
	м								
65 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	26	8,5	0,1	221	3	181	0,05	1
	м		7,3	–	190	–	95	–	–
66 99-22-2(пл)	кабель Многожильный экранированный МКЭШ 3*0,75	26	26		676				
	м								
	Раздел 4 Смета 2-4-5 насосная второго подъема электроосвещение								
9 73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540		1540				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4366430**	**505520**			**2803**

	432602	**121798**	**425**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3426769		
оборудования, тенге	1540		
Накладные расходы, тенге	724213		
- заработная плата, тенге	108632		
- трудоемкость, чел-ч	362		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	305346		
Всего	**5395989**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	103573		
- сметная заработная плата, тенге	14604		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	181435		
- сметная заработная плата, тенге	83460		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	508		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54980		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21992		
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	21530		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	24228		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5803727**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**16993311,40**		
- материалы, тенге	10033580		
- оборудование, тенге	4509		
- сметная заработная плата, тенге	2453863		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4181		
Налог (2 %)	339866,23		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17333177,63**
НДС (12 %)	2079981,316
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19413158,95**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Нурпалиев Н. М.**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**