Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с.Пеньково, Рощинский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		025	24.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**273 515,84**									
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с.Пеньково, Рощинский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)		244 210,57							29 305,27	273 515,84
Итого за отчетный месяц:										**273 515,84**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с.Пеньково, Рощинский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №025 от 24.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 1. КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №2-4 "Клуб", ИТОГО:				55816
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				55816
1	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 477	6477
2	247-204-3430	**Выключатель автоматический типа ВА57-39-3Р 400А**	1 шт.	1	49 339	49339
		Раздел 3. КЛ - 0,4 кВ, ИТОГО:				58318
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				58318
3	1308-0305-0905 Кклим = 1,09	**Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	22465	22465
4	247-201-0504	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	1 шт.	1	19163	19163
5	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	3	2357	7071
6	243-142-0307	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	1 км	0,003	138811	416
7	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м3	0,75	9559	7169
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,5	4066	2033
		Раздел 4. Провод СИП, ИТОГО:				13585
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				13585

1	2	3	4	5	6	7
9	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0109	396053	4317
10	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	1 км	0,0109	850273	9268
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				77454
		Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО				77454
11	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	138,02	375	51758
12	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	59,15	413	24429
13	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2,75	461	1268
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				18457
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				18457
14	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0108	1465996	15833
15	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	10,888	241	2624
	Итого по акту					223629,55
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		18784,88
		Сметная прибыль	%	5		12120,72
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12726,76
		Итого				267261,92
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				287306,56
		НДС	%	12		34476,79
		Итого С НДС				321783,35
		Скидка 15%				48267,50
		Итого по акту				273515,84

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор Аблаков Р.А.