Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№15	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	72 976 807,00									
в.т.ч. В отчетном месяце	9 013 297,30	8 047 586,88							965 710,43	9 013 297,30

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай,города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6345816**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			295995
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146707*
		машины и механизмы	тенге			1916489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*403851*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 178		
	Раздел 1.	**Подъездная №2 протяженностью - 0,210 км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**4578672**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			96093
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48028*
		машины и механизмы	тенге			1276349
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*269800*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 132		
		Подготовительные работы				
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	км	0,21	42 098	8841
2	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.*	**Основание галечного грунта. Разборка**	$м^3$	6,4	978	6259
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			437	2797
		в том числе оплата труда рабочих			215	1376
2.2		машины и механизмы			541	3463
		в том числе оплата труда машинистов			109	698
3	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	10,24	454	4649
4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	153,6	31	4762
		Земляные работы				
5	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	35,64	469	16715
		из них:				
5.1		машины и механизмы			469	16715
		в том числе оплата труда машинистов			96	3421

6	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	12,34926	281	3470
7	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3 109,87	427	1327914
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			30	93296
		в том числе оплата труда рабочих			15	46648
7.2		машины и механизмы			396	1231509
		в том числе оплата труда машинистов			84	261229
8	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	102 625,71	31	3181397
9	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10	м^3	34,595	127	4394
		из них:				
9.1		машины и механизмы			127	4394
		в том числе оплата труда машинистов			31	1072
10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 126,16	18	20271
		из них:				
10.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
	Раздел 2.	Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.				1207365
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			130359
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64438*
		машины и механизмы	тенге			424633
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			90091
		Подготовительные работы				
37	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	0,369	42 098	15534
38	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.*	Основание галечного грунта. Разборка	м^3	202,6	978	198143
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			437	88536
		в том числе оплата труда рабочих			215	43559
38.2		машины и механизмы			541	109606
		в том числе оплата труда машинистов			109	22083
39	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	324,16	454	147169
40	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 862,4	31	150734
41	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Демонтаж опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м^3	2,802	20 889	58531
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			11 853	33212
		в том числе оплата труда рабочих			5 901	16535
41.2		машины и механизмы			9 036	25319
		в том числе оплата труда машинистов			2 625	7355
		Земляные работы				
44	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	262,995	469	123345
		из них:				

44.1		машины и механизмы			469	123345
		в том числе оплата труда машинистов			96	25248
45	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	160,12451	281	44995
46	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	287,05	427	122570
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			30	8612
		в том числе оплата труда рабочих			15	4306
46.2		машины и механизмы			396	113671
		в том числе оплата труда машинистов			84	24112
47	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9 472,65	31	293652
48	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10	м^3	255,285	127	32421
		из них:				
48.1		машины и механизмы			127	32422
		в том числе оплата труда машинистов			31	7914
49	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 126,16	18	20271
		из них:				
49.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
	Раздел 3.	ул.Арай-15 протяженностью - 0,188м, шириной проезжей части 6.0 м.				559780
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			69542
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34241*
		машины и механизмы	тенге			215507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			43960.9
		Подготовительные работы				
82	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	0,188	42 098	7914
83	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.*	Основание галечного грунта. Разборка	м^3	159,11	978	155610
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			437	69531
		в том числе оплата труда рабочих			215	34209
83.2		машины и механизмы			541	86079
		в том числе оплата труда машинистов			109	17343
84	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	254,576	454	115578
85	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3 818,64	31	118378
		Земляные работы				
86	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	184,045	469	86317
		из них:				
86.1		машины и механизмы			469	86318
		в том числе оплата труда машинистов			96	17668
87	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	57,09076	281	32085
88	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	0,38	427	162

		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			30	11
		в том числе оплата труда рабочих			15	6
88.2		машины и механизмы			396	150
		в том числе оплата труда машинистов			84	32
89	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12,54	31	777
90	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10	$м^3$	178,65	127	22689
		из них:				
90.1		машины и механизмы			127	22689
		в том числе оплата труда машинистов			31	5538
91	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 126,16	18	20271
		из них:				
91.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			6345816,16
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	тенге			425169,68
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			301283,32
		ИТОГО	тенге			7072269,16
		Сметная прибыль 5%	тенге			338549,29
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			212168,07
		ИТОГО	тенге			7622986,53
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	тенге			8047586,88
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			965710,43
		ИТОГО	тенге			9013297,30

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» _____