Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**
Наименование обьекта : **Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№15	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	**72 976 807,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**31 195 537,93**									
в.т.ч. за отчетный месяц	22 182 240,63	19 805 571,99							2 376 668,64	22 182 240,63
Итого к оплате										**22 182 240,63**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай,города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15716377**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			369065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*181569*
		машины и механизмы	тенге			4935147
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1096095*
	Раздел 1.	**Подъездная №2 протяженностью - 0,210 км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**9087260**
		Земляные работы				
5	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**35,64**	**469**	**16715**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			469	16715
		в том числе оплата труда машинистов			96	3421
6	**412-102-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки**	**т·км**	**12,34926**	**281**	**3470**
7	**6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 109,87**	**427**	**1327914**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			30	93296
		в том числе оплата труда рабочих			15	46648
7.2		машины и механизмы			396	1231509
		в том числе оплата труда машинистов			84	261229
8	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**102 625,71**	**31**	**3181397**
9	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3**	**34,595**	**127**	**4394**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			127	4394
		в том числе оплата труда машинистов			31	1072
10	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**1 126,16**	**18**	**20271**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
11	**6101-0107-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30**	**м^3**	**5 723,5**	**220**	**1259170**

		из них:				
11.1		машины и механизмы			220	1259170
		в том числе оплата труда машинистов			53	303346
12	**6101-0107-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотн**	**5 723,5**	**78**	**446433**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			78	446433
		в том числе оплата труда машинистов			20	114470
13	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$**	**572,35**	**199**	**113898**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			40	22894
		в том числе оплата труда рабочих			19	10875
13.2		машины и механизмы			155	88715
		в том числе оплата труда машинистов			33	18888
		Дорожная одежда				
14	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**144,87**	**10 323**	**1495493**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			583	84459
		в том числе оплата труда рабочих			286	41433
14.2		машины и механизмы			2 474	358408
		в том числе оплата труда машинистов			481	69682
		Дорожная одежда				
21	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**391,43**	**2 451**	**959395**
		Тротуар,односторонний				
26	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**188,29**	**1 374**	**258710**
	Раздел 2.	**Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**5717273**
		Земляные работы				
44	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**262,995**	**469**	**123345**
		из них:				
44.1		машины и механизмы			469	123345
		в том числе оплата труда машинистов			96	25248
45	**412-102-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки**	**т·км**	**160,12451**	**281**	**44995**
46	**6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**287,05**	**427**	**122570**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			30	8612
		в том числе оплата труда рабочих			15	4306
46.2		машины и механизмы			396	113671
		в том числе оплата труда машинистов			84	24112
47	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**9 472,65**	**31**	**293652**
48	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$**	**255,285**	**127**	**32421**
		из них:				
48.1		машины и механизмы			127	32422
		в том числе оплата труда машинистов			31	7914
49	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 126,16**	**18**	**20271**
		из них:				

49.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
50	**6101-0107-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30**	**$м^3$**	**1 032,48**	**220**	**227146**
		из них:				
50.1		машины и механизмы			220	227145
		в том числе оплата труда машинистов			53	54721
51	**6101-0107-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотн**	**1 032,48**	**78**	**80533**
		из них:				
51.1		машины и механизмы			78	80534
		в том числе оплата труда машинистов			20	20650
52	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$**	**103,25**	**199**	**20547**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			40	4130
		в том числе оплата труда рабочих			19	1962
52.2		машины и механизмы			155	16003
		в том числе оплата труда машинистов			33	3407
		Дорожная одежда				
53	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**264,545**	**10 323**	**2730898**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			583	154230
		в том числе оплата труда рабочих			286	75660
53.2		машины и механизмы			2 474	654484
		в том числе оплата труда машинистов			481	127246
60	**255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**714,52**	**2 451**	**1751289**
		Тротуар односторонний				
65	**255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**196,22**	**1 374**	**269606**
	Раздел 3.	**ул.Арай-15 протяженностью - 0,188м, шириной проезжей части 6.0 м.**				**911845**
		Земляные работы				
86	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**184,045**	**469**	**86317**
		из них:				
86.1		машины и механизмы			469	86318
		в том числе оплата труда машинистов			96	17668
87	**412-102-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки**	**т·км**	**57,09076**	**281**	
88	**6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,38**	**427**	**162**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			30	11
		в том числе оплата труда рабочих			15	6
88.2		машины и механизмы			396	150
		в том числе оплата труда машинистов			84	32
89	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**12,54**	**31**	
90	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$**	**178,65**	**127**	**22689**
		из них:				
90.1		машины и механизмы			127	22689

		в том числе оплата труда машинистов			31	5538
91	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м²**	**1 126,16**	**18**	**20271**
		из них:				
91.1		машины и механизмы			18	20271
		в том числе оплата труда машинистов			3	3378
92	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30**	**м³**	**357,99**	**220**	**78758**
		из них:				
92.1		машины и механизмы			220	78757
		в том числе оплата труда машинистов			53	18973
93	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотн**	**357,99**	**78**	**27923**
		из них:				
93.1		машины и механизмы			78	27923
		в том числе оплата труда машинистов			20	7160
94	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³**	**35,8**	**199**	**7124**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			40	1432
		в том числе оплата труда рабочих			19	680
94.2		машины и механизмы			155	5549
		в том числе оплата труда машинистов			33	1181
		Дорожная одежда				
102	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**179,41**	**2 451**	**439734**
		Тротуар				
108	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**166,57**	**1 374**	**228867**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**15716377,15**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**тенге**			**1052997,27**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**630759,08**
		ИТОГО	**тенге**			**17400133,50**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**838468,72**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**тенге**			**522004,01**
		ИТОГО	**тенге**			**18760606,23**
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	**тенге**			**19805571,99**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**2376668,64**
		ИТОГО	**тенге**			**22182240,63**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»