Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№15	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	**72 976 807,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**67 585 952,85**									
в.т.ч. за отчетный месяц	36 390 414,92	32 491 441,89							3 898 973,03	36 390 414,92
Итого к оплате										**36 390 414,92**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай, города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25755103**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2003852
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*982582*
		машины и механизмы	тенге			2877564
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*472331*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 178		
	Раздел 1.	**Подъездная №2 протяженностью - 0,210 км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**12029382**
		Дорожная одежда				
14	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**144,87**	**10 323**	**1495493**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			583	84459
		в том числе оплата труда рабочих			286	41433
14.2		машины и механизмы			2 474	358408
		в том числе оплата труда машинистов			481	69682
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,05**	**193 028**	**202679**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			5 926	6223
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1948
16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрыт**	**1 168,3**	**2 721**	**3178944**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			92	107484
		в том числе оплата труда рабочих			45	52574
16.2		машины и механизмы			333	389044
		в том числе оплата труда машинистов			48	56078
17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрыт**	**1 168,3**	**1 143**	**1335367**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			32	37386
		в том числе оплата труда рабочих			16	18693
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,36**	**193 028**	**69490**

		из них:				
18.1		машины и механизмы			5 926	2134
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	668
19	**7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 200**	**2 888**	**3465600**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			92	110400
		в том числе оплата труда рабочих			45	54000
19.2		машины и механизмы			344	412800
		в том числе оплата труда машинистов			47	56400
20	**7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**195,715**	**5 882**	**1151196**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 343	849990
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	416286
20.2		машины и механизмы			83	16243
		в том числе оплата труда машинистов			24	4697
		Тротуар,односторонний				
22	**7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**20,65**	**10 323**	**213170**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			583	12039
		в том числе оплата труда рабочих			286	5906
22.2		машины и механизмы			2 474	51088
		в том числе оплата труда машинистов			481	9933
23	**7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1**	**193 028**	**19303**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			5 926	593
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	186
24	**7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**164,72**	**2 888**	**475711**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			92	15154
		в том числе оплата труда рабочих			45	7412
24.2		машины и механизмы			344	56665
		в том числе оплата труда машинистов			47	7742
25	**7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покры-тий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:***	**м**	**94,145**	**4 487**	**422429**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			3 134	295050
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	144513
25.2		машины и механизмы			83	7814
		в том числе оплата труда машинистов			24	2259
	Раздел 2.	**Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**13725720**
		Дорожная одежда				
53	**7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**264,545**	**10 323**	**2730898**

		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			583	154230
		в том числе оплата труда рабочих			286	75660
53.2		машины и механизмы			2 474	654484
		в том числе оплата труда машинистов			481	127246
54	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,45**	**193 028**	**472919**
		из них:				
54.1		машины и механизмы			5 926	14519
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	4545
55	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрыт**	**2 723,06**	**2 721**	**7409446**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			92	250522
		в том числе оплата труда рабочих			45	122538
55.2		машины и механизмы			333	906779
		в том числе оплата труда машинистов			48	130707
56	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрыт**	**2 723,06**	**1 143**	**3112458**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			32	87138
		в том числе оплата труда рабочих			16	43569
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**25755102,52**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**тенге**			**1725591,87**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1066023,74**
		ИТОГО	**тенге**			**28546718,13**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1374034,72**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**тенге**			**856401,54**
		ИТОГО	**тенге**			**30777154,39**
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	**тенге**			**32491441,89**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**3898973,03**
		ИТОГО	**тенге**			**36390414,92**

ПОДРЯД ПИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»