Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№15	06.08.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №15	02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	**132 471 236,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**99 470 773,70**									
в.т.ч. за отчетный месяц	31 884 820,85	28 468 590,05							3 416 230,81	31 884 820,85
Итого к оплате										**31 884 820,85**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное у[illegible]еждение «Управление строительства, архитектуры [illegible]радостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай,города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22053956**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3139735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1537865*
		машины и механизмы	тенге			2339909
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*361313*
	Раздел 2.	**Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**11242904**
		Дорожная одежда				
57	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,83**	**193 028**	**160213**
		из них:				
57.1		машины и механизмы			5 926	4919
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1540
58	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 780,29**	**2 888**	**8029478**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			92	255787
		в том числе оплата труда рабочих			45	125113
58.2		машины и механизмы			344	956420
		в том числе оплата труда машинистов			47	130674
59	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**357,26**	**5 882**	**2101403**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 343	1551580
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	759892
59.2		машины и механизмы			83	29653
		в том числе оплата труда машинистов			24	8574
		Тротуар односторонний				
61	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**15,91**	**10 323**	**164239**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			583	9276
		в том числе оплата труда рабочих			286	4550
61.2		машины и механизмы			2 474	39360
		в том числе оплата труда машинистов			481	7653

62	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,065**	**193 028**	**25094**
		из них:				
62.1		машины и механизмы			5 926	770
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	241
63	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**111,585**	**2 888**	**322257**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			92	10266
		в том числе оплата труда рабочих			45	5021
63.2		машины и механизмы			344	38385
		в том числе оплата труда машинистов			47	5244
64	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:*	**м**	**98,11**	**4 487**	**440220**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3 134	307477
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	150599
64.2		машины и механизмы			83	8143
		в том числе оплата труда машинистов			24	2355
	Раздел 3.	**ул.Арай-15 протяженностью - 0,188м, шириной проезжей части 6.0 м.**				**10811052**
		Дорожная одежда				
95	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**164,64**	**10 323**	**1699579**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			583	95985
		в том числе оплата труда рабочих			286	47087
95.2		машины и механизмы			2 474	407320
		в том числе оплата труда машинистов			481	79192
96	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,97**	**193 028**	**187237**
		из них:				
96.1		машины и механизмы			5 926	5748
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1799
97	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрыт**	**1 077,15**	**2 721**	**2930925**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			92	99098
		в том числе оплата труда рабочих			45	48472
97.2		машины и механизмы			333	358691
		в том числе оплата труда машинистов			48	51703
98	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрыт**	**1 077,15**	**1 143**	**1231182**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			32	34469
		в том числе оплата труда рабочих			16	17234
99	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,33**	**193 028**	**63699**
		из них:				
99.1		машины и механизмы			5 926	1955

		в том числе оплата труда машинистов			1 855	612
100	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 091,38	**2 888**	**3151905**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			92	100407
		в том числе оплата труда рабочих			45	49112
100.2		машины и механизмы			344	375435
		в том числе оплата труда машинистов			47	51295
101	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м	89,705	**5 882**	**527645**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			4 343	389589
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	190803
101.2		машины и механизмы			83	7446
		в том числе оплата труда машинистов			24	2153
		Тротуар				
104	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	18,835	**10 323**	**194434**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			583	10981
		в том числе оплата труда рабочих			286	5387
104.2		машины и механизмы			2 474	46597
		в том числе оплата труда машинистов			481	9060
105	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,09	**193 028**	**17373**
		из них:				
105.1		машины и механизмы			5 926	533
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	167
106	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	150,06	**2 888**	**433373**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			92	13806
		в том числе оплата труда рабочих			45	6753
106.2		машины и механизмы			344	51621
		в том числе оплата труда машинистов			47	7053
107	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:*	м	83,285	**4 487**	**373700**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			3 134	261015
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	127842
107.2		машины и механизмы			83	6913
		в том числе оплата труда машинистов			24	1999
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**22053956,33**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**тенге**			**1477615,07**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1507238,76**
		ИТОГО	**тенге**			**25038810,17**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1176578,57**

		Непредвиденные работы и затраты 3 %	тенге			751164,30
		ИТОГО	тенге			26966553,04
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	тенге			28468590,05
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			3416230,81
		ИТОГО	тенге			31884820,85

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шығыс күрылыс компаниясы"

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»