Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№15	06.08.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №15	02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	**132 471 236,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**125 848 797,84**									
в.т.ч. за отчетный месяц	26 378 024,14	23 551 807,27							2 826 216,87	26 378 024,14
Итого к оплате										**26 378 024,14**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай,города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6992884**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3625700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1776067*
		машины и механизмы	тенге			390763
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77720*
	Раздел 1.	**Подъездная №2 протяженностью - 0,210 км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**2281808**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1172234
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*574117*
		машины и механизмы	тенге			132403
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24817*
		Дорожная одежда				
20	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**195,715**	**5 882**	**1151196**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 343	849990
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	416286
20.2		машины и механизмы			83	16243
		в том числе оплата труда машинистов			24	4697
		Тротуар,односторонний				
22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**20,65**	**10 323**	**213170**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			583	12039
		в том числе оплата труда рабочих			286	5906
22.2		машины и механизмы			2 474	51088
		в том числе оплата труда машинистов			481	9933
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1**	**193 028**	**19303**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			5 926	593
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	186
24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**164,72**	**2 888**	**475711**

		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			92	15154
		в том числе оплата труда рабочих			45	7412
24.2		машины и механизмы			344	56665
		в том числе оплата труда машинистов			47	7742
25	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный***	**м**	**94,145**	**4 487**	**422429**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			3 134	295050
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	144513
25.2		машины и механизмы			83	7814
		в том числе оплата труда машинистов			24	2259
	Раздел 2.	**Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**3356922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1920113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			940730
		машины и механизмы	тенге			147964
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			33258
		Подготовительные работы				
42	**6104-0901-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**$м^3$**	**2,802**	**26 741**	**74928**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			14 816	41514
		в том числе оплата труда рабочих			7 376	20668
42.2		машины и механизмы			11 296	31652
		в том числе оплата труда машинистов			3 280	9191
43	**261-101-0382** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**2,802**	**81 649**	**228780**
		Дорожная одежда				
59	**7101-0301-0604** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**357,26**	**5 882**	**2101403**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 343	1551580
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	759892
59.2		машины и механизмы			83	29653
		в том числе оплата труда машинистов			24	8574
		Тротуар односторонний				
61	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**15,91**	**10 323**	**164239**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			583	9276
		в том числе оплата труда рабочих			286	4550
61.2		машины и механизмы			2 474	39360
		в том числе оплата труда машинистов			481	7653
62	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,065**	**193 028**	**25094**
		из них:				
62.1		машины и механизмы			5 926	770

		в том числе оплата труда машинистов			1 855	241
63	**7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**111,585**	**2 888**	**322257**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			92	10266
		в том числе оплата труда рабочих			45	5021
63.2		машины и механизмы			344	38385
		в том числе оплата труда машинистов			47	5244
64	**7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный***	**м**	**98,11**	**4 487**	**440220**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3 134	307477
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	150599
64.2		машины и механизмы			83	8143
		в том числе оплата труда машинистов			24	2355
	Раздел 3.	**ул.Арай-15 протяженностью - 0,188м, шириной проезжей части 6.0 м.**				**1354153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			533353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			261221
		машины и механизмы	тенге			110396
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			19646
		Дорожная одежда				
101	**7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК***	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**57,0**	**5 882**	**335274**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			4 343	247551
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	121239
101.2		машины и механизмы			83	4731
		в том числе оплата труда машинистов			24	1368
		Тротуар				
104	**7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**18,835**	**10 323**	**194434**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			583	10981
		в том числе оплата труда рабочих			286	5387
104.2		машины и механизмы			2 474	46597
		в том числе оплата труда машинистов			481	9060
105	**7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,09**	**193 028**	**17373**
		из них:				
105.1		машины и механизмы			5 926	533
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	167
106	**7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**150,06**	**2 888**	**433373**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			92	13806
		в том числе оплата труда рабочих			45	6753

106.2		машины и механизмы			344	51621
		в том числе оплата труда машинистов			47	7053
107	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный***	м	83,285	4 487	373700
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			3 134	261015
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	127842
107.2		машины и механизмы			83	6913
		в том числе оплата труда машинистов			24	1999
		Электроосвещение наружное				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9912136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2254943
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1101523*
		машины и механизмы	тенге			1466037
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*420416*
		Сущ. КТПН				
2	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 400	2400
		ЯВУ				
4	247-201-0804 *РСНБ РК 2022*	**ЯВУ 400х300х250**	шт.	1	37 697	37697
6	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 297	2297
8	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	шт.	1	79 615	79615
10	247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602**	шт.	1	78 798	78798
		Опоры освещения				
13	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	8,1	331	2681
14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27	341 917	92318
15	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,108648	694 126	75415
16	247-306-0611 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм**	шт.	27	164 489	4441203
17	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн (ИВА) гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	27	13 138	354726
19	247-104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017**	шт.	27	78 865	2129355
21	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	м	270	72	19440
22	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м	1 295	959	1241905
23	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	м	580	1 014	588120
24	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	м	710	741	526110
25	243-110-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1**	м	5	441	2205
26	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,16	12 851	2056
27	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,54	5 671	3062
28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	1 170	21	24570
29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	1 170	88	102960
30	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	113	500	56500
31	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	113	431	48703
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**16905019,83**

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) с 7%	тенге			1132636,33
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2746132,99
		ИТОГО	тенге			20783789,15
		Сметная прибыль 5%	тенге			901882,81
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			623513,67
		ИТОГО	тенге			22309185,63
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	тенге			23551807,27
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			2826216,87
		ИТОГО	тенге			26378024,14

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"_____

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда_____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Туран Строй Индустрия":_____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»_____