Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 по ПДП в микрорайоне "Береке" в городе Костанай

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		Код	наименование			Код
		35	13.01.2023							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 по ПДП в микрорайоне "Береке" в городе Костанай	44 637 160	39 280 701							5 356 459	44 637 160

Заказчик: ТОО "Статус Трейд", БИН 101140017308

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group", БИН 051140000282

Директор _____ Іздіков Е. Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик : ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Договор подряда (контракт) №35 от 13.01.2023 года

Реестр актов выполненных работ за май месяц 2023 года

Строительство 4-х этажного жилого дома №120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай

№ п/п	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	Отделочные работы	тенге	**816 674**
2	Внутренние сантехнические работы ВК	тенге	**8 561 486**
3	Внутренние сантехнические работы ОВ	тенге	**1 161 014**
4	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	тенге	**4 099 164**
5	Структурированная кабельная сеть	тенге	**1 507 110**
6	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**13 293 884**
7	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**6 165 042**
8	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**4 480 178**
9	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**2 710 793**
10	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**1 841 815**
			44 637 160

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за май 2023 года
Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Внутренние отделочные конструкции										
1	16	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1742,4	418,86	1,27	729822	2212	570775	142091	941666	
						90,01	0,6	156833	1045		69753		
			Итого по разделу: Внутренние отделочные конструкции									941666	
			Раздел: Полы										
2	76	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2346	292,28	2,56	685689	6006	452825	215408	973185	
						96,7	0,98	226858	2299		72088		
			Итого по разделу: Полы									973185	
			Раздел: Прочие отделочные работы и конструкции										
3	82	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	-65,4	15912,3	5,38	-1040664	-352	-940278	-118041	-1251401	
						1529,58	0	-100035	0		-92696		
			Итого по разделу: Прочие отделочные работы и конструкции									-1251401	
			ИТОГО:					374847	7866	83322	239458	663450	
								283656	3344		49145		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		5971					
			Итого с временными									669420	
			Зимние удорожания			1,7 %		11380					
			Итого с зимними удорожаниями									680800	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13616					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									694416	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									729173	
			НДС			12 %		87501					
			Итого с НДС									816674	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017508

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282

Іздіков Е. Д.

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за май 2023 года
Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Водопровод В1										
1	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	398	98,81	1,48	39326	589	911	37069	82507	
						95,04	0	37826	0		6112		
2	11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	104,05	1,48	4370	62	316	3912	8945	
						95,04	0	3992	0		663		
			Итого по разделу: Водопровод В1									91452	
			Раздел: Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (40 шт)										
3	58	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	742	23924	53729	
						595,32	14,99	23813	600		3980		
4	59	С1244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564		942560		942560		1017965	
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (40 шт)								75405		
			Раздел: Водопровод Т3,Т4									1071694	
5	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		494,5	98,81	1,48	48862	732	1132	46057	102513	
трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. испытание гидравлическое						95,04	0	46997	0		7594		
6	79	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	742	23924	53729	
						595,32	14,99	23813	600		3980		
7	80	С1244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564		942560		942560		1017965	
			Итого по разделу: Водопровод Т3,Т4								75405		
			Раздел: Оборудование									1174207	
8	97	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4013,75	202,96	144495	7306	19227	119082	284663	
						3276,72	98,62	117962	3550		21086		
9	98	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	36	8879		319644		319644		345216	Казахстан
											25572		
10	99	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм		36	8870		319320		319320		344866	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							25546		
11	100	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10,8	397		4288		4288		4631	
											343		
12	101	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48	3172,5	102,2	152280	4906	7068	139819	315467	
						2923,05	49,29	140306	2366		23368		
13	102	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	48	8246		395808		395808		427473	Казахстан
											31665		
14	103	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	48	3977		190896		190896		206168	Казахстан
											15272		
15	104	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	48	3191		153168		153168		165421	Казахстан
											12253		
16	105	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	48	785		37680		37680		40694	Казахстан
											3014		
17	106	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3549,08	397,68	127767	14317	8221	109747	256515	
						2923,05	187,69	105230	6757		19001		
18	107	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	28592		1029312		1029312		1111657	Казахстан
											82345		
19	108	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	36	1082,14	0,17	38957	6	1176	37019	82054	
						1049,3	0	37775	0		6078		
20	109	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	36	8748		314928		314928		340122	Казахстан
											25194		
21	110	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	36	567		20412		20412		22045	
											1633		
22	111	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1344		48384		48384		52255	Казахстан
											3871		
23	112	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2672,72	76,8	96218	2765	9269	83816	194437	
						2338,44	37,3	84184	1343		14403		
24	113	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	36	6703		241308		241308		260613	Казахстан
											19305		
25	114	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	3421		123156		123156		133008	
											9852		
26	115	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	785		28260		28260		30521	Казахстан
											2261		
			Итого по разделу: Оборудование									4617826	
			ИТОГО:					5815609	33225	5160488	624369	6955179	
								621898	15216		515201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		62597				7017775	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		119302				7137077	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142742				7279819	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												7644184	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		917302					
			Итого с НДС									8561486	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282

Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за май 2023 года
Внутренние сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Отопление (подвал и лестничные клетки)										
1	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	560	97,22	1,48	54443	829	392	52158	115129	
						95,04	0	53222	0		8528		
			Итого по разделу: Отопление (подвал и лестничные клетки)									115129	
			Раздел: Отопление (квартирные системы)										
2	27	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	-128	313,88	0,64	-40177	-82	-1187	-38168	-84613	
						303,97	0,3	-38908	-38		-6268		
3	28	С1245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	-128	10444		-1336832		-1336832		-1443779	
											-106947		
4	44	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3390	98	1,48	332220	5017	5017	315742	699799	
						95,04	0	322186	0		51837		
			Итого по разделу: Отопление (квартирные системы)									-828593	
			Раздел: Квартирный узел ввода 1 (ОВ-9) (4 комп.)										
5	71	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	542,93	1,31	10859	26	142	10489	23056	
						534,53	0,62	10691	12		1708		
6	72	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	20	41093		821860		821860		887609	
											65749		
			Итого по разделу: Квартирный узел ввода 1 (ОВ-9) (4 комп.)									910665	
			Раздел: Квартирный узел ввода 2 (8 комп.) (ОВ-10)										
7	91	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	542,93	1,31	8687	21	113	8391	18444	
						534,53	0,62	8552	10		1366		
8	92	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	16	41093		657488		657488		710087	
											52599		
9	93	С1244-302-0701	Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар, DN 15	шт.	16	1010		16160		16160		17453	
											1293		
			Итого по разделу: Квартирный узел ввода 2 (8 комп.) (ОВ-10)									745984	
			ИТОГО:					524708	5811	163153	348612	943185	
								355743	-16		69865		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		8489					
			Итого с временными									951674	
			Зимние удорожания			1,7 %		16178					
			Итого с зимними удорожаниями									967852	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19357					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									987209	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1036620	
			НДС			12 %		124394					
			Итого с НДС									1161014	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за май 2023 года
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Электрооборудование										
1	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59 1354,59	88,09 36,41	2939 2709	176 73	54	2003 395	5337	
2	4	С1247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476		62476		62476	4998	67474	
3	5	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	5100	68851	
4	9	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	644,38 529,38	88,09 36,41	23198 19058	3171 1311	969	14665 3029	40892	
5	10	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	36	24096		867456		867456	69396	936852	
6	24	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	50	614,65 541,98	4,22 1,82	30732 27099	211 91	3422	19577 4025	54334	
7	25	Прайс 2 п.9	Светильник для ламп накаливания IP54 мощн.до 100 Вт, НПБ1101-100	шт	19	3005,36		57102		57102	4568	61670	
8	27	Прайс 2 п.7	Светильник светодиодный IP20 мощн.1х7 Вт с датчиком движения, Символ-Д-107-Д	шт	31	15026,79		465830		465830	37266	503096	
9	28	Прайс 2 п.21	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-4	шт	168	1001,79		168301		168301	13464	181765	
10	29	Прайс 2 п.12	Розетка потолочная, тип РП-1	шт	168	145,71		24479		24479	1958	26437	
11	30	Прайс 2 п.14	Лампа светодиодная мощн.13 Вт, LED КОСМОС E27/13W	шт	19	455,36		8652		8652	692	9344	
12	31	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	72	418,96 396,33	10,97 4,73	30165 28536	790 341	840	20791 4076	55032	
13	32	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	72	184		13248		13248	1060	14308	
14	33	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	59	475,9 440,36	12,99 5,46	28078 25981	766 322	1330	18938 3761	50777	
15	34	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	59	225		13275		13275	1062	14337	
16	35	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1037,79 996,48	12,07 3,64	37360 35873	434 131	1053	25923 5063	68346	
17	36	Прайс 2 п.22	Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"	комплект	36	1366,07		49179		49179	3934	53113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	37	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	614,65 541,98	4,22 1,82	1844 1626	12 5	205	1175 241	3260	
19	38	С1247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	3	31046		93138		93138	7451	100589	
20	39	Ц13-080205-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	3	2064,44 1634,85	352,36 145,64	6193 4905	1057 437	232	3846 803	10842	
21	40	С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	3	2040		6120		6120	490	6610	
22	41	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1999,27 1794,67	87,25 36,41	5998 5384	262 109	352	3955 796	10749	
23	42	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892		38676		38676	3094	41770	
24	43	Прайс 2 п.8	Светильник ручной переносной (длина шнура 20м), РВО-42	шт	3	4553,57		13661		13661	1093	14754	
25	44	Прайс 2 п.15	Лампа накаливания 24В, 40Вт, МО24-40	шт	3	91,07		273		273	22	295	
26	45	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	301	249,67 215,61	0,22 0,1	75151 64899	67 30	10185	46748 9752	131651	
27	46	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	144	345		49680		49680	3974	53654	
28	47	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	148	368		54464		54464	4357	58821	
29	48	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	9	372		3348		3348	268	3616	
30	49	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	455	249,67 215,61	0,22 0,1	113600 98103	100 45	15397	70667 14741	199008	
31	50	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	347	476		165172		165172	13214	178386	
32	51	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	108	636		68688		68688	5495	74183	
33	52	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	747	27		20169		20169	1614	21783	
34	53	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	995	49		48755		48755	3900	52655	
35	54	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	38	732		27816		27816	2225	30041	
36	55	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,85	4263		7887		7887	631	8518	
37	56	С1247-202-1101	Коробка КТО-20	шт.	11	7357		80927		80927	6474	87401	
38	57	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	39	203,54 193,65	0,22 0,09	7938 7552	9 4	377	5440 1070	14448	
39	58	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	358		13962		13962	1117	15079	
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									3330078	
			ИТОГО:					2849681	7055	2520901	233728	3330078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								321725	2900		246669		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		29971					
			Итого с временными									3360049	
			Зимние удорожания			1,7 %		57121					
			Итого с зимними удорожаниями									3417170	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68343					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3485513	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3659968	
			НДС			12 %		439196					
			Итого с НДС									4099164	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282

Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за май 2023 года
Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11213,77 / 11024	0 / 0	11214 / 11024	0 / 0	190	6725 / 1435	19374	
2	2	Прайс 6 п.1	Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q	шт.	1	39937,86		39938		39938		39938	
			Отпускная цена			39938		39938					
			Сметная стоимость оборудования					*39938*					
3	3	Ц13-110401-0702	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2591,76 / 2560	31,76 / 14,99	2592 / 2560	32 / 15	0	1931 / 362	4885	
4	4	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/	шт.	1	29653		29653		29653	2372	32025	
5	5	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	5484,4 / 5473,6	10,8 / 0	32906 / 32842	65 / 0	0	20033 / 4235	57174	
6	6	Прайс 6 п.3	Видеокамера цилиндрическая HIWATCH DS-T280	шт.	6	7499,64		44998		44998		44998	
			Отпускная цена			7500		44998					
			Сметная стоимость оборудования					*44998*					
7	7	Ц13-110401-0702	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2591,76 / 2560	31,76 / 14,99	5184 / 5120	64 / 30	0	3862 / 724	9770	
8	8	Прайс 6 п.4	Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A	шт.	2	1201,75		2404		2404		2404	
			Отпускная цена			1202		2404					
			Сметная стоимость оборудования					*2404*					
9	9	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	19786,24 / 16128	2265,12 / 659,56	19786 / 16128	2266 / 660	1393	10240 / 2402	32428	
10	10	Прайс 6 п.5	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L	шт.	1	24848,21		24848		24848		24848	
			Отпускная цена			24848		24848					
			Сметная стоимость оборудования					*24848*					
11	11	Прайс 6 п.6	Сетевой фильтр Defender ES 5.0, 5 розеток(удлинитель)	шт.	1	3207,68		3208		3208		3208	
			Отпускная цена			3208		3208					
			Сметная стоимость оборудования					*3208*					
12	12	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64 / 3360,94	123,6 / 49,52	5121 / 3361	124 / 50	1636	2456 / 606	8183	
13	13	С1247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	20588		20588		20588	1647	22235	
14	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67 / 215,61	0,22 / 0,1	250 / 216	0 / 0	34	155 / 32	437	
15	15	С1247-204-1628	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	966		966		966	77	1043	

№ п/п	№ позиц.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392	
						16808	0	16808	0		2177		
17	17	Прайс 6 п.7	Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593	шт.	1	23492,86		23493				23493	
										23493			
			Отпускная цена			23493		23493					
			Сметная стоимость оборудования					*23493*					
18	18	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	0	34	155	437	
						215,61	0,1	216	0		32		
19	19	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636		636		636		687	
											51		
20	20	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)	шт.	1	1799		1799		1799		1943	
											144		
21	23	Прайс 2 п.16	Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45	шт.	1	383,41		383		383		414	
											31		
			Итого по разделу: Видеонаблюдение									359316	
			Раздел: Домофон										
22	26	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	6718,11	7,39	20154	22	0	12283	35032	
						6710,72	1,35	20132	4		2595		
23	27	Прайс 1 п.10	VIZIT БПД18/12-1-1 блок питания	шт	3	10933,21		32800				32800	
										32800			
			Отпускная цена			10933		32800					
			Сметная стоимость оборудования					*32800*					
24	28	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов, VIZIT	шт.	3	5384		16152		16152		17444	
											1292		
25	29	Прайс 1 п.6	Блок вызова домофона БВД-SM101T	шт	3	25842,14		77526				77526	
										77526			
			Отпускная цена			25842		77526					
			Сметная стоимость оборудования					*77526*					
26	30	Прайс 1 п.9	VIZIT Кнопка "EXIT 300M"	шт	3	4165,46		12496				12496	
										12496			
			Отпускная цена			4165		12496					
			Сметная стоимость оборудования					*12496*					
27	31	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 /VIZIT-ML400M-50/	шт.	3	14239		42717		42717		46134	
											3417		
28	32	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	36	788,37	0,95	28381	34	0	17292	49327	
						787,42	0	28347	0		3654		
29	33	Прайс 1 п.1	Трубка квартирная переговорная VIZIT УКП-12М	шт	36	4052,52		145891				145891	
										145891			
			Отпускная цена			4053		145891					
			Сметная стоимость оборудования					*145891*					
30	34	С1248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /Vizit TM/	шт.	108	249		26892		26892		29043	
											2151		
31	35	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования/блок коммутаций БК/	шт.	12	1243,23	0	14919	0	1967	7900	24645	
						1079,28	0	12951	0		1826		
32	36	С1248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	8	3243		25944		25944		28020	
											2076		
33	37	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	4	5384		21536		21536		23259	
											1723		
34	38	С1248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х /VIZIT МК-341/	шт.	3	7344		22032		22032		23795	
											1763		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3476,55	61,61	10430	185	3050	5234	16917	
						2398,27	24,76	7195	74		1253		
36	40	С1248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	10913		32739		32739		35358	
											2619		
37	41	С1223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902		17706		17706		19122	
											1416		
38	50	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	424,96	3,82	10199	91	1973	5884	17370	
						338,93	1,6	8134	38		1287		
39	51	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	24,24	238		5769		5769		6231	
											462		
			Итого по разделу: Домофон									640410	
			Раздел: Телефонизация										
40	52	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1694	88,09	1694	88	107	1105	3023	
						1499	36,41	1499	36		224		
41	53	С1261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	11937		11937		11937		12892	
											955		
42	54	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	774,95	0	2325	0	33	1398	4021	
						764	0	2292	0		298		
43	55	С1245-405-1701	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	3	29068		87204		87204		94180	
											6976		
44	56	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	774,95	0	9299	0	131	5592	16082	
						764	0	9168	0		1191		
45	57	С1247-202-0419	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	12	790		9480		9480		10238	
											758		
46	58	Ц13-100902-1201 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3441	81,24	20646	488	6347	8535	31515	
						2302	29,98	13812	180		2334		
47	59	Прайс 2 п.4	Ящик проходной 300х300х200мм У997 У3	шт.	6	5464,29		32786		32786		35409	
											2623		
48	60	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,6	5121	124	1636	2456	8183	
						3360,94	49,52	3361	50		606		
49	61	С1247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236		25236		25236		27255	
											2019		
			Итого по разделу: Телефонизация									242798	
			ИТОГО:					1057190	3585	450838	123489	1242524	
								195166	1137	407602	61845		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							407602			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		7514					
			Итого с временными									1250037	
			Зимние удорожания			1,7 %		14321					
			Итого с зимними удорожаниями									1264358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17135					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1281493	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1345634	
			НДС			12 %		161476					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1507110	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

_____ **Бримжанов Д.Э.**

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

_____ **Іздіков Е. Д.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за май 2023 года
по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Включить. Отделочные работы										
1	14	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	713	604,15	9,54	430759	6802	0	339165	831518	
						594,61	0	423957	0		61594		
2	15	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	701,7	2651		1860207		1860207		2009023	Казахстан
											148816		
3	16	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	5228	1056,73	0,81	5524584	4235	3646791	1500478	7587067	
						358,37	0,39	1873558	2039		562005		
4	17	С1232-301-0201	Клей для обоев бумажных	кг	104,56	1006		105187		105187		113602	
											8415		
			Итого по разделу: Включить. Отделочные работы									10541211	
			Раздел: Включить. Вентиляция										
5	57	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	92	390,24	3,44	35902	317	869	34050	75548	
						377,35	0,32	34716	29		5596		
6	58	С1246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	92	1841		169372		169372		182922	
											13550		
			Итого по разделу: Включить. Вентиляция.									258470	
			ИТОГО:					8126011	11354	5782426	1873693	10799680	
								2332231	2068		799976		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		97197					
			Итого с временными									10896879	
			Зимние удорожания			1,7 %		185247					
			Итого с зимними удорожаниями									11082126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		221643					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11303769	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11869539	
			НДС			12 %		1424345					
			Итого с НДС									13293884	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Включить										
1	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	60,48881	28105		1700038		1700038	136003	1836041	Казахстан
2	3	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	136,16394	21572		2937329		2937329	234986	3172315	Казахстан
			Итого по разделу: Включить									5008356	
			ИТОГО:					4637367	0	4637367			
								0	0		370989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		45075					
			Итого с временными									5053431	
			Зимние удорожания			1,7 %		85908					
			Итого с зимними удорожаниями									5139339	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102787					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5242126	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5504502	
			НДС			12 %		660540					
			Итого с НДС									6165042	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

_____ Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

_____ Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания										
1	1	Е11-120101-1501	68-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	290,6	789,77	26,98	-229507	-7840	-156264	-61413	-314194	
						225,06	4,65	-65402	-1351		-23274		
2	2	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1762,64	95,67	5,17	168632	9113	0	150439	344597	
						90,5	2,27	159519	4001		25526		
3	3	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/	м2	1938,904	91		176440		176440		190555	
											14115		
4	4	С1224-104-0308	93-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	123,2	2542		-313174		-313174		-338228	Казахстан
											-25054		
5	5	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	123,2	3369		415061		415061		448266	Казахстан
											33205		
6	6	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза+вентшахты)	м2	144,7	1261,27	14,89	182506	2155	3837	162932	373073	
						1219,86	4,05	176514	586		27635		
7	7	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	70	3369		235830		235830		254696	Казахстан
											18866		
8	8	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	74,7	2542		189887		189887		205078	Казахстан
											15191		
9	9	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов+вентшахты	м2 поверхности покрытия изоляции	101	501,21	29,43	50622	2972	6306	31962	89191	
						409,34	7,05	41343	712		6607		
10	10	С1261-201-0606	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	116,15	324		37633		37633		40644	
											3011		
11	11	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	123,2	689,84	16,45	84988	2027	14630	63201	160044	
						554,64	2,96	68332	365		11855		
12	12	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123,2	1003		123570		123570		133456	Казахстан
											9886		
13	13	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	9109,56	930,36	18219	1861	1098	14456	35289	
						7630,4	400,51	15261	801		2614		
14	14	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0099591	203540,13	60766,8	2027	605	51	1083	3359	
						137608,2	20027,5	1370	199		249		
15	15	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,78	2542		4525		4525		4887	Казахстан
											362		
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания									1630713	
			Раздел: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	873	1290,44 895,7	85,19 66,77	1126554 781946	74371 58290	270237	672189 143899	1942642	
17	17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	97	328,28 328,28	0 0	31843 31843	0 0	0	29614 4917	66374	
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы									2009016	
			ИТОГО:					2305656 1210726	85264 63603	1009667	1064463 269610	3639729	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		32758				3672486	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		62432				3734918	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74698				3809616	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4000293	
			НДС			12 %		480035				4480328	
			Итого с НДС										

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

_____ **Бримжанов Д.Э.**

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

_____ **Іздіков Е. Д.**

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы										
1	17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	184	328,28	0	60404	0	0	56175	125905	
						328,28	0	60404	0		9326		
2	18	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов+короба	м2 стен (за вычетом проемов)	75	2570,78	15,69	192808	1176	110037	73853	287994	
						1087,93	6,19	81595	464		21333		
3	19	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка+применительно	решетка	56	490,74	8,78	27481	492	529	26087	57853	
						472,51	2,83	26461	159		4285		
4	20	С Счет от 15.03.2023 г, п.3	Люк -дверца ревизионная, нажимная 218х318	шт	38	850,3		32311		32311		34896	
											2585		
5	21	С Счет от 15.03.2023 г, п.3	Люк -дверца ревизионная, нажимная 218х318	шт	18	620,72		11173		11173		12067	
											894		
6	22	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	32-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	905	441,23	1,83	-399313	-1656	-171072	-181905	-627715	
						250,37	0,88	-226585	-796		-46497		
7	23	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	905	354,53	0,88	320850	796	72880	198050	560412	
						273,12	0,43	247174	389		41512		
8	24	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности/штукатурка швов, глубина 15-20 мм/	382,83	737,71	7,38	282418	2825	50641	184313	504069	
						598,05	3,76	228951	1439		37338		
9	25	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	77-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м2 поверхности облицовки	14,94	4327,73	38,7	-64656	-578	-39397	-19969	-91395	
						1652,03	18,77	-24681	-280		-6770		
10	26	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	78-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м2 поверхности облицовки	19,6	3751,73	38,7	-73534	-759	-40396	-26198	-107711	
						1652,03	18,77	-32380	-368		-7979		
11	27	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	37,27	1199,61	107,28	44709	3998	26032	15219	64722	
						393,85	40,55	14679	1511		4794		
12	28	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	36	390,24	3,44	14049	124	340	13324	29563	
						377,35	0,32	13585	11		2190		
13	29	С1246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	36	2149		77364		77364		83553	
											6189		
14	30	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	30-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		50,64	354,53	0,88	-17953	-45	-4078	-11082	-31358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			273,12	0,43	-13831	-22		-2323		
15	31	E11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		50,64	441,23	1,83	22344	93	9572	10179	35125	
			м2 окрашиваемой поверхности			250,37	0,88	12679	45		2602		
16	32	E11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		97,5	3422,91	50,7	333734	4943	79743	201254	577787	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2554,33	25,85	249047	2520		42799		
17	33	E11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/		97,5	2466,45	23,63	240479	2304	22264	173322	446905	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2214,47	7,61	215911	742		33104		
18	34	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		97,5	354,53	0,88	34567	86	7852	21337	60376	
			м2 окрашиваемой поверхности			273,12	0,43	26629	42		4472		
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы									2023049	
			Раздел: локальная смета №02-01-04 Внутренние сантехнические работы ВК										
19	35	C1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	30	1148		34440		34440		37195	
											2755		
20	36	C1241-208-0103	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	40	495		19800		19800		21384	Казахстан
											1584		
21	37	C1241-208-0101	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	80	452		36160		36160		39053	Казахстан
											2893		
22	38	C1241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	44	919		40436		40436		43671	Казахстан
											3235		
23	39	C1241-211-1607	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х3/4"	шт.	60	584		35040		35040		37843	Казахстан
											2803		
			Итого по разделу: локальная смета №02-01-04 Внутренние сантехнические работы ВК									179146	
			ИТОГО:					1305112	13799	411671	733959	2202194	
								879638	5856		163124		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19820					
			Итого с временными									2222013	
			Зимние удорожания			1,7 %		37774					
			Итого с зимними удорожаниями									2259787	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2304983	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2420351	
			НДС			12 %		290442					
			Итого с НДС									2710793	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Іздіков Е. Д.

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 35 от 13.01.2023 года

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10
за май 2023 года
по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная строительная часть здания										
1	3	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		881,32	95,67	5,17	84316	4557	0	75219	172298	
				м2		90,5	2,27	79759	2001		12763		
2	4	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм		881,32	647		570214		570214		615831	Казахстан
				м2							45617		
			Надземная строительная часть здания									788129	
			Отделочные работы										
3	6	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка		65,4	8998,53	100,03	588504	6542	527739	67167	708125	
				м ограждения		829,09	41,27	54222	2699		52454		
			Отделочные работы									708125	
			ИТОГО:					1243034	11099	1097953	142386	1496254	
								133981	4700		110834		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		13466					
			Итого с временными									1509720	
			Зимние удорожания			1,7 %		25665					
			Итого с зимними удорожаниями									1535385	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30708					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1566093	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1644478	
			НДС			12 %		197337					
			Итого с НДС									1841815	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282

Іздіков Е. Д.