Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №1 от 2021-07-03
Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области

А К Т №1 от 10.08.2021
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

Наименование стройки -Строительство сетей электроснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области

на

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ -0,015км									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка(П10-4)**	опора	1	7012,85	2978,41	7012,85	2978,41	726,58	3801,37	11679,36
		НР - 80%, СП - 8%			3307,86	1443,85	3307,86	1443,85		865,14	
2	С121-060802-0101 2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0207	486600,00	–	10072,62	–	10072,62	–	10878,43
		СП - 8%			–	–	–	–		805,81	
3	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные пол обо рудование массой до 0,2 т. Установка /ЛР-2/**	т	0,0558	45959,31	24420,02	2564,53	1362,64	141,41	1203,88	4069,88
		НР - 80%, СП - 8%			19005,00	7963,58	1060,48	444,37		301,47	
4	С121-060802-0101 2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0558	486600,00	–	27152,28	–	27152,28	–	29324,46
		СП - 8%			–	–	–	–		2172,18	
5	Е11-330206-0106 1133-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям . Устройство вручную. Количество проводов в ответв лении 4(УОП)**	ответвление	1	4072,59	394,05	4072,59	394,05	686,50	2542,79	7144,61
		НР - 80%, СП - 8%			2992,04	186,45	2992,04	186,45		529,23	
6	С121-060802-0101 2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0129	486600,00	–	6277,14	–	6277,14	–	6779,31
		СП - 8%			–	–	–	–		502,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	39123,00 –	– –	39123,00 –	– –	39123,00	– 3129,84	42252,84
		Оборудование									
8	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	1	13907,38 9757,30	4034,96 1592,99	13907,38 9757,30	4034,96 1592,99	115,12	9080,23 1839,01	24826,62
9	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка меза низированная на глубину до 5 м *НР - 80%, СП - 8%*	шт	1	1899,27 477,45	1415,48 397,76	1899,27 477,45	1415,48 397,76	6,34	700,17 207,95	2807,39
10	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром от 14 до 25 мм СТ Р К 2591-2014(д=16мм) *СП - 8%*	т	0,0158	219315,00 –	– –	3465,18 –	– –	3465,18	– 277,21	3742,39
11	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 гр упп *НР - 80%, СП - 8%*	м	18	131,92 99,84	31,03 9,94	2374,62 1797,12	558,50 178,99	19,01	1580,89 316,44	4271,95
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ Р К 2591-2014(д=10мм) *СП - 8%*	т	0,0125	223857,00 –	– –	2798,21 –	– –	2798,21	– 223,86	3022,07
13	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенно й местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,015	154088,29 62546,40	91307,69 28253,39	2311,32 938,20	1369,62 423,80	3,51	1089,60 272,07	3673,00
14	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолирова нные для воздушных линий электропередачи из стальн ых оцинкованных проволок I группы и алюминиевых пр оволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,0089505	985311,00 –	– –	8819,03 –	– –	8819,03	– 705,52	9524,55
		Линейная арматура									
15	С124-040206-0719 2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-5 0Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	751,00 –	– –	4506,00 –	– –	4506,00	– 360,48	4866,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Проволочная вязка длиной 2,2м	ком плект	13	511,00	–	6643,00	–	6643,00	–	7174,44
		СП - 8%			–	–	–	–		531,44	
17	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	54,00	–	864,00	–	864,00	–	933,12
		СП - 8%			–	–	–	–		69,12	
18	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные П А-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	386,00	–	6948,00	–	6948,00	–	7503,84
		СП - 8%			–	–	–	–		555,84	
19	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513,00	–	513,00	–	513,00	–	554,04
		СП - 8%			–	–	–	–		41,04	
		Стандартные изделия									
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	499539,00	–	439,59	–	439,59	–	474,76
		СП - 8%			–	–	–	–		35,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				151763,61	12113,65	119319,52	19998,92	185503,54
							20330,44	4668,21	–	13741,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9683,03				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9683,03				
		Сметная прибыль	Тенге				774,64				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10457,67				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98578,54				
	Материалы		Тенге				1698,47				
	Всего заработная плата		Тенге					24998,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25312,98				
	Местные материалы		Тенге				39123,00				
		Накладные расходы	Тенге				19998,92				
		Сметная прибыль	Тенге				9486,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128063,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,98
		Сметная заработная плата	Тенге					24998,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43502,04				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43502,04				
		Сметная прибыль	Тенге				3480,16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46982,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185503,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,98
		Сметная заработная плата	Тенге					24998,66			

РАЗДЕЛ 2. КТПН 630кВА-1шт

общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,05	3260,06	993,29	163,00	49,66	76,13	52,27	232,49
		НР - 93%, СП - 8%			744,12	379,91	37,21	19,00		17,22	
22	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1582,92	809,58	3165,84	1619,16	517,57	1906,88	5478,55
		НР - 118%, СП - 8%			514,56	293,45	1029,11	586,89		405,82	
23	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6-Т	м3	0,292	34722,00	–	10138,82	–	10138,82	–	10949,93
		СП - 8%			–	–	–	–		811,11	
24	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2240,11	1136,15	4480,21	2272,29	763,70	2679,52	7732,52
		НР - 118%, СП - 8%			722,11	413,28	1444,22	826,57		572,78	
25	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6-Т	м3	0,812	27021,00	–	21941,05	–	21941,05	–	23696,34
		СП - 8%			–	–	–	–		1755,28	
26	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка)	м3 подстилающего слоя	0,64	8637,39	1670,30	5527,93	1068,99	2480,72	2270,81	8422,63
		НР - 94%, СП - 8%			3090,96	683,65	1978,21	437,54		623,90	
27	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,195	27999,36	2143,80	5459,87	418,04	3895,51	1147,23	7135,68
		НР - 93%, СП - 8%			5878,60	447,48	1146,33	87,26		528,57	
		Заземление КТПН									
28	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка меха низированная на глубину до 5 м	шт	1	1899,27	1415,48	1899,27	1415,48	6,34	700,17	2807,39
		НР - 80%, СП - 8%			477,45	397,76	477,45	397,76		207,95	
29	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014(д=16мм)	т	0,01635	219315,00	–	3585,80	–	3585,80	–	3872,66
		СП - 8%			–	–	–	–		286,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**56361,81**	**6843,63**	**43405,65**	**8756,88**	**70328,19**
							6112,53	**2355,01**	–	**5209,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56361,81				
	Материалы		Тенге				7739,98				
	Всего заработная плата		Тенге					8467,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3585,80				
	Местные материалы		Тенге				32079,88				
		Накладные расходы	Тенге				8756,88				
		Сметная прибыль	Тенге				5209,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70328,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,73
		Сметная заработная плата	Тенге					8467,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70328,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,73
		Сметная заработная плата	Тенге					8467,53			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**255831,72**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26442,97				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18957,28			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7023,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162725,17		
		- Накладные расходы	Тенге							28755,81	
		- Сметная прибыль	Тенге							18950,50	

Итого по Акту				255 831,72
Временные здания и сооружения 1,92%				4 911,97
Итого				260 743,69
Доп затраты 2,9%				7 561,57
Итого				268 305,26
Непредвиденные работы и затраты 2%				5 366,11
Итого				273 671,36
В том числе в текущих ценах на 2022 год К=2651/2525				287 327,83
НДС 12%				34 479,34
Итого				321 807,17
Итого с понижающим К=0,6				193 084,30

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО"TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**