Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20.04.2019 г по 15.05.2019 г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1 доп/сог.№2 доп/сог.№3 доп/сог.№4 доп/сог.№5 доп/сог.№6 доп/сог.№7 доп/сог.№8	19.04.2017г. 14.02.2018г. 14.02.2018г. 22.05.2018г. 07.06.2018г. 12.10.2018г. 13.03.2019г. 09.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	147 500 000,00								10 446 428,57	97 500 000,00
В том числе: В текущем месяце	97 500 000,00	87 053 571,43								
Выдача аванса	219 000 000,00								2 342 070,54	21 859 325,00
Удержание аванса	26 920 041,24	19 517 254,46								
Удержание гарантийных обязательств 5% (сверх лим.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	44 939 283,76									
Итого к оплате:	**75 640 675,00**	**67 536 316,97**							**8 104 358,03**	**75 640 675,00**

Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Ахметов О.С** 20.05.2019г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Б.И.** 20.05.2019г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №2

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 20.04.2019 г. по 15.05.2019 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2019 год	Выполнено до 2019 года	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2019 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2019 г.	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма		Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C		D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	Размер выплаты	3 613 109 084,13	872 155 609,82	1 649 000 806,76	1 704 088 546,66	87 053 571,43	1 791 142 118,09	9,98%	49,57%
1	Итого по ВОР	3 613 109 084,13	872 155 609,82	1 649 000 806,76	1 704 088 546,66	87 053 571,43	1 791 142 118,09	9,98%	49,57%
2	Материалы на стройплощадке			209 084 987,68	198 640 104,92	0,00	0,00		
3	в.т.ч. Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	2 838 193,00				
4	Корректировка стоимости								
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	3 613 109 084,13	872 155 609,82	1 858 085 794,44	1 902 728 651,57	87 053 571,43	1 989 782 223,00	9,98%	55,07%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	433 573 090,10	104 658 673,18	222 970 295,33	228 327 438,19	10 446 428,57	238 773 866,76	9,98%	55,07%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	4 055 703 205,23	976 814 283,00	2 081 056 089,77	2 131 056 089,76	97 500 000,00	2 228 556 089,76	9,98%	54,95%
V	Вычеты								
5	Возврат материалов (без НДС)								
6	Выдача аванса	545 500 549,69	219 000 000,00	326 500 549,69	331 561 265,93	21 859 325,00	353 420 590,93		
7	Возврат аванса	-545 500 549,69	-219 000 000,00	-326 500 549,69	-331 561 265,93	-21 859 325,00	-353 420 590,93		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-202 785 160,26	0,00	0,00	0,00				
VI	Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)			0,00	0,00				
VII	Возврат удержаний 5%	202 785 160,26	0,00						
VIII	В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период				-5 060 716,24	-21 859 325,00	-26 920 041,24		
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	4 055 703 205,23	976 814 283,00	2 081 056 089,76	2 125 995 573,52	75 640 675,00	2 201 636 048,52		

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	Ахметов О.С.	РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК	Е.А. Аязбиев
	Подпись и дата 20 мая 2019 года		Подпись и дата 20 мая 2019 года
	М.П.		М.П.
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	Б.И. Нурасыл	ТОО "ПостЭксКом"	С.В. Малаховский
	Подпись и дата 20 мая 2019 года		Подпись и дата 20 мая 2019 года
	М.П.		М.П.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №2

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 20.04.2019 г по 15.05.2019 г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 129 721 723,59	877 492 859,86	877 492 859,86	0,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 829 232 682,07	717 457 386,22	630 545 699,39	86 911 686,83
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	100 179 273,03	100 179 273,03	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	1 388 368,01	1 246 483,41	141 884,60
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	48 855 448,24	48 855 448,24	0,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	198 640 104,92	198 640 104,92	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 622 130 115,13**	**1 956 476 376,87**	**1 869 422 805,44**	**87 053 571,43**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

20.05.2019 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

20.05.2019 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 20.05.2019 года

с 20.04.2019г по 15.05.2019г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	0,00
5	500	Дорожная одежда	86 911 686,83
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	141 884,60
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**87 053 571,43**
		НДС	**10 446 428,57**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**97 500 000,00**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ахметов О.С.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

Нурасыл Б.И.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №5

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№2**

Дата сертификата: **20.05.2019г.**

Срок исполнения: с 20.04.2019г по 15.05.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	49 734,25	195 486 151,37	49 734,25	195 486 151,37			85,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм ПК100+00-ПК113+00	м2	198 624,00	990,51925	196 740 895,67	103 587,0	134 445 493,95	103 587,0	134 445 493,95			68,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,0	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,52			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,0	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26	72 706,0	204 027 085,38	72 706,0	204 027 085,38			40,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой Пк139+00-Пк100+00	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73	84 392,1	206 801 903,47	48 925,00	119 890 216,64	35 467,06	86 911 686,83	48,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см, ПК152+00-ПК193+37 (укрепление выполнено на толщину 10 см)	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44	0,0	0,00					0,0
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			64,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	968,68	5 607 682,15	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	1 151,0	4 524 155,13	1 151,0	4 524 155,13			43,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 861 010 278,88**		**717 457 386,22**		**630 545 699,39**		**86 911 686,83**	

Заказчик:
Куратор — **М.А.Ордабаева**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и Расценки проверил — **Н.К. Мустафин**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **М.Б.Кунафиянова**

Заместитель директора — **О.С.Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолдаборатория":
Инженер по материалам — **А.Ю.Кенесханова**

Инженер по строительным работам — **Д.Д.Жанузаков**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"

Вед 500 готово

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №2

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №2

Дата сертификата: 20.05.2019г

Срок исполнения: от 20.04.2019г. по 15.05.2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного		Стоимость работ на конец		Стоимость за данный отчётный период май		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 900 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
	Наружное освещение											
1.	**Установка опор ОФНГ-9 (270шт)**											
1.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	243	4 108,63	998 397,09							0
1.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	212,76	1 034,84	220 172,56							0
1.3	Устройство гравийных подстилающих слоев	м3	30,24	3 350,30	101 313,07							0
1.4	Установка металлического фундамента под опору стальных конструкций, остающихся в теле	1 тн	16,74	87 779,05	1 469 421,30							0
1.5	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	140,13	25 061,90	3 511 924,05							0
1.6	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2тн	1 тн	37,8	551 542,62	20 848 311,04							
1.7	Окраска металлических поверхностей	м2	213,332	155,95	33 269,13							0
1.8	Светильник с лампами Днат, отдельно устанавливаемый на штырях с одной лампой	шт	296	40 320,08	11 934 743,68							0
1.9	Выключатель пакетный в металлической оболочке	шт	296	2 541,65	752 328,40							
1.10	Рубильник для резервных перемычек	шт	2	6 862,80	13 725,60							0
1.11	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	шт	20	1 030,66	20 613,20							
1.12	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках, коробах, масса 1м до 2кг в опоре для зарядки светильников	м	4200	349,39	1 467 438,00							0
1.13	Монтаж СиП, сечением жил до 25мм2 / 16мм2 (5300м/4810м)	м	10110	1 258,81	12 726 569,10							0
2.	**Электрооборудование и кабели напряжения до 1 кВ**											
2.1	Монтаж шкафа управления (ГПП)	шт	2	245 333,53	490 667,06							0
2.2	Шкаф управления и регулирования (ШУНО)	шкаф	2	167 716,50	335 433,00							0
2.3	Счетчик трехфазный, устанавливаемый на готовом основании	шт	2	29 437,54	58 875,08							0
2.4	Предохранитель	шт	8	2 033,56	16 268,48							
2.5	Монтаж кабеля связи низкочастотного марки RG213	м	120	1 283,90	154 068,00							0
2.6	Монтаж кабеля силового на напряжение 660В	м	60	714,71	42 882,60							0

3	**Прокладка кабеля**											
3.1	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	м3	171	2 409,48	412 021,08	0,00	0,00					0
3.2	Засыпка вручную траншей	м3	168,6		212 919,88	0,00	0,00					
3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	420	150,00	63 000,00	420,00	63 000,00			420	63 000,00	100
3.4	Укладка стальных водопроводных труб д=100мм с гидравлическим испытанием	м	240,96	2 645,25	637 399,44	0,00	0,00					0
3.5	Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава	м	140	102,52	14 352,80							0
3.6	Проложение кабеля до 35 кВ	м	520	1 359,13	706 747,60							0
3.7	заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 1кВ, сечением до 70мм2	шт	36	3 209,65	115 547,40							0
3.8	Установка зажимов вручную	шт	540	6 015,77	3 248 515,80							0
3.9	Защита кабеля на опоре уголком металлическим 80х80х6 длиной 2,5м	тн	0,216	222 883,24	48 142,78							0
3.10	Установка концевых (8шт) и соединительных (12шт) муфт для кабеля, напряжением до 1кВ	шт	20	38 572,93	771 458,60							0
4	**Демонтаж**											
4.1	Демонтаж стальных опор контактной сети	опора	11	4 556,27	50 118,97	0,00	0,00					0
4.2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1км	1,1	10 337,86	11 371,65	0,00	0,00					0
5	**Транформаторная подстанция КТПН-40/10/0,4**											
5.1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по строительным работам	шт	2	9 401,30	18 802,60							0
5.2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по монтажным работам	шт	2	1 400 899,90	2 801 799,80							0
5.3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами 0,25м3 для прокладки заземления	м3	32	136,95	4 382,40							0
5.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л.с. С перемещением до 5м	м3	31	24,75	767,25							0
5.5	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	шт	16	1 673,74	26 779,84							0
5.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечением 160 мм2	м	90	244,50	22 005,00							0
6	**Демонтаж ЛЭП**											
6.1	Демонтаж ж/б опор 10Квт	опора	12	5 056,16	60 673,92	12,00	60 673,92			12,00	60 673,92	100
6.2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов	1км	1,6	29 909,42	47 855,07	0,00	0,00					0
6.3	Погрузка ж/б опор, проводов с перевозкой до 5км	тн	14,9268	1 236,10	18 451,02	14,73	18 210,68			14,73	18 210,68	99
7	**Анкерная опора А10-1 (3шт)**											
7.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	3	204 909,53	614 728,59	0,00	0,00					0
7.2	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	121 212,64	242 425,28	0,00	0,00					0
8	**Анкерная опора ОА10-3 (2шт)**											
8.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	226 216,72	452 433,44	0,00	0,00					0
9	**Угловая анкерная опора УА10-1 (2шт)**											
9.1	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	опора	2	270 802,41	541 604,82	0,00	0,00					0
10	**Угловая промежуточная опора УП10-1 (2шт)**											
10.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	175 564,51	351 129,02	0,00	0,00					0
11	**Промежуточная опора П10-2 (8шт)**											
11.1	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 с траверсами 6-10кВ	опора	8	86 402,94	691 223,52	0,00	0,00					0

12	**Опора анкерная повышенная ПА10-5 (2шт)**											
12.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38	опора	2	477 604,79	955 209,58	0,00	0,00					0
12.2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов	1км	1,0006667	336 751,70	336 976,21	0,00	0,00					0
13	**Устройство защитного металлического кожуха для ОК20**											
13.1	Устройство защитного металлического кожуха из швеллера и уголка на песчанно-гравийном основании с огрунтовкой и покраской (ПК21+80.00)	тн	5,51369	339 179,16	1 870 128,74	3,68	1 246 483,41	3,68	1 246 483,41			0
	Дополнительные работы											
14	Переустройство линий связи											
14.1	Разработка гр.2 гр. в отвал экск. Емк. ковша 1,6м3	м3	229,8	64,64	14 854,27	0,00	0,00					
14.2	Разработка гр.2 гр. в траншеях вручную	м3	63,7	1 226,26	78 112,76	0,00	0,00					
14.3	Засыпка вручную траншей грунт 2 гр.	м3	293,5	751,10	220 447,85	0,00	0,00					
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**70 858 807,41**		**1 388 368,01**		**1 246 483,41**		**141 884,60**	

Заказчик:
Куратор — М.А.Ордабаева

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и Расценки проверил — Н.К. Мустафин

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Инженер по материалам — А.К.Кенесханова

Инженер по строительным работам — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"