Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21.06.2019 г. г по 19.07.2019 г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	763 913 427,32									
В том числе: В текущем месяце	323 913 427,32	289 208 417,25							34 705 010,07	323 913 427,32
Выдача аванса	219 000 000,00									
Удержание аванса	161 643 778,24	64 056 627,68							7 686 795,32	71 743 423,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	16 000 000,00	14 285 714,29							1 714 285,71	16 000 000,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	350 099 644,76									
Итого к оплате:	**236 170 004,32**	**210 866 075,28**							**25 303 929,04**	**236 170 004,32**

Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Нугманов А.М.** 19.07.2019г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" _____ **Нурасыл Б.И.** 19.07.2019г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №6

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 21.06.2019 г. по 19.07.2019 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2019 год	Выполнено до 2019 года	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2019 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2019 г.	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма		Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C		D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	**3 613 109 084,13**	**872 155 609,82**	**1 649 000 806,76**	**2 052 302 832,36**	**289 208 417,25**	**2 341 511 249,61**	**33,16%**	**64,81%**
1	**Итого по ВОР**	**3 613 109 084,13**	**872 155 609,82**	**1 649 000 806,76**	**2 052 302 832,36**	**289 208 417,25**	**2 341 511 249,61**	**33,16%**	**64,81%**
2	Материалы на стройплощадке			209 084 987,68	197 745 339,48	0,00	197 745 339,48		
3	в.т ч. Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости								
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**3 613 109 084,13**	**872 155 609,82**	**1 858 085 794,44**	**2 250 942 937,27**	**289 208 417,25**	**2 540 151 354,52**	**33,16%**	**70,30%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	433 573 090,10	104 658 673,18	222 970 295,33	270 113 152,47	34 705 010,07	304 818 162,54	33,16%	70,30%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	4 055 703 205,23	976 814 283,00	2 081 056 089,77	2 521 056 089,74	323 913 427,32	2 844 969 517,07	33,16%	70,15%
V	**Вычеты**								
5	Возврат материалов (без НДС)								
6	Выдача аванса	545 500 549,69	219 000 000,00	326 500 549,69	343 051 422,93	71 743 423,00	414 794 845,93		
7	Возврат аванса	-545 500 549,69	-219 000 000,00	-326 500 549,69	-343 051 422,93	-71 743 423,00	-414 794 845,93		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-202 785 160,26	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**			0,00	0,00				
VII	**Возврат удержаний 5%**	202 785 160,26	0,00						
VIII	**В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период**				-89 900 355,24	-71 743 423,00	-161 643 778,24		
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	4 055 703 205,23	976 814 283,00	2 081 056 089,76	2 431 155 734,50	252 170 004,32	2 683 325 738,83		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**	**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО**	**Аязбек А.Е.**
	Подпись и дата 19 июля 2019 года		**Подпись и дата** 19 июля 2019 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата 19 июля 2019 года		**Подпись и дата** 19 июля 2019 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Сертификат №6

за период с 21.06.2019 г по 19.07.2019 г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 180 673 321,63	997 024 585,76	951 649 464,74	45 375 120,99
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 829 232 682,07	1 127 018 901,63	890 285 058,03	236 733 843,60
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	105 721 664,03	105 721 664,03	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	7 883 085,11	7 883 085,11	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	60 825 534,76	53 726 082,10	7 099 452,66
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	197 745 339,48	197 745 339,48	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		3 673 081 713,17	2 508 682 047,36	2 219 473 630,08	289 208 417,24

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Нугманов А.М.

19.07.2019 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

19.07.2019 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Форма №6

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
от 20.06.2019 года

с 21.06.2019г по 19.07.2019г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	45 375 120,99
5	500	Дорожная одежда	236 733 843,60
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	7 099 452,66
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	289 208 417,25
		НДС	34 705 010,07
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	0,00
		Итого с НДС	323 913 427,32

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Нугманов А.М.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____ **Нурасыл Б.И.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№6**
Дата сертификата: **19.07.2019г.**
Срок исполнения: с 21.06.2019г по 19.07.2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,98	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	40 921,92	87,97000	3 599 901,30	55 427,900	3 627 698,07	55 427,90	3 627 698,07			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 651,55	108,08000	3 745 139,52	34 892,000	3 771 127,36	34 892,00	3 771 127,36			101,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы:	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	315 582,180	38 759 803,34	315 582,18	38 759 803,34			95,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	78 187,740	5 371 497,74	78 187,740	5 371 497,74			87,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,65	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,9	311,07000	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,1	333,04000	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,25	355,36000	29 580 965,96	83 242,255	29 580 967,74	83 242,26	29 580 967,74			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,75	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 641,500	9 040 750,96	22 641,50	9 040 750,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 319,7	795,09000	1 049 248,47							

2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 250,9	6,81000	1 533 958,63	206 826,360	1 408 487,51	206 826,36	1 408 487,51			92,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	124 876,3	626,20000	78 197 557,86	123 141,451	77 111 175,96	123 141,45	77 111 175,96			99,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	21 844,8	419,42000	9 162 146,02	21 474,730	9 006 931,26	21 474,73	9 006 931,26			98,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	684 189,88	33,15000	22 680 894,52	688 709,000	22 830 703,36	688 709,00	22 830 703,36			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	29 901,1	108,02000	3 229 913,58	27 276,930	2 946 453,98	27 276,93	2 946 453,98			91,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	407 845,6	116,23000	47 403 888,28	408 086,000	47 431 835,78	408 086,000	47 431 835,78			100,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	60 513,660	2 994 821,17	60 513,66	2 994 821,17			71,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 171,2	460,85000	12 982 715,95	14 828,17	6 833 562,14	14 828,17	6 833 562,14			53,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	281 527,9	350,78000	98 754 349,75							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	23 619,8	70,52000	1 665 664,77							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой, ПК100+00-ПК170+00	м3	38 049,1	530,98000	20 203 321,74	32 713,010	17 369 954,05	30 982,01	16 450 827,67	1 731,00	919 126,38	86,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км, толщиной 17см. ПК152+00-155+00 обе стороны, ПК155-ПК165 +00 левая сторона, ПК165+00- ПК168+00 обе стороны (948,11м3/0,17 =5577,13м2)	м2	90 850,3	199,47001	18 121 913,31	76 702,400	15 299 828,51	52 704,66	10 512 999,06	23 997,74	4 786 829,44	84,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41			48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77			69,0

5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26			19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 308,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19			32,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32			68,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52			50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54			62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20			51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82			51,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21			45,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71			9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							

8.3	**Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой**	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0

10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,000	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,000	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,000	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК168-ПК202+50	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77	7 811,940	53 199,31	7 811,940	53 199,31			32,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины (24217м3/15723м3*948,11м3 = 1460,3м3) ПК168-ПК202+50	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16	5 555,710	2 202 727,90	5 555,710	2 202 727,90			23,0
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м ПК168-ПК202+50	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00	3 782,260	266 724,98	3 782,260	266 724,98			32,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00					

	Буровзрывные работы					0,000	0,00					
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	12 755,000	7 142 542,95	12 605,003	7 058 547,63	150,00	83 995,32	100,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	9 482,000	7 199 208,50	9 372,845	7 116 332,57	109,15	82 875,93	100,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	13 275,000	4 188 128,64	13 025,003	4 109 257,09	250,00	78 871,55	100,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	24 653,000	13 708 301,48	24 142,998	13 424 714,87	510,00	283 586,61	100,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	14 223,000	11 570 692,11	13 993,003	11 383 584,95	230,00	187 107,16	100,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,76	28 446,000	36 085 464,10	27 995,995	35 514 605,76	450,00	570 858,34	100,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	101 933,873	1 432,88	146 059 008,04	83 679,863	119 903 197,08	65 355,003	93 645 871,68	18 324,86	26 257 325,40	82,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	28 446,000	65 564 036,04	27 796,005	64 065 888,56	649,99	1 498 147,48	100,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	443,754	63 500,48	433,759	62 070,20	10,00	1 430,28	100,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	398,244	81 277,20	389,246	79 440,80	9,00	1 836,40	100,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	853,380	236,79	202 071,85	853,380	202 072,24	832,376	197 098,70	21,00	4 973,54	100,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	2 323,125	773 111,08	2 283,128	759 800,48	40,00	13 310,60	100,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,840	412,26	469 085,92	1 137,840	469 084,46	1 117,840	460 839,26	20,00	8 245,20	100,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2.	62 252,0	1 692,77	105 378 318,04	62 252,000	105 378 318,18	60 752,000	102 839 163,18	1 500,00	2 539 155,00	100,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 778,0	91,70	4 614 880,14	23 751,182	2 177 983,36			23 751,18	2 177 983,36	47,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	45 422,850	82,04	3 665 284,67	828,600	67 978,34			828,60	67 978,34	2,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,850	101,92	3 909 737,83	38 360,850	3 909 737,83			38 360,85	3 909 737,83	100,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,0	179,97	35 571 970,35	197 655,000	35 571 970,34	195 082,212	35 108 945,67	2 572,79	463 024,67	100,0

13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	54 633,597	4 482 140,54	54 633,597	4 482 140,54			100,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штабель	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	498 856,475	70 829 656,80	491 652,663	69 814 678,12	7 203,8120	1 014 978,68	100,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 325,9	13,99	704 058,64	23 751,182	332 279,03			23 751,18	332 279,03	47,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3.	197 655,0	35,55	7 026 635,25	197 655,000	7 026 635,23	195 082,21	6 935 170,82	2 572,79	91 464,43	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 180 673 321,63**		**997 024 585,76**		**951 649 464,74**		**45 375 120,99**	

Заказчик:
Куратор О.С.Ахметов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А.А. Ескенов
Начальник отдела эксплуатации и Н.К. Мустафин

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора Нугманов А.М.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам А.К.Кенесханова
Дорожный инженер по строительству Д.Д.Жанузаков

Технический надзор: Малаховский С.В.
ТОО "ИостЭксКом"

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№6**
Дата сертификата: **19.07.2019г.**

Срок исполнения: с 21.06.2019г по 19.07.2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК70+00-ПК80+40	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	52 518,25	206 429 025,29	52 518,25	206 429 025,29			90,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм ПК70+00-ПК36+00, ПК82+21,16-ПК83+60	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	161 649,8	191 957 815,06	119 653,6	150 359 770,53	41 996,20	41 598 044,53	89,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,0	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,52			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,0	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК36+00-ПК70+00, ПК78+79-ПК80+67,51, ПК82+21,16-ПК83+60	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	148 911,9	417 874 557,84	108 286,3	303 871 811,63	40 625,60	114 002 746,21	83,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК54+94-ПК70+00, ПК76+89-ПК80+67,51, ПК82+21,16-ПК83+60	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	136 324,1	334 060 751,39	103 215,15	252 927 698,52	33 108,91	81 133 052,87	79,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см, ПК152+00-ПК193+37 (укрепление выполнено на толщину 10 см) -Убрать описание	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	0,0	0,00					
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			64,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	968,68	5 607 682,15	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	1 151,0	4 524 155,13	1 151,0	4 524 155,13			43,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				1 829 232 682,07		1 127 018 901,63		890 285 058,03		236 733 843,60	

Заказчик:
Куратор О.С.Ахметов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А.А. Ескенов
Начальник отдела эксплуатации Н.К. Мустафин

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора Нугманов А.М.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальная компания по управлению дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам А.К.Кенесханова
Дорожный инженер по строительству Д.Д.Жанузаков

Технический надзор Малаховский С.В.
ТОО "ПостЭксКом"

Вед 500 готово

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: №6

Дата сертификата: 19.07.2019г.

Срок исполнения: с 21.06.2019г по 19.07.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35	0,0	0,00					
1.3	**Проемы**					0,0	0,00					
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,4	571 929,67	23,438	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,3	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**					0,0	0,00					
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	157,0	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65	0,0	0,00					
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142,0	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**					0,0	0,00					
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84	0,0	0,00					0,0
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	269,3	755 299,39	269,34	755 299,39			50,0
1.6	**Фасады**					0,0	0,00					
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39	191,6	1 353 427,39			191,62	1 353 427,39	100,0
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,5	600 074,16	18,51	600 074,16			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50	0,0	0,00					
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,0	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	Вывоз мусора	тн	33,40	282,69	9 441,85	33,4	9 441,85			33,40	9 441,85	100,0
2.	**Отопление и вентиляция**					0,0	0,00					
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,3	706 526,36	17,25	706 526,36			100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74	0,0	0,00					
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
3.1	**Электромонтажные работы**					0,0	0,00					
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56	0,0	0,00					
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65	0,0	0,00					
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74	0,0	0,00					
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70	0,0	0,00					
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40	0,0	0,00					
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51	0,0	0,00					
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60	0,0	0,00					
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98	0,0	0,00					
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74	0,0	0,00					
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86	0,0	0,00					
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36	0,0	0,00					
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54	0,0	0,00					
	Теплая стоянка на 5 автомашин					0,0	0,00					
4.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
4.1	**Стены и перегородки**					0,0	0,00					
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08	0,0	0,00					
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14	5,6	385 703,14	5,60	385 703,14			100,0
4.2	**Проемы**					0,0	0,00					
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13	32,8	224 265,13			32,76	224 265,13	100,0
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50	0,0	0,00					
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82	0,0	0,00					
4.3	**Полы**					0,0	0,00					
4.3.1	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67	0,0	0,00					
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28	0,0	0,00					
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56	0,0	0,00					
4.4	Установка монорельса	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71	0,0	0,00					
4.5	Кровля из металлочерепицы	м2	489,29	14 581,48	7 134 572,35	489,3	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35			100,0
4.6	**Отделочные работы**					0,0	0,00					
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54	1 614,5	1 068 998,54			1 614,46	1 068 998,54	100,0
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26	0,0	0,00					
4.7	**Фасады**					0,0	0,00					
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20	690,0	4 354 093,20			690,00	4 354 093,20	100,0
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55	26,9	89 226,55			26,88	89 226,55	100,0
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55	0,0	0,00					
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31	0,0	0,00					
5.	**Отопление и вентиляция**					0,0	0,00					
5.1	Отопление	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.2	**Вентиляция**					0,0	0,00					
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55	0,0	0,00					
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68	0,0	0,00					
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	0,0	0,00					
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	0,0	0,00					
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88	0,0	0,00					
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23	0,0	0,00					
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35	0,0	0,00					
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80	0,0	0,00					
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90	0,0	0,00					
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32	0,0	0,00					
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87	0,0	0,00					
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25	0,0	0,00					
	Складские помещения					0,0	0,00					
7.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
7.1	**Кровля**					0,0	0,00					
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90	185,0	1 610 347,30	185	1 610 347,30			96,0
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02	124,7	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02			100,0
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63	3,0	125 085,63	3,00	125 085,63			100,0
7.2	**Проемы**					0,0	0,00					
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11	0,0	0,00					0,0
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74	0,0	0,00					0,0
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42	0,0	0,00					0,0
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91	124,7	368 577,91	124,71	368 577,91			100,0
7.4	**Отделочные работы**					0,0	0,00					
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37	124,7	109 929,37	124,71	109 929,37			100,0
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35	217,0	315 203,35	217,00	315 203,35			100,0
7.5	**Фасады**					0,0	0,00					
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93	226,8	101 574,93	226,75	101 574,93			100,0
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21	12,7	17 948,21	12,66	17 948,21			100,0
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21	0,0	0,00					
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37	0,0	0,00					
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94	4,5	1 301,94	4,48	1 301,94			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20	0,0	0,00					
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20	0,0	0,00					
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50	0,0	0,00					
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00	0,0	0,00					
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81	0,0	0,00					
	Навес для хранения песка (2шт)					0,0	0,00					
9.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,4	302 510,99	2 912,40	302 510,99			100,0
9.2	**Устройство фундаментов**					0,0	0,00					
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,5	773 521,84	17,52	773 521,84			100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,8	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00			100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,6	251 117,78	6,56	251 117,78			100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	240,0	4 711 528,80	240,00	4 711 528,80			87,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,1	29 954,45	0,08	29 954,45			100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86	0,0	0,00					
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,4	353 122,10	402,40	353 122,10			100,0
9.3	Устройство металлического каркаса	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	50,27	20 825 457,21	50,27	20 825 457,21			81,0
9.4	Полы	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15	0,0	0,00					
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30	0,0	0,00					
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44	0,0	0,00					
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00	0,0	0,00					
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72	0,0	0,00					
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20	0,0	0,00					
	АЗС					0,0	0,00					
11.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
11.1	**Кровля Тип 1**					0,0	0,00					

Вед 1000

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94	43,2	564 792,94	43,15	564 792,94			100,0
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67	23,8	198 095,67	23,76	198 095,67			100,0
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40	6,0	78 182,40	6,00	78 182,40			100,0
11.2	**Кровля Тип 2**					0,0	0,00					
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17	111,6	810 772,17	111,55	810 772,17			100,0
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48	2,0	37 823,48	2,00	37 823,48			100,0
11.3	**Проемы**					0,0	0,00					
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90	0,0	0,00					
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18	0,0	0,00					
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70	23,8	70 188,70	23,76	70 188,70			100,0
11.5	**Внутренняя отделка помещений**					0,0	0,00					
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46	23,8	20 043,46	23,76	20 043,46			100,0
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44	2,4	3 312,00	2,38	3 312,00			4,0
11.6	**Фасады**					0,0	0,00					
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50	166,9	59 984,50	166,86	59 984,50			100,0
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54	0,0	0,00					
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98	0,0	0,00					
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27	0,0	0,00					
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02	0,0	0,00					
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80	0,0	0,00					
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98	0,0	0,00					
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50	0,0	0,00					
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00	0,0	0,00					
	Наружные сети электроснабжения					0,0	0,00					
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40	0,0	0,00					
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80	0,0	0,00					
	Котельная					0,0	0,00					
15.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72	300,4	95 917,72	300,40	95 917,72			100,0
15.2	**Фундаменты**					0,0	0,00					
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,8	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,3	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	Стены					0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78	29,0	841 879,78	29,02	841 879,78			100,0
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56	0,0	0,00					0,0
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93	0,0	0,00					0,0
15.4	**Покрытие**					0,0	0,00					
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58	54,0	203 945,58	54,00	203 945,58			100,0
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19	4,7	187 090,19	4,65	187 090,19			100,0
15.5	**Проемы**					0,0	0,00					
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48	0,0	0,00					
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94	0,0	0,00					
15.6	**Полы**					0,0	0,00					
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98	0,0	0,00					
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07	0,0	0,00					
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63	0,0	0,00					0,0
15.8	**Кровля**					0,0	0,00					
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33			100,0
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71	0,0	0,00					0,0
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13	0,0	0,00					0,0
15.9	**Фасад**					0,0	0,00					
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92	0,0	0,00					
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59	0,0	0,00					
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11	0,0	0,00					
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55	0,0	0,00					
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31	0,0	0,00					
16.	**Тепломеханическое оборудование**					0,0	0,00					
16.1	**Оборудование котельной**					0,0	0,00					
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42	0,0	0,00					
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08	0,0	0,00					
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45	0,0	0,00					
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42	0,0	0,00					
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02	0,0	0,00					
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31	0,0	0,00					
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93	0,0	0,00					
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50	0,0	0,00					
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40	0,0	0,00					
17.	**Отопление и вентиляция**					0,0	0,00					
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20	0,0	0,00					
17.2	**Вентиляция**					0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82	0,0	0,00					
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72	0,0	0,00					
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13	0,0	0,00					
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01	0,0	0,00					
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	0,0	0,00					
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	0,0	0,00					
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14	0,0	0,00					
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64	0,0	0,00					
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50	0,0	0,00					
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91	0,0	0,00					
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50	0,0	0,00					
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50	0,0	0,00					
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00	0,0	0,00					
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25	0,0	0,00					
	Благоустройство					0,0	0,00					
19.	Благоустройство территории					0,0	0,00					
19.1	Устройство покрытия					0,0	0,00					
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96	0,0	0,00					
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90	0,0	0,00					
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55	0,0	0,00					
19.2	Устройство подъездных путей	м2	1 039,40	673,51	700 046,29	0,0	0,00					
20.	Устройство навеса для хранения угля	шт	1,00	264 157,57	264 157,57	0,0	0,00					
21.	Надворный туалет на 2 очка					0,0	0,00					
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36	0,0	0,00					
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98	0,0	0,00					
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00	0,0	0,00					
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65	0,0	0,00					
22.	Озеленение					0,0	0,00					
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03	0,0	0,00					
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00		0,0	0,00					
	Скамья, тип 1	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58	0,0	0,00					
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76	0,0	0,00					
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52	0,0	0,00					
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06	0,0	0,00					
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**60 825 534,76**		**53 726 082,10**		**7 099 452,66**	

Заказчик:
Куратор — О.С.Ахметов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — Нугманов А.М.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — Б.П. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инженер по материалам — А.К.Кенесханова

Дорожный инженер по строительству — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"