Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,

БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 12.09.2019 .г по 19.09.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				
		доп/сог.№9	03.07.2019г.				
		доп/сог.№10	15.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 227 213 992,99									
В том числе. В текущем месяце	235 000 000,00	209 821 428,57							25 178 571,43	235 000 000,00
Выдача аванса	219 000 000,00									
Удержание аванса	219 000 000,00	29 165 651,21							3 499 878,15	32 665 529,36
Удержание гарантийных обязательств по гос/ дог.	54 529 325,89	24 175 238,30							2 901 028,60	27 076 266,90
Ранее выполненные работы	778 426 463,36									
Итого к оплате	175 258 203,74	156 480 539,05							18 777 664,69	175 258 203,74

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ И.Атабаев 19.09.2019г.

Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ Нурасыл Б.Н. 19.09.2019г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №8

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2019 год	Выполнено до 2019 года	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2019 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2019 г.	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма		Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C		D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	Размер выплаты	3 664 060 682,17	1 814 691 826,64	1 649 000 896,76	2 487 339 394,43	112 787 080,89	2 600 126 475,31	6,22%	70,96%
1	Итого по ВОР	3 664 060 682,17	1 814 691 826,64	1 649 000 896,76	2 487 339 394,43	112 787 080,89	2 600 126 475,31	6,22%	70,96%
2	Материалы на стройплощадке			209 084 987,68	254 117 574,96	97 034 347,69	351 151 922,65		
3	в т.ч. Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости								
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	3 664 060 682,17	1 814 691 826,64	1 858 085 794,44	2 744 295 162,39	209 821 428,57	2 954 116 590,97	11,56%	80,62%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	439 687 281,86	217 021 078,63	222 970 295,33	328 974 836,33	25 178 571,43	354 153 407,76	11,60%	80,55%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	4 112 768 995,03	2 031 712 905,27	2 081 056 089,77	3 073 269 998,71	235 000 000,00	3 308 269 998,73	11,57%	80,44%
V	Вычеты								
5	Возврат материалов (без НДС)								
6	Выдача аванса	545 500 549,69	219 000 000,00	326 500 549,69	512 835 020,33	32 665 529,36	545 500 549,69		
7	Возврат аванса	-545 500 549,69	-219 000 000,00	-326 500 549,69	-512 835 020,33	-32 665 529,36	-545 500 549,69		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-205 638 449,75	-205 638 449,75	0,00	-27 453 058,99	-27 076 266,90	-54 529 325,89		
VI	Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)			0,00	0,00				
VII	Возврат удержаний 5%	205 638 449,75	205 638 449,75						
VIII	В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период				-217 075 560,34	-59 741 796,26	-276 817 356,60		
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	4 112 768 995,03	2 031 712 905,27	2 081 056 089,76	2 856 194 438,37	175 258 203,74	3 031 452 642,13		
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	Ахметов О.С. Подпись и дата 19 сентября 2019 года М.П.		Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО			Ахметов О.С. Подпись и дата 19 сентября 2019 года М.П.			
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	Б.И. Нурасыл Подпись 19 сентября 2019 года М.П.		ТОО "ПостЭкскОм"			Мед помощник Подпись 19 сентября 2019 г. М.П.			

ЗАЙСАН

"ПОСТ-ЭКСКОМ"

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №8

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 180 673 321,63	1 039 772 526,25	1 032 954 776,20	6 817 750,05
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 829 232 682,07	1 290 456 075,78	1 251 554 179,43	38 901 896,35
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	183 676 685,19	121 631 120,65	62 045 564,54
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	7 883 085,11	7 883 085,11	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	68 713 359,40	63 691 489,45	5 021 869,94
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	351 151 922,65	254 117 574,96	97 034 347,69
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**2 954 116 590,97**	**2 744 295 162,40**	**209 821 428,57**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

19.09.2019 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

19.09.2019 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Форма №8

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
от 19.09.2019 года
с 12.09.2019 г. г по 19.09.2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	6 817 750,05
5	500	Дорожная одежда	38 901 896,35
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	62 045 564,54
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	5 021 869,94
11		Материалы на стройплощадке	97 034 347,69
		Итого	209 821 428,57
		НДС	25 178 571,43
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	0,00
		Итого с НДС	235 000 000,00

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Ахметов О.С.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____Нурасыл Б.И.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 19.09.2019г.
Срок исполнения: с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,98	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	40 921,92	87,97000	3 599 901,30	55 427,900	3 627 698,07	55 427,90	3 627 698,07			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м.	м3	34 651,55	108,08000	3 745 139,52	34 892,000	3 771 127,36	34 892,00	3 771 127,36			101,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы:	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	315 582,180	38 759 803,34	315 582,18	38 759 803,34			95,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	78 187,740	5 371 497,74	78 187,740	5 371 497,74			87,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,65	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,9	311,07000	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,1	333,04000	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,25	355,36000	29 580 965,96	83 242,255	29 580 967,74	83 242,26	29 580 967,74			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,75	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 641,500	9 040 750,96	22 641,50	9 040 750,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 319,7	795,09000	1 049 248,47							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0

2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 250,9	6,81000	1 533 958,63	206 826,360	1 408 487,51	206 826,36	1 408 487,51			92,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	124 876,3	626,20000	78 197 557,86	123 141,451	77 111 175,96	123 141,45	77 111 175,96			99,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	21 844,8	419,42000	9 162 146,02	21 474,730	9 006 931,26	21 474,73	9 006 931,26			98,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	684 189,88	33,15000	22 680 894,52	688 709,000	22 830 703,36	688 709,00	22 830 703,36			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	29 901,1	108,02000	3 229 913,58	27 276,930	2 946 453,98	27 276,93	2 946 453,98			91,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	407 845,6	116,23000	47 403 888,28	408 086,000	47 431 835,78	408 086,000	47 431 835,78			100,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	60 513,660	2 994 821,17	60 513,66	2 994 821,17			71,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 171,2	460,85000	12 982 715,95	14 828,17	6 833 562,14	14 828,17	6 833 562,14			53,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	281 527,9	350,78000	98 754 349,75							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	23 619,8	70,52000	1 665 664,77							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой, ПК100+00-ПК170+00	м3	38 049,1	530,98000	20 203 321,74	32 713,010	17 369 954,05	32 713,01	17 369 954,05			86,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км. толщиной 17см. ПК152+00-155+00 обе стороны, ПК155-ПК165 +00 левая сторона, ПК165+00- ПК168+00 обе стороны (948,11м3/0,17 =5577,13м2)	м2	90 850,3	199,47001	18 121 913,31	76 702,400	15 299 828,51	76 702,40	15 299 828,51			84,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41			48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77			69,0

5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26			19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 308,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19			32,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32			68,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52			50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54			62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20			51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82			51,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21			45,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71			9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							

8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											

11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,000	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,000	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,000	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК90+00-ПК124+50	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77	15 512,280	105 638,63	15 512,280	105 638,63			64,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины (24217м3/15723м3*948,11м3 = 1460,3м3) ПК90+00-ПК124+50	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16	13 256,050	5 255 758,70	13 256,050	5 255 758,70			55,0
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м ПК90+00-ПК124+50	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00	7 510,490	529 639,75	7 510,490	529 639,75			64,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание) ПК87+00-ПК118+00	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00	9 571,430	7 561,43			9 571,43	7 561,43	29,0
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с с перемещением до 20м ПК87+00-ПК118+00	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	6 510,000	404 205,90			6 510,00	404 205,90	29,0
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00	0,00	0,00			
	Буровзрывные работы					0,000	0,00	0,00	0,00			
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	12 755,003	7 142 542,95	12 755,003	7 142 542,95			100,0

13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	9 481,995	7 199 208,50	9 481,995	7 199 208,50			100,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	13 275,003	4 188 128,64	13 275,003	4 188 128,64			100,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	24 652,998	13 708 301,48	24 652,998	13 708 301,48			100,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	14 223,003	11 570 692,11	14 223,003	11 570 692,11			100,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,76	28 445,995	36 085 464,10	28 445,995	36 085 464,10			100,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	101 933,873	1 432,88	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04			100,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	28 446,000	65 564 047,20	28 446,000	65 564 047,20			100,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	443,754	63 501,20	443,754	63 501,20			100,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	398,246	81 277,20	398,246	81 277,20			100,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	853,380	236,79	202 071,85	853,376	202 072,24	853,376	202 072,24			100,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	2 323,128	773 111,08	2 323,128	773 111,08			100,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,840	412,26	469 085,92	1 137,840	469 084,46	1 137,840	469 084,46			100,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2.	62 252,0	1 692,77	105 378 318,04	62 252,000	105 378 318,18	62 252,000	105 378 318,18			100,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 325,85	91,70	4 614 880,14	76 900,520	7 051 776,92	50 325,85	4 614 880,14	26 574,67	2 436 896,78	153,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	44 676,800	82,04	3 665 284,67	88 525,000	7 262 591,00	44 676,80	3 665 284,67	43 848,20	3 597 306,33	198,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,850	101,92	3 909 737,83	38 360,850	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83			100,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,0	179,97	35 571 970,35	197 655,002	35 571 970,34	197 655,002	35 571 970,34			100,0

13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	54 633,597	4 482 140,54	54 633,597	4 482 140,54			100,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штибель	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	498 856,475	70 829 656,80	498 856,475	70 829 656,80			100,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 325,9	13,99	704 058,64	76 899,670	1 075 838,25	[illegible]	[illegible] 058,64	26 573,82	371 779,61	153,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3.	197 655,0	35,55	7 026 635,25	197 655,002	7 026 635,21	[illegible] 655,00	[illegible] 635,23			100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 180 673 321,63**		**1 039 772 526,25**		**1 0[illegible] 776,20**		**6 817 750,05**	

Заказчик:
Куратор — А.А.Сейітканов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам — А.К.Кенесханова
Дорожный инженер по строительству — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — Малаховский С.В.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата:№8
Дата сертификата: 19.09.2019г.

Срок исполнении: с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК						ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						"Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК26+00-ПК17+50	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	55 106,30	216 601 692,27	52 518,25	206 429 025,29	2 588,05	10 172 666,97	95,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм ПК26+00-ПК17+50	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	170 385,6	200 610 753,50	161 649,8	191 957 815,06	8 735,76	8 652 938,44	89,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,0	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,52			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,0	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой Пк36+00-ПК34+00	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	150 831,9	423 262 423,44	148 911,9	417 874 557,84	1 920,00	5 387 865,60	84,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК36+00-ПК34+00	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	144 722,1	354 639 966,42	142 922,06	350 229 084,42	1 800,00	4 410 882,00	84,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК120+00-ПК148+12	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	65 520,9	108 366 944,77	65 520,9	108 366 944,77			38,0
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см. ПК86+52-ПК100+00	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	4 707,0	3 481 391,34			4 707,00	3 481 391,34	5,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			64,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	968,68	5 607 682,15	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	1 151,0	4 524 155,13	1 151,0	4 524 155,13			43,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	2 700,0	1 092 636,00			2 700,00	1 092 636,00	52,0
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм, (ПК710+78,86-ПК72+28,85; ПК72+42,65-ПК76+45,01; ПК76+45,01-ПК76+54,95; ПК76+54,95-ПК76+68,53; ПК76+68,53-ПК76+79,28; ПК76+79,28-ПК77+89,86; ПК77+89,86-ПК78+73,35; ПК78+83,77-ПК79+35,79; ПК79+40,04-ПК79+64,78; ПК86+06,4987+35,87; ПК87+50,97-ПК88+53,87; ПК88+70,30-ПК91+46,3; ПК91+69,82-ПК94+53,13; правая сторона); ПК70+78,86-ПК70+95 левая сторона	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	1 800,0	5 703 516,00			1 800,00	5 703 516,00	24,0
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,92	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и транспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0						
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 829 232 682,07**		[illegible]		[illegible]		**38 901 896,35**	

Заказчик:
Куратор — А.А.Сейтканов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО.
Инженер по материалам — А.К.Кенесханова
Дорожный инженер по строительству — Д.Д.Жанузаков

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Технический надзор:
ТОО "ПостЭкском" — Малаховский С.В.

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Вед 500 готово

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор:

Заказчик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 20.08.2018г.
Срок исполнения: с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период сентбрь 2018 г		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	шт	**3,00**	**4 314 934,45**	**12 944 803,35**	**2,7**	**12 079 183,69**	**2,7**	**12 079 183,69**			**93,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	0,90	3 988 688,70	0,9	3 988 688,70			99,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088,76	1,00	4 110 088,76	1,00	4 110 088,76			100,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	4 805 416,00	0,75	3 980 406,23	0,75	3 980 406,23			83,0
2.	**Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК**	**шт**	1,00	9 386 089,61	**9 386 089,61**	0,95	**8 916 785,13**	0,95	**8 916 785,13**			**95,0**
3.	**Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном в ТОМ ЧИСЛЕ:**	**шт**	4,00	9 941 036,42	**39 764 145,68**	**3,70**	**39 797 441,25**	**3,7**	**39 797 441,25**			**100,0**
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524,88*	1,0	13 833 820,44	*0,9934*	*13 833 820,44*			100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966,94*	1,0	7 183 966,94	*1,00*	*7 183 966,94*			100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК99+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	1,0	8 443 874,40	*1,00*	*8 443 874,40*			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентбрь 2018 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00,30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	1,0	10 335 779,47	*1*	*10 335 779,47*			100,0
4.	**Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)**	**шт**	**1,00**	**17 648 975,57**	**17 648 975,57**	**0,9**	**15 884 078,02**	**0,9**	**15 884 078,02**			**90,0**
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	7	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**6,90**	**13 831 211,87**	**6,9**	**13 831 211,87**			100,0
	ПК 13+56	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 975 887,41	0,90	1 975 887,41			100,0
	ПК 51+05	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК101+30	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 124+50	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 129+52	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58л	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58п	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
6	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	шт	15	**1 426 433,150**	21 396 497,25		17 759 556,15		14 425 525,15			
	ПК70+56	шт	1	1 275 227,000	1 275 227,00	1,00	1 275 227,00	1	1 275 227,000			100,0
	ПК72+41	шт	1	1 777 386,000	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00	0	0,000	1	1 777 386,000	100,0
	ПК75+06	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	1	1 556 645,000			100,0
	ПК76+86	шт	1	1 777 386,000	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00	1	1 777 386,000			100,0
	ПК77+89	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	0,00	0,00	1,00	1 556 645,00	100,0
	ПК78+09	шт	1	933 133,000	933 133,00	1,00	933 133,00	1	933 133,00			100,0
	ПК78+76	шт	1	1 435 292,000	1 435 292,00			0,00	0,00			0,0
	ПК79+72	шт	1	1 214 551,000	1 214 551,00			0,00	0,00			0,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2018 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ПК82+67	шт	1	712 392,000	712 392,00	0,90	641 078,13	0,90	641 078,13			90,0
	ПК83+20	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	0,90	1 400 980,27	0,90	1 400 980,27			90,0
	ПК83+41	шт	1	1 153 875,000	1 153 875,00	0,90	1 038 487,27	0,90	1 038 487,27			90,0
	ПК86+85	шт	1	933 133,000	933 133,00	0,90	839 819,85	0,90	839 819,85			90,0
	ПК87+46	шт	1	1 335 903,000	1 335 903,00	0,90	1 202 312,85	0,90	1 202 312,85			90,0
	ПК88+62	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	0,90	1 400 980,27	0,90	1 400 980,27			90,0
	ПК91+57	шт	1	2 621 639,000	2 621 639,00	0,90	2 359 475,51	0,90	2 359 475,51			90,0
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части ПК156+00-ПК162+00, ПК116+50-ПК118+00	м3	1 841,544	104 655,14	192 727 045,13	713,02	74 620 990,16	152,02	15 909 456,62	561,00	58 711 533,54	39,0
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	90,00	232 640,42	20 937 637,80			0	0,00			
9.	Устройство ирригационных лотков	п.м.	969,00	15 988,22	15 492 585,18			0	0,00			
10.	Устройство монолитного укрепления между лотком и тротуаром	м3	11,00	33 612,33	369 735,63			0	0,00			
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	3,0	787 438,92	3,00	787 438,92			38,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80							
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				351 853 758,79		183 676 685,19		121 631 [illegible]		62 045 564,54	52,0

Заказчик:
Куратор — А.А.Сейітканов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — И.К. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Куиафиинова

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО — А.К.Кенесханова
Инженер по материалам
Дорожный инженер по строительству — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор:
ТОО "ПостЭкоКом" — Малаховский С.В.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 19.09.2019г.
Срок исполнения: с 12.09.2019 г.по 19.09.2019 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35	0,0	0,00					
1.3	**Проемы**					0,0	0,00					
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,4	571 929,67	23,438	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,3	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**					0,0	0,00					
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	157,0	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65	0,0	0,00					
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142,0	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**					0,0	0,00					
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84	157,0	421 398,84			156,99	421 398,84	100,0
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	538,7	1 510 710,95	269,34	755 299,39	269,38	755 411,56	100,0
1.6	**Фасады**					0,0	0,00					
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39	191,6	1 353 427,39	191,62	1 353 427,39			100,0
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,5	600 074,16	18,51	600 074,16			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50	6,5	156 835,50			6,48	156 835,50	100,0
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,0	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	Вывоз мусора	тн	33,40	282,69	9 441,85	33,4	9 441,85	33,4	9 441,85			100,0
2.	**Отопление и вентиляция**					0,0	0,00					
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,3	706 526,36	17,25	706 526,36			100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74	0,0	0,00					
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
3.1	**Электромонтажные работы**					0,0	0,00					
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30	0,0	0,00					
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56	0,0	0,00					
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65	0,0	0,00					
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74	0,0	0,00					
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70	0,0	0,00					
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40	0,0	0,00					
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51	0,0	0,00					
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60	0,0	0,00					
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74	0,0	0,00					
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86	0,0	0,00					
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36	0,0	0,00					
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54	0,0	0,00					
	Теплая стоянка на 5 автомашин					0,0	0,00					
4.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
4.1	**Стены и перегородки**					0,0	0,00					
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08	0,0	0,00					
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14	5,6	385 703,14	5,60	385 703,14			100,0
4.2	**Проемы**					0,0	0,00					
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13	32,8	224 265,13	32,76	224 265,13			100,0
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50	5,0	191 475,50			5,04	191 475,50	100,0
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82	2,1	1 958 677,82	2,13	1 958 677,82			100,0
4.3	**Полы**					0,0	0,00					
4.3.1	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67	0,0	0,00					
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28	3,0	106 374,28			3,04	106 374,28	100,0
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56	3,9	86 936,56			3,88	86 936,56	100,0
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71	9,0	139 897,71			9,00	139 897,71	100,0
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,48	7 134 572,35	489,3	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35			100,0
4.6	**Отделочные работы**					0,0						
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54	1 614,5	1 068 998,54	1614,46	1 068 998,54			100,0
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26	800,8	313 569,26			800,80	313 569,26	100,0
4.7	**Фасады**					0,0	0,00					
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20	690,0	4 354 093,20	690	4 354 093,20			100,0
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55	26,9	89 226,55	26,88	89 226,55			100,0
4.7.3	Крыльцо и навес	м3	32,81	22 146,57	726 717,55	32,8	726 717,55			32,81	726 717,55	100,0
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31	0,0	0,00					
5.	**Отопление и вентиляция**					0,0	0,00					
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14	0,0	0,00					
5.2	**Вентиляция**					0,0	0,00					
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55	0,0	0,00					
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68	0,0	0,00					
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**					0,0	0,00					
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	0,0	0,00					
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	0,0	0,00					
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88	0,0	0,00					
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23	0,0	0,00					
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35	0,0	0,00					
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80	0,0	0,00					
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90	0,0	0,00					
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32	0,0	0,00					
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87	0,0	0,00					
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подлинке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25	0,0	0,00					
	Складские помещения					0,0	0,00					
7.	**Общестроительные работы**					0,0	0,00					
7.1	**Кровля**					0,0	0,00					
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90	185,0	1 610 347,30	185	1 610 347,30			96,0
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02	124,7	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63	3,0	125 085,63	3,00	125 085,63			100,0
7.2	Проемы					0,0	0,00					
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11	3,5	55 748,11	3,52	55 748,11			100,0
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74	6,3	239 295,74			6,30	239 295,74	100,0
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42	0,3	362 291,42			0,30	362 291,42	100,0
7.3	Полы	м2	124,71	2 955,48	368 577,91	124,7	368 577,91	124,71	368 577,91			100,0
7.4	Отделочные работы					0,0	0,00					
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37	124,7	109 929,37	124,71	109 929,37			100,0
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35	217,0	315 203,35	217,00	315 203,35			100,0
7.5	Фасады											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93	226,8	101 574,93	226,75	101 574,93			100,0
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21	12,7	17 948,21	12,66	17 948,21			100,0
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21	4,4	107 209,21			4,40	107 209,21	100,0
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37	0,0	0,00					
7.6	Вывоз мусора	тн	4,48	290,61	1 301,94	4,5	1 301,94	4,48	1 301,94			100,0
8.	Электроснабжение и электроосвещение					0,0	0,00					
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20	0,0	0,00					
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20	90,0	23 461,20			90,00	23 461,20	100,0
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50	0,0	0,00					
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00	0,0	0,00					
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81	0,0	0,00					
	Навес для хранения песка (2шт)					0,0	0,00					
9.	Общестроительные работы					0,0	0,00					
9.1	Земляные работы	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,4	302 510,99	2 912,40	302 510,99			100,0
9.2	Устройство фундаментов					0,0	0,00					
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,5	773 521,84	17,52	773 521,84			100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,8	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00			100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,6	251 117,78	6,56	251 117,78			100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	276,0	5 418 258,12	240,00	4 711 528,80	36,00	706 729,32	100,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,1	29 954,45	0,08	29 954,45			100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86	0,0	0,00					
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,4	353 122,10	402,40	353 122,10			100,0
9.3	Устройство металлического каркаса	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	50,27	20 825 457,21	50,27	20 825 457,21			81,0
9.4	Полы	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15	0,0	0,00					
10.	Электроснабжение и электроосвещение					0,0	0,00					
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30	0,0	0,00					
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44	0,0	0,00					
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00	120,0	187 416,00			120,00	187 416,00	100,0
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72	0,0	0,00					0,0
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20	20,0	103 911,20			20,00	103 911,20	100,0
	АЗС					0,0	0,00					
11.	Общестроительные работы					0,0	0,00					
11.1	Кровля Тип 1					0,0	0,00					
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94	43,2	564 792,94	43,15	564 792,94			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67	23,8	198 095,67	23,76	198 095,67			100,0
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40	6,0	78 182,40	6,00	78 182,40			100,0
11.2	Кровля Тип 2					0,0	0,00					
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17	111,6	810 772,17	111,55	810 772,17			100,0
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48	2,0	37 823,48	2,00	37 823,48			100,0
11.3	Проемы					0,0	0,00					
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90	1,0	16 904,90	0,97	16 904,90			100,0
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18	2,1	79 767,18			2,10	79 767,18	100,0
11.4	Полы	м2	23,76	2 954,07	70 188,70	23,8	70 188,70	23,76	70 188,70			100,0
11.5	Внутренняя отделка помещений					0,0	0,00					
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46	23,8	20 043,46	23,76	20 043,46			100,0
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44	57,5	80 066,44	57,53	80 066,44			100,0
11.6	Фасады					0,0	0,00					
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50	166,9	59 984,50	166,86	59 984,50			100,0
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54	12,6	17 904,54	12,63	17 904,54			100,0
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98	4,4	107 694,98			4,42	107 694,98	100,0
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27	0,0	0,00					0,0
11.7	Вывоз мусора	тн	6,92	290,61	2 011,02	0,0	0,00					
12.	Электроснабжение и электроосвещение					0,0	0,00					
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	0,0	0,00					
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80	0,0	0,00					
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98	0,0	0,00					
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50	50,0	22 304,50			50,00	22 304,50	100,0
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00	0,0	0,00					
	Наружные сети электроснабжения					0,0	0,00					
13.	Кабельная линия КЛ-0,4Кв	м	790,00	1 113,26	879 475,40	0,0	0,00					
14.	Уличное освещение	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80	0,0	0,00					
	Котельная					0,0	0,00					
15.	Общестроительные работы					0,0	0,00					
15.1	Земляные работы	м3	300,40	319,30	95 917,72	300,4	95 917,72	300,40	95 917,72			100,0
15.2	Фундаменты					0,0	0,00					
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,8	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,3	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	Стены					0,0	0,00					
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78	29,0	841 879,78	29,02	841 879,78			100,0
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56	13,8	31 371,56	13,83	31 371,56			100,0
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93	0,7	42 804,93	0,71	42 804,93			100,0
15.4	Покрытие					0,0	0,00					
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58	54,0	203 945,58	54,00	203 945,58			100,0
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19	4,7	187 090,19	4,65	187 090,19			100,0
15.5	Проемы					0,0	0,00					
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48	7,2	22 853,40	7,20	22 853,40			100,0
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94	4,4	154 500,94			4,41	154 500,94	100,0
15.6	Полы					0,0	0,00					
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98	0,0	0,00					
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07	0,0	0,00					
15.7	Отделочные работы	м2	189,76	1 124,45	213 375,63	189,8	213 375,63	189,76	213 375,63			100,0
15.8	Кровля					0,0	0,00					
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71	3,8	123 893,71	3,79	123 893,71			100,0
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13	0,4	17 207,13	0,43	17 207,13			100,0
15.9	Фасад					0,0	0,00					
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92	122,0	225 110,92	122,01	225 110,92			100,0
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59	7,7	63 347,59	7,66	63 347,59			100,0
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11	0,0	0,00					
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55	0,0	0,00					
15.10	Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу	м3	2,16	26 364,96	56 948,31	0,0	0,00					
16.	Тепломеханическое оборудование					0,0	0,00					
16.1	Оборудование котельной					0,0	0,00					
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42	0,0	0,00					
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08	0,0	0,00					
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45	0,0	0,00					
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42	0,0	0,00					
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02	0,0	0,00					
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31	0,0	0,00					
16.2	Прокладка газоходов котельной	м2	6,40	12 029,52	76 988,93	0,0	0,00					
16.3	Запорная и предохранительная арматура	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50	0,0	0,00					
16.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40	0,0	0,00					
17.	Отопление и вентиляция					0,0	0,00					
17.1	Прокладка трубопроводов отопления	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20	0,0	0,00					
17.2	Вентиляция					0,0	0,00					
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82	0,0	0,00					
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72	0,0	0,00					
18.	Электроснабжение и электроосвещение					0,0	0,00					
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01	0,0	0,00					
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	0,0	0,00					
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	0,0	0,00					
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14	0,0	0,00					
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64	0,0	0,00					
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50	0,0	0,00					
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91	0,0	0,00					
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50	110,0	28 671,50			110,00	28 671,50	100,0
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50	0,0	0,00					
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00	0,0	0,00					
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25	0,0	0,00					
	Благоустройство					0,0	0,00					
19.	**Благоустройство территории**					0,0	0,00					
19.1	**Устройство покрытия**					0,0	0,00					
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96	0,0	0,00					
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90	0,0	0,00					
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55	0,0	0,00					
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29	0,0	0,00					
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57	0,0	0,00					
21.	**Надворный туалет на 2 очка**					0,0	0,00					
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36	0,0	0,00					
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98	0,0	0,00					
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00	0,0	0,00					
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65	0,0	0,00					
22.	**Озеленение**					0,0	0,00					
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12	0,0	0,00					
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86	0,0	0,00					
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м огражд	482,30	8 658,36	4 175 927,03	0,0	0,00					
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00		0,0	0,00					
	Скамья, тип 1	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58	0,0	0,00					
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76	0,0	0,00					
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52	0,0	0,00					
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430x530x1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06	0,0	0,00					
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				128 090 119,01		68 713 359,40		[illegible]		5 021 869,94	

Заказчик:
Куратор — А.А.Сейтканов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы — М.Б.Кумафиянова

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам — А.К.Кенесханова
Дорожный инженер отдела [illegible] — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор
ТОО "ПостЭксКом"

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №10

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: №8

Дата сертификата: 19.09.2019г.

Срок исполнения: с 12.09.2019 г. по 19.09.2019 г.

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Материалы на стройплощадке												
1	Песок из отсева	м3	7 077,00	731,94	5 179 959,85	2 999,64	2 194 943,03	2 999,64	2 194 943,03			42,0
2	Щебень 5-10мм	м3	5 877,00	2 163,12	12 712 642,24	3 235,04	6 997 772,02	3 235,04	6 997 772,02			55,0
3	Щебень 10-20мм	м3	3 906,00	1 800,85	7 034 120,65	1 236,67	2 227 057,34	1 236,67	2 227 057,34			32,0
4	Щебень 20-40мм	м3	1 290,00	1 490,33	1 922 529,11	-651,64	-971 163,35	-651,64	- 971 163,35			-51,0
5	Смеси песчанно-гравийные природные	м3	23 988,40	2 041,14	48 963 724,66	23 988,40	48 963 724,66	23 988,40	48 963 724,66			100,0
	Круглые звенья ЗК1.100	м3	124,00	2 531 015,83	2 531 015,83	124,00	2 531 015,83	124,00	2 531 015,83			
	Портальная стенка СТ-8	м3	16,00		602 488,75	16,00	602 488,75	16,00	602 488,75			
	Смотровой блок	м3	30,00		675 688,32	30,00	675 688,32	30,00	675 688,32			
6	Блок Б-1-20-75 /ТП 3.503.1-66/	шт	12 788,00	9 801,00	125 335 186,08	12 788,00	125 335 186,08	12 788,00	125 335 186,08			100,0
7	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	шт	393,00	7 056,02	2 773 014,31	393,00	2 773 014,31	393,00	2 773 014,31			100,0
8	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	шт	1 888,00	3 343,25	6 312 055,06	1 888,00	6 312 055,06	1 888,00	6 312 055,06			100,0
9	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	131,00	7 126,40	933 558,43	131,00	933 558,43	131,00	933 558,43			100,0
10	Блок Б-2-22-40 В30 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80/	м3	37,20	30 265,21	1 125 865,66	37,20	1 125 865,66	37,20	1 125 865,66			
11	Блок Б-8 Плиты для облицовки 0,49х0,49х0,08	м2	351,51	2 111,53	742 214,90	351,51	742 214,90	351,51	742 214,90			
12	Блок Б-3 Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 600 мм	м	969,00	5 454,78	5 285 677,46	969,00	5 285 677,46	969,00	5 285 677,46			
13	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БОРДЮР 100.20.8	м3	107,808	39 767,07	4 287 208,61	107,808	4 287 208,61	107,808	4 287 208,61			
14	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БОРДЮР 100.30.18	м3	53,248	40 822,84	2 173 734,37	53,248	2 173 734,37	53,248	2 173 734,37			
15	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластовые грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТРК 956-93, ГОСТ24476-80/ П-1	м3	23,800	30 265,21	720 311,90	23,800	720 311,90	23,800	720 311,90			
1	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тонн	1 814,122	65 381,64	118 610 289,87	1 738,143	113 642 858,02	254,021	16 608 310,33	1 484,122	97 034 347,69	
1	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,06	316 376,98	18 982,62	0,060	18 982,62	0,060	18 982,62			
2	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,220	450 986,76	99 217,09	0,220	99 217,09	0,220	99 217,09			
3	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000м	0,440	590 875,36	259 985,16	0,440	259 985,16	0,440	259 985,16			
4	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2.	1000м	0,030	939 629,07	28 188,87	0,030	28 188,87	0,030	28 188,87			
5	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2. мм2.	1000м	4,2	95 194,63	399 817,45	4,200	399 817,45	4,200	399 817,45			
6	Провод с медной и гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2.	1000м	0,14	25 866,19	3 621,27	0,140	3 621,27	0,140	3 621,27			
7	Комплект отяжек	кг	51,600	2 023,55	104 414,96	51,600	104 414,96	51,600	104 414,96			
8	Предохранитель	100шт	0,080	40 294,95	3 223,60	0,080	3 223,60	0,080	3 223,60			

9	Метал ленты, скрепа, бандаж	тн.	0,056	258 837,90	14 593,28	0,056	14 593,28	0,056	14 593,28			
10	Метизы	тн.	0,260	258 837,90	67 297,85	0,260	67 297,85	0,260	67 297,85			
11	Опоры металлические трубчатые	тн.	37,800	285 407,93	10 788 419,79	37,800	10 788 419,79	37,800	10 788 419,79			
12	Трубы электросварные прямошовные 102х5 мм	м.	240,960	1 358,42	327 323,69	240,960	327 323,69	240,960	327 323,69			
13	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16мм2	100м	4,810	215 199,69	1 035 110,52	4,810	1 035 110,52	4,810	1 035 110,52			
14	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25мм2.	100м	5,300	316 376,98	1 676 797,99	5,300	1 676 797,99	5,300	1 676 797,99			
15	Кабели связи низкочастотные, марка RG213, диаметр жил 0,64мм. Число пар 27	100м	0,120	619 556,92	74 346,83	0,120	74 346,83	0,120	74 346,83			
16	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ	компл.	8,000	8 921,20	71 369,58	8,000	71 369,58	8,000	71 369,58			
17	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ	шт.	12,000	24 986,39	299 836,69	12,000	299 836,69	12,000	299 836,69			
18	Светильники тип ЖКУ34-150-004-УХЛ1	шт.	296,000	20 411,42	6 041 779,73	296,000	6 041 779,73	296,000	6 041 779,73			
19	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДнаТ150/10/-4	шт.	296,000	1 794,80	531 259,94	296,000	531 259,94	296,000	531 259,94			
20	Зажим прокалывающий	шт.	300,000	585,95	175 784,54	300,000	175 784,54	300,000	175 784,54			
21	Зажим SO140.SM2.24	шт.	540,000	585,95	316 412,17	540,000	316 412,17	540,000	316 412,17			
22	Счетчик меркурий230	шт.	2,000	17 261,73	34 523,45	2,000	34 523,45	2,000	34 523,45			
23	Пункт /шкаф / распределительный ГПП	компл.	2,000	129 330,97	258 661,94	2,000	258 661,94	2,000	258 661,94			
24	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3874 УХЛ4, номинальный ток 32А, предел регулирования тока теплового реле 27, 2-36, 8 А, номинальный ток расцепления авт. Выкл. 40А	шт.	2,000	97 658,08	195 316,16	2,000	195 316,16	2,000	195 316,16			
25	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 40кВА, напряжение ВН6,10 кВ, напряжение НН 0,4 кВнапряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х640х1150мм.	шт.	2,000	238 250,52	476 501,03	2,000	476 501,03	2,000	476 501,03			
26	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, наминальное напряжение на стороне НН 0,4кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300мм	шт.	2,000	648 062,52	1 296 125,04	2,000	1 296 125,04					
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ				372 520 197,31		351 151 922,64		[illegible]		97 034 347,69	

Заказчик:
Куратор — А.А.Сейітқанов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — О.С.Ахметов

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам — А.К.Кенесханова
Дорожный инженер по строительству — Д.Д.Жанузаков

Технический надзор:
ТОО "ПостЭкоКом" — Малаховский С.В.