Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 14.09.2018 г по 09.10.2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1 доп/сог.№2 доп/сог.№3 доп/сог.№4 доп/сог.№5 доп/сог.№6	19.04.2017г. 14.02.2018г. 14.02.2018г. 22.05.2018г. 07.06.2018г. 12.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне.цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	780 678 073,14									
В том числе: В текущем месяце	203 658 003,85	181 837 503,44							21 820 500,41	203 658 003,85
Выдача аванса	219 835 549,69									
Удержание аванса	147 558 731,98	42 257 211,94							5 070 865,43	47 328 077,37
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	476 789 414,68									
Итого к оплате:	**156 329 926,48**	139 580 291,50							**16 749 634,98**	**156 329 926,48**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А. Жумарбеков 12.10.2018г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ Нурасыл Б.И. 12.10.2018г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 14.09.2018 г по 09.10.2018 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2018 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
1	**Размер выплаты**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 147 573 103,81	181 837 503,44	1 329 410 607,25	14,87%	39,75%
1	**Итого по ВОР**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 147 573 103,81	181 837 503,44	1 329 410 607,25	14,87%	39,75%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	0,00	2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 150 411 296,81	181 837 503,44	1 332 248 800,25	14,87%	39,84%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	400 231 852,68	146 781 009,62	137 708 772,47	21 820 500,41	159 529 272,88	14,87%	39,86%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	3 744 518 322,71	1 369 956 089,76	1 288 120 069,28	203 658 003,85	1 491 778 073,13	14,87%	39,84%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	326 500 549,69	0,00	100 230 654,61	47 328 077,37	147 558 731,98		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	187 225 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	513 726 465,83	0,00	100 230 654,61	47 328 077,37	147 558 731,98		
VII	**Возврат удержаний**	187 225 916,14	0,00					
VIII	**Другие вычеты / платежи**							
IX	**К оплате по промежуточному сертификату, (IV - VI)**	3 418 017 773,02	1 369 956 089,76	1 187 889 414,67	156 529 926,48	1 344 219 341,15		

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	**М.Б.Малгаждаров**	**РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК**	**Е.А. Аязбаев**
	Подпись и дата 12 октября 2018 года		**Подпись и дата** 12 октября 2018 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Б.Н. Ванеев**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата 12 октября 2018 года		**Подпись и дата** 12 октября 2018 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №7

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период **с 14.09.2018 г по 09.10.2018 г.**

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	649 058 471,32	467 220 967,88	181 837 503,44
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	492 291 397,44	492 291 397,44	0,00
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	100 179 347,33	100 179 347,33	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	1 246 483,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	43 400 300,22	43 400 300,22	0,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	33 609 863,18	33 609 863,18	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**1 332 248 799,50**	**1 150 411 296,05**	**181 837 503,44**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.

12.10.2018 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

12.10.2018 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Форма №7

Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
от 12.10.2018 года

с 14.09.2018 г по 09.10.2018 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	181 837 503,44
5	500	Дорожная одежда	0,00
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**181 837 503,44**
		НДС	**21 820 500,41**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**203 658 003,85**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместителя директора

_____ Жалгасуларов М.Н.

Генподрядчик

ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Генеральный директор

_____ **Нурасыл Б.И.**

Приложение 1

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №7

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №7

Дата сертификата: 12.10.2018г.

Срок исполнения: с 14.09.2018 г по 09.10.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	564,0	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	41 695,0	87,97000	3 667 909,15	54 529,900	3 548 701,01	54 529,90	3 548 701,01		0,00	97,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 892,0	108,08000	3 771 127,36	34 925,710	3 774 770,74	34 925,71	3 774 770,74		0,00	100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы:	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	307 010,870	37 707 075,05	307 010,87	37 707 075,05		0,00	92,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	64 528,740	4 433 124,44	64 528,740	4 433 124,44		0,00	72,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,7	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	**32 151,9**	**311,07000**	**10 001 491,53**	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	**32 335,1**	**333,04000**	**10 768 865,05**	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,3	355,36000	29 580 965,96	83 242,255	29 580 967,74	83 242,26	29 580 967,74		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,8	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 101,500	9 040 750,96	22 101,50	9 040 750,96		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,0	795,09000	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 363,0	6,81000	1 534 722,03	176 104,900	1 199 274,37	176 104,90	1 199 274,37		0,00	78,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	127 511,1	626,20000	79 847 457,08	116 244,520	72 792 318,42	116 244,52	72 792 318,42		0,00	91,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	22 305,0	419,42000	9 355 163,10	20 273,610	8 503 157,51	20 273,61	8 503 157,51		0,00	91,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	688 709,0	33,15000	22 830 703,35	685 496,960	22 724 224,23	685 496,96	22 724 224,23		0,00	100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	30 171,0	108,02000	3 259 071,42	26 769,930	2 891 687,84	26 769,93	2 891 687,84		0,00	89,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	408 086,0	116,23000	47 431 835,78	387 142,765	44 997 603,58	387 142,765	44 997 603,58		0,00	95,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	58 177,660	2 826 418,93	58 177,66	2 826 418,93		0,00	67,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,0	460,85000	13 015 786,55	14 121,50	6 833 562,14	14 121,50	6 833 562,14			53,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,0	350,78000	99 005 901,10							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,0	70,52000	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	38 909,0	530,98000	20 659 900,82	22 558,880	11 978 314,10	22 558,88	11 978 314,10		0,00	58,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,2	199,47001	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41		0,00	48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40		0,00	100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77		0,00	69,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26		0,00	19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 308,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19		0,00	32,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32		0,00	68,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52		0,00	50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54		0,00	62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20		0,00	51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82		0,00	51,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21		0,00	45,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71		0,00	9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с .	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77							
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (42379,75тн)	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16							
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00					
	Буровзрывные работы					0,000	0,00					
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	6 748,680	3 779 125,83			6 748,68	3 779 125,83	53,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	5 016,930	3 809 104,10			5 016,93	3 809 104,10	53,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	7 023,810	2 215 941,82			7 023,81	2 215 941,82	53,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	13 043,920	7 253 071,72			13 043,92	7 253 071,72	53,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	7 525,400	6 122 063,41			7 525,40	6 122 063,41	53,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,75	15 492,420	19 653 064,32			15 492,42	19 653 064,32	54,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	66 375,00	1 432,88	95 107 410,00	35 119,050	50 321 384,36			35 119,05	50 321 384,36	53,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	14 050,790	32 385 103,84			14 050,79	32 385 103,84	49,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	234,790	33 598,45			234,79	33 598,45	53,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	210,000	42 858,90			210,00	42 858,90	53,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	853,380	236,79	202 071,85	451,520	106 915,42			451,52	106 915,42	53,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	1 229,170	409 055,48			1 229,17	409 055,48	53,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,840	412,26	469 085,92	602,030	248 192,89			602,03	248 192,89	53,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2.	62 252,0	1 692,77	105 378 318,04	32 761,700	55 458 022,91			32 761,70	55 458 022,91	53,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 778,0	91,70	4 656 342,60	0,000	0,00					0,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	45 422,850	82,04	3 726 490,61	0,000	0,00					0,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,850	101,92	3 909 737,83	0,000	0,00					0,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,0	179,97	35 571 970,35	0,000	0,00					0,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	0,000	0,00					0,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	0,000	0,00				0,00	0,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 778,0	13,99	710 384,22	0,000	0,00					0,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3.	197 655,0	35,55	7 026 635,25	0,000	0,00					0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 133 439 863,75**		**649 058 473,11**		**467 220 969,67**		**181 837 503,44**	

Заказчик:
Куратор **А.Е.Касенов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор **Б.И. Нурасыл**

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и Расценки проверил — **Н.К. Мустафин**

Начальник отдела правовой, экономической — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

РГУ "Шығысжолларатория":

Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор: — **В.Н. Ермоленко**