Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ089480 9KZT 2203 0519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20 декабря 2017 года по 16 января 2018 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	136 425 401,52									
В том числе: В текущем месяце за январь	136 425 401,52	121 808 394,21							14 617 007,31	136 425 401,52
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за вполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**136 425 401,52**	**121 808 394,21**							**14 617 007,31**	**136 425 401,52**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Өмірбаев Н. Б.** 16.01.2018г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Б.И.** 16.01.2018г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 20.12.2017 г.
по 16.01.2018 г

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2018 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	**3 344 286 470,03**	**2 709 071 663,64**	**632 376 613,39**	**121 808 394,21**	**754 185 007,60**	**4,50%**	**22,55%**
1	**Итого по ВОР**	**3 344 286 470,03**	**2 709 071 663,64**	**632 376 613,39**	**121 808 394,21**	**754 185 007,60**	**4,50%**	**22,55%**
2	Материалы на стройплощадке							
3	в том числе Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**9 021 031,00**	**6 182 838,00**	**2 838 193,00**	**0,00**	**2 838 193,00**		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**3 344 286 470,03**	**2 709 071 663,64**	**635 214 806,39**	**121 808 394,21**	**757 023 200,60**	**4,50%**	**22,64%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**400 231 852,68**	**324 346 659,07**	**75 885 193,61**	**14 617 007,31**	**90 502 200,92**	**4,51%**	**22,61%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**3 744 518 322,71**	**3 033 418 322,71**	**711 100 000,00**	**136 425 401,52**	**847 525 401,52**	**4,50%**	**22,63%**
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	**187 225 916,14**	**187 225 916,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	**293 890 916,14**	**187 225 916,14**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
VII	**Возврат удержаний**	**187 225 916,14**	**187 225 916,14**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**	**3 637 853 322,71**	**2 846 192 406,58**	**604 435 000,00**	**136 425 401,52**	**740 860 401,52**		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**О.С. Ахметов**	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	**Н. С. Жумадилов**
	Подпись и дата **16 января 2018 года**		**Подпись и дата** **16 января 2018 года**
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата **16 января 2018 года**		**Подпись и дата** **16 января 2018 года**
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №1

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 20.12.2017 г. по 16.01.2018 г

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 336 928,58	8 336 928,58	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	431 173 764,29	385 788 491,51	45 385 272,78
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	169 874 952,43	136 715 607,46	33 159 344,97
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	92 644 658,62	92 644 658,62	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	1 246 483,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	7 991 162,85	6 529 337,10	1 461 825,75
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	41 801 950,71	0,00	41 801 950,71
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**757 023 200,57**	**635 214 806,36**	**121 808 394,21**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

16.01.2018г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

16.01.2018г.

Форма №9

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за период с 20.12.2017 г. по 16.01.2018 г.
от 16.01.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	45 385 272,78
5	500	Дорожная одежда	33 159 344,97
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	1 461 825,75
11		Материалы на стройплощадке	41 801 950,71
		Итого	**121 808 394,21**
		НДС	**14 617 007,31**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**136 425 401,52**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____**Ахметов О.С.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____**Нурасыл Б.И.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 16.01.2018г

Срок исполнения: за период с 20.12.2017 г. по 16.01.2018г

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,980	333,80	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	41 695,000	87,97	3 667 909,15	37 610,500	3 308 595,69	37 610,50	3 308 595,69			90,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 892,000	108,08	3 771 127,36	30 245,320	3 268 913,65	30 245,32	3 268 913,65			87,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы: ПК150-ПК170+00,	м3	333 525,000	122,82	40 963 540,50	303 562,430	37 283 537,65	299 624,43	36 799 872,49	3 938,00	483 665,16	91,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км ПК100-110	тн	90 173,800	68,70	6 194 940,06	60 482,110	4 155 120,96	60 482,110	4 155 120,96			67,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км ПК100-110	тн	93 937,800	90,67	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,850	112,64	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,650	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,450	156,93	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,600	267,13	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,250	289,10	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,900	311,07	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,050	333,04	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км, ПК150-160	тн	83 242,250	355,36	29 580 965,96	63 909,230	22 710 783,97	47 239,98	16 787 199,29	16 669,25	5 923 584,68	77,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км ПК160-170	тн	32 061,750	377,33	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13			32 061,75	12 097 860,13	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,500	399,30	9 040 750,95	21 032,550	8 398 297,22	21 032,55	8 398 297,22			93,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,500	421,27	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,000	578,36	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,000	795,09	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы ПК160-170	м3	15 137,000	1 082,79	16 390 192,23	15 137,010	16 390 192,23	15 137,01	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК30+00 - ПК40+00, ПК40+00 - ПК50+00, ПК150+00 - ПК160+00-170+00	м3	225 363,000	6,81	1 534 722,03	149 880,000	1 020 682,80	149 880,00	1 020 682,80			67,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн) ПК160+00-170+00	м2	127 511,110	626,20	79 847 457,08	113 579,120	71 123 245,23	113 579,12	71 123 245,23			89,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн) ПК160-170	м3	22 305,000	419,42	9 355 163,10	16 565,850	6 948 048,81	16 565,85	6 948 048,81			74,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом ПК100-107, ПК109+50-150, ПК170-193,337	м2	688 709,000	33,15	22 830 703,35	624 827,770	20 713 040,68	457 827,770	15 176 990,68	167 000,000	5 536 050,00	91,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	30 171,000	108,02	3 259 071,42	22 993,744	2 483 784,28	19 858,170	2 145 079,58	3 135,57	338 704,70	76,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой ,ПК100-110, ПК150-170	м3	408 086,000	116,23	47 431 835,78	373 476,765	43 409 204,68	301 172,045	35 005 227,07	72 304,72	8 403 977,61	92,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом ПК150-170	м2	58 852,000	72,09	4 242 640,68	20 817,560	1 500 737,90	12 173,97	877 621,50	8 643,590	623 116,40	35,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,000	460,85	13 015 786,55							
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,000	350,78	99 005 901,10							
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,000	70,52	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой ПК30+00 - ПК40+00, ПК40+00 - ПК50+00, ПК50+00 - ПК60+00, ПК60+00 - ПК70+00, ПК180+00 - ПК190+00, ПК190+00 - ПК193+37, ПК100+00 - ПК110+00, ПК110+00 - ПК120+00, ПК120+00 - ПК130+00, ПК130+00 - ПК140+00, ПК140+00 - ПК150+00, ПК150+00 - ПК160+00	м3	38 909,000	530,98	20 659 900,82	22 558,880	11 978 314,10			22 558,88	11 978 314,10	58,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,240	199,47	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,000	186,25	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м ПК155+59,05, ПК155+59,13	м3	6 058,000	139,73	846 484,34	758,000	105 915,34	758,00	105 915,34			13,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,000	45,46	15 456,40							
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м ПК155+59,13	м3	1 253,000	76,57	95 942,21	363,000	27 794,91	363,00	27 794,91			29,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн) ПК155+59,05; ПК155+59,13	м3	30 372,000	381,62	11 590 562,64	694,000	264 844,28	694,00	264 844,28			2,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,000	795,09	468 308,01							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,000	581,67	511 287,93	28,000	16 286,76	28,00	16 286,76			3,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ПК155+59,05, ПК155+59,13	м2	37 283,000	48,56	1 810 462,48	4 770,000	231 631,20	4 770,00	231 631,20			13,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,000	125,61	305 985,96	391,000	49 113,51	391,00	49 113,51			16,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,000	48,56	2 772 047,60	7 580,000	368 084,80	7 580,00	368 084,80			13,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов ПК101+31,32	м3	17 126,000	81,82	1 401 249,32	2 274,000	186 058,68	2 274,00	186 058,68			13,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,000	535,36	703 998,40							
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,410	199,47	265 177,41							
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,000	538,88	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,000	68,67	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,000	125,61	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,000	38,55	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,000	135,15	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,000	38,54	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,000	135,15	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,000	538,83	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,000	62,09	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,000	122,82	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,250	68,74	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,000	101,34	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,000	200,87	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,000	0,79	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,000	125,61	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,000	980,77	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,000	116,31	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,000	473,15	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,000	6,81	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,000	396,48	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,000	70,52	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,000	0,79	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,000	62,09	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,000	980,77	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,000	116,31	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,000	372,29	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,000	6,81	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,000	396,48	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,000	243,05	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,000	68,69	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,000	108,08	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с .	м2	151 900,000	0,79	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,000	125,61	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,000	980,77	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,000	116,31	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,000	372,29	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,000	6,81	164 917,77							
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (42379,75тн)	м3	24 217,000	396,48	9 601 556,16							
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,000	70,52	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,000	0,79	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	313,43	1 410 435,00							
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,000	41,15	263 360,00							
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,000	99,90	639 360,00							
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,000	72,09	2 265 356,16							
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	225,46	1 014 570,00							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	9,00	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,000	87,97	395 865,00							
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,142	60 088,54	188 822,23							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**654 993 344,07**		**431 173 763,48**		**385 788 490,70**		**45 385 272,78**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **О.С. Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**

Дата сертификата: **16.01.2018г**

Срок исполнения: за период с 20.12.2017 г. по 16.01.2018 г

ГЕНПОДРЯДЧИК						**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК68+50 - ПК70+00, ПК155+00-ПК170+00, ПК170-190+75	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	42 371,3	166 545 708,82	33 935,11	133 386 363,85	8 436,14	33 159 344,97	72,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	198 624,00	1 388,88	275 864 901,12							
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26							
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73							
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61							
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44							
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00							
	Опытный участок №6											
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00							
	Опытный участок №7											
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00							
	Опытный участок №8											
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00							
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											Вед 500

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	195,0	766 472,85	195,00	766 472,85			12,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03							
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82							
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40							
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00							
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	652,0	2 562 770,76	652,00	2 562 770,76			24,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60							
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62							
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20							
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**											
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00							
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20							
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60							
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40							
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60							
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36							
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82							
6.	**Устройство тротуаров**											
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44							
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21							
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60							
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16							
7.	**Устройстройство съездов к домам**											
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47							
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 944 453 885,87**		**169 874 952,44**		**136 715 607,47**		**33 159 344,97**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **О.С. Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 16.01.2018г

Срок исполнения: за период с 20.12.2017 г. по 16.01.2018г

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35							
1.3	**Проемы**											
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,438	571 929,67	23,438	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,27	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**											
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	156,99	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142,0	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84							
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	269,34	755 299,39			269,34	755 299,39	50,0
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39							
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,51	600 074,16	18,51	600 074,16			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50							
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,04	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85							
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,25	706 526,36			17,25	706 526,36	100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56							
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65							
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74							
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70							
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40							
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51							
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60							
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98							
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74							
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86							
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36							
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54							
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08							
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14							
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13							
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50							
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82							
4.3	**Полы**											
4.3.1.	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28							
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56							
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71							
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,36	7 134 572,35							
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54							
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26							
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20							
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55							
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55							
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31							
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55							
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68							
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88							
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23							
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80							
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90							
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32							
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87							
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25							
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90							
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02							
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63							
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11							
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74							
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42							
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91							
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37							
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35							
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93							
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21							
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21							
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37							
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20							
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20							
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50							
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00							
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81							
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99							
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84							
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00							
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78							
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12							
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	394 137,45	29 954,45							
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86							
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10							
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31							
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15							
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30							
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44							
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00							
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72							
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20							
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											

Вед 1000

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94							
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67							
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40							
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17							
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48							
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90							
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18							
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70							
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46							
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44							
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50							
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54							
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98							
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27							
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02							
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
12.2	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80							
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98							
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50							
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00							
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40							
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80							
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72							
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,324	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	**Стены**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78							
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56							
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93							
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58							
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19							
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48							
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94							
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98							
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07							
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63							
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33							
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71							
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13							
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92							
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59							
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11							
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55							
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31							
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42							
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08							
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45							
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42							
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02							
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31							
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93							
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50							
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40							
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20							
17.2	**Вентиляция**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82							
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72							
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13							
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01							
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14							
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64							
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50							
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91							
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50							
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50							
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00							
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25							
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90							
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57							
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36							
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98							
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00							
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65							
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12							
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период январь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03							
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип I	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**7 991 162,86**		**6 529 337,11**		**1 461 825,75**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **О.С. Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1
Дата сертификата: 16.01.2018г
Срок исполнения:с 20.12.2017 г. по 16.01.2018 г

ПОДРЯДЧИК					**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**							
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**							
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Материалы на стройплощадке												
1	Шебень 5-10мм	м3	1 680,00	2 163,12	3 634 037,60	1 680,00	3 634 037,60			1 680,00	3 634 037,60	100,0
2	Песок из отсева	м3	1 902,00	731,94	1 392 155,38	1 902,00	1 392 155,38			1 902,00	1 392 155,38	100,0
3	Шебень 10-20мм	м3	1 758,00	1 800,85	3 165 894,55	1 758,00	3 165 894,55			1 758,00	3 165 894,55	100,0
4	Смеси песчанно-гравиные природные	м3	14 600,00	2 041,14	29 800 670,28	14 600,00	29 800 670,28			14 600,00	29 800 670,28	100,0
5	Круглые звенья ЗК1.100 /ТПЗ.501-59/	шт.	124,00	20 411,42	2 531 015,83	124,00	2 531 015,83			124,00	2 531 015,83	100,0
6	Портальная стенка СТ-8 /ТПЗ.501.1-144/	шт.	16,00	37 655,55	602 488,75	16,00	602 488,75			16,00	602 488,75	100,0
7	Смотровой блок	шт.	30,00	22 522,94	675 688,32	30,00	675 688,32			30,00	675 688,32	100,0
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ				**41 801 950,71**		**41 801 950,71**		**0,00**		**41 801 950,71**	

Заказчик:
Куратор **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора **О.С. Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларитория":
Куратор **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" **В.Н. Ермоленко**