Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1 доп/сог.№2 доп/сог.№3 доп/сог.№4 доп/сог.№5 доп/сог.№6	19.04.2017г. 14.02.2018г. 14.02.2018г. 22.05.2018г. 07.06.2018г. 12.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	910 095 698,45								13 866 174,14	129 417 625,31
В том числе: В текущем месяце	129 417 625,31	115 551 451,17								
Выдача аванса	219 835 549,69								3 178 702,14	29 667 890,21
Удержание аванса	177 226 622,19	26 489 188,07								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	633 119 341,16									
Итого к оплате:	**99 749 735,10**	**89 062 263,10**							**10 687 472,00**	**99 749 735,10**

Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Малгаждаров М.Н. 19.10.2018г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И. 19.10.2018г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года **за период с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.**

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2018 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 329 410 607,25	115 551 451,17	1 444 962 058,43	9,45%	43,21%
1	**Итого по ВОР**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 329 410 607,25	115 551 451,17	1 444 962 058,43	9,45%	43,21%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	0,00	2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	1 332 248 800,25	115 551 451,17	1 447 800 251,43	9,45%	43,29%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	400 231 852,68	146 781 009,62	159 869 856,03	13 866 174,14	173 736 030,17	9,45%	43,41%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	3 744 518 322,71	1 369 956 089,76	1 492 118 656,28	129 417 625,31	1 621 536 281,59	9,45%	43,30%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	326 500 549,69	0,00	147 558 731,98	29 667 890,21	177 226 622,19		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	187 225 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	513 726 465,83	0,00	147 558 731,98	29 667 890,21	177 226 622,19		
VII	**Возврат удержаний**	187 225 916,14	0,00					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	3 418 017 773,02	1 369 956 089,76	1 344 559 924,30	99 749 735,10	1 444 309 659,40		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**М.Н.Малгаждаров**	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	**Е.А. Аязбаев**
	Подпись и дата **19 октября 2018 года**		**Подпись и дата** **19 октября 2018 года**
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата **19 октября 2018 года**		**Подпись и дата** **19 октября 2018 года**
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №8

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период **с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.**

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	707 388 176,20	649 058 471,32	58 329 704,88
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	544 057 995,71	492 291 397,44	51 766 598,27
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	100 179 347,33	100 179 347,33	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	1 246 483,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	48 855 448,23	43 400 300,22	5 455 148,02
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	33 609 863,18	33 609 863,18	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**1 447 800 250,67**	**1 332 248 799,49**	**115 551 451,17**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.

19.10.2018 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

19.10.2018 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Форма №8

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
от 19.10.2018 года

с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	58 329 704,88
5	500	Дорожная одежда	51 766 598,27
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	5 455 148,02
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**115 551 451,17**
		НДС	**13 866 174,14**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**129 417 625,31**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместителя директора

_____Малгаждаров М.Н.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____Нурасыл Б.И.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №7

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 19.10.2018г.
Срок исполнения: с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	564,0	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м ПК20+00-ПК23+00	м3	41 695,0	87,97000	3 667 909,15	55 427,900	3 627 698,07	54 529,90	3 548 701,01	898,00	78 997,06	99,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 892,0	108,08000	3 771 127,36	34 925,710	3 774 770,74	34 925,71	3 774 770,74		0,00	100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы: ПК14+00	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	314 110,870	38 579 097,05	307 010,87	37 707 075,05	7 100,00	872 022,00	94,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	76 243,740	5 237 944,94	64 528,740	4 433 124,44	11 715,00	804 820,50	85,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,7	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,9	311,07000	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,1	333,04000	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,3	355,36000	29 580 965,96	83 242,255	29 580 967,74	83 242,26	29 580 967,74			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,8	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 101,500	9 040 750,96	22 101,50	9 040 750,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,0	795,09000	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК20+00-ПК23+25	м3	225 363,0	6,81000	1 534 722,03	177 739,360	1 210 405,04	176 104,90	1 199 274,37	1 634,46	11 130,67	79,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	127 511,1	626,20000	79 847 457,08	116 244,520	72 792 318,42	116 244,52	72 792 318,42		0,00	91,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	22 305,0	419,42000	9 355 163,10	20 273,610	8 503 157,51	20 273,61	8 503 157,51		0,00	91,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом ПК20+00-23+25	м2	688 709,0	33,15000	22 830 703,35	688 709,000	22 830 703,35	685 496,96	22 724 224,23	3 212,040	106 479,13	100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК20+00-23+25	м3	30 171,0	108,02000	3 259 071,42	27 276,930	2 946 453,98	26 769,93	2 891 687,84	507,00	54 766,14	90,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	408 086,0	116,23000	47 431 835,78	400 892,765	46 595 766,08	387 142,765	44 997 603,58	13 750,00	1 598 162,50	98,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	58 177,660	2 826 418,93	58 177,66	2 826 418,93		0,00	67,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,0	460,85000	13 015 786,55	14 121,50	6 833 562,14	14 121,50	6 833 562,14			53,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,0	350,78000	99 005 901,10							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,0	70,52000	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	38 909,0	530,98000	20 659 900,82	22 558,880	11 978 314,10	22 558,88	11 978 314,10		0,00	58,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,2	199,47001	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41		0,00	48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40		0,00	100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77		0,00	69,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26		0,00	19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 308,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19		0,00	32,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32		0,00	68,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52		0,00	50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54		0,00	62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20		0,00	51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82		0,00	51,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21		0,00	45,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71		0,00	9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с .	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77							
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (42379,75тн)	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16							
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00					
	Буровзрывные работы					0,000	0,00					
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	6 748,680	3 779 125,83	6 748,68	3 779 125,83		0,00	53,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	5 016,000	3 808 398,00	5 016,00	3 808 398,00		0,00	53,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	7 023,810	2 215 941,82	7 023,81	2 215 941,82		0,00	53,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	13 043,920	7 253 071,72	13 043,92	7 253 071,72		0,00	53,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	7 525,400	6 122 063,41	7 525,40	6 122 063,41		0,00	53,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,75	15 492,420	19 653 064,32	15 492,42	19 653 064,32		0,00	54,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	66 375,00	1 432,88	95 107 410,00	35 119,050	50 321 384,36	35 119,05	50 321 384,36		0,00	53,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	14 050,790	32 385 103,84	14 050,79	32 385 103,84		0,00	49,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	234,790	33 598,45	234,79	33 598,45		0,00	53,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	210,000	42 858,90	210,00	42 858,90		0,00	53,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	853,380	236,79	202 071,85	451,520	106 915,42	451,52	106 915,42		0,00	53,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	1 229,170	409 055,48	1 229,17	409 055,48		0,00	53,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,840	412,26	469 085,92	602,030	248 192,89	602,03	248 192,89		0,00	53,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2.	62 252,0	1 692,77	105 378 318,04	32 761,700	55 458 022,91	32 761,70	55 458 022,91		0,00	53,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 778,0	91,70	4 656 342,60	0,000	0,00					0,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	45 422,850	82,04	3 726 490,61	0,000	0,00					0,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,850	101,92	3 909 737,83	0,000	0,00					0,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,0	179,97	35 571 970,35	90 953,362	16 368 876,51			90 953,3617	16 368 876,51	46,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 ПК20+00-ПК23+25,	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	16 044,000	1 316 249,76			16 044,0000	1 316 249,76	29,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штабель на ПК27+60	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	238 625,413	33 884 808,61			238 625,4128	33 884 808,61	48,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 778,0	13,99	710 384,22	0,000	0,00					0,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы ПК8+00	м3.	197 655,0	35,55	7 026 635,25	90 953,362	3 233 392,01			90 953,3617	3 233 392,01	46,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 133 439 863,75**		**707 387 471,89**		**649 057 767,01**		**58 329 704,88**	

Заказчик:
Куратор — **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и Расценки проверил — **Н.К. Мустафин**

Начальник отдела правовой, экономической — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шыгысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**
Технический надзор: — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №5

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№8**

Дата сертификата: **19.10.2018г.**

Срок исполнения: с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	49 734,25	195 486 151,37	49 734,25	195 486 151,37		0,00	85,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм ПК88+00-ПК100+00	м2	198 624,00	990,51925	196 740 895,67	91 129,0	122 105 605,13	79 929,0	111 011 789,52	11 200,00	11 093 815,61	62,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ОПЛАЧЕННУЮ ПО СТОИМОСТИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ ПО СЕРТИФИКАТАМ С НАЧАЛА СМР :Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	39 964,50	-1388,88	-55 505 894,76		-55 505 894,8				-55 505 894,76	
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	39 964,50	990,51925	39 585 606,60		39 585 606,60				39 585 606,60	
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК180+00-ПК193+37	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26	72 706,0	204 027 085,38	63 166,0	177 256 128,18	9 540,00	26 770 957,20	40,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой ПК179+84 - ПК193+37	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73	12 169,9	29 822 113,62			12 169,86	29 822 113,62	7,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44	0,0	0,00					
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			64,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	1 151,0	4 524 155,13	1 151,0	4 524 155,13			43,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 865 329 880,42**		**544 057 995,73**		**492 291 397,45**		**51 766 598,27**	

Заказчик:
Куратор — **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шыгысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

Вед 500

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 19.10.2018г.
Срок исполнения: с 10.10.2018 г по 19.10.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35							
1.3	**Проемы**											
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,438	571 929,67	23,438	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,27	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**											
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	156,99	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142,0	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84							
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	269,34	755 299,39	269,34	755 299,39			50,0
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39							
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,51	600 074,16	18,51	600 074,16			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50							
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,04	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85							
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,25	706 526,36	17,25	706 526,36			100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56							
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65							
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74							
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70							
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40							
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51							
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60							
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98							
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74							
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86							
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36							
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54							
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08							
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14							
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13							
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50							
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82							
4.3	**Полы**											
4.3.1.	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28							
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56							
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71							
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,48	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35	462,45	6 743 136,76	26,84	391 435,59	100,0
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54							
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26							
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20							
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55							
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55							
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31							
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55							
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68							
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88							
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23							
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80							
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90							
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32							
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87							
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25							
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90					185	1 610 347,30	96,0
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02			124,71	1 040 458,02	100,0
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63					3,00	125 085,63	100,0
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11							
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74							
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42							
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91							
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37							
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35							
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93							
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21	12,66	17 948,21			12,66	17 948,21	100,0
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21							
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37							
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94	4,48	1 301,94					0,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20							
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20							
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50							
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00							
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81							
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,40	302 510,99	2 912,40	302 510,99		0,00	100,0
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,52	773 521,84	17,52	773 521,84		0,00	100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00		0,00	100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,56	251 117,78	6,56	251 117,78		0,00	100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	276,00	6 890 610,87	351,00	6 890 610,87		0,00	127,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,08	29 954,45	0,08	29 954,45		0,00	100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86							
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,40	353 122,10	402,40	353 122,10		0,00	100,0
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	62,42	20 825 457,21	63,42	20 825 457,21		0,00	81,0
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15							
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30							
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44							
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00							
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72							
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20							
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											Вед 1000

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94	43,15	564 792,94			43,15	564 792,94	100,0
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67	0,00	198 095,67			23,76	198 095,67	100,0
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40	0,00	78 182,40			6,00	78 182,40	100,0
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17	0,00	810 772,17			111,55	810 772,17	100,0
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48	0,00	37 823,48			2,00	37 823,48	100,0
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90							
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18							
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70							
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46							
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44							
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50							
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54							
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98							
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27							
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02							
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
12.2	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80							
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98							
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50							
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00							
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40							
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80							
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72	600,80	191 835,44	600,80	191 835,44			100,0
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,324	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	**Стены**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78	20,00	580 206,60			20,00	580 206,60	69,0
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56							
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93							
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58							
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19							
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48							
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94							
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98							
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07							
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63							
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33							
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71							
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13							
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92							
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59							
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11							
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55							
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31							
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42							
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08							
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45							
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42							
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02							
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31							
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93							
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50							
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40							
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20							
17.2	**Вентиляция**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82							
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72							
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13							
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01							
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14							
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64							
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50							
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91							
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50							
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50							
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00							
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25							
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90							
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57							
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36							
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98							
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00							
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65							
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12							
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03							
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип I	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**42 112 311,48**		**36 657 163,46**		**5 455 148,02**	

Заказчик:
Куратор — **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шыгысжолларатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**