Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1 доп/сог.№2 доп/сог.№3 доп/сог.№4 доп/сог.№5	19.04.2017г. 14.02.2018г. 14.02.2018г. 22.05.2018г. 07.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	577 020 069,29									
В том числе: В текущем месяце	183 693 647,12	164 012 184,93							19 681 462,19	183 693 647,12
Выдача аванса	219 835 549,69									
Удержание аванса	100 230 654,61	37 025 888,46							4 443 106,62	41 468 995,08
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	334 564 762,64									
Итого к оплате:	**142 224 652,04**	**126 986 296,47**							**15 238 355,57**	**142 224 652,04**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б. 20.09.2018г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И. 20.09.2018г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 21.08.2018г. по 13.09.2018г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2018 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	Размер выплаты	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	983 560 918,88	164 012 184,93	1 147 573 103,81	13,41%	34,31%
1	Итого по ВОР	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	983 560 918,88	164 012 184,93	1 147 573 103,81	13,41%	34,31%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	0,00	2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	3 344 286 470,03	1 223 175 080,14	986 399 111,88	164 012 184,93	1 150 411 296,81	13,41%	34,40%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	400 231 852,68	146 781 009,62	118 027 310,28	19 681 462,19	137 708 772,47	13,41%	34,41%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	3 744 518 322,71	1 369 956 089,76	1 104 426 422,16	183 693 647,12	1 288 120 069,28	13,41%	34,40%
V	Вычеты							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	326 500 549,69	0,00	58 761 659,53	41 468 995,08	100 230 654,61		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	187 225 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)	513 726 465,83	0,00	58 761 659,53	41 468 995,08	100 230 654,61		
VII	Возврат удержаний	187 225 916,14	0,00					
VIII	Другие вычеты и выплаты							
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	3 418 017 773,02	1 369 956 089,76	1 045 664 762,63	142 224 652,04	1 187 889 414,67		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	М.Н.Малгаждаров	РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК	Н. С. Жумадилов	
	Подпись и дата — 20 сентября 2018 года		Подпись и дата — 20 сентября 2018 года	
	М.П.		М.П.	
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	Б.И. Нурасыл	ТОО "ПостЭксКом"	Т.В. Малаховский	
	Подпись и дата — 20 сентября 2018 года		Подпись и дата — 20 сентября 2018 года	
	М.П.		М.П.	

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №6
за период с с 21.08.2018 г по с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	467 220 967,88	461 513 376,34	5 707 591,54
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	492 291 397,44	341 448 337,51	150 843 059,93
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	100 179 347,34	99 460 950,64	718 396,69
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	1 246 483,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	43 400 300,22	36 657 163,46	6 743 136,76
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	33 609 863,18	33 609 863,18	0,00
	Итого по ведомости объемов работ		**3 344 286 470,03**	**1 150 411 296,07**	**986 399 111,14**	**164 012 184,93**

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.

20.09.2018г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

20.09.2018г.

Форма №6

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
от 20.09.2018 года
с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	5 707 591,54
5	500	Дорожная одежда	150 843 059,93
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	718 396,69
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	6 743 136,76
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**164 012 184,93**
		НДС	**19 681 462,19**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**183 693 647,12**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместителя директора

_____ **Малгаждаров М.Н.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____ **Нурасыл Б.И.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №6

Дата сертификата: 20.09.2018г.

Срок исполнения: с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	564,0	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	41 695,0	87,97000	3 667 909,15	40 711,900	3 548 701,00	39 176,50	3 413 631,87	1 535,40	135 069,14	97,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	34 892,0	108,08000	3 771 127,36	34 925,710	3 774 770,74	34 925,71	3 774 770,74		0,00	100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы: ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	307 010,870	37 707 075,05	304 674,87	37 420 167,53	2 336,00	286 907,52	92,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	64 528,740	4 433 124,44	64 221,740	4 412 033,54	307,00	21 090,90	72,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,7	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	**32 151,9**	**311,07000**	**10 001 491,53**	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	**32 335,1**	**333,04000**	**10 768 865,05**	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,3	355,36000	29 580 965,96	83 242,250	29 580 965,96	76 672,27	27 246 256,09	6 569,99	2 334 709,87	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,8	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 641,500	9 040 750,95	21 032,55	8 398 297,22	1 608,95	642 453,74	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,0	795,09000	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	225 363,0	6,81000	1 534 722,03	176 104,900	1 199 274,37	175 791,00	1 197 136,71	313,90	2 137,66	78,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн) ПК83+60-ПК88+00	м2	127 511,1	626,20000	79 847 457,08	116 244,520	72 792 318,42	116 244,52	72 792 318,42		0,00	91,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн) ПК83+60-ПК88+00	м3	22 305,0	419,42000	9 355 163,10	20 273,610	8 503 157,51	20 273,61	8 503 157,51		0,00	91,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м2	688 709,0	33,15000	22 830 703,35	685 496,960	22 724 224,22	637 882,50	21 145 804,88	47 614,460	1 578 419,35	100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	30 171,0	108,02000	3 259 071,42	26 769,930	2 891 687,84	26 114,62	2 820 901,25	655,31	70 786,59	89,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м3	408 086,0	116,23000	47 431 835,78	387 142,765	44 997 603,58	382 765,595	44 488 845,11	4 377,17	508 758,47	95,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК107+00-ПК110+60	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	58 177,660	2 826 418,93	56 412,39	2 699 160,62	1 765,270	127 258,31	67,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,0	460,85000	13 015 786,55	14 121,50	6 833 562,14	14 121,50	6 833 562,14			53,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,0	350,78000	99 005 901,10							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,0	70,52000	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой ПК0+00-ПК6+00	м3	38 909,0	530,98000	20 659 900,82	22 558,880	11 978 314,10	22 558,88	11 978 314,10		0,00	58,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,2	199,47001	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях ПК83+60-ПК100+00**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41		0,00	48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40		0,00	100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77		0,00	69,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26		0,00	19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 308,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19		0,00	32,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32		0,00	68,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52		0,00	50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54		0,00	62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20		0,00	51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82		0,00	51,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях ПК83+60-ПК100+00**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21		0,00	45,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71		0,00	9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											

ГЕНПОДРЯДЧИК		ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" .									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с .	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77							
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (42379,75тн)	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16							
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**654 993 344,07**		**467 220 967,88**		**461 513 376,34**		**5 707 591,54**	

Заказчик:
Куратор — **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шыгысжоллаборатория":

Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №5

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №6

Дата сертификата: 20.09.2018г.

Срок исполнения: с 21.08.2018 г. по 13.09.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК0+20-ПК2+40, ПК4+00-ПК5+00, ПК6+00-ПК7+00, ПК108+20-ПК110+00	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	49 734,05	195 486 151,38	47 562,25	186 949 609,14	2 172	8 536 542,23	85,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм ПК180+00-ПК193+37	м2	198 624,00	1 388,88	275 864 901,12	79 929,0	111 011 789,52	66 300,0	92 082 744,00	13 629	18 929 045,52	40,0
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смессей с подгрунтовкой ПК136+80-ПК180+00	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26	63 166,3	177 256 128,18	19 200,0	53 878 656,00	43 966	123 377 472,18	35,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смессей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73	0,0	0,00					
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смессей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44	0,0	0,00					
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47	1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			

Вед 500 исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0.0	0.00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	0.0	0,00					0,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0.0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0.0	0.00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0.0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24	1 151,0	4 524 155,13	1 151,0	4 524 155,13			
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	0,0	0,00					0,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60	0.0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0.0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					

Вед 500 исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 944 453 885,87**		**492 291 397,46**		**341 448 337,53**		**150 843 059,93**	

Заказчик:
Куратор — **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

Вед 500 исправила

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор:

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№6**
Дата сертификата: **20.08.2018г.**
Срок исполнения: с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	**шт**	**3,00**	**4 482 198,55**	**13 446 595,65**	**2,7**	**12 079 183,69**	**2,5**	**12 079 183,69**		**0,00**	**90,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	0,90	3 988 688.70	0,9	3 988 688.70		0.00	99,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088.76	1,00	4 110 088.76	0,90	4 110 088.76		0.00	100,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	5 307 208.30	0,75	3 980 406.23	0,75	3 980 406.23		0.00	75,0
2.	**Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК**	**шт**	**1,00**	**9 386 089,61**	**9 386 089,61**	**0,95**	**8 916 785,13**	**0,95**	**8 916 785,13**		**0,00**	**95,0**
3.	**Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном в ТОМ ЧИСЛЕ:**	**шт**	**4,00**	**9 941 036,42**	**39 764 145,68**	**3,80**	**39 797 441,25**	**3,7**	**39 079 044,56**	**0,1000**	**718 396,69**	**100,0**
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524.88*	1,0	13 833 820.44	*0,9934*	*13 833 820.44*			100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966.94*	1,0	7 183 966,94	*0,90*	*6 465 570,25*	*0,10*	718 396,69	100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК80+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	1,0	8 443 874,40	*1,00*	*8 443 874,40*			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00,30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	1,0	10 335 779,47	*1*	*10 335 779,47*			100,0
4.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)	шт	1,00	17 648 975,57	17 648 975,57	0,9	15 884 078,02	0,9	15 884 078,02			90,0
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	7	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**6,90**	**13 831 211,87**	**6,9**	**13 831 211,87**	**0,00**	**0,00**	100,0
	ПК 13+56	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 975 887,41	0,90	1 975 887,41			100,0
	ПК 51+05	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК101+30	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 124+50	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 129+52	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58л	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58п	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
6	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**						**8 883 208,46**		**8 883 208,46**			
	ПК70+56	шт	1	1 275 227,000	1 275 227,00							0,0
	ПК72+41	шт	1	1 777 386,000	1 777 386,00							0,0
	ПК75+06	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00							0,0
	ПК76+86	шт	1	1 777 386,000	1 777 386,00							0,0
	ПК77+89	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00							0,0
	ПК78+09	шт	1	933 133,000	933 133,00							0,0
	ПК78+76	шт	1	1 435 292,000	1 435 292,00							0,0
	ПК79+72	шт	1	1 214 551,000	1 214 551,00							0,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ПК82+67	шт	1	712 392,000	712 392,00	0,90	641 152,44	0,90	641 152,44			90,0
	ПК83+20	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	0,90	1 400 980,27	0,90	1 400 980,27			90,0
	ПК83+41	шт	1	1 153 875,000	1 153 875,00	0,90	1 038 487,27	0,90	1 038 487,27			90,0
	ПК86+85	шт	1	933 133,000	933 133,00	0,90	839 819,85	0,90	839 819,85			90,0
	ПК87+46	шт	1	1 335 903,000	1 335 903,00	0,90	1 202 312,85	0,90	1 202 312,85			90,0
	ПК88+62	шт	1	1 556 645,000	1 556 645,00	0,90	1 400 980,27	0,90	1 400 980,27			90,0
	ПК91+57	шт	1	2 621 639,000	2 621 639,00	0,90	2 359 475,51	0,90	2 359 475,51			90,0
7.	Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном, устройством смотровых блоков и установкой люков	шт	15,00	1 426 433,15	21 396 497,25							
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части	м3	2 151,00	104 655,14	225 113 206,14							
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	116,00	232 640,42	26 986 288,72							
9.	Устройство ирриганионных лотков	п.м.	3 522,00	15 988,22	56 310 510,84							
10.	Устройство монолитного укрепления между лотком и тротуаром	м3	40,00	33 612,33	1 344 493,20							
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	3,0	787 438,92	3,00	787 438,92			38,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80							
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**432 583 046,22**		**100 179 347,34**		**99 460 950,65**		**718 396,69**	**23,0**

Заказчик:
Куратор **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил:
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларалық зертханасы":
Куратор **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №6

Дата сертификата: 20.09.2018г.

Срок исполнения: с 21.08.2018 г по 13.09.2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											100,0
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173 427,37			
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35							
1.3	**Проемы**											100,0
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,438	571 929,67	23,438	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,27	576 033,55	18,27	576 033,55			
1.4	**Полы**											21,0
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	156,99	134 448,14	156,99	134 448,14			
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							100,0
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142,0	273 286,10			
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84							50,0
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	269,34	755 299,39	269,34	755 299,39			
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39							100,0
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,51	600 074,16	18,51	600 074,16			
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50							100,0
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,04	82 234,46	3,04	82 234,46			
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85							
2.	**Отопление и вентиляция**											100,0
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,25	706 526,36	17,25	706 526,36			
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30							

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56							
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65							
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74							
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70							
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40							
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51							
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60							
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98							
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74							
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86							
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36							
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54							
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08							
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14							
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13							
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50							
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82							
4.3	**Полы**											
4.3.1.	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28							
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56							
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71							
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,36	7 134 572,35	489,29	6 743 136,76			462,45	6 743 136,76	95,0
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54							
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26							
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20							
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55							
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55							
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31							
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14							

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		%
	Ведомость объемов работ					Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55							
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68							
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88							
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23							
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80							
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90							
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32							
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87							
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25							
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90							
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02							
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63							
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11							
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74							
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42							
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91							
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37							
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35							
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93							
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21							
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21							
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37							
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94							

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20							
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20							
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50							
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00							
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81							
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,40	302 510,99	2 912,40	302 510,99		0,00	100,0
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,52	773 521,84	17,52	773 521,84		0,00	100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00		0,00	100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,56	251 117,78	6,56	251 117,78		0,00	100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	276,00	6 890 610,87	351,00	6 890 610,87		0,00	127,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,08	29 954,45	0,08	29 954,45		0,00	100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86							
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,40	353 122,10	402,40	353 122,10		0,00	100,0
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	62,42	20 825 457,21	63,42	20 825 457,21		0,00	81,0
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15							
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30							
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44							
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00							
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72							
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20							
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94							
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67							
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40							
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17							
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48							
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90							
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18							
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70							
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46							
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44							
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50							
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54							
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98							
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27							
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02							
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80							
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98							
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50							
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00							
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40							
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80							
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											200,0
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72	600,80	191 835,44	600,80	191 835,44			
15.2	**Фундаменты**											100,0
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,324	8 389,97	0,324	8 389,97			
15.3	**Стены**											

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

№	Наименование	Ед. изм.	Ведомость объемов работ			Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		%
			Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78							
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56							
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93							
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58							
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19							
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48							
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94							
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98							
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07							
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63							
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33							
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71							
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13							
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92							
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59							
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11							
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55							
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31							
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42							
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08							
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45							
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42							
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02							
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31							
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93							
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50							
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40							
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20							
17.2	**Вентиляция**											

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82							
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72							
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13							
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01							
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14							
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64							
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50							
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91							
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50							
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50							
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00							
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25							
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90							
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57							
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36							
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98							
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00							
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65							
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12							
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							

Вед 1000исправила

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03							
24.	**Малые архитектурные формы**	шт	6,00	0,00								
	Скамья, тип 1	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**43 400 300,22**		**36 657 163,46**		**6 743 136,76**	

Заказчик:
Куратор **А.Е.Касенов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шыгысжоллаборатория":

Куратор **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" **В.Н. Ермоленко**

Вед 1000исправила