Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21.11.2018 г по 10.12.2018 г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1 доп/сог.№2 доп/сог.№3 доп/сог.№4 доп/сог.№5 доп/сог.№6	19.04.2017г. 14.02.2018г. 14.02.2018г. 22.05.2018г. 07.06.2018г. 12.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 369 956 089,76									
В том числе: В текущем месяце	321 014 587,78	286 620 167,66		\					34 394 420,12	321 014 587,78
Выдача аванса	219 835 549,69									
Удержание аванса	219 835 549,69									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	829 105 952,29									
Итого к оплате:	**321 014 587,78**	**286 620 167,66**							**34 394 420,12**	**321 014 587,78**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Антарбеков А.А. 10.12.2018г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И. 10.12.2018г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период с 21.11.2018 г по 10.12.2018 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2018 год	Выполнено до 2018 года	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2018 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2018 г.	% от ВОР 2018 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма		Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C		D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 664 060 682,17	1 223 175 080,14	634 910 714,29	936 554 912,48	77 535 179,99	1 014 090 092,47	6,34%	27,68%
1	**Итого по ВОР**	3 664 060 682,17	1 223 175 080,14	634 910 714,29	936 554 912,48	77 535 179,99	1 014 090 092,47	6,34%	27,68%
2	Материалы на стройплощадке					209 084 987,68	209 084 987,68		
3	в.т ч. Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00					
4	Корректировка стоимости								
II	**Совокупный Итог, (I+2+3+4)**	3 664 060 682,17	1 223 175 080,14	634 910 714,29	936 554 912,48	286 620 167,66	1 223 175 080,14	23,43%	33,38%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	439 687 281,86	146 781 009,62	76 189 285,71	112 386 589,50	34 394 420,12	146 781 009,62	23,43%	33,38%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	4 112 768 995,03	1 369 956 089,76	711 100 000,00	1 048 941 501,98	321 014 587,78	1 369 956 089,76	23,43%	33,31%
V	**Вычеты**								
5	Возврат материалов (без НДС)								
6	Выдача аванса	326 500 549,69	219 835 549,69	106 665 000,00	219 835 549,69		219 835 549,69		
7	Возврат аванса	326 500 549,69	219 835 549,69	106 665 000,00	219 835 549,69	0,00	219 835 549,69		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	205 638 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	532 138 999,44	219 835 549,69	106 665 000,00	219 835 549,69	0,00	219 835 549,69		
VII	**Возврат удержаний**	205 638 449,75	0,00						
VIII	**Другие вычеты и выплаты**								
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	3 786 268 445,34	1 150 120 540,07	711 100 000,00	1 048 941 501,98	321 014 587,78	1 369 956 089,76		

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	**Е.А. Аязбаев**	
	Подпись и дата 10 декабря 2018 года		**Подпись и дата**	10 декабря 2018 года
	М.П.		**М.П.**	
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**	
	Подпись и дата 10 декабря 2018 года		**Подпись и дата**	10 декабря 2018 года
	М.П.		**М.П.**	

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №10

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

за период **с 21.11.2018 г по 10.12.2018 г.**

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 133 439 863,75	860 769 212,57	783 234 032,58	77 535 179,99
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 861 010 278,88	592 181 606,77	592 181 606,77	0,00
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		366 061 961,82	100 179 273,03	100 179 273,03	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	240 106,68	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	1 246 483,41	1 246 483,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	48 855 448,24	48 855 448,24	0,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	242 694 850,86	33 609 863,18	209 084 987,68
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**1 858 389 811,46**	**1 571 769 643,80**	**286 620 167,66**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

10.12.2018 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

10.12.2018 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Форма №10

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
от 10.12.2018 года

с 21.11.2018г по 10.12.2018г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	77 535 179,99
5	500	Дорожная одежда	0,00
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	209 084 987,68
		Итого	**286 620 167,66**
		НДС	**34 394 420,12**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**321 014 587,78**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ахметов О.С.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

Нурасыл Б.И.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №7

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№10**

Дата сертификата: 10.12.2018г.

Срок исполнения: с 21.11.2018г по 10.12.2018г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	564,0	333,80000	188 256,52	563,980	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	41 695,0	87,97000	3 667 909,15	55 427,900	3 627 698,07	55 427,90	3 627 698,07			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 892,0	108,08000	3 771 127,36	34 892,000	3 771 127,36	34 892,00	3 771 127,36			100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы: ПК14+00	м3	333 525,0	122,82000	40 963 540,50	314 110,870	38 579 097,05	314 110,87	38 579 097,05			94,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,8	68,70000	6 194 940,06	76 243,740	5 237 944,94	76 243,740	5 237 944,94			85,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,8	90,67000	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,9	112,64000	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,7	134,61000	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,650	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,5	156,93000	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,450	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,6	267,13000	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,600	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,3	289,10000	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,9	311,07000	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,1	333,04000	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,3	355,36000	29 580 965,96	83 242,255	29 580 967,74	83 242,26	29 580 967,74			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,8	377,33000	12 097 860,13	32 061,750	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,5	399,30000	9 040 750,95	22 641,500	9 040 750,96	22 641,50	9 040 750,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,5	421,27000	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,0	578,36000	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,0	795,09000	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,0	1 082,79000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23	15 137,000	16 390 192,23			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 363,0	6,81000	1 534 722,03	177 739,360	1 210 405,04	177 739,36	1 210 405,04			79,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	127 511,1	626,20000	79 847 457,08	116 244,520	72 792 318,42	116 244,52	72 792 318,42			91,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	22 305,0	419,42000	9 355 163,10	20 273,610	8 503 157,51	20 273,61	8 503 157,51			91,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	688 709,0	33,15000	22 830 703,35	688 709,000	22 830 703,36	688 709,00	22 830 703,36			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	30 171,0	108,02000	3 259 071,42	27 276,930	2 946 453,98	27 276,93	2 946 453,98			90,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой ПК20+00-ПК26+00	м3	408 086,0	116,23000	47 431 835,78	404 892,765	47 060 686,08	404 892,765	47 060 686,08			99,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом ПК20+00-ПК26+00	м2	58 852,0	72,09000	4 242 640,68	60 513,660	2 994 821,17	60 513,66	2 994 821,17			71,0
2.14	Надвижка ПСН с планировкой и прикаткой	м3	28 243,0	460,85000	13 015 786,55	14 828,17	6 833 562,14	14 828,17	6 833 562,14			53,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,0	350,78000	99 005 901,10							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,0	70,52000	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой, ПК100+00-ПК170+00	м3	38 909,0	530,98000	20 659 900,82	28 431,010	15 096 297,69	28 431,01	15 096 297,69			73,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км. (28301,тн), толщиной 17см. ПК152+00-155+00 обе стороны, ПК155-ПК165 +00 левая сторона, ПК165+00- ПК168+00 обе стороны (948,11м3/0,17 =5577,13м2)	м2	92 488,2	199,47001	18 448 629,23	21 218,180	4 232 390,58	15 641,05	3 119 920,40	5 577,13	1 112 470,18	23,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,0	186,25000	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСН бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,0	139,73000	846 484,34	2 917,000	407 592,41	2 917,00	407 592,41			48,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км	м2	340,0	45,46000	15 456,40	340,000	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,0	76,57000	95 942,21	861,000	65 926,77	861,00	65 926,77			69,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,0	381,62000	11 590 562,64	5 823,000	2 222 173,26	5 823,00	2 222 173,26			19,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,0	795,09000	468 398,01	191,000	151 862,19	191,00	151 862,19			32,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,0	581,67000	511 287,93	596,000	346 675,32	596,00	346 675,32			68,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,0	48,56000	1 810 462,48	18 642,000	905 255,52	18 642,00	905 255,52			50,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,0	125,61000	305 985,96	1 514,000	190 173,54	1 514,00	190 173,54			62,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,0	48,56000	2 772 047,60	29 170,000	1 416 495,20	29 170,00	1 416 495,20			51,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,0	81,82000	1 401 249,32	8 751,000	716 006,82	8 751,00	716 006,82			51,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,0	535,36000	703 998,40	593,360	317 661,21	593,36	317 661,21			45,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8тн)толщиной 17см	м2	1 329,4	199,47000	265 177,41	115,640	23 066,71	115,64	23 066,71			9,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,0	538,88000	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,0	68,67000	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,0	125,61000	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,0	38,55000	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,0	135,15000	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,0	38,54000	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,0	135,15000	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,0	538,83000	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от ПК16+00 -ПК71+96**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,0	122,82000	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,3	68,74000	221 566,21	3 223,250	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,0	101,34000	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,0	200,87000	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,0	0,79000	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,0	125,61000	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,0	980,77000	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,0	116,31000	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,0	473,15000	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,0	6,81000	85 118,19							0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,0	396,48000	4 955 603,52							0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,0	70,52000	1 366 889,16							0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,0	0,79000	43 750,20							0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,0	62,09000	730 178,40							0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от ПК70+60 - ПК87+00**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,0	980,77000	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,0	116,31000	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,0	372,29000	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,0	6,81000	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,0	396,48000	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,0	62,09000	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,0	243,05000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,0	68,69000	154 483,81	2 249,000	154 483,81	2 249,000	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,0	108,08000	358 825,60	3 320,000	358 825,60	3 320,000	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,0	0,79000	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,000	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,0	125,61000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70			100,0

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,0	980,77000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,0	116,31000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,0	372,29000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК168-ПК202+50	м3	24 217,0	6,81000	164 917,77	7 811,940	53 199,31	7 811,940	53 199,31			32,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины (24217м3/15725м3*948,11м3 = 1460,3м3) ПК168-ПК202+50	м3	24 217,0	396,48000	9 601 556,16	5 555,710	2 202 727,90	4 095,410	1 623 748,16	1 460,30	578 979,74	23,0
11.12	Разборка асфальтобетона бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м ПК168-ПК202+50	м3	11 725,0	70,52000	826 847,00	3 782,260	266 724,98	3 782,260	266 724,98			32,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,0	0,79000	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,0	62,09000	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	313,43000	1 410 435,00	4 500,000	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уположивание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,0	41,15000	263 360,00	6 400,000	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,0	99,90000	639 360,00	6 400,000	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,0	72,09000	2 265 356,16	31 424,000	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,0	225,46000	1 014 570,00	4 500,000	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,0	87,97000	395 865,00	4 500,000	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1	60 088,54000	188 822,23	0,000	0,00					
	Буровзрывные работы					0,000	0,00					
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	11 946,343	6 689 712,88	9 395,343	5 261 203,90	2 551,00	1 428 508,98	94,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	8 880,845	6 742 781,57	6 984,445	5 302 939,87	1 896,40	1 439 841,70	94,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	12 433,373	3 922 604,69	9 778,373	3 084 978,74	2 655,00	837 625,95	94,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	23 090,018	12 839 204,23	18 159,418	10 097 544,10	4 930,60	2 741 660,13	94,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	13 321,273	10 837 121,60	10 476,673	8 522 982,61	2 844,60	2 314 138,99	94,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,75	27 084,165	34 357 888,35	21 394,965	27 140 796,80	5 689,20	7 217 091,55	95,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	66 375,00	1 432,88	95 107 410,00	62 166,863	89 077 653,94	48 891,863	70 056 171,94	13 275,00	19 021 482,00	94,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	25 642,535	59 102 453,22	19 953,335	45 989 643,71	5 689,20	13 112 809,51	90,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скважинном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	415,620	59 475,19	326,869	46 774,95	88,75	12 700,24	94,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скважинном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	376,267	76 792,31	292,636	59 724,01	83,63	17 068,30	94,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скважинном методе, экс.1,6м3	м3.	853,380	236,79	202 071,85	799,272	189 259,70	628,596	148 845,33	170,68	40 414,37	94,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скважинном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	2 222,306	739 561,19	1 711,218	569 476,38	511,09	170 084,81	96,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скважинном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,840	412,26	469 085,92	1 061,149	437 469,06	838,132	345 528,22	223,02	91 940,84	95,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и матами с песком	м2.	62 252,0	1 692,77	105 378 318,04	58 864,380	99 643 856,67	42 678,860	72 245 493,98	16 185,52	27 398 362,69	95,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 778,0	91,70	4 656 342,60	0,000	0,00					0,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	45 422,850	82,04	3 726 490,61	0,000	0,00					0,0
13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,850	101,92	3 909 737,83	0,000	0,00					0,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,0	179,97	35 571 970,35	90 953,362	16 368 876,54	90 953,362	16 368 876,54			46,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	16 044,000	1 316 249,76	16 044,000	1 316 249,76			29,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штабель	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	238 625,413	33 884 808,62	238 625,413	33 884 808,62			48,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 778,0	13,99	710 384,22	0,000	0,00					0,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3.	197 655,0	35,55	7 026 635,25	90 953,362	3 233 392,01	90 953,36	3 233 392,01			46,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ				1 133 439 863,75		860 769 214,42		783 234 034,43		77 535 179,99	

Заказчик:
Куратор — А.Е.Касенов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов
начальник отдела эксплуатации и [illegible] — Н.К. Мустафин
Расценщик-инженер
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — Ахметов О.С.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

РГУ "Шығысказдорреспубликасы" — [illegible]
Инженер по строительным материалам — [illegible]анова А.К.
Куратор — Е.Б. Тазанов

Технический надзор:
ТОО "ПостЭкеКом" — В.Г. Шуруленко

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №10

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №10
Дата сертификата: 10.12.2018г.
Срок исполнения: с 21.11.2018г по 10.12.2018г.

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Материалы на стройплощадке												
1	Песок из отсева	м3	5 175,00	731,94	3 787 804,47	5 175,00	3 787 804,47			5 175,00	3 787 804,47	100,0
2	Щебень 5-10мм	м3	4 197,00	2 163,12	9 078 604,65	4 197,00	9 078 604,65			4 197,00	9 078 604,65	100,0
3	Щебень 10-20мм	м3	2 148,00	1 800,85	3 868 226,10	2 148,00	3 868 226,10			1 148,00	3 868 226,10	100,0
4	Щебень 20-40мм	м3	1 290,00	1 490,33	1 922 529,11	1 290,00	1 922 529,11			1 290,00	1 922 529,11	100,0
5	Смеси песчанно-гравиные природные	м3	9 388,40	2 041,14	19 163 054,38	9 388,40	19 163 054,38			7 178,00	19 163 054,38	100,0
6	Блок Б-1-20-75 /ТП 3.503.1-66/	шт	12 788,00	9 801,00	125 335 186,08	9 801,00	125 335 186,08			12 788,00	125 335 186,08	100,0
7	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	шт	393,00	7 056,02	2 773 014,31	7 056,02	2 773 014,31			393,00	2 773 014,31	100,0
8	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	шт	1 888,00	3 343,25	6 312 055,06	3 343,25	6 312 055,06			1 888,00	6 312 055,06	100,0
9	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	131,00	7 126,40	933 558,43	7 126,40	933 558,43			131,00	933 558,43	100,0
10	Блок Б-2-22-40 В30 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-	м3	37,20	30 265,21	1 125 865,66	30 265,21	1 125 865,66			37,20	1 125 865,66	100,0
11	Блок Б-8 Плиты для облицовки 0,49х0,49х0,08	м2	351,51	2 111,53	742 214,90	2 111,53	742 214,90			351,51	742 214,90	100,0
12	Блок Б-3 Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 600 мм	м	969,00	5 454,78	5 285 677,46	5 454,78	5 285 677,46			969,00	5 285 677,46	100,0
13	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БОРДЮР 100.20.8	м3	107,808	39 767,07	4 287 208,61	39 767,07	4 287 208,61			107,808	4 287 208,61	100,0
14	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БОРДЮР 100.30.18	м3	53,248	40 822,84	2 173 734,37	40 822,84	2 173 734,37			53,248	2 173 734,37	100,0
15	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластовые грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТРК 956-93, ГОСТ24476-80/ П-1	м3	23,800	30 265,21	720 311,90	30 265,21	720 311,90			23,800	720 311,90	100,0

16	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тонн	330,000	65 381,64	21 575 942,19	330,00	21 575 942,19		0,00	330,000	21 575 942,19	100,0
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ				209 084 987,68		209 084 987,68				209 084 987,68	

Заказчик:
Куратор — А.Е.Касенов

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А.А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н.К. Мустафин

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — М.Б.Кунафиянова

Заместитель директора — Ахметов О.С.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" — Генеральный директор — Б.И. Нурасыл

РГУ "Шығысжолдаборатория" — Инженер по строительным материалам — А.К.Кенесханова

Куратор — Е.К. Даумов

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — В.П. Ермоленко