Заказчик: ТОО"КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

Подрядчик: ТОО «Newest Building»

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/3 Ремонтные работы.

Договор № 2 от 16.06.2024 года

АКТ №3

приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,6075		4761,13	86,11	31459	569	4249	19360	54885
		НР - 72%; СП - 8%				4031,86	37,64	26641	249		4066	
2	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,6075		55181,00	--	364608	--	364608	--	393777
		СП - 8%				--	--	--	--		29169	
3	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,875		4359,11	90,90	21251	443	2522	13306	37322
		НР - 72%; СП - 8%				3750,88	40,09	18286	195		2765	
4	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	4,94		72945,00	--	360348	--	360348	--	389176
		СП - 8%				--	--	--	--		28828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					777666	1012	731727	32666	875160
								44927	444	--	64828	
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦЫ, КОЗЫРЬКИ										
		КОЗЫРЕК (2 шт.)										
5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0272		151732,32	36364,61	4127	989	58	2431	7082
		НР - 72%; СП - 8%				113231,93	10887,73	3080	296		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0272	454094,00	--	12351	--	12351	--	13339
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	9,36	2046,81	42,54	19158	398	653	13091	34829
		НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	18107	75		2580	
		КОЗЫРЕК (1 шт.)									
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01649	151732,32	36364,61	2502	600	35	1474	4294
		НР - 72%; СП - 8%			113231,93	10887,73	1867	180		318	
9	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,01649	454094,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
10	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1,65	2046,81	42,54	3377	70	115	2308	6139
		НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	3192	13		455	
		НАВЕС (1 шт.)									
11	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	18,148	43967,37	21798,03	797920	395591	180434	245859	1127282
		НР - 72%; СП - 8%			12226,98	6588,93	221895	119576		83502	
12	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм (50х3,5 мм)	м	5,2	1413,00	--	7348	--	7348	--	7936
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05525	151732,32	36364,61	8383	2010	117	4937	14386
		НР - 72%; СП - 8%			113231,93	10887,73	6256	602		1066	
14	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05525	454094,00	--	25089	--	25089	--	27096
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	6,72	2046,81	42,54	13755	286	469	9399	25006
		НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	13000	54		1852	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,1	41202,97	2150,44	127729	6667	114310	5875	144292
		НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	6752	1407		10688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1029227	406611	348467	285374	1419768
							274149	122203	--	105168	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2294929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					407623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1080196		
		- Накладные расходы	Тенге							318040	
		- Сметная прибыль	Тенге							169996	
		Всего по акту									**2 294 929**
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**53 242**
		Итого									**2 348 171**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**21 134**
		Итого									**2 369 304**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**47 386**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**2 416 691**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**2 607 609**
		С понижающим коэффициентом субподряда к-0,85								**0,85**	**2 216 467**
		НДС (12 %)								**12%**	**265 976**
		Всего с учетом НДС (12 %)									**2 482 444**

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Newest Building»
Куренов А.Б.