Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ089480 9KZT 2203 0519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период сентябрь 2017 год

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	586 921 191,15									
В том числе: В текущем месяце за сентябрь	131 921 191,15	117 786 777,81							14 134 413,34	131 921 191,15
Выдача аванса	106 665 000,00									
Удержание аванса	106 665 000,00	21 788 265,30							2 614 591,84	24 402 857,14
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.доп)										
Ранее оплаченная сумма за вполненные работы с НДС	372 737 857,14									
Итого к оплате:	**107 518 334,01**	**95 998 512,51**							**11 519 821,50**	**107 518 334,01**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Өмірбаев Н. Б.** 20.09.2017г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Б.И.** 20.09.2017г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года **За сентябрь 2017 года**

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2017 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2017 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 344 286 470,03	634 910 714,29	403 715 899,11	117 786 777,81	521 502 676,92	82,14%	15,59%
1	**Итого по ВОР**	3 344 286 470,03	634 910 714,29	403 715 899,11	117 786 777,81	521 502 676,92	82,14%	15,59%
2	Материалы на стройплощадке							
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	0,00	2 838 193,00	0,00	2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 344 286 470,03	634 910 714,29	406 554 092,11	117 786 777,81	524 340 869,92	82,58%	15,68%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	400 231 852,68	76 189 285,71	48 445 907,89	14 134 413,34	62 580 321,23	82,14%	15,64%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	3 744 518 322,71	711 100 000,00	455 000 000,00	131 921 191,15	586 921 191,1	82,54%	15,67%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	106 665 000,00	106 665 000,00	82 262 142,86	24 402 857,14	106 665 000,00		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	187 225 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	293 890 916,14	106 665 000,00	82 262 142,86	24 402 857,14	106 665 000,00		
VII	**Возврат удержаний**	187 225 916,14						
VIII	**Другие вычеты и выплаты**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	3 637 853 322,71	604 435 000,00	372 737 857,14	107 518 334,01	480 256 191,15		

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Мынжакаров М.Н.**	**РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК**	**Н. С. Жумадилов**
	Подпись и дата **20 сентябрь 2017 года**		**Подпись и дата** **20 сентябрь 2017 года**
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата **20 сентябрь 2017 года**		**Подпись и дата** **20 сентябрь 2017 года**
	М.П.		**М.П.**

Форма №5

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за август месяц 2017 г.
от 20.09.2017 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	4 530 997,40
4	400	Земляные работы	69 423 401,7
5	500	Дорожная одежда	23 754 762,41
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	14 065 057,21
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	1 246 483,41
10	1000	Дороно-эксплуатационный пункт	4 766 075,65
		Итого	**117 786 777,81**
		НДС	**14 134 413,34**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**131 921 191,15**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____**Малгаждаров М.Н.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН""

Генеральный директор

_____**Нурасыл Б.И.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №5
За период снтябрь 2017 года

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	**3 713 193,00**	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00		0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	7 578 612,15	**3 047 614,75**	4 530 997,40
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	340 594 907,0	**271 171 505,30**	69 423 401,7
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	87 774 937,84	**64 020 175,43**	23 754 762,41
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	78 426 554,16	**64 361 496,95**	14 065 057,21
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00		0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	**240 106,68**	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41		1 246 483,41
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	4 766 075,65		4 766 075,65
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**524 340 869,92**	**406 554 092,11**	**117 786 777,81**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.
20.09.2017 г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.
20.09.2017 г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №4

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№5**
Дата сертификата: **20.09.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоиммость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1.	**Восстановление и закрепление оси трассы**											
1.1	Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги II категории в местности III категории сложности ПК60+70-19+18	км	19,183	45 734,05	877 316,22	19,483	877 316,22	19,483	877 316,22			100
1.2	Разбивка осей искусственных сооружений и съездов в местности III категории сложности	км	1,57	29 014,05	45 552,06	1,570	45 552,06	1,57	45 552,06			100
2.	**Разборка труб на основной дороге и съездах**											
2.1	Разборка бетонной кладки опор ж/б труб с погрузкой и транспортировкой на 20км (207,75тн) ПК129+05,64	м3	88,88	24 305,21	2 160 247,06	88,880	2 160 247,06	21,39	519 888,44	67,49	1 640 358,62	100
2.2	Разборка круглых ж/б труб д=0,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (33,725тн)	шт	4,00	80 166,04	320 664,16	4,000	320 664,16			4,00	320 664,16	100
2.3	Разборка круглых ж/б труб д=0,75м с погрузкой и транспортировкой на 20км (22,05тн)	шт	4,00	40 708,93	162 835,72	4,000	162 835,72			4,00	162 835,72	100
2.4	Разборка круглых ж/б труб д=1,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (105,825тн) ПК111+69,3	шт	2,00	252 275,89	504 551,78	2,000	504 551,78	2	504 551,78			100
2.5	Разборка ж/б плит перекрытия с погрузкой и транспортировкой на 20км (315,175тн)	м2	787,82	1 621,83	1 277 710,11	787,820	1 277 710,11			787,82	1 277 710,11	100
2.6	Разборка металлических труб д=0,4м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,032тн)	км	0,01095	859 096,80	9 407,11	0,011	9 407,11			0,01	9 407,11	100
2.7	Разборка асбестоцементных труб д=0,25м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,011тн)	км	0,00834	349 500,97	2 914,84	0,008	2 914,84			0,00834	2 914,84	100
2.8	Демонтаж плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3м с погрузкой и транспортировкой на 20км (32тн) ПК158+00.30	м3	12,80	10 761,72	137 750,02	12,800	137 750,01	12,8	137 750,01			100
3.	Демонтаж ж/б лотков в откосах насыпи с погрузкой и транспортировкой на 20км (57,95тн)	п.м.	146,99	2 885,91	424 199,91							
4.	Разборка дорожных знаков со стойками с погрузкой и транспортировкой на 20 км (0,803 тн)	шт	43,00	2 457,63	105 687,09							
5.	Разборка ж/б километровых столбиков с погрузкой и транспортировкой на 20 км (1,9тн)	шт	21,00	1 026,41	21 554,61							
6.	Демонтаж металлического парапетного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,94тн)	п.м.	15,00	904,58	13 568,70							
7.	Разборка бетнного фундамента отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на 20км (93тн)	м3	38,75	4 038,27	156 482,96							
8.	Демонтаж ж/б лестничных сходов с погрузкой и транспортировкой на 20км (3,75тн)	м3	1,50	24 554,77	36 832,16							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоиммость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.	**Валка деревьев**											
9.1	Срезка среднего кустарника и мелколесья, 132+00-193	га	11,70	47 397,82	554 554,49	11,700	554 554,49	10,04	475 874,11	1,66	78 680,38	100
9.2	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 16см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК100+52-ПК107+60, ПК51+23-ПК66+93,ПК48+24-ПК50-80, ПК48+10-ПК48+53,ПК109+74-ПК111+60, ПК111+90-ПК125+09, ПК24+84-ПК46+61, ПК20+37-ПК21+75, ПК17+18-ПК20+28, ПК125+60-ПК128+50, ПК129+58-ПК193+37.	дерево	1900,00	476,23	904 837,00	1 857,000	884 359,11	491,00	233 828,93	1 366,00	650 530,18	98
9.3	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 24см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37, ПК111+90-ПК125+09	дерево	104,00	870,61	90 543,44	104,000	90 543,44	33,0146	28 742,84	70,99	61 800,6	100
9.4	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37, ПК125+60-ПК128+50	дерево	78,00	1 073,66	83 745,48	78,000	83 745,48	24	25 767,84	54,00	57 977,64	100
9.5	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола более 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37	дерево	15,00	1 754,52	26 317,80	15,000	26 317,80	5,00	8 772,60	10,00	17 545,20	100
9.6	Корчевка пней с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям ПК100+52-ПК107+60, ПК51+23-ПК66+93, ПК48+10-ПК48+53, ПК51+23-ПК66+93, ПК109+74-ПК111+60, ПК24+84-ПК46+61, ПК20+37-ПК21+75, ПК111+90-ПК125+09, ПК125+60-ПК128+50, ПК129+58-ПК193+37	шт	2097,00	167,16	350 534,52	2 052,000	343 012,32	553	92 439,48	1 499,00	250 572,84	98
9.7	Погрузка дров с транспортировкой на 20км (ПК180+00-ПК193+3370)	тн	186,14	1 299,23	241 838,67	74,760	97 130,44	74,76	97 130,44			40
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**8 509 636,91**		**7 578 612,15**		**3 047 614,75**		**4 530 997,40**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Облжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№5**
Дата сертификата: **20.09.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,980	333,80	188 256,52	191,450	63 906,01	191,45	63 906,01			34,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м ПК150-160, ПК60+00 - ПК70+00	м3	41 695,000	87,97	3 667 909,15	37 610,500	3 308 595,69	33 557,00	2 952 009,29	4 053,50	356 586,40	90,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м ПК110-ПК120, ПК150+00 - ПК160+00, ПК50+00 - ПК60+00, ПК170-193+337 ПК24-13	м3	34 892,000	108,08	3 771 127,36	27 629,730	2 986 220,68	20 444,87	2209681,01	7 184,86	776 539,67	79,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалыПК100+00 - ПК110+00-120+00, ПК120+00 - ПК130+00, ПК150+00 - ПК160+00, ПК180+00 - ПК190+00, ПК50+00 - ПК60+00, ПК30+00 - ПК40+00, ПК40+00 - ПК50+00,	м3	333 525,000	122,82	40 963 540,50	242 171,340	29 743 483,98	174 254,06	21 401 883,65	67 917,28	8 341 600,33	73,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км , ПК180+00 - ПК190+00, ПК20+00 - ПК30+00, ПК30+00 - ПК40+00	тн	90 173,800	68,70	6 194 940,06	60 174,820	4 134 010,14	28 265,37	1 941 830,92	31 909,45	2 192 179,22	67,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км ПК100+00 - ПК110+00, ПК40+00 - ПК50+00	тн	93 937,800	90,67	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,32	93 643,50	8 490 656,14	294,30	26 684,18	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км ПК40+00 - ПК50+00	тн	9 551,850	112,64	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 411,60	1 060 122,62	140,25	15 797,76	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км ПК50+00 - ПК60+00	тн	22 342,650	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12			22 342,65	3 007 544,12	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,450	156,93	4 726 331,43							
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км ПК100+00 - ПК110+00	тн	69 174,600	267,13	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	38 313,26	10 234 621,14	30 861,34	8 243 989,75	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км (ПК120-130)	тн	43 860,250	289,10	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,00	12 679 926,00	0,25	72,28	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км (ПК130+00-140+00)	тн	32 151,900	311,07	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км, (ПК140+00-150+00)	тн	32 335,050	333,04	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,250	355,36	29 580 965,96							
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,750	377,33	12 097 860,13							
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,500	399,30	9 040 750,95							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км ПК180+00 - ПК190+00,	тн	185,500	421,27	78 145,59	185,500	78 145,59	185,00	77 934,96	0,50	210,63	100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км (43860,25тн) ПК180+00 - ПК190+00	м3	24 532,000	578,36	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	12 261,00	7 091 272	12 271,00	7 097 055,56	100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,000	795,09	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы ПК100-110, ПК150-160	м3	15 137,000	1 082,79	16 390 192,23	15 137,010	16 390 192,23	13 047,95	14 128 184,01	2 089,06	2 262 008,22	100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПКПК100+00 - ПК110+00, ПК110+00 - ПК120+00, ПК130+00 - ПК140+00, ПК140+00 - ПК150+00,ПК180+00 - ПК190+00, ПК190+00 - ПК193+37	м3	225 363,000	6,81	1 534 722,03	126 927,000	864 372,87	58 484,00	398 276,04	68 443,00	466 096,83	56,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн) ПК170+00 - ПК180+00, ПК100+00 - ПК110+00, ПК60+00 - ПК70+00, ПК30+00 - ПК40+00	м2	127 511,110	626,20	79 847 457,08	113 579,120	71 123 244,97	104 974,20	65 734 844	8 604,92	5 388 400,90	89,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн) ПК170+00 - ПК180+00, ПК180+00 - ПК190+00, ПК20+00 - ПК30+00, ПК60+00 - ПК70+00, ПК50+00 - ПК60+00, ПК40+00 - ПК50+00,	м3	22 305,000	419,42	9 355 163,10	16 565,850	6 948 048,81	11 704,64	4 909 160,11	4 861,21	2 038 888,70	74,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (ПК100-110) ПК170-193,337	м2	688 709,000	33,15	22 830 703,35	332 860,610	11 034 329,33	179 139,99	5 938 490,78	153 720,620	5 095 838,55	22,3
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК100-110	м3	30 171,000	108,02	3 259 071,42	19 858,170	2 145 079,58	18 298,170	1 976 568,38	1 560,00	168 511,20	5,2
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой ПК110-ПК120, ПК150-160, ПК180-193,337, ПК50+00-ПК60+00	м3	408 086,000	116,23	47 431 835,78	278 625,190	32 384 606,10	187 638,170	21 809 184,77	90 987,020	10 575 421,33	68,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,000	72,09	4 242 640,68							
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,000	460,85	13 015 786,55							
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,000	350,78	99 005 901,10							
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,000	70,52	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	38 909,000	530,98	20 659 900,82							
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,240	199,47	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,000	186,25	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м **ПК101+31,32**	м3	6 058,000	139,73	846 484,34	758,000	105 915,34	497,00	69 445,81	261,00	36 469,53	13,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,56тн)	м2	340,000	45,46	15 456,40							
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м ПК101+31,32	м3	1 253,000	76,57	95 942,21	363,000	27 794,91	177,00	13 552,89	186,00	14 242,02	29,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн) ПК101+31,32	м3	30 372,000	381,62	11 590 562,64	694,000	264 844,28	524,00	199 968,88	170,00	64 875,40	2,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,000	795,09	468 308,01							
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,000	581,67	511 287,93	28,000	16 286,76	28,00	16 286,76			3,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ПК101+31,32	м2	37 283,000	48,56	1 810 462,48	4 770,000	231 631,20	3 132,00	152 089,92	1 638,00	79 541,28	13,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК101+31,32	м3	2 436,000	125,61	305 985,96	391,000	49 113,51	205,00	25 750,05	186,00	23 363,46	16,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ПК101+31,32	м2	57 085,000	48,56	2 772 047,60	7 580,000	368 084,80	4 970,00	241 343,20	2 610,00	126 741,60	13,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов ПК101+31,32	м3	17 126,000	81,82	1 401 249,32	2 274,001	186 058,76	1 491,00	121 993,70	783,00	64 065,06	13,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,000	535,36	703 998,40							
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,410	199,47	265 177,41							
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,000	538,88	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,000	68,67	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,000	125,61	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,000	38,55	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,000	135,15	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,000	38,54	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,000	135,15	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,000	538,83	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от ПК16+00 до ПК71+96 (**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м ПК70+00-71+96	м3	11 760,000	62,09	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы ПК70+00-71+96	м3	1 843,000	122,82	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,250	68,74	221 566,21	3 223,250	221 566,20	3 223,25	221 566,20			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы ПК70+00-71+96	м3	17 540,000	101,34	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км ПК70+00-71+96	тн	30 695,000	200,87	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с ПК40+00-71+96	м2	78 400,000	0,79	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой ПК40+00-71+96	м3	23 520,000	125,61	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы ПК40+00-71+96	м3	4 480,000	980,77	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см ПК40+00-71+96	м2	50 400,000	116,31	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн) ПК16+00-ПК71+96	м3	12 499,000	473,15	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,000	6,81	85 118,19							
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,000	396,48	4 955 603,52							
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,000	70,52	1 366 889,16							
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,000	0,79	43 750,20							
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,000	62,09	730 178,40							
10.	**Устройство временной объездной дороги от ПК70+60 до ПК87+00**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70			4 830,00	299 894,70	100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,000	980,77	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,80			1 840,00	1 804 616,80	100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,000	116,31	3 977 802,00	34 200,000	3 977 802,00			34 200,00	3 977 802,00	100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,000	372,29	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78			8 482,00	3 157 763,78	100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,000	6,81	57 762,42	8 482,000	57 762,42			8 482,00	57 762,42	100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,000	396,48	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36			8 482,00	3 362 943,36	100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70			4 830,00	299 894,70	100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00 до ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м ПК198+00-202+50	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн) ПК155+00-202+50	м3	6 156,000	243,05	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м ПК115+00-125+00; ПК150+00-202+50	м3	2 249,000	68,69	154 483,81	2 249,000	154 483,80	2 249,00	154 483,80			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,000	108,08	358 825,60	3 320,000	358 825,88	3 320,00	358 825,88			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с . ПК115+00-125+00; ПК150+00-202+50	м2	151 900,000	0,79	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водойПК115+00-125+00; ПК150+00-202+50	м3	45 570,000	125,61	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы ПК115+00-125+00; ПК150+00-202+50	м3	8 680,000	980,77	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см ПК115+00-125+00; ПК150+00-202+50	м2	97 650,000	116,31	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,51	97 650,00	11 357 671,51			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,000	372,29	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,000	6,81	164 917,77							
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (42379,75тн)	м3	24 217,000	396,48	9 601 556,16							
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,000	70,52	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,000	0,79	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	313,43	1 410 435,00							
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,000	41,15	263 360,00							
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,000	99,90	639 360,00							
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,000	72,09	2 265 356,16							
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	225,46	1 014 570,00							
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,000	87,97	395 865,00							
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,142	60 088,54	188 822,23							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**654 993 344,07**		**340 594 907,02**		**271 171 505,28**		**69 423 401,7**	52,0

Заказчик:

Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:

ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолдаборатория":

Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:

ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№5**
Дата сертификата: **20.09.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК112+50 - ПК120+00, ПК188,37-193+37, ПК50+00-ПК57+50	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	22 331,0	87 774 937,84	16 287,51	64 020 175,43	6 043,50	23 754 762,41	10,00
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	198 624,00	1 388,88	275 864 901,12							
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26							
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73							
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61							
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44							
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00							
	Опытный участок №6											
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00							
	Опытный участок №7											
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00							
	Опытный участок №8											
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00							
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47							
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00							
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03							
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82							
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40							
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00							
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24							
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26							
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60							
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62							
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20							
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**											
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00							
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20							
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40							
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60							
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40							
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60							
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36							
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Устройство тротуаров**											
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44							
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21							
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60							
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16							
7.	**Устройстройство съездов к домам**											
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47							
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12							
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 944 453 885,87**		**87 774 937,84**		**64 020 175,43**		**23 754 762,41**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Руководитель проекта — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор:

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №5
Дата сертификата: 20.09.2017г
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	**шт**	**3,00**	**4 482 198,55**	**13 446 595,65**	**2,5**	**11 265 244,95**	**2,5**	**11 265 244,95**			**84,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	0,80	3 585 758,84	0,8	3 585 758,84			89,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088,76	0,90	3 699 079,88	0,9	3 699 079,88			90,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	5 307 208,30	0,75	3 980 406,23	0,75	3 980 406,23			75,0
2.	Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК111+68,66	шт	1,00	9 386 089,61	9 386 089,61	0,95	8 916 785,13	0,95	8 916 785,13			95,0
3.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	4,00	9 941 036,42	39 764 145,68	4,00	34 854 989,94	1,7234	20 789 932,73	2,2766	14 065 057,21	88,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524,88*	0,8	11 487 731,21	*0,8234*	*11 487 731,21*	*0,00*	0,00	83,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966,94*	0,9	6 465 570,25			*0,9000*	6 465 570,25	90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК80+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	0,9	7 599 486,96			*0,9000*	7 599 486,96	90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00,30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	0,9	9 302 201,52	*0,9*	*9 302 201,52*			90,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)	шт	1,00	17 648 975,57	17 648 975,57	0,9	15 884 078,02	0,9	15 884 078,02			90,0
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	**7**	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**2,55**	**6 718 017,2**	**3,4**	**6 718 017,2**			49,0
	ПК 13+56	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,00	0,00					0,0
	ПК 51+05		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК101+30		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 124+50		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,00	1 679 504,30		1 679 504,30			85,0
	ПК 129+52		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 155+58л		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,00	0,00					0,0
	ПК 155+58п		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,00	0,00					0,0
6.	Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном, устройством смотровых блоков и установкой люков	шт	15,00	1 426 433,15	21 396 497,25							
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части	м3	2 151,00	104 655,14	225 113 206,14							
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	116,00	232 640,42	26 986 288,72							
9.	Устройство ирригационных лотков	п.м.	3 522,00	15 988,22	56 310 510,84							
10.	Устройство монолитного укрепления между лотком и тротуаром	м3	40,00	33 612,33	1 344 493,20							
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	3,0	787 438,92	3,00	787 438,92			38,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80							
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				432 583 046,22		78 426 554,16		64 361 496,95		14 065 057,21	18,0

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№5**

Дата сертификата: **20.09.2017г**

Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного		Стоимость работ на конец		Стоимость за данный отчётный период май		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 900 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
	Наружное освещение											
1.	**Установка опор ОФНГ-9 (270шт)**											
1.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	243	4 108,63	998 397,09	0,00	998 397,09					0
1.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	212,76	1 034,84	220 172,56	0,00	220 172,56					0
1.3	Устройство гравийных подстилающих слоев	м3	30,24	3 350,30	101 313,07	0,00	101 313,07					0
1.4	Установка металлического фундамента под опору стальных конструкций, остающихся в теле	1 тн	16,74	87 779,05	1 469 421,30	0,00	1 469 421,30					0
1.5	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	140,13	25 061,90	3 511 924,05	0,00	3 511 924,05					0
1.6	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2тн	1 тн	37,8	551 542,62	20 848 311,04	0,00	20 848 311,04					
1.7	Окраска металлических поверхностей	м2	213,332	155,95	33 269,13	0,00	33 269,13					0
1.8	Светильник с лампами Днат, отдельно устанавливаемый на штырях с одной лампой	шт	296	40 320,08	11 934 743,68	0,00	11 934 743,68					0
1.9	Выключатель пакетный в металлической оболочке	шт	296	2 541,65	752 328,40	0,00	752 328,40					
1.10	Рубильник для резервных перемычек	шт	2	6 862,80	13 725,60	0,00	13 725,60					0
1.11	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	шт	20	1 030,66	20 613,20	0,00	20 613,20					
1.12	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках, коробах, масса 1м до 2кг в опоре для зарядки светильников	м	4200	349,39	1 467 438,00	0,00	1 467 438,00					0
1.13	Монтаж СиП, сечением жил до 25мм2 / 16мм2 (5300м/4810м)	м	10110	1 258,81	12 726 569,10	0,00	12 726 569,10					0
2.	**Электрооборудование и кабели напряжения до 1 кВ**											
2.1	Монтаж шкафа управления (ГПП)	шт	2	245 333,53	490 667,06	0,00	490 667,06					0
2.2	Шкаф управления и регулирования (ШУНО)	шкаф	2	167 716,50	335 433,00	0,00	335 433,00					0
2.3	Счетчик трехфазный, устанавливаемый на готовом основании	шт	2	29 437,54	58 875,08	0,00	58 875,08					0
2.4	Предохранитель	шт	8	2 033,56	16 268,48							
2.5	Монтаж кабеля связи низкочастотного марки RG213	м	120	1 283,90	154 068,00	0,00	154 068,00					0
2.6	Монтаж кабеля силового на напряжение 660В	м	60	714,71	42 882,60	0,00	42 882,60					0

3	**Прокладка кабеля**											
3.1	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	м3	171	2 409,48	412 021,08	0,00	412 021,08					**0**
3.2	Засыпка вручную траншей	м3	168,6		212 919,88	0,00	212 919,88					
3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	420	150,00	63 000,00	420,00	63 000,00					**0**
3.4	Укладка стальных водопроводных труб д=100мм с гидравлическим испытанием	м	240,96	2 645,25	637 399,44	0,00	637 399,44					**0**
3.5	Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава	м	140	102,52	14 352,80	0,00	14 352,80					**0**
3.6	Проложение кабеля до 35 кВ	м	520	1 359,13	706 747,60	0,00	706 747,60					**0**
3.7	заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 1кВ, сечением до 70мм2	шт	36	3 209,65	115 547,40	0,00	115 547,40					**0**
3.8	Установка зажимов вручную	шт	540	6 015,77	3 248 515,80	0,00	3 248 515,80					**0**
3.9	Защита кабеля на опоре уголком металлическим 80х80х6 длиной 2,5м	тн	0,216	222 883,24	48 142,78	0,00	48 142,78					**0**
3.10	Установка концевых (8шт) и соединительных (12шт) муфт для кабеля, напряжением до 1кВ	шт	20	38 572,93	771 458,60	0,00	771 458,60					**0**
4	**Демонтаж**											
4.1	Демонтаж стальных опор контактной сети	опора	11	4 556,27	50 118,97	0,00	50 118,97					**0**
4.2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1км	1,1	10 337,86	11 371,65	0,00	11 371,65					**0**
5	**Транформаторная подстанция КТПН-40/10/0,4**											
5.1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по строительным работам	шт	2	9 401,30	18 802,60	0,00	18 802,60					**0**
5.2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по монтажным работам	шт	2	1 400 899,90	2 801 799,80	0,00	2 801 799,80					**0**
5.3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами 0,25м3 для прокладки заземления	м3	32	136,95	4 382,40	0,00	4 382,40					**0**
5.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л.с. С перемещением до 5м	м3	31	24,75	767,25	0,00	767,25					**0**
5.5	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	шт	16	1 673,74	26 779,84	0,00	26 779,84					**0**
5.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечением 160 мм2	м	90	244,50	22 005,00	0,00	22 005,00					**0**
6	**Демонтаж ЛЭП**											
6.1	Демонтаж ж/б опор 10Квт	опора	12	5 056,16	60 673,92	0,00	60 673,92					**0**
6.2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов	1км	1,6	29 909,42	47 855,07	0,00	47 855,07					**0**
6.3	Погрузка ж/б опор, проводов с перевозкой до 5км	тн	14,9268	1 236,10	18 451,02	0,00	18 451,02					**0**
7	**Анкерная опора А10-1 (3шт)**											
7.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	3	204 909,53	614 728,59	0,00	614 728,59					**0**
7.2	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	121 212,64	242 425,28	0,00	242 425,28					**0**
8	**Анкерная опора ОА10-3 (2шт)**											
8.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	226 216,72	452 433,44	0,00	452 433,44					**0**
9	**Угловая анкерная опора УА10-1 (2шт)**											
9.1	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	опора	2	270 802,41	541 604,82	0,00	541 604,82					**0**
10	**Угловая промежуточная опора УП10-1 (2шт)**											
10.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	175 564,51	351 129,02	0,00	351 129,02					**0**
11	**Промежуточная опора П10-2 (8шт)**											
11.1	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 с траверсами 6-10кВ	опора	8	86 402,94	691 223,52	0,00	691 223,52					**0**

12	**Опора анкерная повышенная ПА10-5 (2шт)**											
12.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38	опора	2	477 604,79	955 209,58	0,00	955 209,58					**0**
12.2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов	1км	1,0006667	336 751,70	336 976,21	0,00	336 976,21					**0**
13	**Устройство защитного металлического кожуха для ОК20**											
13.1	Устройство защитного металлического кожуха из швеллера и уголка на песчанно-гравийном основании с огрунтовкой и покраской (ПК21+80.00)	тн	5,51369	339 179,16	1 870 128,74	3,68	1 246 483,41			3,675	1 246 483,41	**67**
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**70 545 392,53**		69 905 478,72				**1 246 483,41**	

Заказчик:
Куратор **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор **Е.К. Даумов**
Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: **№5**
Дата сертификата: **20.09.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85			243,40	2 137 370,85	100
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61			151,2	1 356 844,61	100
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37			243,4	173 427,37	100
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35							
1.3	**Проемы**											
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67							
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55							
1.4	**Полы**											
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	157,0	134 448,14			156,99	134 448,14	20,5
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10			142	273 286,10	100
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84							
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78							
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39							
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,5	600 074,16			18,51	600 074,16	100
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50							
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,0	82 234,46			3,04	82 234,46	100
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85							
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36							
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30							
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56							
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74							
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70							
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40							
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51							
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60							
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98							
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74							
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86							
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36							
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54							
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08							
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14							
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13							
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50							
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82							
4.3	**Полы**											
4.3.1.	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28							
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56							
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71							
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,36	7 134 572,35							
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54							
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26							
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20							
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55							
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55							
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31							
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14							
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55							
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68							
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88							
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23							
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80							
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90							
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32							
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87							
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25							
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90							
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02							
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63							
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11							
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74							
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42							
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91							
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37							
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35							
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93							
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21							
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21							
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37							
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94							
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20							
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20							
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50							
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00							
8.6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81							
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99							
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84							
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00							
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78							
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12							
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колон	тн	0,08	394 137,45	29 954,45							
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86							
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10							
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31							
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15							
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30							
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44							
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00							
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72							
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20							
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94							
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67							
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40							
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17							
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48							
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90							
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18							
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70							
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46							
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44							
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50							
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54							
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98							
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27							
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02							
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80							
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98							
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50							
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00							
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40							
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80							
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72							
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22							
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,3	8 389,97			0,32	8 389,97	100
15.3	**Стены**											
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78							
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56							
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93							
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58							
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19							
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48							
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94							
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98							
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07							
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63							
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33							
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71							
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13							
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92							
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59							
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11							
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55							
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымову**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31							
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42							
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45							
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42							
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02							
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31							
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93							
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50							
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водосна**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40							
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20							
17.2	**Вентиляция**											
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82							
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72							
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13							
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01							
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14							
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64							
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50							
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91							
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50							
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50							
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00							
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25							
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90							
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57							
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36							
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98							
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65							
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12							
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03							
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип I	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**						**4 766 075,65**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітканов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора — **М.Н. Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"
В.Н. Ермоленко