Счет-фактура № 00000000122 от 23 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.10.2017

Поставщик: ТОО" Строительная компания "Зайсан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240002785, РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004841, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ0894809KZT22030519, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 24.03.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, шоссе Одирис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240002785, ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941001824, Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Бурова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество " Национальная компания " КазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, шоссе Одирис, дом № 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения " Таскескен-Бахты(граница КНР) км-0-20 за октябрь 2017 г	тенге	1	98 216 927,73	98 216 927,73	12%	11 786 031,33	110 002 959,06		
Всего по счету:					**98 216 927,73**		**11 786 031,33**	**110 002 959,06**		

Руководитель: Нурасыл Б. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тюлемысова М. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

материальный бухгалтер

(должность)

Тюлемысова М.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,
БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ089480 9KZT 2203 0519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период октябрь 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	696 924 150,21									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	110 002 959,06	98 216 927,73							11 786 031,33	110 002 959,06
Выдача аванса	106 665 000,00									
Удержание аванса	106 665 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за вполненные работы с НДС	480 256 191,15									
Итого к оплате:	**110 002 959,06**	**98 216 927,73**							**11 786 031,33**	**110 002 959,06**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Өмірбаев Н. Б.** 23.10.2017г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Б.И.** 23.10.2017г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года **За октябрь 2017 года**

№ Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2017 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2017 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**521 502 676,92**	**98 216 927,73**	**619 719 604,65**	**97,61%**	**18,53%**
1	**Итого по ВОР**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**521 502 676,92**	**98 216 927,73**	**619 719 604,65**	**97,61%**	**18,53%**
2	Материалы на стройплощадке							
3	в том числе Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**9 021 031,00**	**0,00**	**2 838 193,00**	**0,00**	**2 838 193,00**		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**524 340 869,92**	**98 216 927,73**	**622 557 797,65**	**98,05%**	**18,62%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**400 231 852,68**	**76 189 285,71**	**62 580 321,23**	**11 786 031,33**	**74 366 352,56**	**97,61%**	**18,58%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**3 744 518 322,71**	**711 100 000,00**	**586 921 191,15**	**110 002 959,06**	**696 924 150,21**	**98,01%**	**18,61%**
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	**187 225 916,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	**293 890 916,14**	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
VII	**Возврат удержаний**	**187 225 916,14**						
VIII	**Другие вычеты и выплаты**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**3 637 853 322,71**	**604 435 000,00**	**480 256 191,15**	**110 002 959,06**	**590 259 150,21**		

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Малгаждаров М.Н.**	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	**Н. С. Жумадилов**	
	Подпись и дата **23 октября 2017 года**		**Подпись и дата**	**23 октября 2017 года**
	М.П.		**М.П.**	
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**	
	Подпись и дата **23 октября 2017 года**		**Подпись и дата**	**23 октября 2017 года**
	М.П.		**М.П.**	

Форма №7

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за октябрь месяц 2017 г.
от 23.10.2017 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	758 316,43
4	400	Земляные работы	45 193 584,51
5	500	Дорожная одежда	45 166 869,33
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	5 334 896,01
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	1 763 261,45
		Итого	**98 216 927,73**
		НДС	**11 786 031,33**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**110 002 959,06**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Малгаждаров М.Н.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН""

Генеральный директор

Нурасыл Б.И.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №7

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

За период октябрь 2017 года

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	**3 713 193,00**	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00		0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 336 928,58	**7 578 612,15**	758 316,43
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	385 788 491,51	**340 594 907,00**	45 193 584,51
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	132 941 807,17	**87 774 937,84**	45 166 869,33
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	83 761 450,17	**78 426 554,16**	5 334 896,01
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	**0,00**	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	**240 106,68**	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	**1 246 483,41**	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	6 529 337,10	**4 766 075,65**	1 763 261,45
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**622 557 797,65**	**524 340 869,92**	**98 216 927,73**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.

23.10.2017 г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.

23.10.2017 г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №4

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№7**
Дата сертификата: **23.10.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1.	**Восстановление и закрепление оси трассы**											
1.1	Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги II категории в местности III категории сложности ПК60+70-19+18	км	19,183	45 734,05	877 316,22	19,483	877 316,22	19,483	877 316,22			100
1.2	Разбивка осей искусственных сооружений и съездов в местности III категории сложности	км	1,57	29 014,05	45 552,06	1,570	45 552,06	1,57	45 552,06			100
2.	**Разборка труб на основной дороге и съездах**											
2.1	Разборка бетонной кладки опор ж/б труб с погрузкой и транспортировкой на 20км (207,75тн) ПК129+05,64	м3	88,88	24 305,21	2 160 247,06	88,880	2 160 247,06	88,88	2 160 247,06			100
2.2	Разборка круглых ж/б труб д=0,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (33,725тн)	шт	4,00	80 166,04	320 664,16	4,000	320 664,16	4	320 664,16			100
2.3	Разборка круглых ж/б труб д=0,75м с погрузкой и транспортировкой на 20км (22,05тн)	шт	4,00	40 708,93	162 835,72	4,000	162 835,72	4	162 835,72			100
2.4	Разборка круглых ж/б труб д=1,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (105,825тн) ПК111+69,3	шт	2,00	252 275,89	504 551,78	2,000	504 551,78	2	504 551,78			100
2.5	Разборка ж/б плит перекрытия с погрузкой и транспортировкой на 20км (315,175тн)	м2	787,82	1 621,83	1 277 710,11	787,820	1 277 710,11	787,82	1 277 710,11			100
2.6	Разборка металлических труб д=0,4м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,032тн)	км	0,01095	859 096,80	9 407,11	0,010	9 407,11	0,01	9 407,11			100
2.7	Разборка асбестоцементных труб д=0,25м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,011тн)	км	0,00834	349 500,97	2 914,84	0,008	2 914,84	0,00834	2 914,84			100
2.8	Демонтаж плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3м с погрузкой и транспортировкой на 20км (32тн) ПК158+00.30	м3	12,80	10 761,72	137 750,02	12,800	137 750,01	12,8	137 750,01			100
3.	Демонтаж ж/б лотков в откосах насыпи с погрузкой и транспортировкой на 20км (57,95тн)	п.м.	146,99	2 885,91	424 199,91	146,990	424 199,91			146,99	424 199,91	100
4.	Разборка дорожных знаков со стойками с погрузкой и транспортировкой на 20 км (0,803 тн)	шт	43,00	2 457,63	105 687,09	43,000	105 678,09			43,00	105 678,09	100
5.	Разборка ж/б километровых столбиков с погрузкой и транспортировкой на 20 км (1,9тн)	шт	21,00	1 026,41	21 554,61	21,000	21 554,61			21,00	21 554,61	100
6.	Демонтаж металлического парапетного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,94тн)	п.м.	15,00	904,58	13 568,70	15,000	13 568,70			15,00	13 568,70	100
7.	Разборка бетнного фундамента отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на 20км (93тн)	м3	38,75	4 038,27	156 482,96	38,750	156 482,96			38,75	156 482,96	100
8.	Демонтаж ж/б лестничных сходов с погрузкой и транспортировкой на 20км (3,75тн)	м3	1,50	24 554,77	36 832,16	1,500	36 832,16			1,50	36 832,16	100

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоиммость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.	**Валка деревьев**											
9.1	Срезка среднего кустарника и мелколесья, 132+00-193	га	11,70	47 397,82	554 554,49	11,700	554 554,49	11,70	554 554,49			100
9.2	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 16см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК100+52-ПК107+60, ПК51+23-ПК66+93,ПК48+24-ПК50-80, ПК48+10-ПК48+53,ПК109+74-ПК111+60, ПК111+90-ПК125+09, ПК24+84-ПК46+61, ПК20+37-ПК21+75, ПК17+18-ПК20+28, ПК125+60-ПК128+50, ПК129+58-ПК193+37.	дерево	1900,00	476,23	904 837,00	1 857,000	884 359,11	1857,00	884 359,11			98
9.3	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 24см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37, ПК111+90-ПК125+09	дерево	104,00	870,61	90 543,44	104,000	90 543,44	104	90 543,44			100
9.4	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37, ПК125+60-ПК128+50	дерево	78,00	1 073,66	83 745,48	78,000	83 745,48	78	83 745,48			100
9.5	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола более 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+37	дерево	15,00	1 754,52	26 317,80	15,000	26 317,80	15,00	26 317,80			100
9.6	Корчевка пней с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям ПК100+52-ПК107+60, ПК51+23-ПК66+93, ПК48+10-ПК48+53, ПК51+23-ПК66+93, ПК109+74-ПК111+60, ПК24+84-ПК46+61, ПК20+37-ПК21+75, ПК111+90-ПК125+09, ПК125+60-ПК128+50, ПК129+58-ПК193+37	шт	2097,00	167,16	350 534,52	2 052,000	343 012,32	2052	343 012,32			98
9.7	Погрузка дров с транспортировкой на 20км (ПК180+00-ПК193+3370)	тн	186,14	1 299,23	241 838,67	74,760	97 130,44	74,76	97 130,44			40
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**8 509 636,91**		**8 336 928,58**		**7 578 612,15**		**758 316,43**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітканов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Облжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№7**
Дата сертификата: **23.10.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,980	333,80	188 256,52	563,980	188 256,52	191,45	63 906,01	372,53	124 350,51	100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	41 695,000	87,97	3 667 909,15	37 610,500	3 308 595,69	37 610,50	3 308 595,69			90,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м ПК150+00 - ПК160+00, ПК0+00-ПК10+00	м3	34 892,000	108,08	3 771 127,36	30 245,320	3 268 913,65	27 629,73	2986220,68	2 615,59	282 692,97	87,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы: ПК150-ПК160+00, ПК170+00 - ПК180+00, ПК60+00-ПК70+00,ПК100+00-ПК110+00	м3	333 525,000	122,82	40 963 540,50	299 624,430	36 799 872,49	242 171,34	29 743 483,98	57 453,09	7 056 388,51	90,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км ПК100-110	тн	90 173,800	68,70	6 194 940,06	60 482,110	4 155 120,96	60 174,82	4 134 010,14	307,29	21 110,82	67,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км ПК100-110	тн	93 937,800	90,67	8 517 340,33	93 937,800	8 517 340,32	93 937,80	8 517 340,32		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,850	112,64	1 075 920,38	9 551,850	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,650	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,450	156,93	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43			30 117,45	4 726 331,43	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,600	267,13	18 478 610,90	69 174,600	18 478 610,9	69 174,60	18 478 610,90		0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,250	289,10	12 679 998,28	43 860,250	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,900	311,07	10 001 491,53	32 151,900	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,050	333,04	10 768 865,05	32 335,050	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,250	355,36	29 580 965,96	47 239,980	16 787 199,29			47 239,98	16 787 199,29	57,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,750	377,33	12 097 860,13	0,000	0,00					0,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км ПК170-ПК180	тн	22 641,500	399,30	9 040 750,95	21 032,550	8 398 297,22			21 032,55	8 398 297,22	93,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,500	421,27	78 145,59	185,500	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,000	578,36	14 188 327,52	24 532,000	14 188 327,52	24 532,00	14 188 328			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 489,000	795,09	1 183 889,01							
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,000	1 082,79	16 390 192,23	15 137,010	16 390 192,23	15 137,01	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями ПК170+00 - ПК190+00, ПК60+00-70+00	м3	225 363,000	6,81	1 534 722,03	149 880,000	1 020 682,80	126 927,00	864 372,87	22 953,00	156 309,93	67,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	127 511,110	626,20	79 847 457,08	113 579,120	71 123 245,23	113 579,12	71 123 245			89,0
2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	22 305,000	419,42	9 355 163,10	16 565,850	6 948 048,81	16 565,85	6 948 048,81			74,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (ПК100-110) ПК170-193,337	м2	688 709,000	33,15	22 830 703,35	457 827,770	15 176 990,68	332 860,61	11 034 329,33	124 967,160	4 142 661,35	66,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	30 171,000	108,02	3 259 071,42	19 858,170	2 145 079,58	19 858,170	2 145 079,58		0,00	66,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	408 086,000	116,23	47 431 835,78	301 172,045	35 005 227,07	278 625,190	32 384 606,10	22 546,855	2 620 620,97	74,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,000	72,09	4 242 640,68	12 173,970	877 621,50			12 173,970	877 621,50	21,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 243,000	460,85	13 015 786,55							
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом с прикатыванием	м2	282 245,000	350,78	99 005 901,10							
2.16	Разборка земляного полотна	м3	27 335,000	70,52	1 927 664,20							
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (68090,75тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	38 909,000	530,98	20 659 900,82	0,000	0,00				0,00	0,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (28301,тн), толщиной 17см	м2	92 488,240	199,47	18 448 629,23							
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,000	186,25	78 225,00							
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	6 058,000	139,73	846 484,34	758,000	105 915,34	758,00	105 915,34			13,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (62,5бтн)	м2	340,000	45,46	15 456,40							
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м	м3	1 253,000	76,57	95 942,21	363,000	27 794,91	363,00	27 794,91			29,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (60744тн)	м3	30 372,000	381,62	11 590 562,64	694,000	264 844,28	694,00	264 844,28			2,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	589,000	795,09	468 308,01							
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км (1582,2тн) в насыпь	м3	879,000	581,67	511 287,93	28,000	16 286,76	28,00	16 286,76			3,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,000	48,56	1 810 462,48	4 770,000	231 631,20	4 770,00	231 631,20			13,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,000	125,61	305 985,96	391,000	49 113,51	391,00	49 113,51			16,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,000	48,56	2 772 047,60	7 580,000	368 084,80	7 580,00	368 084,80			13,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов ПК101+31,32	м3	17 126,000	81,82	1 401 249,32	2 274,000	186 058,76	2 274,00	186 058,76			13,0
6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,000	535,36	703 998,40							
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,410	199,47	265 177,41							
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,000	538,88	45 265,92							
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,000	68,67	6 317,64							
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,000	125,61	22 107,36							
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,000	38,55	20 046,00							
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,000	135,15	21 083,40							
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,000	38,54	266 311,40							
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,000	135,15	280 165,95							
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,000	538,83	488 718,81							
9.	**Устройство временной объездной дороги от**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,000	62,09	730 178,40	11 760,000	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,000	122,82	226 357,26	1 843,000	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,250	68,74	221 566,21	3 223,250	221 566,20	3 223,25	221 566,20			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,000	101,34	1 777 503,60	17 540,000	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,000	200,87	6 165 704,65	30 695,000	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,000	0,79	61 936,00	78 400,000	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,000	125,61	2 954 347,20	23 520,000	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,000	980,77	4 393 849,60	4 480,000	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,000	116,31	5 862 024,00	50 400,000	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,000	473,15	5 913 901,85	12 499,000	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,000	6,81	85 118,19	0,000	0,00					0,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,000	396,48	4 955 603,52	0,000	0,00					0,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,000	70,52	1 366 889,16	0,000	0,00					0,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,000	0,79	43 750,20	0,000	0,00					0,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,000	62,09	730 178,40	0,000	0,00					0,0
10.	**Устройство временной объездной дороги от**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,000	980,77	1 804 616,80	1 840,000	1 804 616,70	1 840,00	1 804 616,70			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,000	116,31	3 977 802,00	34 200,000	3 977 801,00	34 200,00	3 977 801,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,000	372,29	3 157 763,78	8 482,000	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,000	6,81	57 762,42	8 482,000	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,000	396,48	3 362 943,36	8 482,000	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,000	62,09	299 894,70	4 830,000	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65	22 785,000	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,000	243,05	1 496 215,80	6 156,000	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,000	68,69	154 483,81	2 249,000	154 483,80	2 249,00	154 483,80			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,000	108,08	358 825,60	3 320,000	358 825,88	3 320,00	358 825,88			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,000	0,79	120 001,00	151 900,000	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,000	125,61	5 724 047,70	45 570,000	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,000	980,77	8 513 083,60	8 680,000	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,000	116,31	11 357 671,50	97 650,000	11 357 671,51	97 650,00	11 357 671,51			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,000	372,29	9 015 746,93	24 217,000	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,000	6,81	164 917,77							

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,000	70,52	826 847,00							
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,000	0,79	26 465,00							
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,000	62,09	1 414 720,65							
12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	313,43	1 410 435,00							
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,000	41,15	263 360,00							
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,000	99,90	639 360,00							
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,000	72,09	2 265 356,16							
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,000	225,46	1 014 570,00							
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,000	87,97	395 865,00							
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,142	60 088,54	188 822,23							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**654 993 344,07**		**385 788 490,70**		**340 594 906,19**		**45 193 584,51**	59,0

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолдаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: **№7**

Дата сертификата: **23.10.2017г**

Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК100+00-ПК10+60, ПК109+00-ПК112+50 , ПК150+00-ПК155+00, ПК188+37, ПК57+50-70+00	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	32 975,0	129 612 563,56	22 331,01	87 774 937,84	10 644,00	41 837 625,72	18,00
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	198 624,00	1 388,88	275 864 901,12	0,0	0,00					
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26	0,0	0,00					
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73	0,0	0,00					
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44	0,0	0,00					
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скоростопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК101+31, ПК124+51, ПК129+52	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	195,0	766 472,85			195,00	766 472,85	12,00
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24	0,0	0,00					
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см ПК101+31, ПК124+51, ПК129+52	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	652,0	2 562 770,76			652,00	2 562 770,76	24,00
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 944 453 885,87**		**132 941 807,17**		**87 774 937,84**		**45 166 869,33**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Руководитель проекта — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория"
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор:

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №7
Дата сертификата: 23.10.2017г
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	**шт**	**3,00**	**4 482 198,55**	**13 446 595,65**	**2,5**	**11 265 244,95**	**2,5**	**11 265 244,95**			**84,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	0,80	3 585 758,84	0,8	3 585 758,84			89,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088,76	0,90	3 699 079,88	0,9	3 699 079,88			90,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	5 307 208,30	0,75	3 980 406,23	0,75	3 980 406,23			75,0
2.	Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК111+68,66	шт	1,00	9 386 089,61	9 386 089,61	0,95	8 916 785,13	0,95	8 916 785,13			95,0
3.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном в ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	4,00	9 941 036,42	39 764 145,68	3,53	34 854 989,94	3,53	34 854 989,94			88,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524,88*	0,8	11 487 731,21	*0,8234*	*11 487 731,21*			83,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966,94*	0,9	6 465 570,25	*0,90*	*6 465 570,25*			90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК80+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	0,9	7 599 486,96	*0,90*	*7 599 486,96*			90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00,30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	0,9	9 302 201,52	*0,9*	*9 302 201,52*			90,0
4.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)	шт	1,00	17 648 975,57	17 648 975,57	0,9	15 884 078,02	0,9	15 884 078,02			90,0
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	**7**	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**6,10**	**12 052 913,2**	**3,4**	**6 718 017,2**	**2,70**	5 334 896,01	87,0
	ПК 5+40	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 778 298,67			0,90	1 778 298,67	90,0
	ПК 51+05		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК101+30		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 124+50		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 129+52		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 155+58л		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 778 298,67			0,90	1 778 298,67	90,0
	ПК 155+58п		1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 778 298,67			0,90	1 778 298,67	90,0
6.	Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном, устройством смотровых блоков и установкой люков	шт	15,00	1 426 433,15	21 396 497,25							
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части	м3	2 151,00	104 655,14	225 113 206,14							
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	116,00	232 640,42	26 986 288,72							
9.	Устройство ирригационных лотков	п.м.	3 522,00	15 988,22	56 310 510,84							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.	Устройство монолитного укрепления между лотком и тротуаром	м3	40,00	33 612,33	1 344 493,20							
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	3,0	787 438,92	3,00	787 438,92			38,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80							
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**432 583 046,22**		**83 761 450,17**		**78 426 554,16**		**5 334 896,01**	**19,0**

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория"
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: **№7**
Дата сертификата: **23.10.2017г**
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,4	2 137 370,85	243,4	2137370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,2	1 356 844,61	151,2	1356844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,4	173 427,37	243,4	173427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35	0,0	0,00					
1.3	**Проемы**					0,0	0,00					
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,4	571 929,67			23,438	571 929,67	100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,3	576 033,55			18,27	576 033,55	100,0
1.4	**Полы**					0,0	0,00					
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	157,0	134 448,14	156,99	134448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,0	273 286,10	142	273286,1			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84							
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78							
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39							
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,5	600 074,16	18,51	600074,16			100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50							0,0
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,0	82 234,46	3,04	82234,46			100,0
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85							
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36							
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30							
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56							
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74							
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70							
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40							
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51							
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60							
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98							
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74							
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86							
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36							
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54							
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08							
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14							
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13							
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50							
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82							
4.3	**Полы**											
4.3.1.	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28							
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56							
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71							
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,36	7 134 572,35							
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54							
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26							
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20							
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55							
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55							
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31							
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14							
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55							
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68							
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88							
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23							
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80							
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90							
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32							
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87							
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25							
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90							
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02							
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63							
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11							
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74							
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42							
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91							
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37							
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35							
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93							
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21							
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21							
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37							
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94							
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20							
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20							
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50							
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00							
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81							
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99							
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84							
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00							
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78							
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12							
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колон	тн	0,08	394 137,45	29 954,45							
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86							
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10							
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31							
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15							
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30							
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44							
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00							
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72							
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20							
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94							
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67							
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40							
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17							
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48							
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90							
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18							
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70							
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46							
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44							
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50							
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54							
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98							
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27							
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02							
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.2	Светильник потолочный или настенный однолампповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80							
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98							
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50							
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00							
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40							
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80							
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72							
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22			19,82	615 298,22	100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,3	8 389,97	0,32	8 389,97			100,0
15.3	**Стены**											
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78							
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56							
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93							
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58							
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19							
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48							
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94							
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98							
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07							
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63							
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33							
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71							
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13							
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92							
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59							
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11							
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55							
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымову**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31							
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42							
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45							
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42							
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02							
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31							
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93							
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50							
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водосна**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40							
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20							
17.2	**Вентиляция**											
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82							
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72							
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13							
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01							
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89							
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37							
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14							
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64							
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50							
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91							
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50							
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50							
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00							
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25							
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90							
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57							
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36							
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98							
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2017 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65							
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12							
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03							
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип I	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип 1	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип 1	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**128 090 119,01**		**6 529 337,11**		**4 766 075,66**		**1 763 261,45**	

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **М.Н.Малгаждаров**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолдаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**