Утверждена
приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,

БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ089480 9KZT 2203 0519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период ноябрь 2017 год

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	2156	5	24.03.2017г	РБ	1	ТОО	17
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	711 100 000,00									
В том числе: В текущем месяце за ноябрь	14 175 849,79	12 657 008,74							1 518 841,05	14 175 849,79
Выдача аванса	106 665 000,00									
Удержание аванса	106 665 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за вполненные работы с НДС	590 259 150,21									
Итого к оплате:	**14 175 849,79**	**12 657 008,74**							**1 518 841,05**	**14 175 849,79**

Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Малгаждаров М.Н. 21.11.2017г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И. 21.11.2017г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года **За ноябрь 2017 года**

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2017 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР 2017 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**619 719 604,65**	**12 657 008,74**	**632 376 613,39**	**99,60%**	**18,91%**
1	**Итого по ВОР**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**619 719 604,65**	**12 657 008,74**	**632 376 613,39**	**99,60%**	**18,91%**
2	Материалы на стройплощадке							
3	в том числе Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**9 021 031,00**	**0,00**	**2 838 193,00**	**0,00**	**2 838 193,00**		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**3 344 286 470,03**	**634 910 714,29**	**622 557 797,65**	**12 657 008,74**	**635 214 806,39**	**100,05%**	**18,99%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**400 231 852,68**	**76 189 285,71**	**74 366 352,56**	**1 518 841,05**	**75 885 193,61**	**99,60%**	**18,96%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**3 744 518 322,71**	**711 100 000,00**	**696 924 150,21**	**14 175 849,79**	**711 100 000,00**	**100,00%**	**18,99%**
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Возврат аванса с НДС	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	**187 225 916,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	**293 890 916,14**	**106 665 000,00**	**106 665 000,00**	**0,00**	**106 665 000,00**		
VII	**Возврат удержаний**	**187 225 916,14**						
VIII	**Другие вычеты и выплаты**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**3 657 853 322,71**	**604 435 000,00**	**590 259 150,21**	**14 175 849,79**	**604 435 000,00**		

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Малгаждаров М.Н.**	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	**Н. С. Жумадилов**
	Подпись и дата 21 ноября 2017 года		**Подпись и дата** 21 ноября 2017 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"	**Б.И. Нурасыл**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**С.В. Малаховский**
	Подпись и дата 21 ноября 2017 года		**Подпись и дата** 21 ноября 2017 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Сертификат №8

За период ноябрь 2017 года

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	**3 713 193,00**	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00		0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 336 928,58	**8 336 928,58**	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		654 993 344,07	385 788 491,51	**385 788 491,51**	0,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 944 453 885,87	136 715 607,46	**132 941 807,17**	3 773 800,29
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		432 583 046,25	92 644 658,62	**83 761 450,17**	8 883 208,45
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	**0,00**	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		95 214 633,14	240 106,68	**240 106,68**	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 545 392,53	1 246 483,41	**1 246 483,41**	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	6 529 337,10	**6 529 337,10**	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 344 286 470,03**	**635 214 806,40**	**622 557 797,65**	**12 657 008,74**

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгажаров М.Н.
21.11.2017 г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Б.И.
21.11.2017 г.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Форма №8
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за ноябрь месяц 2017 г.
от 21.11.2017 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	0,00
5	500	Дорожная одежда	3 773 800,29
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	8 883 208,45
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**12 657 008,74**
		НДС	**1 518 841,05**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**14 175 849,79**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____**Малгаждаров М.Н.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН""

Генеральный директор

_____**Нурасыл Б.И.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, допалнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Номер сертификата: **№8**

Дата сертификата: **21.11.2017г**

Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК155+00-158+18	м3	58 747,00	3 930,63	230 912 720,61	33 935,1	133 386 363,85	32 975,01	129 612 563,56	960,10	3 773 800,29	58,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	198 624,00	1 388,88	275 864 901,12	0,0	0,00					
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	182 407,00	2 806,18	511 866 875,26	0,0	0,00					
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	2 450,49	430 249 682,73	0,0	0,00					
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	175 577,00	1 653,93	290 392 067,61	0,0	0,00					
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	99 862,00	739,62	73 859 932,44	0,0	0,00					
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5					0,0	0,00					
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2	3 166,67	1 241,99	3 932 972,47	0,0	0,00					
3.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**					0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см ПК101+31, ПК124+51, ПК129+52	м3	1 600,00	3 930,63	6 289 008,00	195,0	766 472,85	195,00	766 472,85			12,0
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	5 789,00	1 357,27	7 857 236,03	0,0	0,00					
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 181,00	2 806,22	14 539 025,82	0,0	0,00					
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	2 450,56	11 860 710,40	0,0	0,00					
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	4 840,00	1 653,95	8 005 118,00	0,0	0,00					
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2	5 202,00	739,62	3 847 503,24	0,0	0,00					
4.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**					0,0	0,00					
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см ПК101+31, ПК124+51, ПК129+52	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	652,0	2 562 770,76	652,00	2 562 770,76			24,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	7 320,00	987,48	7 228 353,60	0,0	0,00					
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5.	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	0,0	0,00					
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6	м2	160,00	1 357,27	217 163,20	0,0	0,00					
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн)	м2	78,00	191,62	14 946,36	0,0	0,00					
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	0,0	0,00					
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	0,0	0,00					
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	0,0	0,00					
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 944 453 885,87**		**136 715 607,47**		**132 941 807,17**		**3 773 800,29**	

Заказчик:
Куратор **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Малгаждаров М.Н.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Руководитель проекта **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжолларатория":
Куратор **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" **В.Н. Ермоленко**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №3

Приложение 1

Технадзор:

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2017 года
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №8
Дата сертификата: 21.11.2017г
Срок исполнения:

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	**шт**	**3,00**	**4 482 198,55**	**13 446 595,65**	**2,5**	**11 265 244,95**	**2,5**	**11 265 244,95**			**84,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	0,80	3 585 758,84	0,8	3 585 758,84			89,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088,76	0,90	3 699 079,88	0,9	3 699 079,88			90,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	5 307 208,30	0,75	3 980 406,23	0,75	3 980 406,23			75,0
2.	Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК111+68,66	шт	1,00	9 386 089,61	9 386 089,61	0,95	8 916 785,13	0,95	8 916 785,13			95,0
3.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	4,00	9 941 036,42	39 764 145,68	3,53	34 854 989,94	3,53	34 854 989,94			88,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524,88*	0,8	11 487 731,21	*0,8234*	*11 487 731,21*			83,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966,94*	0,9	6 465 570,25	*0,90*	*6 465 570,25*			90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК80+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	0,9	7 599 486,96	*0,90*	*7 599 486,96*			90,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00,30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	0,9	9 302 201,52	*0,9*	*9 302 201,52*			90,0
4.	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)	шт	1,00	17 648 975,57	17 648 975,57	0,9	15 884 078,02	0,9	15 884 078,02			90,0
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	**7**	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**6,10**	**10 274 614,5**	**6,1**	**10 274 614,5**	**0,00**	0,00	74,0
	ПК 13+56	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	0,00	0,90				0,0
	ПК 51+05	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК101+30	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 124+50	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 129+52	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,85	1 679 504,30	0,85	1 679 504,30			85,0
	ПК 155+58л	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 778 298,67	0,90	1 778 298,67			90,0
	ПК 155+58п	шт	1	1 975 887,410	1 975 887,41	0,90	1 778 298,67	0,90	1 778 298,67			90,0
6	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**		**15**	**21 396 497,250**	**21 396 497,250**	**6,300**	**8 883 208,449**				**8 883 208,45**	
	ПК70+56	шт	1	1 275 227,03	1 275 227,03							0,0
	ПК72+41	шт	1	1 777 386,31	1 777 386,31							0,0
	ПК75+06	шт	1	1 556 644,74	1 556 644,74							0,0
	ПК76+86	шт	1	1 777 386,30	1 777 386,30							0,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ПК77+89	шт	1	1 556 644,74	1 556 644,74							0,0
	ПК78+09	шт	1	933 133,17	933 133,17							0,0
	ПК78+76	шт	1	1 435 292,46	1 435 292,46							0,0
	ПК79+72	шт	1	1 214 550,89	1 214 550,89							0,0
	ПК82+67	шт	1	712 391,60	712 391,60	0,90	641 152,44			0,90	641 152,44	90,0
	ПК83+20	шт	1	1 556 644,74	1 556 644,74	0,90	1 400 980,27			0,90	1 400 980,27	90,0
	ПК83+41	шт	1	1 153 874,74	1 153 874,74	0,90	1 038 487,27			0,90	1 038 487,27	90,0
	ПК86+85	шт	1	933 133,17	933 133,17	0,90	839 819,85			0,90	839 819,85	90,0
	ПК87+46	шт	1	1 335 903,17	1 335 903,17	0,90	1 202 312,85			0,90	1 202 312,85	90,0
	ПК88+62	шт	1	1 556 644,74	1 556 644,74	0,90	1 400 980,27			0,90	1 400 980,27	90,0
	ПК91+57	шт	1	2 621 639,45	2 621 639,45	0,90	2 359 475,51			0,90	2 359 475,51	90,0
7.	Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном, устройством смотровых блоков и установкой люков	шт	15,00	1 426 433,15	21 396 497,25							
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части	м3	2 151,00	104 655,14	225 113 206,14							
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	116,00	232 640,42	26 986 288,72							
9.	Устройство ирригационных лотков	п.м.	3 522,00	15 988,22	56 310 510,84							
10.	Устройство монолитного укрепления между лотком и тротуаром	м3	40,00	33 612,33	1 344 493,20							
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	3,0	787 438,92	3,00	787 438,92			38,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80							
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2017 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**432 583 046,22**		**92 644 658,62**		**83 761 450,17**		**8 883 208,45**	**21,0**

Заказчик:
Куратор — **А.А.Сейітқанов**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А.А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н.К. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Л. М. Есжанова**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Б.И. Нурасыл**

РГУ "Шығысжоллаборатория":
Куратор — **Е.К. Даумов**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **В.Н. Ермоленко**