Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,

БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				
		доп/сог.№9	03.07.2019г.				
		доп/сог.№10,	15.08.2019г.				
		доп/сог.№11,	18.10.2019г.				
		доп/сог.№12	13.12.2019г.				
		доп/сог.№13	13.12.2019г.				
		доп/сог.№14	17.11.2020г.				
		доп/сог.№15	17.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	97 045 881,40									
В том числе: В текущем месяце	97 045 881,40	86 648 108,39							10 397 773,01	97 045 881,40
Выдача аванса	125 000 000,00									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	19 761 242,25	17 643 966,29							2 117 275,96	19 761 242,25
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**77 284 639,15**	**69 004 142,10**							**8 280 497,05**	**77 284 639,15**

Заказчик: И.о. Директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Ахметов О.С.** 27.04.2021г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.** 27.04.2021г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2021 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2021 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2021 г.	% от ВОР 2021 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 664 060 682,17	349 420 196,61	3 314 640 485,56	86 648 108,39	3 401 288 593,95	24,80%	92,83%
1	**Итого по ВОР**	3 664 060 682,17	349 420 196,61	3 314 640 485,56	86 648 108,39	3 401 288 593,95	24,80%	92,83%
2	Материалы на стройплощадке		-82 657 656,32	82 657 656,32	0,00	82 657 656,32		
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	6 182 838,00	2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 673 081 713,17	272 945 378,29	3 400 136 334,88	86 648 108,39	3 486 784 443,27	31,75%	94,93%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	439 687 281,86	32 011 504,83	407 675 777,03	10 397 773,01	418 073 550,04	32,48%	95,08%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	4 112 768 995,03	304 956 883,12	3 807 812 111,91	97 045 881,40	3 904 857 993,31	31,82%	94,94%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Выдача аванса	670 500 549,69	125 000 000,00	670 500 549,69		670 500 549,69		
7	Возврат аванса	-670 500 549,69	-125 000 000,00	-545 500 549,69		-545 500 549,69		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-205 638 449,75	-102 672 243,97	-102 966 205,78	-19 761 242,25	-122 727 448,03		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		0,00	125 000 000,00	0,00	0,00		
VII	**Возврат удержаний 5%**	205 638 449,75	205 638 449,75					
VIII	**В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	4 112 768 995,03	304 956 883,12	3 829 845 906,13	77 284 639,15	3 907 130 545,28		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**		**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО**	**Аязбаев А.Е.**
	Подпись и дата	**27 апреля 2021 года**		**Подпись и дата** **27 апреля 2021 года**
	М.П.			**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Нурасыл Г.Б.**		**ТОО "ПостЭксКом"**	**Вичкуткина Е.С.**
	Подпись и дата	**27 апреля 2021 года**		**Подпись и дата** **27 апреля 2021 года**
	М.П.			**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года.
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №1

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 231 258 452,30	1 215 638 823,71	1 195 386 401,75	20 252 421,96
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 778 647 551,40	1 633 137 185,64	1 566 741 499,21	66 395 686,43
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	329 770 363,46	329 770 363,46	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	46 149 214,33	46 149 214,33	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	70 858 807,41	70 858 807,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	96 349 245,79	96 349 245,79	0,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	82 657 656,32	82 657 656,32	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**3 486 784 126,56**	**3 400 136 018,18**	**86 648 108,39**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

27.04.2021г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Г.Б.

27.04.2021г.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Форма №1
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 27.04.2021 года
с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	20 252 421,96
5	500	Дорожная одежда	66 395 686,43
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**86 648 108,39**
		НДС	**10 397 773,01**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**97 045 881,40**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____**Ахметов О.С.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Генеральный директор

_____**Нурасыл Г.Б.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 27.04.2021г.

Срок исполнения: с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,98	333,80	188 256,52	563,98	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 30м	м3	40 921,92	87,97	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 651,55	108,08	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52			100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы:	м3	333 525,00	122,82	40 963 540,50	333 525,00	40 963 540,50	333 525,00	40 963 540,50			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,80	68,70	6 194 940,06	90 173,80	6 194 940,06	90 173,80	6 194 940,06			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,80	90,67	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,85	112,64	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,65	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,45	156,93	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,60	267,13	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,25	289,10	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,90	311,07	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,05	333,04	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,25	355,36	29 580 965,96	83 242,25	29 580 965,96	83 242,250	29 580 965,96			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,75	377,33	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,50	399,30	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,50	421,27	78 145,59	185,50	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,00	578,36	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 319,66	795,09	1 049 248,47	1 319,66	1 049 248,47	1 319,66	1 049 248,47			100,0
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,00	1 082,79	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 250,90	6,81	1 533 958,63	225 250,90	1 533 958,63	225 250,90	1 533 958,63			100,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,556тн)	м2	124 876,33	626,20	78 197 557,86	123 141,45	77 111 175,96	123 141,45	77 111 175,96			99,0

2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	21 844,80	419,42	9 162 146,02	21 474,73	9 006 931,26	21 474,73	9 006 931,26			98,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	684 189,88	33,15	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	29 901,07	108,02	3 229 913,58	29 901,07	3 229 913,58	29 901,07	3 229 913,58			100,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	407 845,55	116,23	47 403 888,28	407 845,55	47 403 888,28	407 845,55	47 403 888,28			100,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,00	72,09	4 242 640,68	41 930,49	3 022 768,67	41 930,485	3 022 768,67			71,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 171,24	460,85	12 982 715,95	28 171,24	12 982 715,95	28 171,24	12 982 715,95			100,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений мехспособом	м2	143 424,117	139,89	20 063 599,73	143 424,117	20 063 599,73			143 424,117	20 063 599,73	100,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	23 619,75	70,52	1 665 664,77							0,0
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой,	м3	38 049,12	530,98	20 203 321,74	35 117,51	18 646 695,46	35 117,51	18 646 695,46			92,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км. толщиной 17см.	м2	90 850,32	199,47001	18 121 913,31	83 477,58	16 651 273,73	83 477,58	16 651 273,73			92,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,00	186,25	78 225,00	420,00	78 225,00	420,00	78 225,00			100,0
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м (указать ПК съездов)	м3	6 058,00	139,73	846 484,34	6 058,00	846 484,34	6 058,00	846 484,34			100,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км	м2	340,00	45,46	15 456,40	340,00	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м (3 съезда) ПК- указать	м3	1 253,00	76,57	95 942,21	1 253,00	95 942,21	1 253,00	95 942,21			100,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (3 съезда) указать ПК	м3	30 372,00	381,62	11 590 562,64	30 372,00	11 590 562,64	30 372,00	11 590 562,64			100,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов (6 съездов) указать ПК	м3	589,00	795,09	468 308,01	589,00	468 308,01	589,00	468 308,01			100,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км в насыпь	м3	879,00	581,67	511 287,93	756,00	439 742,52	756,00	439 742,52			86,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	37 283,00	48,56	1 810 462,48	22 959,00	1 114 889,04	22 959,00	1 114 889,04			62,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,00	125,61	305 985,96	1 730,00	217 305,30	1 730,00	217 305,30			71,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,00	48,56	2 772 047,60	35 165,00	1 707 612,40	35 165,00	1 707 612,40			62,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,00	81,82	1 401 249,32	10 550,00	863 201,00	10 550,00	863 201,00			62,0

6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,00	535,36	703 998,40	1 128,80	604 314,37	1 128,80	604 314,37			86,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8;тн)толщиной 17см	м2	1 329,41176	199,47	265 177,41	449,28	89 617,88	449,28	89 617,88			34,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,00	538,88	45 265,92	84,00	45 265,92	84,00	45 265,92			100,0
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,00	68,67	6 317,64	92,00	6 317,64	92,00	6 317,64			100,0
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,00	125,61	22 107,36	176,00	22 107,36	176,00	22 107,36			100,0
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,00	38,55	20 046,00	520,00	20 046,00	520,00	20 046,00			100,0
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,00	135,15	21 083,40	156,00	21 083,40	156,00	21 083,40			100,0
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,00	38,54	266 311,40	6 910,00	266 311,40	6 910,00	266 311,40			100,0
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,00	135,15	280 165,95	2 073,00	280 165,95	2 073,00	280 165,95			100,0
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком с поливом водой	м3	907,00	538,83	488 718,81	907,00	488 718,81	907,00	488 718,81			100,0
9.	**Устройство временной объездной дороги ПК16+00-ПК71+96**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,00	122,82	226 357,26	1 843,00	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,25	68,74	221 566,21	3 223,25	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,00	101,34	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,00	200,87	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,00	0,79	61 936,00	78 400,00	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,00	125,61	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,00	980,77	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,00	116,31	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,00	473,15	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
	Разборка временной объездной дороги с ПК16+00 до ПК71+96, L=5596м., (участок 16+00-ПК51+00)											

9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,00	6,81	85 118,19	12 499,00	85 118,19	12 499,00	85 118,19			100,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,00	396,48	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52			100,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	19 383,00	70,52	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16			100,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,00	0,79	43 750,20	55 380,00	43 750,20	55 380,00	43 750,20			100,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
10.	**Устройство временной объездной дороги**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,00	980,77	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,00	116,31	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,00	372,29	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,00	6,81	57 762,42	8 482,00	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,00	396,48	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,00	243,05	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,00	68,69	154 483,81	2 249,00	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,00	108,08	358 825,60	3 320,00	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,00	0,79	120 001,00	151 900,00	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,00	125,61	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,00	980,77	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,00	116,31	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,00	372,29	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,00	6,81	164 917,77	15 512,28	105 638,63	15 512,28	105 638,63			64,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины	м3	24 217,00	396,48	9 601 556,16	13 256,05	5 255 758,70	13 256,05	5 255 758,70			55,0
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	11 725,00	70,52	826 847,00	7 510,49	529 639,75	7 510,49	529 639,75			64,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,00	0,79	26 465,00	9 571,43	7 561,43	9 571,43	7 561,43			29,0
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	6 510,00	404 205,90	6 510,00	404 205,90			29,0

12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м, погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	313,43	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,00	41,15	263 360,00	6 400,00	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,00	99,90	639 360,00	6 400,00	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,00	72,09	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	225,46	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,00	87,97	395 865,00	4 500,00	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1424	60 088,54	188 822,23	3,1424	188 822,23	0,00	0,00	3,1424	188 822,23	100,00
	Буровзрывные работы											
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3.	12 755,00	559,98	7 142 544,90	12 755,00	7 142 544,90	12 755,000	7 142 544,90			100,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3.	9 482,00	759,25	7 199 208,50	9 482,00	7 199 208,50	9 482,000	7 199 208,50			100,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3.	13 275,00	315,49	4 188 129,75	13 275,00	4 188 129,75	13 275,000	4 188 129,75			100,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3.	24 653,00	556,05	13 708 300,65	24 653,00	13 708 300,65	24 653,000	13 708 300,65			100,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3.	14 223,00	813,52	11 570 694,96	14 223,00	11 570 694,96	14 223,000	11 570 694,96			100,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3.	28 446,00	1 268,56	36 085 457,76	28 446,00	36 085 457,76	28 446,000	36 085 457,76			100,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3.	101 933,873	1 432,88	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04			100,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3.	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	28 446,00	65 564 047,56	28 446,0	65 564 047,56			100,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	443,754	143,10	63 501,20	443,754	63 501,20	443,754	63 501,20			100,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	398,244	81 277,62	398,244	81 277,62			100,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	853,38	236,79	202 071,85	853,38	202 071,85	853,380	202 071,85			100,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	2 323,125	332,79	773 112,77	2 323,125	773 112,77	2 323,125	773 112,77			100,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс.1,6м3	м3.	1 137,84	412,26	469 085,92	1 137,84	469 085,92	1 137,84	469 085,92			100,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2.	62 252,00	1 692,77	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04			100,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 325,85	91,70	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14			100,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	44 676,80	82,04	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67			100,0

13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн.	38 360,85	101,92	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83			100,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,00	179,97	35 571 970,35	197 655,00	35 571 970,35	197 655,000	35 571 970,35			100,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	54 633,60	4 482 140,54	54 633,600	4 482 140,54			100,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1в отвал Штабель	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	498 800,40	70 829 656,80	498 800,400	70 829 656,80			100,0
13.21	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3.	50 325,85	13,99	704 058,64	50 325,85	704 058,64	50 325,85	704 058,64			100,0
13.22	Работа на отвале, грунт 5-6 группы	м3.	197 655,00	35,55	7 026 635,25	197 655,00	7 026 635,25	197 655,000	7 026 635,25			100,0
14	**Дополнительные работы на ПК3+93-ПК16+40**											
14.1	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 3-группы	м3	1 207,18	103,76	125 257,00	1 207,18	125 257,00	1 207,18	125 257,00			100,0
14.2	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 5-группы	м3	2 818,25	191,09	538 539,39	2 818,25	538 539,39	2 818,25	538 539,39			100,0
14.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	23 644,06	131,88	3 118 178,63	23 644,06	3 118 178,63	23 644,06	3 118 178,63			100,0
14.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	тн	46 105,16	68,66	3 165 580,29	46 105,16	3 165 580,29	46 105,16	3 165 580,29			100,0
14.5	Устройство дренирующего слоя	м3	26 464,03	4 316,60	114 234 631,90	26 464,03	114 234 631,90	26 464,03	114 234 631,90			100,0
14.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	тн	51 604,78	156,84	8 093 693,70	51 604,78	8 093 693,70	51 604,78	8 093 693,70			100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 231 258 452,30**		**1 215 638 823,71**		**1 195 386 401,75**		**20 252 421,96**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Б.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инженер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор — **Вичкуткина Е.С.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом"

Казахстан Республика, Шығыс Қаз. обл., Өскемен қ., Усть-Каменогорск, ТОО "ПостЭкСКом", ЖШС "ПостЭкСКом", Республика Казахстан, ВКО
"ПОСТ-ЭКСКОМ"

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**
Дата сертификата: **27.04.2021г.**
Срок исполнения: с 01.04.2021 г. по 26.04.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25 см	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44			100,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	194 615,40	224 610 876,52	194 615,40	224 610 876,52			100,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1 388,88	0,00	-79 929,00	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,5			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,00	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	178 870,00	501 941 416,60	166 021,85	465 888 157,33	12 848,15	36 053 259,27	100,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	172 040,00	421 582 299,60	159 657,81	391 239 872,44	12 382,19	30 342 427,16	100,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	107 854,38	178 383 590,43	107 854,38	178 383 590,43			63,0
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см. Указать адрес	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	85 094,50	62 937 594,09	85 094,50	62 937 594,09			87,0

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2										
3	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3				1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2										
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2										
4	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	2 046,0	8 042 068,98	2 046,0	8 042 068,98			76,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм,	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	2 704,0	1 928 439,80	2 704,0	1 928 439,80			37,0
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см на остановочной полосе	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	40,0	157 224,00	40,00	157 224,00			100,0
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 на остановочной полосе	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней на посадочной площадке	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	86,0	471 133,80	86,00	471 133,80			65,0
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн) на посадочной площадке	м2	78,00	191,62	14 946,36	51,0	9 772,62	51,00	9 772,62			65,0
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой на посадочной площадке	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44			100,0
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	3 370,0	4 902 911,90	3 370,0	4 902 911,90			65,0
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм.	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60			100,0
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
8	**Устройство подъездной дороги к ДЭП с.Таскескен**											
8.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	220,50	3 930,63	866 703,92	220,50	866 703,92	220,50	866 703,92			100,0
8.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	1050,00	713,18	748 839,00							
8.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	1050,00	1 653,93	1 736 626,50							
8.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	450,0	321,60	144 720,00							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 778 647 551,40**		**1 633 137 185,64**		**1 566 741 499,21**		**66 395 686,43**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Б.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор

Технический надзор:
ТОО "ПостЭкскОм" — **Вичкуткина Е.С.**

Вед 500 готово

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Бурова, дом № — 130941001824

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137 — 050240002785

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 24.03.2017 г., доп. согл № 15 от 17.11.2020 ггода

Номер документа	Дата составления
00000000030	27.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения " Таскескен-Бахты(граница КНР) км 0-20 за период с 01.04.2021 г по 26.04.2021 г			Услуга	1	97 045 881,40	97 045 881,40
				Итого	1	x	97 045 881,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл. директор / Нурахмет Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ахметов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2021

М.П.