Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,

БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 27.04.2021 г. по 26.05.2021г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				
		доп/сог.№9	03.07.2019г.				
		доп/сог.№10,	15.08.2019г.				
		доп/сог.№11,	18.10.2019г.				
		доп/сог.№12	13.12.2019г.				
		доп/сог.№13	13.12.2019г.				
		доп/сог.№14	17.11.2020г.				
		доп/сог.№15	17.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	223 407 973,78									
В том числе: В текущем месяце	126 362 092,38	112 823 296,77							13 538 795,61	126 362 092,38
Выдача аванса	125 000 000,00									
Удержание аванса	69 377 194,61	61 943 923,76							7 433 270,85	69 377 194,61
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	56 984 897,77	50 879 373,01							6 105 524,76	56 984 897,77
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	77 284 639,15									
Итого к оплате:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Калымов Е.Б.** 26.05.2021г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.** 26.05.2021г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №2

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 27.04.2021 г. по 26.05.2021г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2021 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2021 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2021 г.	% от ВОР 2021 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	**3 664 060 682,17**	**349 420 196,61**	**3 401 288 593,95**	**112 823 296,77**	**3 514 111 890,72**	**32,29%**	**95,91%**
1	**Итого по ВОР**	**3 664 060 682,17**	**349 420 196,61**	**3 401 288 593,95**	**112 823 296,77**	**3 514 111 890,72**	**32,29%**	**95,91%**
2	Материалы на стройплощадке		-82 657 656,32	82 657 656,32	0,00	82 657 656,32		
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00	6 182 838,00	2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**3 673 081 713,17**	272 945 378,29	3 486 784 443,27	112 823 296,77	3 599 607 740,04	**41,34%**	**98,00%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**439 687 281,86**	32 011 504,83	418 073 550,04	13 538 795,61	431 612 345,65	**42,29%**	**98,16%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**4 112 768 995,03**	304 956 883,12	3 904 857 993,31	126 362 092,38	4 031 220 085,69	**41,44%**	**98,02%**
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Выдача аванса	670 500 549,69	125 000 000,00	670 500 549,69		670 500 549,69		
7	Возврат аванса	-670 500 549,69	-125 000 000,00	-545 500 549,69	-69 377 194,61	-614 877 744,30		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-205 638 449,75	-82 911 001,72	-122 727 448,03	-56 984 897,77	-179 712 345,80		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		0,00		0,00	0,00		
VII	**Возврат удержаний 5%**	205 638 449,75	205 638 449,75					
VIII	**В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	4 112 768 995,03	304 956 883,12	3 907 130 545,28	0,00	3 907 130 545,28		

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**	**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО**	**Аязбаев А.Е.**
	Подпись и дата 26 мая 2021 года		**Подпись и дата** 26 мая 2021 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Нурасыл Г.Б.**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**Вичкуткина Е.С.**
	Подпись и дата 26 мая 2021 года		**Подпись и дата** 26 мая 2021 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №2
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года.
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №2

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 27.04.2021 г. по 26.05.2021г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 231 258 452,30	1 215 638 823,72	1 215 638 823,71	0,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 778 647 551,40	1 745 960 482,41	1 633 137 185,64	112 823 296,77
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	329 770 437,78	329 770 437,78	0,00
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	46 149 214,33	46 149 214,33	0,00
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	70 858 807,41	70 858 807,41	0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	96 349 488,17	96 349 488,17	0,00
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	82 657 656,32	82 657 656,32	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**3 599 607 740,04**	**3 486 784 443,27**	**112 823 296,77**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

26.05.2021г.

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурасыл Г.Б.

26.05.2021г.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Форма №1
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 26.05.2021 года
с 27.04.2021 г. по 26.05.2021г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	0,00
5	500	Дорожная одежда	112 823 296,77
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	0,00
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	0,00
11		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**112 823 296,77**
		НДС	**13 538 795,61**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**126 362 092,38**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Ахметов О.С.

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____ Нурасыл Г.Б.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №2

Дата сертификата: 26.05.2021г.

Срок исполнения: с 27.04.2021 г. по 26.05.2021г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25 см	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44			100,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	194 615,40	224 610 876,52	194 615,40	224 610 876,52			
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,00	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,5			100,0
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ, ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ: Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,00	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	178 870,00	501 941 416,60	178 870,00	501 941 416,60			100,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	172 040,00	421 582 299,60	172 040,00	421 582 299,60			100,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой С ПК____ до ПК_____	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	172 040,00	284 542 117,20	107 854,38	178 383 590,43	64 185,62	106 158 526,77	100,0
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см,	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	85 094,50	62 937 594,09	85 094,50	62 937 594,09			87,0

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м.	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6											
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	1 800,0	2 540 736,00			1 800,00	2 540 736,00	100,00
	Опытный участок №7											
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	1 800,0	1 650 312,00			1 800,00	1 650 312,00	100,00
	Опытный участок №8											
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	1 800,0	2 473 722,00			1 800,00	2 473 722,00	100,00
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2										
3	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3				1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2										
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2										
4	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	2 046,0	8 042 068,98	2 046,0	8 042 068,98			76,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм,	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	2 704,0	1 928 439,80	2 704,0	1 928 439,80			37,0
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см на остановочной полосе	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	40,0	157 224,00	40,00	157 224,00			100,0
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 на остановочной полосе	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					

Вед 500 готово

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней на посадочной площадке	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	86,0	471 133,80	86,00	471 133,80			65,0
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн) на посадочной площадке	м2	78,00	191,62	14 946,36	51,0	9 772,62	51,00	9 772,62			65,0
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой на посадочной площадке	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**											
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44			100,0
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	3 370,0	4 902 911,90	3 370,0	4 902 911,90			65,0
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм.	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60			100,0
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
8	**Устройство подъездной дороги к ДЭП с.Таскескен**											
8.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	220,50	3 930,63	866 703,92	220,50	866 703,92	220,50	866 703,92			100,0
8.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	1050,00	713,18	748 839,00							
8.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	1050,00	1 653,93	1 736 626,50							
8.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	450,0	321,60	144 720,00							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 778 647 551,40**		**1 745 960 482,41**		**1 633 137 185,64**		**112 823 296,77**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил

И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Ибраева Б.Н.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам
Дорожный инжинер по строительству
Куратор

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Вичкуткина Е.С.**

Вед 500 готово

Реестр по выполненым работам
к Акту № 2 от "26" мая 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20".						
Восточно-Казахстанская область в т.ч.:						
ТОО "Строительная компания "Зайсан"						
к акту № 2 от "26" мая 2021 года						
Устройство верхнего слоя покрытия	км	18,8	11,6	7,2	18,8	0,0
Устройство нижнего слоя покрытия	км	18,8	18,8	0,0	18,8	0,0
Устройство верхнего слоя основания	км	18,8	18,8	0,0	18,8	0,0
Устройство нижнего слоя основания	км	18,8	18,8	0,0	18,8	0,0
Устройство подстилающего слоя основания	км	18,8	18,8	0,0	18,8	0,0
Устройство земляного полотна	тыс.м3	392,7	392,7	0,0	392,7	0,0

Заказчик:
И.о. директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан" **Нурасыл Г.Б.**