Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004,

БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ988 560 000 000 374 686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп/сог.№1	19.04.2017г.				
		доп/сог.№2	14.02.2018г.				
		доп/сог.№3	14.02.2018г.				
		доп/сог.№4	22.05.2018г.				
		доп/сог.№5	07.06.2018г.				
		доп/сог.№6	12.10.2018г.				
		доп/сог.№7	13.03.2019г.				
		доп/сог.№8	09.04.2019г.				
		доп/сог.№9	03.07.2019г.				
		доп/сог.№10,	15.08.2019г.				
		доп/сог.№11,	18.10.2019г.				
		доп/сог.№12	13.12.2019г.				
		доп/сог.№13	13.12.2019г.				
		доп/сог.№14	17.11.2020г.				
		доп/сог.№15	17.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	98 940 000,00									
В том числе: В текущем месяце	98 940 000,00	88 339 285,71							10 600 714,29	98 940 000,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**98 940 000,00**	**88 339 285,71**							**10 600 714,29**	**98 940 000,00**

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Калымов Е.Б. 04.12.2020г.

Генподрядчик: Генеральный директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Г.Б. 04.12.2020г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания " КазАвтоЖол".Республика Казахстан. Восточно-Казахстанская область. Усть-Каменогорск. Бурова. дом №**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137**	**050240002785**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000226	**04.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения " Таскескен-Бахты(граница КНР) км-0-20 с 01.05.2020 г по 04.12..2020 г			Услуга	1	98 940 000,00	98 940 000,00
				Итого	1	x	98 940 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Каменев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2020

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Стоимость договора на 2020 год	Накопленная сумма до конца предыдущего периода 2020 год	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода 2020 г.	% от ВОР 2020 года	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	3 664 060 682,17	347 087 609,27	2 967 552 876,29	347 087 609,27	3 314 640 485,56	100,00%	90,46%
1	**Итого по ВОР**	3 664 060 682,17	347 087 609,27	2 967 552 876,29	347 087 609,27	3 314 640 485,56	100,00%	90,46%
2	Материалы на стройплощадке		-258 748 323,56	341 405 979,88	-258 748 323,56	82 657 656,32		
3	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	9 021 031,00		2 838 193,00		2 838 193,00		
4	Корректировка стоимости							
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	3 664 060 682,17	88 339 285,71	3 311 797 049,17	88 339 285,71	3 400 136 334,88	100,00%	92,80%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0,12)**	439 687 281,86	10 600 714,29	397 075 062,74	10 600 714,29	407 675 777,03	100,00%	92,72%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	4 112 768 995,03	98 940 000,00	3 708 872 111,91	98 940 000,00	3 807 812 111,91	100,00%	92,59%
V	**Вычеты**							
5	Возврат материалов (без НДС)							
6	Выдача аванса	545 500 549,69	0,00	545 500 549,69	0,00	545 500 549,69		
7	Возврат аванса	-545 500 549,69	0,00	-545 500 549,69	0,00	-545 500 549,69		
8	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	-205 638 449,75	0,00	-102 966 205,78	0,00	-102 966 205,78		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	**Возврат удержаний 5%**	205 638 449,75						
VIII	**В Т.Ч. Возврат удержаний (аванс) за отчетный период**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	4 112 768 995,03	98 940 000,00	3 605 905 906,13	98 940 000,00	3 704 845 906,13		

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	**Ахметов О.С.**	**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО**	**Аязбаев А.Е.**
	Подпись и дата 04 декабря 2020 года		**Подпись и дата** 04 декабря 2020 года
	М.П.		**М.П.**
Генподрядчик ТОО "Строительная компания "Зайсан"	**Нурасыл Г.Б.**	**ТОО "ПостЭксКом"**	**Малаховский С.С.**
	Подпись и дата 04 декабря 2020 года		**Подпись и дата** 04 декабря 2020 года
	М.П.		**М.П.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года.
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Сертификат №1

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

за период с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		9 896 412,25	3 713 193,00	3 713 193,00	0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		0,00	0,00	0,00	0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		8 509 636,91	8 509 636,91	8 509 636,91	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1 231 258 452,30	1 195 386 401,75	1 050 611 765,94	144 774 635,81
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		1 778 647 551,40	1 566 741 499,21	1 497 834 226,38	68 907 272,83
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		351 853 758,79	329 770 363,46	264 611 793,76	65 158 569,70
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		93 966 975,10	46 149 214,33	8 125 414,93	38 023 799,40
900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		70 858 807,41	70 858 807,41	46 057 594,11	24 801 213,30
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭП		128 090 119,01	96 349 487,62	90 927 369,39	5 422 118,23
	МАТЕРИАЛЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ		0,00	82 657 731,19	341 406 054,75	-258 748 323,56
	Итого по ведомости обьемов работ		**3 673 081 713,17**	**3 400 136 334,88**	**3 311 797 049,17**	**88 339 285,71**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ахметов О.С.

04.12.2020 года

Генподрядчик ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Нурясыл Г.Б.

04.12.2020 года

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Форма №1

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Наименование объекта: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 04.12.2020 года

с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	Общие положения, вед. 100-1	0,00
2	200	Материалы и испытание материалов	0,00
3	300	Подготовительные работы	0,00
4	400	Земляные работы	144 774 635,81
5	500	Дорожная одежда	68 907 272,83
6	600	Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)	65 158 569,70
7	700	Мосты, путепроводы, эстакады	0,00
8	800	Обустройство, организация и безопасность	38 023 799,40
9	900	Освещение и внешнее электроснабжение	24 801 213,30
10	1000	Дорожно-эксплуатационный пункт	5 422 118,23
11		Материалы на стройплощадке	-258 748 323,56
		Итого	**88 339 285,71**
		НДС	**10 600 714,29**
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	**0,00**
		Итого с НДС	**98 940 000,00**

Заказчик

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Ахметов О.С.**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Генеральный директор

_____ **Нурасыл Г.Б.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1
Дата сертификата: 04.12.2020г.
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ПОДРЯДЧИК					**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период			
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения													
1	Затраты на землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка и подготовке документов о праве временного возмездного землепользования (без НДС)	ФС	1	875 381,25	875 381,25	1	875 000,00	1	875 000,00			99,96
2	Затраты на возмещение потерь сельскохозяйственного производства за временное возмездное землепользование (не облагается НДС)	ФС	1	2 995 765,00	2 995 765,00	1	2 838 193,00	1	2 838 193,00			94,74
3	Затраты на возмещение убытков в виде упущенной выгоды, связанной с временным прекращением получения ежегодного дохода крестьянскими хозяйствами на срок реконструкции (не облагается НДС)	ФС	1	5 995 766,00	5 995 766,00							
4	Компенсация потерь водных биоресурсов (не облагается НДС)	ФС	1	29 500,00	29 500,00							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				9 896 412,25		3 713 193,00		3 713 193,00			

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**
Расценки проверил — **Рамазанова Ж.К.**
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга
Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**
Дата сертификата: **04.12.2020г.**
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ												
1	Испытание материалов	ФС										
2	Испытание мостов	ФС										
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 200											

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**

Дата сертификата: **04.12.2020г.**

Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоиммость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1.	**Восстановление и закрепление оси трассы**											
1.1	Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги II категории в местности III категории сложности	км	19,183	45 734,05	877 316,22	19,183	877 316,22	19,483	877 316,22	-0,3	0,00	100
1.2	Разбивка осей искусственных сооружений и съездов в местности III категории сложности	км	1,57	29 014,05	45 552,06	1,57	45 552,06	1,57	45 552,06			100
2.	**Разборка труб на основной дороге и съездах**											
2.1	Разборка бетонной кладки опор ж/б труб с погрузкой и транспортировкой на 20км (207,75тн)	м3	88,88	24 305,21	2 160 247,06	88,88	2 160 247,06	88,88	2 160 247,06			100
2.2	Разборка круглых ж/б труб д=0,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (33,725тн)	шт	4,00	80 166,04	320 664,16	4,00	320 664,16	4,00	320 664,16			100
2.3	Разборка круглых ж/б труб д=0,75м с погрузкой и транспортировкой на 20км (22,05тн)	шт	4,00	40 708,93	162 835,72	4,00	162 835,72	4,00	162 835,72			100
2.4	Разборка круглых ж/б труб д=1,5м с погрузкой и транспортировкой на 20км (105,825тн)	шт	2,00	252 275,89	504 551,78	2,00	504 551,78	2,00	504 551,78			100
2.5	Разборка ж/б плит перекрытия с погрузкой и транспортировкой на 20км (315,175тн)	м2	787,82	1 621,83	1 277 710,11	787,820	1 277 710,11	787,82	1 277 710,11			100
2.6	Разборка металлических труб д=0,4м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,032тн)	км	0,01095	859 096,80	9 407,11	0,01095	9 407,11	0,010950	9 407,11			100
2.7	Разборка асбестоцементных труб д=0,25м с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,011тн)	км	0,00834	349 500,97	2 914,84	0,00834	2 914,84	0,00834	2 914,84			100
2.8	Демонтаж плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3м с погрузкой и транспортировкой на 20км (32тн) ПК158+00,30	м3	12,80	10 761,72	137 750,02	12,80	137 750,02	12,8	137 750,01	0,00	0,01	100
3.	Демонтаж ж/б лотков в откосах насыпи с погрузкой и транспортировкой на 20км (57,95тн)	п.м.	146,99	2 885,91	424 199,91	146,99	424 199,91	146,99	424 199,91			100
4.	Разборка дорожных знаков со стойками с погрузкой и транспортировкой на 20 км (0,803 тн)	шт	43,00	2 457,63	105 678,09	43,00	105 678,09	43,00	105 678,09			100
5.	Разборка ж/б километровых столбиков с погрузкой и транспортировкой на 20 км (1,9тн)	шт	21,00	1 026,41	21 554,61	21,00	21 554,61	21,00	21 554,61			100
6.	Демонтаж металлического парапетного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 20км (0,94тн)	п.м.	15,00	904,58	13 568,70	15,00	13 568,70	15,00	13 568,70			100
7.	Разборка бетнного фундамента отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на 20км (93тн)	м3	38,75	4 038,27	156 482,96	38,75	156 482,96	38,75	156 482,96			100
8.	Демонтаж ж/б лестничных сходов с погрузкой и транспортировкой на 20км (3,75тн)	м3	1,50	24 554,77	36 832,16	1,50	36 832,16	1,5	36 832,16			100

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоиммость за единицу, тенге	Стоимость тенге, без НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.	**Валка деревьев**											
9.1	Срезка среднего кустарника и мелколесья, 132+00-193	га	11,70	47 397,82	554 554,49	11,70	554 554,49	11,70	554 554,49			100
9.2	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 16см с корня с трелевкой до 300м и разделкой	дерево	1900,00	476,23	904 837,00	1 900,00	904 837,00	1900,00	904 837,00			100
9.3	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 24см с корня с трелевкой до 300м и разделкой	дерево	104,00	870,61	90 543,44	104,00	90 543,44	104	90 543,44			100
9.4	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой	дерево	78,00	1 073,66	83 745,48	78,00	83 745,48	78	83 745,48			100
9.5	Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола более 32см с корня с трелевкой до 300м и разделкой ПК129+58-ПК193+22	дерево	15,00	1 754,52	26 317,80	15,00	26 317,80	15,00	26 317,80			100
9.6	Корчевка пней с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям	шт	2097,00	167,16	350 534,52	2 097,00	350 534,52	2097,00	350 534,52			100
9.7	Погрузка дров с транспортировкой на 20км	тн	186,14	1 299,23	241 838,67	186,14	241 838,67	186,14	241 838,68	0,00	-0,01	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				8 509 636,91		8 509 636,91		8 509 636,91		0,00	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

Приложение 1

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года. доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1
Дата сертификата: 04.12.2020г.
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
№	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	**Земляные работы при разборке труб (на основной дороге и съездах)**	м3	563,98	333,80	188 256,52	563,98	188 256,52	563,98	188 256,52			100,0
2.	**Земляные работы на основной дороге**											
2.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м	м3	40 921,92	87,97	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30	40 921,92	3 599 901,30			100,0
2.2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м3	34 651,55	108,08	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52	34 651,55	3 745 139,52			100,0
2.3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы.	м3	333 525,00	122,82	40 963 540,50	333 525,00	40 963 540,50	315 808,50	38 787 600,11	17 716,50	2 175 940,39	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	90 173,80	68,70	6 194 940,06	90 173,80	6 194 940,06	78 566,02	5 397 485,58	11 607,78	797 454,48	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 2км	тн	93 937,80	90,67	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33	93 937,80	8 517 340,33			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 3км	тн	9 551,85	112,64	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38	9 551,85	1 075 920,38			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 4км	тн	22 342,65	134,61	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12	22 342,65	3 007 544,12			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 5км	тн	30 117,45	156,93	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43	30 117,45	4 726 331,43			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 10км	тн	69 174,60	267,13	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90	69 174,60	18 478 610,90			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 11км	тн	43 860,25	289,10	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28	43 860,25	12 679 998,28			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 12км	тн	32 151,90	311,07	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53	32 151,90	10 001 491,53			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 13км	тн	32 335,05	333,04	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05	32 335,05	10 768 865,05			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 14км	тн	83 242,25	355,36	29 580 965,96	83 242,25	29 580 965,96	83 242,255	29 580 965,96	-0,005	0,00	100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 15км	тн	32 061,75	377,33	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13	32 061,75	12 097 860,13			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 16км	тн	22 641,50	399,30	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95	22 641,50	9 040 750,95			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 17км	тн	185,50	421,27	78 145,59	185,50	78 145,59	185,50	78 145,59			100,0
2.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 11км	м3	24 532,00	578,36	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52	24 532,00	14 188 327,52			100,0
2.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	1 319,66	795,09	1 049 248,47	1 319,66	1 049 248,47			1 319,66	1 049 248,47	100,0
2.6	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 2 группы	м3	15 137,00	1 082,79	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23	15 137,00	16 390 192,23			100,0
2.7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	225 250,90	6,81	1 533 958,63	225 250,90	1 533 958,63	206 826,36	1 408 487,51	18 424,54	125 471,12	100,0
2.8	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 9см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км (293275,55тн)	м2	124 876,33	626,20	78 197 557,86	123 141,45	77 111 175,96	123 141,45	77 111 175,96			99,0

2.9	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой в штабель на 5км (40149тн)	м3	21 844,80	419,42	9 162 146,02	21 474,73	9 006 931,26	21 474,73	9 006 931,26			98,0
2.10	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	684 189,88	33,15	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52	684 189,88	22 680 894,52			100,0
2.11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	29 901,07	108,02	3 229 913,58	29 901,07	3 229 913,58	28 663,79	3 096 262,82	1 237,28	133 650,76	100,0
2.12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов с поливом водой	м3	407 845,55	116,23	47 403 888,28	407 845,55	47 403 888,28	407 845,60	47 403 888,28	-0,05	0,00	100,0
2.13	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	58 852,00	72,09	4 242 640,68	41 930,49	3 022 768,67	60 901,335	3 022 768,67	-18 970,850	0,00	71,0
2.14	Надвижка ПСП с планировкой и прикаткой	м3	28 171,24	460,85	12 982 715,95	28 171,24	12 982 715,95	24 147,50	11 128 375,37	4 023,74	1 854 340,58	100,0
2.15	Укрепление откосов земляных сооружений мехспособом	м2	143 424,117	139,89	20 063 599,73							0,0
2.16	Разборка земляного полотна	м3	23 619,75	70,52	1 665 664,77							0,0
3.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на основной дороге**											
3.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км , уплотнением за 8 проходов и поливом водой.	м3	38 049,12	530,98	20 203 321,74	35 117,51	18 646 695,46	35 117,51	18 646 695,46			92,0
3.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой транспортировкой на 5км толщиной 17см	м2	90 850,32	199,47001	18 121 913,31	83 477,58	16 651 273,73	83 477,58	16 651 273,73			92,0
4.	**Земляные работы при спрямлении русла**	м3	420,00	186,25	78 225,00	420,00	78 225,00			420,00	78 225,00	100,0
5.	**Земляные работы на пересечениях и примыканиях**											
5.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 50м (указать ПК съездов)	м3	6 058,00	139,73	846 484,34	6 058,00	846 484,34	3 609,00	504 285,57	2 449,00	342 198,77	100,0
5.2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 8см с погрузкой сфрезированного материала и транспортировкой в штабель на 5км	м2	340,00	45,46	15 456,40	340,00	15 456,40	340,00	15 456,40			100,0
5.3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 3 группы до 30м (3 съезда) ПК- указать	м3	1 253,00	76,57	95 942,21	1 253,00	95 942,21	1 036,00	79 326,52	217,00	16 615,69	100,0
5.4	Разработка грунта 3 группы бульдозером с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 1км (3 съезда) указать ПК	м3	30 372,00	381,62	11 590 562,64	30 372,00	11 590 562,64	7 730,00	2 949 922,60	22 642,00	8 640 640,04	100,0
5.5	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов (6 съездов) указать ПК	м3	589,00	795,09	468 308,01	589,00	468 308,01	375,00	298 158,75	214,00	170 149,26	100,0
5.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 10км в насыпь	м3	879,00	581,67	511 287,93	756,00	439 742,52	756,00	439 742,52			86,0
5.7	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 285,00	48,56	1 840 462,48	22 959,00	1 114 889,04	22 959,00	1 114 889,04			62,0
5.8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	2 436,00	125,61	305 985,96	1 730,00	217 305,30	1 730,00	217 305,30			71,0
5.9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	57 085,00	48,56	2 772 047,60	35 165,00	1 707 612,40	35 165,00	1 707 612,40			62,0
5.10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 8 проходов	м3	17 126,00	81,82	1 401 249,32	10 550,00	863 201,00	10 550,00	863 201,00			62,0

6.	**Земляные работы при устройстве присыпных обочин на пересечениях и примыканиях**											
6.1	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы с погрузкой, транспортировкой на 5км (1018,5тн+1319,4тн), уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	1 315,00	535,36	703 998,40	1 128,80	604 314,37	1 128,80	604 314,37			86,0
6.2	Устройство присыпных обочин из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (406,8,тн)толщиной 17см	м2	1 329,41176	199,47	265 177,41	449,28	89 617,88	449,28	89 617,88			34,0
7.	**Земляные работы при устройстве посадочной площадки**											
7.1	Устройство насыпи из разобранного существующего материала основания, с погрузкой на а/м самосвалы, транспортировкой на 5км, уплотнением за 8 проходов и поливом водой	м3	84,00	538,88	45 265,92	84,00	45 265,92			84,00	45 265,92	100,0
7.2	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 20м	м3	92,00	68,67	6 317,64	92,00	6 317,64			92,00	6 317,64	100,0
7.3	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов с поливом водой	м3	176,00	125,61	22 107,36	176,00	22 107,36			176,00	22 107,36	100,0
7.4	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	520,00	38,55	20 046,00	520,00	20 046,00			520,00	20 046,00	100,0
7.5	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	156,00	135,15	21 083,40	156,00	21 083,40			156,00	21 083,40	100,0
8.	**Земляные работы при устройстве тротуаров**											
8.1	Планировка верха откосов насыпи механизированным способом в грунте 2 группы	м2	6 910,00	38,54	266 311,40	6 910,00	266 311,40	6 910,00	266 311,40			100,0
8.2	Уплотнение верха существующего земляного полотна пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	2 073,00	135,15	280 165,95	2 073,00	280 165,95	2 073,00	280 165,95			100,0
8.3	Устройство насыпи из разобранного материала существующего основания с погрузкой, транспортировкой на 5км (1632,6тн), уплотнение за 8 проходов 25тн катком, с поливом водой	м3	907,00	538,83	488 718,81	907,00	488 718,81	907,00	488 718,81			100,0
9.	**Устройство временной объездной дороги ПК16+00-ПК71+96**											
9.1	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
9.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами в кучи с погрузкой на а/м самосвалы	м3	1 843,00	122,82	226 357,26	1 843,00	226 357,26	1 843,00	226 357,26			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 1км	тн	3 223,25	68,74	221 566,21	3 223,25	221 566,21	3 223,25	221 566,21			100,0
9.3	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами на а/м самосвалы	м3	17 540,00	101,34	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60	17 540,00	1 777 503,60			100,0
	транспортировка грунта а/самосвалами на расстояние 7км	тн	30 695,00	200,87	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65	30 695,00	6 165 704,65			100,0
9.4	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	78 400,00	0,79	61 936,00	78 400,00	61 936,00	78 400,00	61 936,00			100,0
9.5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	23 520,00	125,61	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20	23 520,00	2 954 347,20			100,0
9.6	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	4 480,00	980,77	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60	4 480,00	4 393 849,60			100,0
9.7	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	50 400,00	116,31	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00	50 400,00	5 862 024,00			100,0
9.8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (28031,6тн)	м3	12 499,00	473,15	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85	12 499,00	5 913 901,85			100,0
	Разборка временной объездной дороги с ПК16+00 до ПК71+96, L=5596м., (участок 16+00-ПК51+00)											

9.9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	12 499,00	6,81	85 118,19	12 499,00	85 118,19	12 499,00	85 118,19			100,0
9.10	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (21873,25тн)	м3	12 499,00	396,48	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52	12 499,00	4 955 603,52			100,0
9.11	Разборка земполотна бульдозером 130л.с с перемещением до 20м	м3	19 383,00	70,52	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16	19 383,00	1 366 889,16			100,0
9.12	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	55 380,00	0,79	43 750,20	55 380,00	43 750,20	55 380,00	43 750,20			100,0
9.13	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м	м3	11 760,00	62,09	730 178,40	11 760,00	730 178,40	11 760,00	730 178,40			100,0
10.	**Устройство временной объездной дороги**											
10.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с с перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
10.2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	1 840,00	980,77	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80	1 840,00	1 804 616,80			100,0
10.3	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	34 200,00	116,31	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00	34 200,00	3 977 802,00			100,0
10.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (13571,2тн)	м3	8 482,00	372,29	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78	8 482,00	3 157 763,78			100,0
10.5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	8 482,00	6,81	57 762,42	8 482,00	57 762,42	8 482,00	57 762,42			100,0
10.6	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км (14843,5тн)	м3	8 482,00	396,48	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36	8 482,00	3 362 943,36			100,0
10.7	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с С перемещением до 20м	м3	4 830,00	62,09	299 894,70	4 830,00	299 894,70	4 830,00	299 894,70			100,0
11.	**Устройство временной объездной дороги от ПК94+00-ПК202+50**											
11.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65	22 785,00	1 414 720,65			100,0
11.2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с погрузкой экскаватором на а/м самосвалы и транспортировкой на расстояние до 1км (10773тн)	м3	6 156,00	243,05	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80	6 156,00	1 496 215,80			100,0
11.3	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 30м	м3	2 249,00	68,59	154 483,81	2 249,00	154 483,81	2 249,00	154 483,81			100,0
11.4	Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением до 40м	м3	3 320,00	108,08	358 825,60	3 320,00	358 825,60	3 320,00	358 825,60			100,0
11.5	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с	м2	151 900,00	0,79	120 001,00	151 900,00	120 001,00	151 900,00	120 001,00			100,0
11.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25тн за 6 проходов с поливом водой	м3	45 570,00	125,61	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70	45 570,00	5 724 047,70			100,0
11.7	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	8 680,00	980,77	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60	8 680,00	8 513 083,60			100,0
11.8	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из ПГС толщиной 20см	м2	97 650,00	116,31	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50	97 650,00	11 357 671,50			100,0
11.9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м самосвалы и транспортировкой на 5км (38747,2тн)	м3	24 217,00	372,29	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93	24 217,00	9 015 746,93			100,0
11.10	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	24 217,00	6,81	164 917,77	15 512,28	105 638,63	15 512,28	105 638,63			64,0
11.11	Разборка покрытий бульдозерами с погрузкой в а/м самосвалы и транспортировкой до 5км на присыпные обочины	м3	24 217,00	396,48	9 601 556,16	13 256,05	5 255 758,70	13 256,05	5 255 758,70			55,0
11.12	Разборка земполотна бульдозером 130л.с с перемещением до 20м	м3	11 725,00	70,52	826 847,00	7 510,49	529 639,75	7 510,49	529 639,75			64,0
11.13	Планировка площадей бульдозерами 108 л.с (разравнивание)	м3	33 500,00	0,79	26 465,00	9 571,43	7 561,43	9 571,43	7 561,43			29,0
11.14	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с с перемещением до 20м	м3	22 785,00	62,09	1 414 720,65	6 510,00	404 205,90	6 510,00	404 205,90			29,0

12.	**Рекультивация грунтовых резервов**											
12.1	Снятие ПСП бульдозерами 130 л.с. с перемещением до 30м. погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	313,43	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00	4 500,00	1 410 435,00			100,0
12.2	Уполаживание откосов бульдозерами 130л.с с перемещением до 10м	м3	6 400,00	41,15	263 360,00	6 400,00	263 360,00	6 400,00	263 360,00			100,0
12.3	Разравнивание грунта бульдозерами 130л.с с перемещением до 30м	м3	6 400,00	99,90	639 360,00	6 400,00	639 360,00	6 400,00	639 360,00			100,0
12.4	Планировка дна резерва механизированным способом	м2	31 424,00	72,09	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16	31 424,00	2 265 356,16			100,0
12.5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 2км (6300тн)	м3	4 500,00	225,46	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00	4 500,00	1 014 570,00			100,0
12.6	Надвижка ПСП бульдозером 130л.с. с перемещением до 30м	м3	4 500,00	87,97	395 865,00	4 500,00	395 865,00	4 500,00	395 865,00			100,0
12.7	Обработка почвы со вспашкой, боронованием и посевом многолетних трав	га	3,1424	60 088,54	188 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0
	Буровзрывные работы											
13.1	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 6-7 группы	м3	12 755,00	559,98	7 142 544,90	12 755,00	7 142 544,90	12 755,003	7 142 544,90	-0,003	0,00	100,0
13.2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами высотой уступа более 0,5 до1,0м из грунтов 8 группы	м3	9 482,00	759,25	7 199 208,50	9 482,00	7 199 208,50	9 481,995	7 199 208,50	0,005	0,00	100,0
13.3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 5 группы	м3	13 275,00	315,49	4 188 129,75	13 275,00	4 188 129,75	13 275,003	4 188 129,75	-0,003	0,00	100,0
13.4	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 6 группы	м3	24 653,00	556,05	13 708 300,65	24 653,00	13 708 300,65	24 652,998	13 708 300,65	0,002	0,00	100,0
13.5	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 7 группы	м3	14 223,00	813,52	11 570 694,96	14 223,00	11 570 694,96	14 223,003	11 570 694,96	-0,003	0,00	100,0
13.6	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 8 группы	м3	28 446,00	1 268,56	36 085 457,76	28 446,00	36 085 457,76	28 445,995	36 085 457,76	0,005	0,00	100,0
13.7	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 9 группы	м3	101 933,873	1 432,88	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04	101 933,873	146 059 008,04			100,0
13.8	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в выемке при высоте от 1,0м из грунтов 10 группы ПК8+00	м3	28 446,00	2 304,86	65 564 047,56	28 446,00	65 564 047,56	28 446,0	65 564 047,56			100,0
13.9	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	443,754	143,10	63 501,20	443,754	63 501,20	443,754	63 501,20			100,0
13.10	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3.	398,244	204,09	81 277,62	398,244	81 277,62	398,246	81 277,62	-0,002	0,00	100,0
13.11	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3.	853,38	236,79	202 071,85	853,38	202 071,85	853,376	202 071,85	0,004	0,00	100,0
13.12	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	2 323,125	332,79	773 112,77	2 323,125	773 112,77	2 323,128	773 112,77	-0,003	0,00	100,0
13.13	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 10 группы при скваженном методе, экс 1,6м3	м3	1 137,84	412,26	469 085,92	1 137,84	469 085,92	1 137,84	469 085,92			100,0
13.14	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком	м2	62 252,00	1 692,77	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04	62 252,00	105 378 318,04			100,0
13.15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50 325,85	91,70	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14	50 325,85	4 614 880,14			100,0
13.16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	44 676,80	82,04	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67	44 676,80	3 665 284,67			100,0

13.17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 3 км. класс груза 1	тн	38 360,85	101,92	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83	38 360,85	3 909 737,83			100,0
13.18	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	197 655,00	179,97	35 571 970,35	197 655,00	35 571 970,35	197 655,002	35 571 970,35	-0,002	0,00	100,0
13.19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 2 км. класс груза 1	тн.	54 633,60	82,04	4 482 140,54	54 633,60	4 482 140,54	54 633,597	4 482 140,54	0,003	0,00	100,0
13.20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1в отвал Штабель	тн.	498 800,40	142,00	70 829 656,80	498 800,40	70 829 656,80	498 856,475	70 829 656,80	-56,075	0,00	100,0
13.21	Работа на отвале. грунт 2-3 группы	м3.	50 325,85	13,99	704 058,64	50 325,85	704 058,64	50 325,85	704 058,64			100,0
13.22	Работа на отвале. грунт 5-6 группы	м3.	197 655,00	35,55	7 026 635,25	197 655,00	7 026 635,25	197 655,002	7 026 635,21	-0,002	0,04	100,0
14	**Дополнительные работы на ПК3+93-ПК16+40**											
14.1	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 3-группы	м3	1 207,18	103,76	125 257,00	1 207,18	125 257,00			1 207,18	125 257,00	100,0
14.2	Устройство кюветов механизированным способом перемещением в отвал в грунтах 5-группы	м3	2 818,25	191,09	538 539,39	2 818,25	538 539,39			2 818,25	538 539,39	100,0
14.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3. вязких грунтов повышенной влажности. сильно налипающих на стенки и зубья	м3	23 644,06	131,88	3 118 178,63	23 644,06	3 118 178,63			23 644,06	3 118 178,63	100,0
14.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 1 км. класс груза 1	тн	46 105,16	68,66	3 165 580,29	46 105,16	3 165 580,29			46 105,16	3 165 580,29	100,0
14.5	Устройство дренирующего слоя	м3	26 464,03	4 316,60	114 234 631,90	26 464,03	114 234 631,90			26 464,03	114 234 631,90	100,0
14.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	тн	51 604,78	156,84	8 093 693,70	51 604,78	8 093 693,70			51 604,78	8 093 693,70	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				1 231 258 452,30		1 195 386 401,75				144 774 635,81	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 04.12.2020г.

Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
1.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25 см	м3	58 223,88	3 930,63	228 856 529,44	58 223,88	228 856 529,44	55 106,30	216 601 692,26	3 117,58	12 254 837,18	100,0
1.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	194 615,40	990,51925	192 770 300,20	194 615,40	224 610 876,52	177 525,6	207 683 060,95	17 089,84	16 927 815,57	100,0
1.2.1	ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ. ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ. Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	-1388,88	0,00	-79 929,00	-111 011 789,5	-79 929,00	-111 011 789,5			
1.2.2	ВКЛЮЧИТЬ РАБОТУ. ПО СТОИМОСТИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ. Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	79 929,00	990,51925	0,00	79 929,00	79 171 213,20	79 929,0	79 171 213,20			
1.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	178 870,00	2 806,18	501 941 416,60	166 021,85	465 888 157,33	166 021,85	465 888 157,33			93,0
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	2 450,49	421 582 299,60	159 657,81	391 239 872,44	159 657,81	391 239 872,44			93,0
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	172 040,00	1 653,93	284 542 117,20	107 854,38	178 383 590,43	107 854,38	178 383 590,43			63,0
1.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см. Указать адрес	м2	98 093,50	739,62	72 551 914,47	85 094,50	62 937 594,09	37 249,00	27 550 105,38	47 845,50	35 387 488,71	87,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Опытный участок №1, №2, №3, №4, №5											
1.7	Нарезка поперечных швов фрезой и заливка битумной мастикой	п.м	1 500,00	1 038,51	1 557 765,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №6					0,0	0,00					
1.8	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой ARMOTEX RSR 50/50	м2	1 800,00	1 411,52	2 540 736,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №7					0,0	0,00					
1.9	Армирование нижнего слоя стеклосеткой CIDEX 100SB	м2	1 800,00	916,84	1 650 312,00	0,0	0,00					
	Опытный участок №8					0,0	0,00					
1.10	Армирование нижнего слоя полимерной сеткой TENSAR AR-G	м2	1 800,00	1 374,29	2 473 722,00	0,0	0,00					
2.	**А/б покрытие толщиной 30мм при устройстве скотопрогона**	м2										
3	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу основной дороги)**											
3.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см	м3				1 021,0	4 013 173,23	1 021,0	4 013 173,23			
3.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2										
3.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2										
3.6	Укрепление обочин ГПС толщиной 15см	м2										
4	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях (по типу пересечений и примыканий)**											
4.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	2 702,00	3 930,63	10 620 562,26	2 046,0	8 042 068,98	2 046,0	8 042 068,98			76,0
4.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм.	м2	7 320,00	713,18	5 220 480,52	2 704,0	1 928 439,80	2 704,0	1 928 439,80			37,0
4.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	5 834,00	1 653,93	9 649 027,62	0,0	0,00					
4.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	3 137,00	321,60	1 008 859,20	0,0	0,00					
5	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**					0,0	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 25см на остановочной полосе	м3	40,00	3 930,60	157 224,00	40,0	157 224,00			40,00	157 224,00	100,0
5.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 17см из щебеночной смеси С-6 на остановочной полосе	м2	160,00	968,68	154 988,62	0,0	0,00					

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из горячих высокопористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 805,74	448 918,40	0,0	0,00					
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10см из горячих пористых крупнозернистых а/б смесей с подгрунтовкой на остановочной полосе	м2	160,00	2 447,21	391 553,60	0,0	0,00					
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	160,00	1 575,24	252 038,40	0,0	0,00					
5.6	Установка бетонных бортовых камней на посадочной площадке	п.м.	132,00	5 478,30	723 135,60	86,0	471 133,80			86,00	471 133,80	65,0
5.7	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (21,06тн) на посадочной площадке	м2	78,00	191,62	14 946,36	51,0	9 772,62			51,00	9 772,62	65,0
5.8	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой на посадочной площадке	м2	78,00	1 508,69	117 677,82	0,0	0,00					
6.	**Устройство тротуаров**					0,0	0,00					
6.1	Устройство однослойного основания толщиной 15см из разобранного существующего материала основания, с погрузкой и транспортировкой до 5км (1399,5тн)	м2	5 183,00	404,68	2 097 456,44	5 183,0	2 097 456,44	3 900,0	1 578 252,00	1 283,00	519 204,44	100,0
6.2	Устройство покрытия из холодных а/б смесей толщиной 4см с подгрунтовкой	м2	5 183,00	1 454,87	7 540 591,21	3 370,0	4 902 911,90	3 370,0	4 902 911,90			65,0
6.3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм.	п.м.	7 630,00	3 168,62	24 176 570,60	7 630,0	24 176 570,60	6 900,0	21 863 478,00	730,00	2 313 092,60	100,0
6.4	Укладка пандусов	шт	58,00	19 074,02	1 106 293,16	0,0	0,00					
7.	**Устройстройство съездов к домам**					0,0	0,00					
7.1	Монтаж ж/б блоков плит для прохода через лоток на бетонном основании толщиной 10см	м3	3,57	60 719,18	216 767,47	0,0	0,00					
7.2	Устройство основания из разобранного существующего основания, с погрузкой экскаватором и траспортировкой до 5 км (125,1тн)	м3	69,50	2 691,57	187 064,12	0,0	0,00					
7.3	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистых холодных плотных а/б смесей тип Бх марка II с подгрунтовкой	м2	412,00	1 454,84	599 394,08	0,0	0,00					
8	**Устройство подъездной дороги к ДЭП с.Таскескен**											
8.1	Устройство нижнего слоя из ГПС толщиной 20см	м3	220,50	3 930,63	866 703,92	220,50	866 703,92			220,50	866 703,92	100,0
8.2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12см из щебеночной смеси С-6 - 40мм	м2	1050,00	713,18	748 839,00							
8.3	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих плотных мелкозернистых а/б смесей с подгрунтовкой	м2	1050,00	1 653,93	1 736 626,50							
8.4	Укрепление обочин ГПС толщиной 5см	м2	450,0	321,60	144 720,00							
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**1 778 647 551,40**		**1 566 741 499,21**		**1 497 834 226,38**		**68 907 272,83**	

Заказчик:
Куратор — Касенов А.Е.

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — Касенов А.Е.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Ибыраев К.М.

Расценки проверил:
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — Рамазанова Ж.К.

Заместитель директора — Ахметов О.С.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — Нурасыл Г.Б.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инженер по материалам — Кунесханова А.К.
Дорожный инженер по строительству — Жанузаков Д.Д.
Куратор — Мусапыров С.О.

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — Малаховский С.С.

Вед 500 готово

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**

Дата сертификата: **04.12.2020г.**

Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном**	**шт**	**3,00**	**4 314 934,45**	**12 944 803,35**	**3,0**	**12 944 803,35**	**3,0**	**12 944 803,35**			**100,0**
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК129+05,64	шт	1,00	4 029 298,59	4 029 298,59	1,00	4 029 298,59	1	4 029 298,59			100,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК 69+52,56 (перенос на ПК66+87)	шт	1,00	4 110 088,76	4 110 088,76	1,00	4 110 088,76	1,00	4 110 088,76			100,0
	Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК84+62,09 перенос трубы на ПК 1+40	шт	1,00	5 307 208,30	4 805 416,00	1,00	4 805 416,00	1	4 805 416,00			100,0
2.	**Устройство двухочковых круглых ж/б труб диаметром 1,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК111+68,66**	**шт**	**1,00**	**9 386 089,61**	**9 386 089,61**	**1,00**	**9 386 089,61**	**1**	**9 386 089,61**			**100,0**
3.	**Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном В ТОМ ЧИСЛЕ:**	**шт**	**4,00**	**9 941 036,42**	**39 764 145,68**	**4**	**39 764 145,68**	**4**	**39 764 145,68**			**100,0**
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК24+34,39	шт	*1,00*	*13 800 524,88*	*13 800 524,88*	1,0	13 800 524,88	*1,0*	*13 800 524,88*			100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК79+86,24	шт	*1,00*	*7 183 966,94*	*7 183 966,94*	1,0	7 183 966,94	*1,00*	*7 183 966,94*			100,0
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК80+95,89	шт	*1,00*	*8 443 874,40*	*8 443 874,40*	1,0	8 443 874,40	*1,00*	*8 443 874,40*			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 2х2м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном ПК158+00.30	шт	*1,00*	*10 335 779,47*	*10 335 779,47*	1,0	10 335 779,47	*1,00*	*10 335 779,47*			100,0
4.	**Устройство ж/б прямоугольных труб отв. 4,0х2,5м (скотопрогон) с укреплением дна и откосов монолитным бетоном (ПК88+27)**	**шт**	**1,00**	**17 648 975,57**	**17 648 975,57**	**1,0**	**17 648 975,57**	**0,9**	**15 884 078,02**	**0,10**	**1 764 897,55**	**100,0**
	Съезды											
5.	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	**шт**	7	**1 975 887,41**	**13 831 211,87**	**7,00**	**13 831 211,87**	**7,0**	**13 831 211,87**			100,0
	ПК 13+56 перенос на ПК5+40	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 51+05	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК101+30	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 124+50	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 129+52	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58л	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
	ПК 155+58п	шт	1	1 975 887,41	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41	1,00	1 975 887,41			100,0
6	**Устройство круглых ж/б труб диаметром 0,5м с укреплением дна и откосов монолитным бетоном на съездах, в том числе на ПК:**	шт	**15**	**1 426 433,15**	**21 396 497,25**	15,00	**21 396 497,25**	15,00	**21 396 497,25**			
	ПК70+56	шт	1	1 275 227,25	1 275 227,25	1,00	1 275 227,25	1,00	1 275 227,25			100,0
	ПК72+41	шт	1	1 777 386,00	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00			100,0
	ПК75+06	шт	1	1 556 645,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00			100,0
	ПК76+86	шт	1	1 777 386,00	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00	1,00	1 777 386,00			100,0
	ПК77+89	шт	1	1 556 645,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00			100,0
	ПК78+09	шт	1	933 133,00	933 133,00	1,00	933 133,00	1,00	933 133,00			100,0
	ПК78+76	шт	1	1 435 292,00	1 435 292,00	1,00	1 435 292,00	1,00	1 435 292,00			100,0
	ПК79+72	шт	1	1 214 551,00	1 214 551,00	1,00	1 214 551,00	1,00	1 214 551,00			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ПК82+67	шт	1	712 392,00	712 392,00	1,00	712 392,00	1,00	712 392,00			100,0
	ПК83+20	шт	1	1 556 645,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00			100,0
	ПК83+41	шт	1	1 153 875,00	1 153 875,00	1,00	1 153 875,00	1,00	1 153 875,00			100,0
	ПК86+85	шт	1	933 133,00	933 133,00	1,00	933 133,00	1,00	933 133,00			100,0
	ПК87+46	шт	1	1 335 903,00	1 335 903,00	1,00	1 335 903,00	1,00	1 335 903,00			100,0
	ПК88+62	шт	1	1 556 645,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00	1,00	1 556 645,00			100,0
	ПК91+57	шт	1	2 621 639,00	2 621 639,00	1,00	2 621 639,00	1,00	2 621 639,00			100,0
7.	Устройство ж/б блоков на кромке проезжей части	м3	1 841,544	104 655,14	192 727 045,13	1 745,21	182 645 406,44	1 275,77	133 516 097,52	469,44	49 129 308,92	94,8
8.	Устройство ж/б водосбросных лотков с проезжей части с укреплением откосов сборными бетонными плитами	шт	90,00	232 640,42	20 937 637,80	40,00	9 305 616,80	0,0	0,00	40,00	9 305 616,80	44,4
9.	Устройство ирригационных лотков	п.м.	969,00	15 988,22	15 492 585,18	969,00	15 492 585,18	658,85	10 533 838,75	310,15	4 958 746,43	100,0
10.	Устройство монолитного укреплении между лотком и тротуаром	м3	11,00	33 612,33	369 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Устройство временных круглых ж/б труб д=1,5м	шт	8,00	262 479,64	2 099 837,12	8,00	2 099 837,12	8,00	2 099 837,12			100,0
12.	Устройство временных круглых ж/б труб д=3х1,5м	шт	1,00	3 242 697,80	3 242 697,80	1,00	3 242 697,80	1,00	3 242 697,80			100,0
13.	Демонтаж временных ж/б труб на объездных дорогах с погрузкой и вывозкой до 10км (352,8тн)	м3	141,12	14 260,89	2 012 496,80	141,12	2 012 496,80	141,12	2 012 496,80			100,0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				351 853 758,79		329 770 363,46		264 611 793,76		65 158 569,70	

Заказчик:

Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил

И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:

ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**

Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**

Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1
Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"
Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.
Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1
Дата сертификата: 04.12.2020г.
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2017 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ												
1												
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
1.6												
2												
2.1												
2.2												
2.3												
2.4												
3												
3.1												
3.2												
3.3												
3.4												
3.5												
3.6												
3.7												

Заказчик:
Куратор Касенов А.Е.
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Касенов А.Е.
Начальник отдела эксплуатации и безопасности Ибыраев К.М.
Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической Рамазанова Ж.К.
Заместитель директора Ахметов О.С.

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор Курасыл Г.Б.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
Инжинер по материалам Кенесханова А.К.
Дорожный инжинер по строительству Алибеков Д.Д.
Куратор Мусапаров С.О.
Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" Малаховский С.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Закачик: ВК ОФ АО"ҚазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: **№1**
Дата сертификата: **04.12.2020г.**
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК						**ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"**						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						**"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.**						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	**Знаки**											
1.1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	157	4 239,16	665 548,12	96,00	406 959,36	96,00	406 959,36			61,0
1.2	Установка дополнительных щитков	шт	6,871585	175 130,66	1 203 425,22							
1.3	Установка индивидуальных знаков со стойками	тн	0,1772	603 663,16	106 969,11							
1.4	Устройство омоноличенных сборных бетонных фундаментов на песчанном основании	шт	158	22 500,48	3 555 075,84	158,00	3 555 075,84	158,00	3 555 075,84			100,0
1.5	Устройство присыпных берм с погрузкой грунта, транспортировкой на 5км, уплотнением с поливом водой и планировкой (1535,4тн)	м3	816,8093	1 436,41	1 173 273,05	816,8093	1 173 273,05	816,8093	1 173 273,05			100,0
2.	**Ограждения**											
2.1	Установка сигнальных столбиков	шт	155	3 008,77	466 359,35							
2.2	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11-ДО	м	3620	11 118,07	40 247 413,40	3420,00	38 023 799,40			3420	38 023 799,40	94,0
3.	**Дорожная разметка**											
3.1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией шириной 0,15м, по типу 1.1	км	42,466	908 690,80	38 588 463,51							
3.2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,15м по типу 1.5, шагом 1:3	км	16,074	238 395,88	3 831 975,38							
3.3	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,15м по типу 1.6, шагом 3:1	км	0,19	685 523,05	130 249,38							
3.4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,15м по типу 1.7, шагом 1:1	км	0,195	462 356,20	90 159,46							

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.5	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,2м по типу 1.8, шагом 1:3	км	0,32	329 662,96	105 492,15							
3.6	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией шириной 0,15м по типу 1.17, желтого цвета	км	0,044	908 690,80	39 982,40							
3.7	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией шириной 0,15м. Шумовая полоса белого цвета по типу 1.1	км	0,168	908 698,66	152 661,37							
3.8	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией шириной 0,15м по типу 1.11	км	0,092	908 699,42	83 600,35							
3.9	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,15м по типу 1.11, шагом 3:1	км	0,092	685 528,37	63 068,61							
3.10	Разметка, наносимая трафаретом вручную термопластиком 1.13.1, 1.14.1	м2	116,2	763,49	88 717,54							
4.	**Устройство автопавильона**	шт	2	1 520 513,81	3 041 027,62	1,81	2 750 000,00	1,81	2 750 000,00			90,0
4.1	Установка металлической скамьи	шт	2	33 835,95	67 671,90							
4.2	Установка урны	шт	2	10 995,30	21 990,60							
5.	**Установка временных дорожных знаков**											
5.1	Установка дорожных знаков на металлических стойках с последующим демонтажом	шт	36	6 669,63	240 106,68	36	240 106,68	36	240 106,68			100
5.2	Установка дополнительных щитков с последующим демонтажом	шт	2	1 402,20	2 804,40							
5.3	Погрузка и транспортировка временных знаков на базу на 10км	тн	0,7596	1 235,75	938,68							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**93 966 975,10**		**46 149 214,33**		**8 125 414,93**		**38 023 799,40**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

Приложение 1

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Закачик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 04.12.2020г.

Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 900 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
	Наружное освещение											
1.	**Установка опор ОФНГ-9 (270шт)**											
1.1	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	243	4 108,63	998 397,09	243,00	998 397,09	243	998 397,09			100,0
1.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	212,76	1 034,84	220 172,56	212,76	220 172,56	212,76	220 172,56			100,0
1.3	Устройство гравийных подстилающих слоев	м3	30,24	3 350,30	101 313,07	30,24	101 313,07	30,24	101 313,07			100,0
1.4	Установка металлического фундамента под опору стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 тн	16,74	87 779,05	1 469 421,30	16,74	1 469 421,30	16,74	1 469 421,30			100,0
1.5	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	м3	140,13	25 061,90	3 511 924,05	140,13	3 511 924,05	140,13	3 511 924,05			100,0
1.6	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2тн	1 тн	37,8	551 542,62	20 848 311,04	37,80	20 848 311,04	36,68	20 227 828,72	1,12	620 482,32	100,0
1.7	Окраска металлических поверхностей	м2	213,332	155,95	33 269,13	213,332	33 269,13	213,332	33 269,13			100,0
1.8	Светильник с лампами Днат, отдельно устанавливаемый на штырях с одной лампой	шт	296	40 320,08	11 934 743,68	296,00	11 934 743,68	288	11 612 183,04	8	322 560,64	100,0
1.9	Выключатель пакетный в металлической оболочке	шт	296	2 541,65	752 328,40	296,00	752 328,40			296	752 328,40	100,0
1.10	Рубильник для резервных перемычек	шт	2	6 862,80	13 725,60	2,00	13 725,60			2	13 725,60	100,0
1.11	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	шт	20	1 030,66	20 613,20	20,00	20 613,20			20	20 613,20	100,0
1.12	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках, коробах, масса 1м до 2кг в опоре для зарядки светильников	м	4200	349,39	1 467 438,00	4200,00	1 467 438,00			4200	1 467 438,00	100,0
1.13	Монтаж СиП, сечением жил до 25мм2 / 16мм2 (5300м/4810м)	м	10110	1 258,81	12 726 569,10	10110,00	12 726 569,10			10110	12 726 569,10	100,0
2.	**Электрооборудование и кабели напряжения до 1 кВ**											
2.1	Монтаж шкафа управления (ГПП)	шт	2	245 333,53	490 667,06	2,00	490 667,06			2	490 667,06	100,0
2.2	Шкаф управления и регулирования (ШУНО)	шкаф	2	167 716,50	335 433,00	2,00	335 433,00			2	335 433,00	100,0

2.3	Счетчик трехфазный, устанавливаемый на готовом основании	шт	2	29 437,54	58 875,08	2,00	58 875,08			2	58 875,08	100,0
2.4	Предохранитель	шт	8	2 033,56	16 268,48	8,00	16 268,48			8	16 268,48	100,0
2.5	Монтаж кабеля связи низкочастотного марки RG213	м	120	1 283,90	154 068,00	120,00	154 068,00			120	154 068,00	100,0
2.6	Монтаж кабеля силового на напряжение 660В	м	60	714,71	42 882,60	60,00	42 882,60			60	42 882,60	100,0
3	**Прокладка кабеля**											
3.1	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	м3	171	2 409,48	412 021,08	171,00	412 021,08	171	412 021,08			100,0
3.2	Засыпка вручную траншей	м3	168,6	1 262,87	212 919,88	168,60	212 919,88	168,6	212 919,88			100,0
3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	420	150,00	63 000,00	420,00	63 000,00	420	63 000,00			100,0
3.4	Укладка стальных водопроводных труб д=100мм с гидравлическим испытанием	м	240,96	2 645,25	637 399,44	240,96	637 399,44	240,96	637 399,44			100,0
3.5	Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава	м	140	102,52	14 352,80	140,00	14 352,80			140	14 352,80	100,0
3.6	Проложение кабеля до 35 кВ	м	520	1 359,13	706 747,60	520,00	706 747,60			520	706 747,60	100,0
3.7	заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 1кВ, сечением до 70мм2	шт	36	3 209,65	115 547,40	36,00	115 547,40			36,00	115 547,40	100,0
3.8	Установка зажимов вручную	шт	540	6 015,77	3 248 515,80	540,00	3 248 515,80			540,00	3 248 515,80	100,0
3.9	Защита кабеля на опоре уголком металлическим 80х80х6 длиной 2,5м	тн	0,216	222 883,24	48 142,78	0,216	48 142,78			0,216	48 142,78	100,0
3.10	Установка концевых (8шт) и соединительных (12шт) муфт для кабеля, напряжением до 1кВ	шт	20	38 572,93	771 458,60	20,00	771 458,60			20	771 458,60	100,0
4	**Демонтаж**											
4.1	Демонтаж стальных опор контактной сети	опора	11	4 556,27	50 118,97	11,00	50 118,97	11	50 118,97			100,0
4.2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1км	1,1	10 337,86	11 371,65	1,10	11 371,65	1,10	11 371,65			100,0
5	**Транформаторная подстанция КТПН-40/10/0,4**											
5.1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по строительным работам	шт	2	9 401,30	18 802,60	2,00	18 802,60			2,00	18 802,60	100,0
5.2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250кВа по монтажным работам	шт	2	1 400 899,90	2 801 799,80	2,00	2 801 799,80			2,00	2 801 799,80	100,0
5.3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами 0,25м3 для прокладки заземления	м3	32	136,95	4 382,40	32,00	4 382,40			32,00	4 382,40	100,0
5.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л.с. С перемещением до 5м	м3	31	24,75	767,25	31,00	767,25			31,00	767,25	100,0
5.5	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	шт	16	1 673,74	26 779,84	16,00	26 779,84			16,00	26 779,84	100,0
5.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечением 160 мм2	м	90	244,50	22 005,00	90,00	22 005,00			90,00	22 005,00	100,0
6	**Демонтаж ЛЭП**											
6.1	Демонтаж ж/б опор 10Квт	опора	12	5 056,16	60 673,92	12,00	60 673,92	12,00	60 673,92			100,0
6.2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов	1км	1,6	29 909,42	47 855,07	1,60	47 855,07	1,60	47 855,07			100,0
6.3	Погрузка ж/б опор, проводов с перевозкой до 5км	тн	14,9268	1 236,10	18 451,02	14,9268	18 451,02	14,9268	18 451,02			100,0
7	**Анкерная опора А10-1 (3шт)**											
7.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	3	204 909,53	614 728,59	3,00	614 728,59	3,00	614 728,59			100,0
7.2	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	121 212,64	242 425,28	2,00	242 425,28	2,00	242 425,28			100,0
8	**Анкерная опора ОА10-3 (2шт)**											
8.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	226 216,72	452 433,44	2,00	452 433,44	2,00	452 433,44			100,0
9	**Угловая анкерная опора УА10-1 (2шт)**											

9.1	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	опора	2	270 802,41	541 604,82	2,00	541 604,82	2,00	541 604,82			100,0
10	**Угловая промежуточная опора УП10-1 (2шт)**											
10.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	опора	2	175 564,51	351 129,02	2,00	351 129,02	2,00	351 129,02			100,0
11	**Промежуточная опора П10-2 (8шт)**											
11.1	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 с траверсами 6-10кВ	опора	8	86 402,94	691 223,52	8,00	691 223,52	8,00	691 223,52			100,0
12	**Опора анкерная повышенная ПА10-5 (2шт)**											
12.1	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38	опора	2	477 604,79	955 209,58	2,00	955 209,58	2,00	955 209,58			100,0
12.2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов	1км	1,0006667	336 751,70	336 976,21	1,0006667	336 976,21	1,000667	336 976,21			100,0
13	**Устройство зашитного металлического кожуха для ОК20**											
13.1	Устройство защитного металлического кожуха из швеллера и уголка на песчанно-гравийном основании с огрунтовкой и покраской (ПК21+80,00)	тн	5,51369	339 179,16	1 870 128,74	5,51369	1 870 128,74	5,51369	1 870 128,74			100,0
	Дополнительные работы											
14	Переустройство линий связи											
14.1	Разработка гр.2 гр. в отвал экск. Емк. ковша 1,6м3	м3	229,8	64,64	14 854,27	229,80	14 854,27	229,80	14 854,27			100,0
14.2	Разработка гр 2 гр. в траншеях вручную	м3	63,7	1 226,26	78 112,76	63,70	78 112,76	63,70	78 112,76			100,0
14.3	Засыпка вручную траншей грунт 2 гр.	м3	293,5	751,10	220 447,85	293,50	220 447,85	293,50	220 447,85			100,0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**70 858 807,41**		**70 858 807,41**		**46 057 594,11**		**24 801 213,30**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО "ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1
Дата сертификата: 04.12.2020г.
Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ГЕНПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ												
	Административно-бытовое здание											
1.	**Общестроительные работы**											
1.1	**Кровля**											
1.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	243,40	8 781,31	2 137 370,85	243,40	2 137 370,85	243,40	2 137 370,85			100,0
1.1.2	Утепление перекрытия	м2	151,20	8 973,84	1 356 844,61	151,20	1 356 844,61	151,20	1 356 844,61			100,0
1.1.3	Демонтажные работы	м2	243,40	712,52	173 427,37	243,40	173 427,37	243,40	173 427,37			100,0
1.2	**Перегородки**	м2	7,02	24 704,75	173 427,35	7,02	173 427,35			7,02	173 427,35	100,0
1.3	**Проемы**											
1.3.1	Окна	м2	23,44	24 401,81	571 929,67	23,44	571 929,67	23,44	571 929,67			100,0
1.3.2	Двери	м2	18,27	31 528,93	576 033,55	18,27	576 033,55	18,27	576 033,55			100,0
1.4	**Полы**											
1.4.1	Тип-1	м2	156,99	4 177,62	655 844,56	156,99	134 448,14	156,99	134 448,14			21,0
1.4.2	Тип-2	м2	10,24	1 201,04	12 298,65							
1.4.3	Разборка полов	м2	142,00	1 924,55	273 286,10	142,00	273 286,10	142,00	273 286,10			100,0
1.5	**Внутренняя отделка помещений**											
1.5.1	Потолки	м2	156,99	2 684,24	421 398,84	156,99	421 398,84	156,99	421 398,84			100,0
1.5.2	Стены и откосы	м2	538,68	2 804,26	1 510 598,78	538,68	1 510 598,78	538,72	1 510 710,95	-0,04	-112,17	100,0
1.6	**Фасады**											
1.6.1	Стены	м2	191,62	7 063,08	1 353 427,39	191,62	1 353 427,39	191,62	1 353 427,39			100,0
1.6.2	Цоколь	м2	18,51	32 418,92	600 138,99	18,51	600 138,99	18,51	600 074,16	0,00	64,83	100,0
1.6.3	Отмостка	м3	6,48	24 206,75	156 835,50	6,48	156 835,50	6,48	156 835,50			100,0
1.6.4	Крыльца	м3	3,04	27 050,81	82 234,46	3,04	82 234,46	3,04	82 234,46			100,0
1.7	**Вывоз мусора**	тн	33,40	282,69	9 441,85	33,40	9 441,85	33,40	9 441,85			100,0
2.	**Отопление и вентиляция**											
2.1	**Отопление**	кВт	17,25	40 958,05	706 526,36	17,25	706 526,36	17,25	706 526,36			100,0
2.2	**Вентиляция**	м2	0,63	27 921,81	17 590,74							
3.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
3.1	**Электромонтажные работы**											
3.1.1	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	7 146,15	14 292,30	2,00	14 292,30	2,00	14 292,30			100,0
3.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (5шт) и ток до 100 А (9шт)	шт	14,00	4 169,04	58 366,56	14,00	58 366,56	14,00	58 366,56			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1.3	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	0,60	1 462,75	877,65	0,60	877,65	0,60	877,65			100,0
3.1.4	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1,00	12 173,74	12 173,74	1,00	12 173,74	1,00	12 173,74			100,0
3.1.5	Монтаж светильников	шт	30,00	9 048,49	271 454,70	30,00	271 454,70	30,00	271 454,70			100,0
3.1.6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	658,67	13 173,40	20,00	13 173,40	20,00	13 173,40			100,0
3.1.7	Установка выключателей	шт	19,00	859,29	16 326,51	19,00	16 326,51	19,00	16 326,51			100,0
3.1.8	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м пров	430,00	155,92	67 045,60	430,00	67 045,60	430,00	67 045,60			100,0
3.1.9	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	58,00	1 430,81	82 986,98	58,00	82 986,98	58,00	82 986,98			100,0
3.1.10	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м	58,00	229,53	13 312,74	58,00	13 312,74	58,00	13 312,74			100,0
3.2	**Система уравнения потенциалов**	м	49,00	233,14	11 423,86	49,00	11 423,86	49,00	11 423,86			100,0
3.3	**Сопутствующие работы**	работ	4,00	26 874,34	107 497,36	4,00	107 497,36	4,00	107 497,36			100,0
3.4	**Молниезащита**	тн	0,054	136 695,26	7 381,54	0,054	7 381,54	0,054	7 381,54			100,0
	Теплая стоянка на 5 автомашин											
4.	**Общестроительные работы**											
4.1	**Стены и перегородки**											
4.1.1	Стены	м3	8,42	26 442,09	222 563,08	8,42	222 563,08	8,42	222 563,08			100,0
4.1.2	Перегородки	м2	5,60	68 875,56	385 703,14	5,60	385 703,14	5,60	385 703,14			100,0
4.2	**Проемы**											
4.2.1	Окна	м2	32,76	6 845,70	224 265,13	32,76	224 265,13	32,76	224 265,13			100,0
4.2.2	Двери	м2	5,04	37 991,17	191 475,50	5,04	191 475,50	5,04	191 475,50			100,0
4.2.3	Ворота	тн конст	2,13	920 431,30	1 958 677,82	2,13	1 958 677,82	2,13	1 958 677,82			100,0
4.3	**Полы**											
4.3.1	Полы	м2	394,63	1 227,25	484 309,67							
4.3.2	Устройство смотровой ямы	м3	3,04	34 991,54	106 374,28	3,04	106 374,28	3,04	106 374,28			100,0
4.3.3	Устройство колесоотбойного упора	м3	3,88	22 406,33	86 936,56	3,88	86 936,56	3,88	86 936,56			100,0
4.4	**Установка монорельса**	м рельса в одну нитку	9,00	15 544,19	139 897,71	9,00	139 897,71	9,00	139 897,71			100,0
4.5	**Кровля из металлочерепицы**	м2	489,29	14 581,48	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35	489,29	7 134 572,35			100,0
4.6	**Отделочные работы**											
4.6.1	Стены	м2	1 614,46	662,14	1 068 998,54	1 614,46	1 068 998,54	1614,46	1 068 998,54			100,0
4.6.2	Потолки	м2	800,80	391,57	313 569,26	800,80	313 569,26	800,80	313 569,26			100,0
4.7	**Фасады**											
4.7.1	Стены	м2 (без вычета проемов)	690,00	6 310,28	4 354 093,20	690,00	4 354 093,20	690,00	4 354 093,20			100,0
4.7.2	Цоколь	м2	26,88	3 319,44	89 226,55	26,88	89 226,55	26,88	89 226,55			100,0
4.7.3	Крыльцо и пандус	м3	32,81	22 146,57	726 717,55	32,81	726 717,55	32,81	726 717,55			100,0
4.7.4	Отмостка	м3	4,403	24 365,73	107 282,31	4,403	107 282,31	4,403	107 282,31			100,0
5.	**Отопление и вентиляция**											
5.1	**Отопление**	м труб	187,00	5 940,22	1 110 821,14	187,00	1 110 821,14	187,00	1 110 821,14			100,0
5.2	**Вентиляция**											
5.2.1	Система В1	м2 поверх	44,70	8 576,50	383 369,55	44,70	383 369,55	44,70	383 369,55			100,0
5.2.2	Система У1 (теплоснабжение установки)	агрегат	1,00	1 458 314,68	1 458 314,68	1,00	1 458 314,68	1,00	1 458 314,68			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
6.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0
6.2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	1,00	14 954,89	1,00	14 954,89			100,0
6.3	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	1,00	2 124,37	1,00	2 124,37			100,0
6.4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6,00	4 132,98	24 797,88	6,00	24 797,88	6,00	24 797,88			100,0
6.5	Установка светильников	шт	31,00	15 630,33	484 540,23	31,00	484 540,23	31,00	484 540,23			100,0
6.6	Установка выключателей	шт	15,00	653,49	9 802,35							
6.7	Прокладка кабеля	м кабеля	580,00	436,21	253 001,80	580,00	253 001,80	580,00	253 001,80			100,0
6.8	Кронштейны специальные для светильников	шт	5,00	17 075,78	85 378,90	5,00	85 378,90	5,00	85 378,90			100,0
6.9	Муфты соединительные термоусаживающие	шт	18,00	16 404,24	295 276,32	18,00	295 276,32	18,00	295 276,32			100,0
6.10	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	шт	21,00	5 044,47	105 933,87	21,00	105 933,87	21,00	105 933,87			100,0
6.11	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали и круглой стали	м	85,00	300,05	25 504,25	85,00	25 504,25	85,00	25 504,25			100,0
	Складские помещения											
7.	**Общестроительные работы**											
7.1	**Кровля**											
7.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	191,90	8 704,58	1 670 408,90	191,90	1 670 408,90	191,90	1 670 408,90			100,0
7.1.2	Утепление перекрытия	м2	124,71	8 343,02	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02	124,71	1 040 458,02			100,0
7.1.3	Демонтажные работы	работ	3,00	41 695,21	125 085,63	3,00	125 085,63	3,00	125 085,63			100,0
7.2	**Проемы**											
7.2.1	Окна	м2	3,52	15 837,53	55 748,11	3,52	55 748,11	3,52	55 748,11			100,0
7.2.2	Двери	м2	6,30	37 983,45	239 295,74	6,30	239 295,74	6,30	239 295,74			100,0
7.2.3	Ворота	тн конст	0,30	1 207 638,06	362 291,42	0,30	362 291,42	0,30	362 291,42			100,0
7.3	**Полы**	м2	124,71	2 955,48	368 577,91	124,71	368 577,91	124,71	368 577,91			100,0
7.4	**Отделочные работы**											
7.4.1	Потолки	м2	124,71	881,48	109 929,37	124,71	109 929,37	124,71	109 929,37			100,0
7.4.2	Стены и откосы	м2	217,00	1 452,55	315 203,35	217,00	315 203,35	217,00	315 203,35			100,0
7.5	**Фасады**											
7.5.1	Стены	м2	226,75	447,96	101 574,93	226,75	101 574,93	226,75	101 574,93			100,0
7.5.2	Цоколь	м2	12,66	1 417,71	17 948,21	12,66	17 948,21	12,66	17 948,21			100,0
7.5.3	Отмостка	м3	4,40	24 349,13	107 209,21	4,40	107 209,21	4,40	107 209,21			100,0
7.5.4	Крыльца и пандус	м3	4,88	20 575,69	100 409,37	4,88	100 409,37	4,88	100 409,37			100,0
7.6	**Вывоз мусора**	тн	4,48	290,61	1 301,94	4,48	1 301,94	4,48	1 301,94			100,0
8.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
8.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.2	Установка выключателей	шт	5,00	673,64	3 368,20	5,00	3 368,20	5,00	3 368,20			100,0
8.3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	90,00	260,68	23 461,20	90,00	23 461,20	90,00	23 461,20			100,0
8.4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	55,39	2 769,50	50,00	2 769,50	50,00	2 769,50			100,0
8.5	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	595,00	29 750,00	50,00	29 750,00	50,00	29 750,00			100,0
8.6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	21,00	4 385,61	92 097,81	21,00	92 097,81	21,00	92 097,81			100,0
	Навес для хранения песка (2шт)											
9.	**Общестроительные работы**											
9.1	**Земляные работы**	м3	2 912,40	103,87	302 510,99	2 912,40	302 510,99	2912,40	302 510,99			100,0
9.2	**Устройство фундаментов**											
9.2.1	Монолитный фундамент ФМ-1 (4шт)	м3	17,52	44 150,79	773 521,84	17,52	773 521,84	17,52	773 521,84			100,0
9.2.2	Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)	м3	28,80	42 602,50	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00	28,80	1 226 952,00			100,0
9.2.3	Монолитный фундамент ФМ-3 (2шт)	м3	6,56	38 280,15	251 117,78	6,56	251 117,78	6,56	251 117,78			100,0
9.2.4	Фундамент и стены из сборных железобетонных блоков	шт	276,00	19 631,37	5 418 258,12	276,00	5 418 258,12	276,00	5 418 258,12			100,0
9.2.5	Узлы крепления стен из бетонных блоков к колоннам	тн	0,08	374 430,58	29 954,45	0,08	29 954,45	0,08	29 954,45			100,0
9.2.6	Устройство пандуса и отмостки	м3	19,52	23 419,87	457 155,86	19,52	457 155,86	19,52	457 155,86			100,0
9.2.7	Гидроизоляция фундаментов	м2	402,40	877,54	353 122,10	402,40	353 122,10	402,40	353 122,10			100,0
9.3	**Устройство металлического каркаса**	тн	62,4235	414 324,10	25 863 577,31	62,4235	25 863 577,31	50,2637	20 825 457,21	12,1598	5 038 120,10	100,0
9.4	**Полы**	м2	936,40	2 849,18	2 667 972,15	936,40	2 667 972,15	936,40	2 667 972,15			100,0
10.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
10.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	4 740,65	9 481,30	2,00	9 481,30	2,00	9 481,30			100,0
10.2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	12,00	11 968,37	143 620,44	12,00	143 620,44	12,00	143 620,44			100,0
10.3	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	1 561,80	187 416,00	120,00	187 416,00	120,00	187 416,00			100,0
10.4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	16 404,56	196 854,72	12,00	196 854,72	12,00	196 854,72			100,0
10.5	Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	узел	20,00	5 195,56	103 911,20	20,00	103 911,20	20,00	103 911,20			100,0
	АЗС											
11.	**Общестроительные работы**											
11.1	**Кровля Тип 1**											
11.1.1	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	43,15	13 089,06	564 792,94	43,15	564 792,94	43,15	564 792,94			100,0
11.1.2	Утепление перекрытия	м2	23,76	8 337,36	198 095,67	23,76	198 095,67	23,76	198 095,67			100,0
11.1.3	Демонтажные работы	работ	6,00	13 030,40	78 182,40	6,00	78 182,40	6,00	78 182,40			100,0
11.2	**Кровля Тип 2**											
11.2.1	Устройство кровли из рулонных материалов	м2	111,55	7 268,24	810 772,17	111,55	810 772,17	111,55	810 772,17			100,0
11.2.2	Демонтажные работы	работ	2,00	18 911,74	37 823,48	2,00	37 823,48	2,00	37 823,48			100,0
11.3	**Проемы**											
11.3.1	Окна	м2	0,97	17 427,73	16 904,90	0,97	16 904,90	0,97	16 904,90			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.3.2	Двери	м2	2,10	37 984,37	79 767,18	2,10	79 767,18	2,10	79 767,18			100,0
11.4	**Полы**	м2	23,76	2 954,07	70 188,70	23,76	70 188,70	23,76	70 188,70			100,0
11.5	**Внутренняя отделка помещений**											
11.5.1	Потолки	м2	23,76	843,58	20 043,46	23,76	20 043,46	23,76	20 043,46			100,0
11.5.2	Стены и откосы	м2	57,55	1 391,25	80 066,44	57,55	80 066,44	57,53	80 066,44	0,02	0,00	100,0
11.6	**Фасады**											
11.6.1	Стены	м2	166,86	359,49	59 984,50	166,86	59 984,50	166,86	59 984,50			100,0
11.6.2	Цоколь	м2	12,63	1 417,62	17 904,54	12,63	17 904,54	12,63	17 904,54			100,0
11.6.3	Отмостка	м3	4,42	24 365,38	107 694,98	4,42	107 694,98	4,42	107 694,98			100,0
11.6.4	Крыльцо	м3	0,54	19 761,61	10 671,27	0,54	10 671,27	0,54	10 671,27			100,0
11.7	**Вывоз мусора**	тн	6,92	290,61	2 011,02	6,92	2 011,02	6,92	2 011,02			100,0
12.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
12.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	16 534,12	16 534,12	1,00	16 534,12	1,00	16 534,12			100,0
12.2	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	4 033,98	40 339,80	10,00	40 339,80	10,00	40 339,80			100,0
12.3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	681,49	1 362,98	2,00	1 362,98	2,00	1 362,98			100,0
12.4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	446,09	22 304,50	50,00	22 304,50	50,00	22 304,50			100,0
12.5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	50,00	314,50	15 725,00	50,00	15 725,00	50,00	15 725,00			100,0
	Наружные сети электроснабжения											
13.	**Кабельная линия КЛ-0,4Кв**	м	790,00	1 113,26	879 475,40	790,00	879 475,40	790,00	879 475,40			100,0
14.	**Уличное освещение**	м	240,00	7 209,12	1 730 188,80	240,00	1 730 188,80	240,00	1 730 188,80			100,0
	Котельная											
15.	**Общестроительные работы**											
15.1	**Земляные работы**	м3	300,40	319,30	95 917,72	300,40	95 917,72	300,40	95 917,72			100,0
15.2	**Фундаменты**											
15.2.1	Устройство фундаментов	м3	19,82	31 044,31	615 298,22	19,82	615 298,22	19,82	615 298,22			100,0
15.2.2	Фундаменты под оборудование	м3	0,324	25 894,96	8 389,97	0,324	8 389,97	0,324	8 389,97			100,0
15.3	**Стены**											
15.3.1	Стены	м3	29,02	29 010,33	841 879,78	29,02	841 879,78	29,02	841 879,78			100,0
15.3.2	Перегородки	м2	13,83	2 268,37	31 371,56	13,83	31 371,56	13,83	31 371,56			100,0
15.3.3	Перемычки	м3	0,71	60 544,45	42 804,93	0,71	42 804,93	0,71	42 804,93			100,0
15.4	**Покрытие**											
15.4.1	Устройство покрытия	м2	54,00	3 776,77	203 945,58	54,00	203 945,58	54,00	203 945,58			100,0
15.4.2	Сейсмопояс	м3	4,65	40 234,45	187 090,19	4,65	187 090,19	4,65	187 090,19			100,0
15.5	**Проемы**											
15.5.1	Окна	м2	7,20	22 853,40	164 544,48	7,20	164 544,48	7,20	164 544,48			100,0
15.5.2	Двери	м2	4,41	35 034,23	154 500,94	4,41	154 500,94	4,41	154 500,94			100,0
15.6	**Полы**											
15.6.1	Тип-1	м2	6,00	7 929,83	47 578,98	6,00	47 578,98	6,00	47 578,98			100,0
15.6.2	Тип-3	м2	41,83	2 978,51	124 591,07	41,83	124 591,07	41,83	124 591,07			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.7	**Отделочные работы**	м2	189,76	1 124,45	213 375,63	189,76	213 375,63	189,76	213 375,63			100,0
15.8	**Кровля**											
15.8.1	Устройство кровли плоской четырехслойной из рулонных кровельных материалов на битумной мастике	м2	55,24	52 100,35	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33	55,24	2 878 023,33			100,0
15.8.2	Парапет	м3	3,786	32 724,17	123 893,71	3,786	123 893,71	3,786	123 893,71			100,0
15.8.3	Карниз	м3	0,43	40 016,59	17 207,13	0,43	17 207,13	0,43	17 207,13			100,0
15.9	**Фасад**											
15.9.1	Внешняя отделка стен	м2	122,012	1 844,99	225 110,92	122,012	225 110,92	122,012	225 110,92			100,0
15.9.2	Цоколь	м2	7,660	8 269,92	63 347,59	7,66	63 347,59	7,66	63 347,59			100,0
15.9.3	Отмостка	м3	1,771	26 443,88	46 832,11	1,771	46 832,11	1,771	46 832,11			100,0
15.9.4	Устройство крылец и козырька	м3	1,490	42 308,42	63 039,55	1,49	63 039,55	1,49	63 039,55			100,0
15.10	**Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу**	м3	2,16	26 364,96	56 948,31	2,16	56 948,31	2,16	56 948,31			100,0
16.	**Тепломеханическое оборудование**											
16.1	**Оборудование котельной**											
16.1.1	Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе	котел	2,00	208 919,71	417 839,42	2,00	417 839,42	2,00	417 839,42			100,0
16.1.2	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	насос	3,00	17 788,36	53 365,08	3,00	53 365,08	3,00	53 365,08			100,0
16.1.3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1,00	15 649,45	15 649,45	1,00	15 649,45	1,00	15 649,45			100,0
16.1.4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	1,00	106 322,42	106 322,42	1,00	106 322,42	1,00	106 322,42			100,0
16.1.5	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	бак	1,00	69 340,02	69 340,02	1,00	69 340,02	1,00	69 340,02			100,0
16.1.6	Монтаж дымовых труб	тн	0,331	631 988,85	209 188,31	0,331	209 188,31	0,331	209 188,31			100,0
16.2	**Прокладка газоходов котельной**	м2	6,40	12 029,52	76 988,93	6,40	76 988,93	6,40	76 988,93			100,0
16.3	**Запорная и предохранительная арматура**	комплект	1,00	306 247,50	306 247,50	1,00	306 247,50	1,00	306 247,50			100,0
16.4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения**	м труб	68,00	3 850,05	261 803,40	68,00	261 803,40	68,00	261 803,40			100,0
17.	**Отопление и вентиляция**											
17.1	**Прокладка трубопроводов отопления**	м труб	35,00	2 842,52	99 488,20	35,00	99 488,20	35,00	99 488,20			100,0
17.2	**Вентиляция**											
17.2.1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	дефлектор	1,00	8 270,82	8 270,82	1,00	8 270,82	1,00	8 270,82			100,0
17.2.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	узел	1,00	11 740,72	11 740,72	1,00	11 740,72	1,00	11 740,72			100,0
18.	**Электроснабжение и электроосвещение**											
18.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	176 313,13	176 313,13	1,00	176 313,13	1,00	176 313,13			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
18.2	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу	шт	1,00	19 378,01	19 378,01	1,00	19 378,01	1,00	19 378,01			100,0
18.3	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	1,00	14 954,89	14 954,89	1,00	14 954,89	1,00	14 954,89			100,0
18.4	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	шт	1,00	2 124,37	2 124,37	1,00	2 124,37	1,00	2 124,37			100,0
18.5	Пускатель магнитный общего назначения	шт	3,00	4 893,38	14 680,14	3,00	14 680,14	3,00	14 680,14			100,0
18.6	Монтаж светильников	шт	8,00	2 918,83	23 350,64	8,00	23 350,64	8,00	23 350,64			100,0
18.7	Установка штепсельных розеток	шт	2,00	951,75	1 903,50	2,00	1 903,50	2,00	1 903,50			100,0
18.8	Установка выключателей	шт	3,00	681,97	2 045,91	3,00	2 045,91	3,00	2 045,91			100,0
18.9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	м	110,00	260,65	28 671,50	110,00	28 671,50	110,00	28 671,50			100,0
18.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,00	617,55	30 877,50	50,00	30 877,50	50,00	30 877,50			100,0
18.11	Трубы винипластовые по стенам и колоннам	м	50,00	458,64	22 932,00	50,00	22 932,00	50,00	22 932,00			100,0
18.12	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой и круглой стали	м	55,00	307,15	16 893,25	55,00	16 893,25	55,00	16 893,25			100,0
	Благоустройство											
19.	**Благоустройство территории**											
19.1	**Устройство покрытия**											
19.1.1	Асфальтобетонное покрытие производственных проездов	м2	5 752,00	5 126,73	29 488 950,96							
19.1.2	Бетонное покрытие стоянки дорожной техники	м2	431,00	7 079,90	3 051 436,90	431,00	3 051 436,90	431,00	3 051 436,90			100,0
19.1.3	Бетонное покрытие тротуаров	м2	15,00	4 464,57	66 968,55							
19.2	**Устройство подъездных путей**	м2	1 039,40	673,51	700 046,29							
20.	**Устройство навеса для хранения угля**	шт	1,00	264 157,57	264 157,57	1,00	264 157,57	1,00	264 157,57			100,0
21.	**Надворный туалет на 2 очка**											
21.1	Земляные работы	м3	62,60	849,83	53 199,36	62,60	53 199,36	62,60	53 199,36			100,0
21.2	Фундаменты	м3	8,79	26 694,31	234 642,98	8,79	234 642,98	8,79	234 642,98			100,0
21.3	Кровля из профнастила	м2	6,34	5 693,06	36 094,00	6,34	36 094,00	6,34	36 094,00			100,0
21.4	Деревянный каркас и конструкции туалета	м2	18,84	11 309,96	213 079,65	18,84	213 079,65	18,84	213 079,65			100,0

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
22.	**Озеленение**											
22.1	Посадка деревьев	шт	12,00	17 551,51	210 618,12	12,00	210 618,12			12,00	210 618,12	100,0
22.2	Устройство газона	м2	2 843,00	86,02	244 554,86							
23.	**Ограждение территории ДЭУ**	м оград	482,30	8 658,36	4 175 927,03	482,30	4 175 927,03	482,30	4 175 927,03			100,0
24.	**Малые архитектурные формы**	**шт**	**6,00**	0,00								
	Скамья, тип I	скамья	1,00	30 999,58	30 999,58							
	Урна, тип I	урна	1,00	10 996,76	10 996,76							
	Площадка для мусоросборников, тип I	площадка	2,00	46 425,26	92 850,52							
	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430x530x1160 мм	шт	2,00	29 933,03	59 866,06							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				128 090 119,01		96 349 487,62		90 927 369,39		5 422 118,23	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
Зам. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №1

Приложение 1

Заказчик: ВК ОФ АО"КазАвтоЖол"

Договор №5 от 24 марта 2017 года, доп/сог.№14 от 17.11.2020г., доп/сог.№15 от 17.11.2020г.

Объект: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.

Технадзор: ТОО"ПостЭксКом"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Номер сертификата: №1

Дата сертификата: 04.12.2020г.

Срок исполнения: с 01.05.2020 г. по 04.12.2020г.

ПОДРЯДЧИК			ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА			"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20.									
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Материалы на стройплощадке												
1	Песок из отсева	м3	7 077,00	731,94	5 179 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
2	Шебень 5-10мм	м3	5 877,00	2 163,12	12 712 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
3	Шебень 10-20мм	м3	3 906,00	1 800,85	7 034 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
4	Шебень 20-40мм	м3	1 290,00	1 490,33	1 922 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
5	Смеси песчанно-гравиные природные	м3	23 988,40	2 041,14	48 963 724,66	0,00	0,00	23 988,40	48 963 724,66	-23 988,40	-48 963 724,66	0,0
6	Круглые звенья ЗК1.100	м3	124,00	2 531 015,83	2 531 015,83	0,00	0,00	124,00	2 531 015,83	-124,00	-2 531 015,83	0,0
7	Портальная стенка СТ-8	м3	16,00		602 488,75	0,00	0,00	16,00	602 488,75	-16,00	-602 488,75	0,0
8	Смотровой блок	м3	30,00		675 688,32	0,00	0,00	30,00	675 688,32	-30,00	-675 688,32	0,0
9	Блок Б-1-20-75 /ТП 3.503.1-66/	шт	12 788,00	9 801,00	125 335 186,08	8 433,59	82 657 731,19	12 788,00	125 335 260,95	-4 354,41	-42 677 529,76	66,0
10	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	шт	393,00	7 056,02	2 773 014,31	0,00	0,00	393,00	2 773 014,31	-393,00	-2 773 014,31	0,0
11	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	шт	1 888,00	3 343,25	6 312 055,06	0,00	0,00	1 888,00	6 312 055,06	-1 888,00	-6 312 055,06	0,0
12	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	131,00	7 126,40	933 558,43	0,00	0,00	131,00	933 558,43	-131,00	-933 558,43	0,0
13	Блок Б-2-22.40 В30 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ24476-80/	м3	37,20	30 265,21	1 125 865,66	0,00	0,00	37,20	1 125 865,66	-37,20	-1 125 865,66	0,0
14	Блок Б-8 Плиты для облицовки 0,49х0,49х0,08	м2	351,51	2 111,53	742 214,90	0,00	0,00	351,51	742 214,90	-351,51	-742 214,90	0,0
15	Блок Б-3 Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 600 мм	м	969,00	5 454,78	5 285 677,46	0,00	0,00	969,00	5 285 677,46	-969,00	-5 285 677,46	0,0
16	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БОРДЮР 100.20.8	м3	107,808	39 767,07	4 287 208,61	0,00	0,00	107,808	4 287 208,61	-107,81	-4 287 208,61	0,0
17	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БОРДЮР 100.30.18	м3	53,248	40 822,84	2 173 734,37	0,00	0,00	53,248	2 173 734,37	-53,25	-2 173 734,37	0,0
18	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластовые грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТРК 956-93, ГОСТ24476-80/ П-1	м3	23,800	30 265,21	720 311,90	0,00	0,00	23,80	720 311,90	-23,80	-720 311,90	0,0
19	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тонн	1 814,122	65 381,64	118 610 276,94	0,00	0,00	1 484,119	97 034 347,70	-1 484,119	-97 034 347,70	0,0
20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВГ, число жил и сечения 4х25 мм2	1000м	0,06	316 376,98	18 982,62	0,00	0,00	0,06	18 982,62	-0,06	-18 982,62	0,0
21	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВГ, число жил и сечения 4х25 мм2	1000м	0,220	450 986,76	99 217,09	0,00	0,00	0,22	99 217,09	-0,22	-99 217,09	0,0
22	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВГ, число жил и сечения 4х35 мм2	1000м	0,440	590 875,36	259 985,16	0,00	0,00	0,44	259 985,16	-0,44	-259 985,16	0,0
23	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	1000м	0,030	939 629,07	28 188,87	0,00	0,00	0,03	28 188,87	-0,03	-28 188,87	0,0
24	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2 мм2	1000м	4,2	95 194,63	399 817,45	0,00	0,00	4,20	399 817,45	-4,20	-399 817,45	0,0

25	Провод с медной и гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2.	1000м	0,14	25 866,19	3 621,27	0,00	0,00	0,14	3 621,27	-0,14	-3 621,27	0,0
26	Комплект оттяжек	кг.	51,600	2 023,55	104 414,96	0,00	0,00	51,60	104 414,96	-51,60	-104 414,96	0,0
27	Предохранитель	100шт	0,080	40 294,95	3 223,60	0,00	0,00	0,08	3 223,60	-0,08	-3 223,60	0,0
28	Метал лента, скрепа, бандаж	тн.	0,056	258 837,90	14 593,28	0,00	0,00	0,06	14 593,28	-0,06	-14 593,28	0,0
29	Метизы	тн.	0,260	258 837,90	67 297,85	0,00	0,00	0,26	67 297,85	-0,26	-67 297,85	0,0
30	Опоры металические трубчатые	тн.	37,800	285 407,93	10 788 419,79	0,00	0,00	37,80	10 788 419,79	-37,80	-10 788 419,79	0,0
31	Трубы электросварные прямошовные 102х5 мм.	м.	240,960	1 358,42	327 323,69	0,00	0,00	240,96	327 323,69	-240,96	-327 323,69	0,0
32	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16мм2	1000м	4,810	215 199,69	1 035 110,52	0,00	0,00	4,81	1 035 110,52	-4,81	-1 035 110,52	0,0
33	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25мм2.	1000м	5,300	316 376,98	1 676 797,99	0,00	0,00	5,30	1 676 797,99	-5,30	-1 676 797,99	0,0
34	Кабели связи низкочастотные, марка RG213, диаметр жил 0,64мм Число пар 27	1000м	0,120	619 556,92	74 346,83	0,00	0,00	0,12	74 346,83	-0,12	-74 346,83	0,0
35	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ	компл	8,000	8 921,20	71 369,58	0,00	0,00	8,00	71 369,58	-8,00	-71 369,58	0,0
36	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ	шт.	12,000	24 986,39	299 836,69	0,00	0,00	12,00	299 836,69	-12,00	-299 836,69	0,0
37	Светильники тип ЖКУ34-150-004-УХЛ1	шт.	296,000	20 411,42	6 041 779,73	0,00	0,00	296,00	6 041 779,73	-296,00	-6 041 779,73	0,0
38	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Дант150/10 -4	шт	296,000	1 794,80	531 259,94	0,00	0,00	296,00	531 259,94	-296,00	-531 259,94	0,0
39	Зажим прокалывающий	шт.	300,000	585,95	175 784,54	0,00	0,00	300,00	175 784,54	-300,00	-175 784,54	0,0
40	Зажим SO140 SM2 24	шт.	540,000	585,95	316 412,17	0,00	0,00	540,00	316 412,17	-540,00	-316 412,17	0,0
41	Счетчик меркурий230	шт.	2,000	17 261,73	34 523,45	0,00	0,00	2,00	34 523,45	-2,00	-34 523,45	0,0
42	Пункт /шкаф / распредилительный ГПП	компл.	2,000	129 330,97	258 661,94	0,00	0,00	2,00	258 661,94	-2,00	-258 661,94	0,0
43	Ящик с автоматическими выключателями на кажды фидер, количество упровляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3874 УХЛ4, наминальный ток 32А, предел регулирования тока теплового реле 27, 2-36, 8 А, номинальный ток расцепления авт. Выкл. 40А	шт.	2,000	97 658,08	195 316,16	0,00	0,00	2,00	195 316,16	-2,00	-195 316,16	0,0
44	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40кВА, напряжение ВН6,10 кВ, напряжение НН 0,4 кВнапряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150мм	шт	2,000	238 250,52	476 501,03	0,00	0,00	2,00	476 501,03	-2,00	-476 501,03	0,0

45	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, наминальное напряжение на стороне НН 0,4кВ, исполнение по вводу - воздушный, испонение по выводу - кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300мм.	шт	2,000	648 062,52	1 296 125,04	0,00	0,00	2,00	1 296 125,04	-2,00	-1 296 125,04	0,0
46	Барьерные ограждение 11ДО-ММ.2	пм.	2 966,000	5 349,50	15 866 612,06	0,00	0,00	2 966,00	15 866 612,06	-2 966,00	-15 866 612,06	0,0
47	Барьерные ограждение 11ДО-ММ.Н	пм.	162,000	5 349,50	866 618,73	0,00	0,00	162,00	866 618,73	-162,00	-866 618,73	0,0
48	Барьерные ограждение 11ДО-ММ.К	пм.	108,000	5 349,50	577 745,82	0,00	0,00	108,00	577 745,82	-108,00	-577 745,82	0,0
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ				**389 831 160,97**		**82 657 731,19**		**341 406 854,75**		**-258 748 323,56**	

Заказчик:
Куратор — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **Касенов А.Е.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Ибыраев К.М.**

Расценки проверил
И.о. начальника отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **Рамазанова Ж.К.**

Заместитель директора — **Ахметов О.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания "ЗАИСАН"
Генеральный директор — **Нурасыл Г.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Инжинер по материалам — **Кенесханова А.К.**
Дорожный инжинер по строительству — **Жанузаков Д.Д.**
Куратор — **Мусапыров С.О.**

Технический надзор:
ТОО "ПостЭксКом" — **Малаховский С.С.**