Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс" город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 070340013798

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9, расположенной по адресу: Актюбинская область, город Актобе, ул. Шайкенова 15

Договор: №39-14-7 от 23.06.2022 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39-14-7	23.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9, расположенной по адресу: Актюбинская область, город Актобе, ул. Шайкенова 15	**191 990,42**	**171 420,02**							**20 570,40**	**191 990,42**
Итого к оплате		171 420,02							20 570,40	**191 990,42**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798

Директор _____ **Сейсетов Д.К.**

Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс" город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1 БИН 070340013798

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9, расположенной по адресу: Актюбинская область, город Актобе, ул. Шайкенова 15

Договор подряда (контракт) №39-14-7 от 23.06.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за 24 августа 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	4	476,85	40,02	1907	160	0	1314	3479
					436,83	19,49	1747	78	0	258	
2	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	4	542,18	29,96	2169	120	0	1517	3981
					512,22	14,54	2049	58	0	295	
3	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2	2	963,64	108,26	1927	217	0	1256	3438
					855,38	16,81	1711	34	0	255	
4	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 ммдля последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	3	1452,17	33,06	4357	99	0	3122	8077
					1419,11	26,28	4257	79	0	598	
5	1115-0405-0106	Потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2	3	400,07	4,19	1200	13	0	859	2224
					395,88	1,98	1188	6	0	165	

6 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 ммдля последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	3	1133,23	29,92	3400	90	0	2434	6300
				1103,31	23,33	3310	70	0	467	
7 1115-0405-0105	Стены подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2	3	355,91	4,19	1068	13	0	764	1978
				351,72	1,98	1055	6	0	147	
8 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2	1	2334,4	21,63	2334	22	0	1672	4327
				2312,77	9,46	2313	9	0	321	
9 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	4	541,59	25,5	2166	102	0	1515	3976
				516,09	10,01	2064	40	0	295	
10 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (аллюминиевые). Установка	кВт	3	883,9	21,82	2652	65	0	1879	4893
				862,08	7,66	2586	23	0	362	
11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт	4	224,72		899	0	0	647	1670
				224,72		899	0	0	124	
12 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении	шт	4	353,16	0,8	1413	3	0	1016	2623
				352,36	0,38	1409	2	0	194	
13 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	899,9	5,9	3600	24	0	2582	6677
				894	2,67	3576	11	0	495	
14 1116-0501-0202	Трубопроводы для водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	2	1928,65	23,79	3857	48	0	2743	7129
				1904,86	0,22	3810	0	0	528	

15 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт	1	2334,9	39,73	2335	40	0	1664	4319
				2295,17	16,14	2295	16	0	320	
16 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт	1	2441,4	162,61	2441	163	0	1667	4437
				2278,79	36,68	2279	37	0	329	
17 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопроводов горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	108,61	1,61	434	6	0	308	802
				107		428	0	0	59	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2	70,78	4,74	142	9	0	96	257
				66,04	0,74	132	1	0	19	
19 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2	1	2556,1	18,45	2556	18	0	1830	4737
				2537,65	3,57	2538	4	0	351	
20 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство	м	4	583,34	7,38	2333	30	0	1663	4316
				575,96	1,57	2304	6	0	320	
21 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство	м	4	583,34	7,38	2333	30	0	1663	4316 --------
				575,96	1,57	2304	6	0	320	
22 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2	1	5542,98	77,77	5543	78	0	3951	10253
				5465,21	22,07	5465	22	0	760	
23 1146-0101-0701	Колонны. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,018	78759,69	18912,21	1418	340	0	867	2467
				59847,48	7019,45	1077	126	0	183	

24 1146-0303-0101	Заделка узлов соединения одного ригеля на колонну	м3	0,05	61820,6	758,48	3091	38	0	2211	5726
				61062,12	352,08	3053	18	0	424	
25 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,3	4710,69	2182,85	1413	655	0	662	2241
				2527,84	535,47	758	161	0	166	
26 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2	2	2551,14	342,15	5102	684	0	3309	9084
				2208,99	88,58	4418	177	0	673	
27 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3	1539,05	107,89	4617	324	0	3194	8436
				1431,16	47,37	4293	142	0	625	
28 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м	4	102,81	1,55	411	6	0	294	761
				101,26	0,73	405	3	0	56	
29 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м	2	1320,4	3,38	2641	7	0	1897	4900
				1317,02		2634	0	0	363	
30 1112-0101-1001	Покрытия мягкие (воротник, фартук для вентшахты) их листовой оцинкованой стали. Устройство	м2	2	1390,95	18,29	2782	37	0	1984	5147
				1372,66	4,95	2745	10	0	381	
31 1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	4	340,83	5,06	1363	20	0	971	2521
				335,77	1,23	1343	5	0	187	
32 1112-0101-1201	Кровли. Ограждения перилами	м	4	119,36	31,15	477	125	0	279	817
				88,21	8,75	353	35	0	61	
33 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	0,6	44,97	44,97	27	27	0	8	37
					17,66	0	11	0	3	
34 1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,6	205,54	98,73	123	59	0	67	205
				106,81	48,14	64	29	0	15	

35 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,01	3344,7	2244,03	33	22	0	15	53
				1100,67	1018,83	11	10	0	4	
36 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,2	16476,58	3284,65	3295	657	0	2012	5732
				13191,93	782,84	2638	157	0	425	
37 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,02	25717,96	16765,07	514	335	0	198	770
				8952,89	4824,75	179	96	0	57	
38 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	0,5	680,42	215,25	340	108	0	192	575
				465,17	67,68	233	34	0	43	
39 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3937,28	248,19	3937	248	0	2743	7215
				3689,09	120,64	3689	121	0	534	
40 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1	3414,71	124,96	3415	125	0	2412	6293
				3289,75	60,3	3290	60	0	466	
41 1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка	м3	0,1	10781,41	2803,05	1078	280	0	622	1836
				7978,36	660,15	798	66	0	136	
42 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	0,07	37166,99	3358,51	2602	235	0	1768	4719
				33808,48	1265,29	2367	89	0	350	
43 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	0,02	110461,54	27553,44	2209	551	0	1309	3799
				82908,1	7972,16	1658	159	0	281	
44 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	5	466,96	97,16	2335	486	0	1496	4138
				369,8	45,84	1849	229	0	306	

45 1112-0101-0705	**Покрытия кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1**	3249,48	140,44	3249	140	0	2273	5964
				3109,04	48,05	3109	48	0	442	
46 1111-0101-0503	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2**	**6**	42,99	0,62	258	4	0	184	478
				42,37	0,29	254	2	0	35	
47 1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2**	**6**	250,5	21,19	1503	127	0	1029	2734
				229,31	8,86	1376	53	0	203	
48 1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м**	**3**	678,82	89,11	2036	267	0	1354	3662
				589,71	37,09	1769	111	0	271	

Итого прямые затраты			**184 518**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	2 214	186 732
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 735	190 467
	Генподрядные услуги, К=0,9		**171 420,02**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	20 570,40	
	Всего по сметному расчету		**191 990,42**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798

Директор _____ **Сейсетов Д.К.**