Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,101 БИН 010140001805

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 25.04.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19	09.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	12 056 104,25	10 764 378,79							1 291 725,45	12 056 104,25
за месяц	12 056 104,25	10 764 378,79							1 291 725,45	12 056 104,25
удержание аванса 30%	3 616 831,28	3 229 313,64							387 517,64	3 616 831,28
удержание 5 %	602 805,21	538 218,94							64 586,27	602 805,21
К оплате:	7 836 467,76	6 996 846,21							839 621,55	7 836 467,76

К оплате : Семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят семь тенге 76 тиын.

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Технадзор
ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт _____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель от 25.04.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №01-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтаж													
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	52,51	192,29	4,13	10 097	217	-	7 211	18 693	
						188,16	2,57	9 880	135	-	1 385		
2	2	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	104,44	235,58	-	24 604	-	-	17 715	45 705	
						235,58	-	24 604	-	-	3 386		
3	3	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	140,96	62,28	-	8 779	-	-	6 321	16 308	
						62,28	-	8 779	-	-	1 208		
4	4	1107-0501-0101	Блоки подоконные массой до 0,5 т. Разборка применит. НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;К2мат=0;	шт. сборных конструкций	0,27	2 463,47	1 810,41	665	489	-	215	950	
						653,06	455,63	176	123	-	70		
5	5	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены,потолок) применит. НР=72%	м2	592,45	294,06	-	174 216	-	-	125 436	323 624	
						294,06	-	174 216	-	-	23 972		
6	6	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	5	2 422,65	91,35	12 113	457	-	8 566	22 333	
						2 331,30	48,01	11 657	240	-	1 654		
7	7	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%	м2	5	1 659,13	-	8 296	-	-	5 973	15 411	
						1 659,13	-	8 296	-	-	1 142		

8	8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	8	3 613,80	189,16	28 910	1 513	-	20 265	53 109	
						3 424,64	93,61	27 397	749	-	3 934		
9	9	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	204,4	477,24	2,29	97 548	468	-	69 898	180 842	
						474,95	-	97 080	-	-	13 396		
10	10	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72%	м2 кровли	0,3	135,62	20,20	41	6	-	27	73	
						115,42	6,37	35	2	-	5		
11	11	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	132	425,17	21,69	56 122	2 863	-	38 997	102 729	
						403,48	6,84	53 259	903	-	7 610		
12	12	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	4,5	4 303,02	381,69	19 364	1 718	4 645	9 721	31 412	
						2 889,05	111,12	13 001	500	-	2 327		
13	13	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	11,663	1 163,00	-	13 564	-	-	-	14 649	
						-	-	-	-	-	1 085		
14	14	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7,3 км	1 т·км	85,14	80,00	-	6 811	-	-	-	7 356	
						-	-	-	-	-	545		
Раздел 2 Демонтажные работы													
15	15	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	9	1 162,02	-	10 458	-	-	7 531	19 428	
						1 162,02	0,19	10 458	2	-	1 439		
16	16	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	8	1 064,97	-	8 520	-	-	6 135	15 827	
						1 064,97	0,12	8 520	1	-	1 172		
17	17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	53	986,59	-	52 289	-	-	37 651	97 135	
						986,59	0,07	52 289	4	-	7 195		
18	18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	21	548,58	-	11 520	-	-	8 306	21 412	
						548,58	0,74	11 520	16	-	1 586		
19	19	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	13	572,09	-	7 437	-	-	5 358	13 819	
						572,09	0,31	7 437	4	-	1 024		
20	20	1215-0101-0403	Умывальник керамический. Демонтаж НР=72%	прибор	8	2 050,44	-	16 404	-	201	11 756	30 413	
						2 025,32	15,59	16 203	125	-	2 253		
21	21	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 269,42	-	1 269	-	9	912	2 355	
						1 260,20	5,72	1 260	6	-	174		
22	22	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	прибор	5	5 911,01	308,40	29 555	1 542	-	20 735	54 313	
						5 602,61	157,27	28 013	786	-	4 023		
Раздел 3 Отопление и вентиляция													
23	23	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	126,5	687,84	6,08	87 012	769	4 077	59 339	158 059	
						649,53	1,97	82 166	249	-	11 708		
24	24	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	2	1 923,63	71,23	3 847	142	-	2 731	7 104	
						1 852,40	44,22	3 705	88	-	526		
25	25	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	8	2 782,20	121,48	22 258	972	-	15 760	41 059	
						2 660,72	75,41	21 286	603	-	3 041		

26	26	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	1,2778	1 163,00	-	1 486	-	-	-	1 605	
27	27	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7,3 км	1 т·км	9,32794	-	-	-	-	-	119		
						80,00	-	746	-	-	-	806	
						-	-	-	-	-	60		
Раздел 4 Внутреннее электроснабжение													
28	28	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	2 991,56	52,76	2 992	53	-	2 133	5 535	
29	29	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	25	2 938,80	22,90	2 939	23	-	410		
						315,08	-	7 877	-	64	5 655	14 615	
30	30	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	25	312,54	1,58	7 814	40	-	1 083		
						96,48	-	2 412	-	-	1 737	4 481	
31	31	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м	30	96,48	-	2 412	-	-	332		
						152,36	1,06	4 571	32	-	3 270	8 468	
32	32	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	330	151,30	0,08	4 539	2	-	627		
						159,57	-	52 658	-	106	37 886	97 788	
						159,25	0,20	52 553	66	-	7 244		

Итого	**1 427 416**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	741 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 102
- накладные расходы, тенге	537 240
перевозка грузов, тенге	22 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 735
Всего	**1 427 416**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	17 129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	18 779
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 266**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 492 590**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 462 738,20**
НДС 12%	175 528,58
Итого по акту	**1 638 266,78**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт _____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Подрядчик
ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель от 25.04.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №02-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01													
Раздел 3 Полы													
3.1 тип1													
1	11	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы . Уплотнение НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 уплотненной площади основания	87,54	72,77	72,77	6 370	6 370	-	1 576	8 582	
						-	25,01	-	2 189	-	636		
2	12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	5,2524	17 323,20	3 358,46	90 988	17 640	32 332	34 222	135 227	
						7 809,14	1 239,98	41 017	6 513	-	10 017		
3	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	6,1278	35 996,57	2 201,41	220 580	13 490	191 374	13 674	252 994	
						2 564,73	534,38	15 716	3 275	-	18 740		
4	14	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0963	435 885,50	2 797,90	41 976	269	39 021	2 025	47 521	
						27 880,60	1 322,05	2 685	127	-	3 520		
5	15	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	87,54	696,60	64,93	60 980	5 684	-	41 914	111 126	
						631,67	33,33	55 296	2 918	-	8 232		
6	16	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 Коб =1,03	1 м3	2,7089	48 318,00	-	130 889	-	130 889	-	141 360	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 471		

3.2 тип 2														
7	21	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы . Уплотнение НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 уплотненной площади основания	16,9	72,77	72,77	1 230	1 230	-	305	1 658		
						-	25,01	-	423	-	123			
8	22	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	0,207	17 323,20	3 358,46	3 586	695	1 274	1 349	5 330		
						7 809,14	1 239,98	1 616	257	-	395			
9	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,352	35 996,57	2 201,41	48 667	2 976	42 224	3 017	55 819		
						2 564,73	534,38	3 468	722	-	4 135			
10	24	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0186	435 885,50	2 797,90	8 107	52	7 537	392	9 179		
						27 880,60	1 322,05	519	25	-	680			
11	25	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	16,9	696,60	64,93	11 773	1 097	-	8 091	21 453		
						631,67	33,33	10 675	563	-	1 589			
12	26	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 Коб =1,03	1 м3	2,08884	48 318,00	-	100 929	-	100 929	-	109 003	Казахстан	
						-	-	-	-	-	8 074			
13	29	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	16,9	289,20	7,46	4 887	126	249	3 283	8 824		
						267,03	2,76	4 513	47	-	654			
14	30	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	22,16	329,17	2,36	7 294	52	993	4 519	12 758		
						282,02	1,18	6 250	26	-	945			
Раздел 4 Проемы														
4.1. Окна														
15	35	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	7	5 397,24	336,67	37 781	2 357	12 603	17 337	59 527		
						3 260,13	179,75	22 821	1 258	-	4 409			
16	36	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка-энергосберегающий Кстм =1,04	1 м2	7	59 548,32	-	416 838	-	416 838	-	450 185	Казахстан	
						-	-	-	-	-	33 347			
17	37	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	5	3 235,00	-	16 175	-	16 175	-	17 469	Казахстан	
						-	-	-	-	-	1 294			
18	38	217-202-0303	Сетки маскитные применит.	1 м2	0,495	1 943,00	-	962	-	962	-	1 039	Казахстан	
						-	-	-	-	-	77			
19	39	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	5	6 250,44	9,84	31 252	49	28 996	1 608	35 489		
						441,31	5,12	2 207	26	-	2 629			
20	40	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	5	2 415,89	7,60	12 079	38	7 413	3 342	16 655		
						925,78	2,53	4 629	13	-	1 234			
4.2. Двери														

21	44	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,89	2 923,72	351,19	5 526	664	1 073	2 979,00	9 185,00	
						2 005,00	184,44	3 789,00	349	-	680,00		
22	45	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,89	51 209,00	-	96 785	-	96 785	-	104 527,80	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 742,80		
4.3 Откосы													
23	48	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	3,8	5 796,05	17,03	22 025	65	14 661	5 273	29 482	
						1 920,82	6,48	7 299	25	-	2 184		
24	49	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 конструкций стен	3,8	1 313,12	54,33	4 990	206	-	3 484	9 152	
						1 258,79	14,74	4 783	56	-	678		
25	50	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	0,19	38 608,00	-	7 336	-	7 336	-	7 923	Казахстан
						-	-	-	-	-	587		
4.4 Перемычки													
26	55	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=72% Коб =3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,06	108 672,73	8 544,04	6 520	513	4 188	1 396	8 549	
						30 325,85	1 989,69	1 820	119	-	633		
27	56	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,04758	394 960,00	-	18 792	-	18 792	-	20 295	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 503		
28	57	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00846	444 413,00	-	3 760	-	3 760	-	4 061	Казахстан
						-	-	-	-	-	301		
29	58	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм Коб =3	1 м2	0,66	2 643,00	-	1 744	-	1 744	-	1 884	Казахстан
						-	-	-	-	-	140		
Раздел 5 Перегородки													
5.1 Фундаменты под перегородки													
30	59	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,16	51 478,28	3 911,81	8 237	626	6 226	1 102	10 086	
						8 652,60	918,90	1 384	147	-	747		
31	60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02435	334 278,00	-	8 139	-	8 139	-	8 790	Казахстан
						-	-	-	-	-	651		
32	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00183	360 925,00	-	659	-	659	-	712	Казахстан
						-	-	-	-	-	53		
5.2 Кладка перегородок и стен													
33	62	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,11	10 821,81	512,48	228 448	10 818	131 766	63 986	315 829	
						4 067,45	142,36	85 864	3 005	-	23 395		
34	63	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	0,996	68 474,53	22,08	68 201	22	41 790	19 000	94 177	

35	64	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,84	26 494,93	-	26 389	-	-	6 976		
						2 294,14	65,78	141 870	4 068	35 342	76 408	235 740	
						1 656,85	59,22	102 460	3 662	-	17 462		
Раздел 7 Кровля													
7.1 Кровля стропильная													
36	83	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	132	1 922,01	46,99	253 705	6 203	193 787	39 544	316 709	
						406,94	9,14	53 716	1 206	-	23 460		
37	84	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	132	1 029,27	27,57	135 864	3 639	88 387	32 556	181 894	
						332,10	10,45	43 837	1 379	-	13 474		
38	85	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	18,48	65 632,00	-	1 212 879	-	1 212 879	-	1 309 909	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 030		
	7.4 Устройство парапета и продухов												
39	100	1106-0101-0120	Устройство монолитного пояса парапета примент. НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	1,8	51 478,28	3 911,81	92 661	7 041	70 045	12 405	113 471	
						8 652,60	918,90	15 575	1 654	-	8 405		
40	101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00966	360 925,00	-	3 487	-	3 487	-	3 766	Казахстан
						-	-	-	-	-	279		
41	102	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08936	334 278,00	-	29 869	-	29 869	-	32 259	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 390		
42	103	1108-0201-0703	Сетки, перемычки металлические. Установка примент. НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т металлических изделий	0,09831	193 274,87	18 965,18	19 001	1 864	7 141	7 716	28 854	
						101 668,05	7 339,28	9 995	722	-	2 137		
43	104	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм перемычки	1 т	0,0191	334 278,00	-	6 385	-	6 385	-	6 896	Казахстан
						-	-	-	-	-	511		
44	105	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07921	405 165,00	-	32 093	-	32 093	-	34 660	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 567		
45	106	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	4,8	61 306,28	4 358,70	294 270	20 922	211 799	47 983	369 633	
						12 822,85	1 061,10	61 550	5 093	-	27 380		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 759 642**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	589 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 799
- накладные расходы, тенге	3 257 942
- сметная прибыль (8 %), тенге	450 486
	352 567

локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел. ДОБАВИТЬ

Наружная отделка

46	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	10,24	3 375,53	-	34 565	-	-	24 887	64 208	
						3 375,53	-	34 565	-	-	4 756		
47	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	1,04	1 603,97	-	1 668	-	-	1 201	3 099	
						1 603,97	-	1 668	-	-	230		
48	3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	9,2	51 478,28	3 911,81	473 600	35 989	358 008	63 402	579 962	
						8 652,60	918,90	79 604	8 454	-	42 960		
49	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,184	320 952,00	-	59 055	-	59 055	-	63 779	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 724		
		Полы											
50	14	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 Коб =1,03	1 м3	8,11104	48 318,00	-	391 909	-	391 909	-	423 262	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 353		
51	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	87,54	1 309,09	53,20	114 598	4 657	48 477	46 230	173 694	
						702,12	31,34	61 464	2 744	-	12 866		
52	16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	87,54	311,71	18,09	27 287	1 584	24 184	1 747	31 357	
						17,36	10,36	1 520	907	-	2 323		
53	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	16,9	1 309,09	53,20	22 124	899	9 359	8 925	33 533	
						702,12	31,34	11 866	530	-	2 484		
54	18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2 стяжки	16,9	311,71	18,09	5 268	306	4 669	337	6 053	
						17,36	10,36	293	175	-	448		
55	19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	19,85	1 309,09	53,20	25 985	1 056	10 992	10 482	39 384	
						702,12	31,34	13 937	622	-	2 917		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**1 418 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	906 653
- накладные расходы, тенге	157 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 061
Всего	**6 177 973**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	74 136

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	81 277
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**126 668**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**6 460 054**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**6 330 852,92**
НДС 12%	759 702,35
Итого по акту	**7 090 555,27**

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____Жаншуков Е.М.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель от 25.04.2024 г.

Внутренний водопровод и канлизация (локальная смета №02-01-02)

Основание: 141-22/ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1												
1	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	9	3 269,55	-	29 426	-	3 280	18 828	52 114	
						2 905,06	0,46	26 146	4	-	3 860		
2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	8	2 898,16	20,01	23 185	160	1 726	15 337	41 604	
						2 662,42	0,29	21 299	2	-	3 082		
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	28	2 496,48	16,58	69 901	464	376	49 728	129 199	
						2 466,47	0,17	69 061	5	-	9 570		
4	4	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	7	1 081,00	-	7 567	-	7 567	-	8 172	Казахстан
						-	-	-	-	-	605		
5	5	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	1 329,00	-	3 987	-	3 987	-	4 306	Казахстан
						-	-	-	-	-	319		
6	6	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2 709,00	-	2 709	-	2 709	-	2 926	Казахстан
						-	-	-	-	-	217		

7	7	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	1 шт.	2	461,00	-	922	-	922	-	996	Казахстан
						-	-	-	-	-	74		
8	8	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	18	1 501,00	-	27 018	-	27 018	-	29 179	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 161		
9	9	241-209-0801	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20x20x20 мм	1 шт.	17	494,00	-	8 398	-	8 398	-	9 070	Казахстан
						-	-	-	-	-	672		
10	10	241-211-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25x20 мм	1 шт.	2	360,00	-	720	-	720	-	778	Казахстан
						-	-	-	-	-	58		
11	11	241-211-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32x25 мм	1 шт.	1	481,00	-	481	-	481	-	519	Казахстан
						-	-	-	-	-	38		
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3												
12	12	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	15	2 733,86	16,58	41 008	249	3 762	26 640	73 060	
						2 466,47	0,17	36 997	3	-	5 412		
13	13	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	16	1 501,00	-	24 016	-	24 016	-	25 937	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 921		
14	14	241-209-1501	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	6	1 581,00	-	9 486	-	9 486	-	10 245	Казахстан
						-	-	-	-	-	759		
15	15	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	5 399,00	-	26 995	-	26 995	-	29 155	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 160		
	Раздел 3 Канализация бытовая К1												
	3.1 Канализация К1												
16	18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	18	2 810,23	5,35	50 584	96	25 802	17 798	73 853	
						1 371,44	1,85	24 686	33	-	5 471		
17	19	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	28	2 002,49	2,19	56 070	61	15 962	28 850	91 714	
						1 430,22	0,82	40 046	23	-	6 794		
18	20	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	11	2 044,26	250,42	22 487	2 755	-	14 220	39 644	
						1 793,84	1,65	19 732	18	-	2 937		
19	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	428,00	-	2 140	-	2 140	-	2 311	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		
20	22	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	596,00	-	1 192	-	1 192	-	1 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	95		
21	23	241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100x50 мм, фронтальная	1 шт.	2	1 033,00	-	2 066	-	2 066	-	2 231	Казахстан
						-	-	-	-	-	165		
22	24	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	1	16 268,00	-	16 268	-	16 268	-	17 569	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 301		

23	25	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	483,00	-	483	-	483	-	522	Казахстан
						-	-	-	-	-	39		
24	26	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	30	1 803,58	122,85	54 107	3 686	-	36 314	97 655	
						1 680,73	0,47	50 422	14	-	7 234		
25	27	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	1 шт.	2	193,00	-	386	-	386	-	417	Казахстан
						-	-	-	-	-	31		
26	28	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	15	124,00	-	1 860	-	1 860	-	2 009	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
27	29	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	166,00	-	830	-	830	-	896	Казахстан
						-	-	-	-	-	66		
28	30	241-213-0405	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	1 шт.	2	195,00	-	390	-	390	-	421	Казахстан
						-	-	-	-	-	31		
29	31	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	28	62,00	-	1 736	-	1 736	-	1 875	Казахстан
						-	-	-	-	-	139		
30	32	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	4	341,00	-	1 364	-	1 364	-	1 473	Казахстан
						-	-	-	-	-	109		
31	33	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	8	179,00	-	1 432	-	1 432	-	1 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	115		
32	34	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР=72%	гильза	1	10 397,21	1,25	10 397	1	8 381	1 451	12 796	
						2 015,31	-	2 015	-	-	948		
	Раздел 5 Водомерный узел												
33	40	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка (ВСКМ д=15 мм) НР=72%	счетчик (водомер)	1	5 026,18	47,16	5 026	47	4 043	691	6 174	
						936,03	23,58	936	24	-	457		
34	41	241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	1 шт.	2	132,00	-	264	-	264	-	285	Казахстан
						-	-	-	-	-	21		
35	42	241-119-0401	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	1 шт.	2	97,00	-	194	-	194	-	210	Казахстан
						-	-	-	-	-	16		
36	43	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	22 261,68	222,65	22 262	223	20 327	1 286	25 432	
						1 712,25	73,77	1 712	74	-	1 884		
37	44	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	29 609,39	-	29 609	-	26 424	2 310	34 473	
						3 185,49	23,58	3 185	24	-	2 554		
38	45	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	1	3 736,77	-	3 737	-	3 198	388	4 455	
						538,78	-	539	-	-	330		
39	46	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 797,00	-	1 797	-	1 797	-	1 941	Казахстан
						-	-	-	-	-	144		
40	47	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР=72%	шт.	3	39 775,55	172,72	119 327	518	109 252	6 982	136 414	
						3 185,49	47,16	9 556	141	-	10 105		

41	48	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	5	708,00	-	3 540	-	3 540	-	3 823	Казахстан
						-	-	-	-	-	283		
42	49	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00126	381 789,00	-	481	-	481	-	519	Казахстан
						-	-	-	-	-	38		
	Раздел 6 Выгреб V=4,65 м3												
43	50	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	16,8	224,68	224,68	3 775	3 775	-	729	4 864	
						-	60,29	-	1 013	-	360		
44	51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,85	1 531,87	-	4 366	-	-	3 144	8 111	
						1 531,87	-	4 366	-	-	601		
45	52	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=72%	м3 конструкций колодца	4,11	71 763,17	11 544,65	294 947	47 449	165 916	74 455	398 954	
						19 849,72	5 310,91	81 582	21 828	-	29 552		
46	53	225-101-0201	Плита опорная ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 применит	1 шт.	3	3 538,00	-	10 614	-	10 614	-	11 463	Казахстан
						-	-	-	-	-	849		
47	54	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72%	м3 кладки	0,024	65 189,46	3 486,96	1 565	84	1 213	207	1 914	
						11 150,30	848,88	268	20	-	142		
48	55	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6 162,00	-	6 162	-	6 162	-	6 655	Казахстан
						-	-	-	-	-	493		
49	56	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	72 108,00	-	72 108	-	72 108	-	77 877	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 769		
50	57	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	37 161,00	-	74 322	-	74 322	-	80 268	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 946		
51	58	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	28 281,00	-	56 562	-	56 562	-	61 087	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 525		
52	59	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	53 293,00	-	53 293	-	53 293	-	57 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 263		
53	60	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36 676,00	-	36 676	-	36 676	-	39 610	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 934		
54	61	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785,00	-	10 990	-	10 990	-	11 869	Казахстан
						-	-	-	-	-	879		
55	62	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	7,5	195,00	-	1 463	-	1 463	-	1 579	Казахстан
						-	-	-	-	-	117		
56	63	211-102-0101	Глина природная	1 м3	17	4 543,00	-	77 231	-	77 231	-	83 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 178		
57	64	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,53	14 249,18	2 737,38	7 552	1 451	5 285	1 087	9 330	
						1 539,35	1 310,12	816	694	-	691		
58	65	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,53	32 445,32	1 761,13	17 196	933	15 081	1 014	19 667	
						2 230,20	427,51	1 182	227	-	1 457		
59	66	1110-0107-0101	Крышка деревянныаях. Установка применит. НР=72%	м2	0,64	2 209,94	200,38	1 414	128	22	953	2 556	
						1 975,03	94,34	1 264	60	-	189		
60	67	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,016	137 428,00	-	2 199	-	2 199	-	2 375	Казахстан
						-	-	-	-	-	176		
61	68	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0003	491 270,00	-	147	-	147	-	159	Казахстан
						-	-	-	-	-	12		
62	69	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,00099	1 786 314,00	-	1 768	-	1 768	-	1 909	Казахстан
						-	-	-	-	-	141		

63	70	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0015	570 274,00	-	855	-	855	-	923	Казахстан
						-	-	-	-	-	68		
64	71	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,2	1 505,00	-	301	-	301	-	325	Казахстан
						-	-	-	-	-	24		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 861 666**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 207
- накладные расходы, тенге	963 464
перевозка грузов, тенге	302 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	137 901
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	**1 861 666**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	22 340
Непредвиденные работы и затраты (2%)	24 492
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**38 170**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 946 668**
НДС 12%	**1 907 734,64**
Итого по акту	228 928,16
	2 136 662,80

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт _____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт _____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область. Актогайский район, с.Актогай , Марденова,101 БИН 010140001805**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №19 от 09.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель от 25.04.2024 г.

Внутренняя электроснабжение и электроосвещение (локальная смета №02-01-04)

Основание: 141-22/ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Электрооборудование													
1	1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 784,25	136,84	9 784	137	2 300	5 331	16 324	
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 209		
2	2	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	12 076,00	-	12 076	-	12 076	-	13 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	966		
3	3	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	3 394,20	-	23 759	-	2 019	15 942	42 877	
						3 105,76	57,26	21 740	401	-	3 176		
4	4	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 978,00	-	1 978	-	1 978	-	2 136	Казахстан
						-	-	-	-	-	158		
5	5	247-204-0710	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	684,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216	Казахстан
						-	-	-	-	-	164		
6	6	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	1 шт.	1	4 533,00	-	4 533	-	4 533	-	4 896	Казахстан
						-	-	-	-	-	363		
7	7	247-204-2819	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	1 шт.	2	4 521,00	-	9 042	-	9 042	-	9 765	Казахстан
						-	-	-	-	-	723		
8	10	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 720,56	247,80	2 721	248	24	1 846	4 932	
						2 449,00	114,52	2 449	115	-	365		
9	11	247-203-0104	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	15 675,00	-	15 675	-	15 675	-	16 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 254		
Раздел 3 Кабельные изделия													
10	21	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	170	490,83	193,46	83 441	32 888	-	48 115	142 080	
						297,37	95,73	50 553	16 274	-	10 524		

11	23	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,14	480 684,00	-	67 296	-	67 296	-	72 680	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 384		
12	24	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,16	309 939,00	-	49 590	-	49 590	-	53 557	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 967		
13	25	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,03	212 287,00	-	6 369	-	6 369	-	6 878	Казахстан
						-	-	-	-	-	509		
Раздел 4 Электромонтажные изделия													
14	27	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами	1 шт.	8	847,00	-	6 776	-	6 776	-	7 318	Казахстан
						-	-	-	-	-	542		
15	28	251-304-1202	Клеммы пружинные применит	1 шт.	30	541,00	-	16 230	-	16 230	-	17 528	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 298		
16	29	243-902-1403	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2	100 шт.	0,3	2 886,00	-	866	-	866	-	935	Казахстан
						-	-	-	-	-	69		
17	30	1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм НР=72%	отверстие	8	1 927,84	694,98	15 423	5 560	223	10 540	28 040	
						1 204,94	624,87	9 640	4 999	-	2 077		
Раздел 5 Металл													
18	31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 4*40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	40	1 055,16	33,90	42 206	1 356	28 066	9 568	55 916	
						319,62	12,60	12 785	504	-	4 142		
19	32	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	5 049,99	227,99	20 200	912	12 896	4 833	27 036	
						1 598,10	80,16	6 392	321	-	2 003		

Итого

	525 085
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 010
- накладные расходы, тенге	96 175
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 893

локальная смета (корректировка) №2 к локальной смете №02-01-04

	Раздел . ДОБАВИТЬ												
20	1	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	206	575,55	3,66	118 563	754	42 562	54 433	186 836	
						365,28	1,72	75 248	354	-	13 840		
21	2	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72%	м	160	618,41	46,38	98 946	7 421	11 747	59 616	171 247	
						498,61	18,89	79 778	3 022	-	12 685		
22	3	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	160	55,00	-	8 800	-	8 800	-	9 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	704		
23	4	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	160	500,78	216,80	80 125	34 688	7 709	36 560	126 020	
						235,80	81,56	37 728	13 050	-	9 335		
24	5	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,036	480 684,00	-	17 305	-	17 305	-	18 689	Казахстан

	Итого по разделу ДОБАВИТЬ	-	-	-	-	-	1 384
	в том числе		**512 296**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		192 754				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		42 863				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		16 426				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		88 123				
	- накладные расходы, тенге		150 609				
	- сметная прибыль (8 %), тенге		37 948				
	Всего		**1 037 381**				
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		12 449				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по		13 648				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)		**21 270**				
	Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.		**1 084 748**				
	Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98		**1 063 053,04**				
	НДС 12%		127 566,36				
	Итого по акту		**1 190 619,40**				

Заказчик
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. БИН 010140001805

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Технический надзор

ТОО "ГИМН" БИН 100140013322

Эксперт_____ Таскарин А.С.
аттестат№KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г.
№KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.

Авторский надзор
ТОО "СП-SELFISH" БИН 110140009049

Эксперт_____ Постолатин И.А.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____ Жаншуков Е.М.