Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53
форма

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» 12 2024 г.

Заказчик: заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиев Е.С., БИН 060240005701 Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95 тел.8(72531)22-799

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «17» 12 2024 г. ТОО «Даулет» директор Байметов А.К., г.Шымкент, микрорайон КАТЫН КОПР, улица ЕРБОЛ СПАТАЕВ, 94 БИН/ИИН 981140002331 8(701)555 77 43

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «17» 12 2024 г. эксперт по техническому надзору ТОО "SPC Engineering" Мырзатай А.Ж. KZ18VJE00078249; KZ45VJE00078248; KZ72VJE00078247 от 13.01.2023г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ от «17» 12 2024 г. проекту № 11Н от 17.01.2023 года эксперт авторского надзора ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Нурмахамбетов Б., аттестат № 00024 от 15.09.2022г., 87012441842

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Туркестанская область, Сайрамский район, с.Жибек жолы Туркестанская область Сайрамский район Жибек Жолинский сельский округ**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Гос акт кадастровый номер земельного участка: 19-295-048-1697

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

e get a

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **решение акимата сельского округа Жибек жолы №21 от 22.10.2020 года**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», 030140002400, KZ86REA00406236 24.07.2024**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ", 19002756, 21.01.2022 г., Рабочий проект, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района", № 11Н от 17.01.2023 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заместителем руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиев Е.С. 19.12.2022г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 (шесть) месяцев**;
по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть) месяцев**;
фактически **6 (шесть) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Административное здание акимата	Рабочие места	**16**		**16**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь:	метр в квадрате (далее -м2)	**218**	**218**
Число этажей:	этаж	**1**	**1**

e get a

Общий строительный объем				метр в кубе (далее-м3)	1492,8	1492,8
В том числе подземной части				м3		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Несущими конструкциями здания являются кирпичные стены. Фундаменты - под стены ленточные монолитные из бетона кл. С15/20. Кладка стен выполняются из керамического кирпича марки КОРПо1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М 50. Толщина наружных стен-380мм утепленные мин. плитами «misot» толщиной 70 мм. Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М 25 . Покрытие - сборные железобетонные плиты по сериям 1.041.1-3 вып.2. Оконные блоки - металлопластиковые; Двери - деревянные; Перемычки над дверными и оконными проемами монолитные железобетонные из бетона кл.С15/20. Крыша - чердачная; Кровля - из металлочерепицы «Монтеррей» по деревянным конструкциям; Утеплитель - мин. плиты «Misot» толщиной 100 мм; Крыльца из монолитного бетона кл. С15/20; Полы керамические, линолеумные, бетонные и из керамогранита; Внутренняя отделка - по назначению помещений в соответствии с требованиями санитарных норм. (улучшенная штукатурка известковая окраска, масляная окраска панелей сплошное выравнивание сухой смесью типа «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза); Наружная отделка – облицовка линеарной панелью; Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой. Отмостка асфальтобетонная, шириной 1500 мм по уплотненному основанию. Выгреб емкостью 6 м3предназначен для использования в качестве отходов воды. Уборная на 2 очка. Отопление: принята горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам. Трубопроводы системы отопления полипропиленовые армированные алюминиевой фольгой ГОСТ 32415-2013. Отопительные приборы секционные биметаллические по ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500мм. Мощность одной секции 110-150Вт. Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей. Вентиляция принята приточно-вытяжной с естественным побуждением. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н". Наружное водоснабжение и канализация: Сети водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб по СТ РК ISO 4427-2-2014 марки ПЭ 100 SDR17 PN10 "питьевая" диаметром 110х6,6 мм и 32х2,0 мм. Водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм.Водопровод и канализация:Холодное водоснабжение: Система хоз-питьевого водопровода предназначена для подачи холодной воды к сантехприборам и для приготовления горячей воды. Запроектирована от существующих сетей водоснабжения. На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с установкой счетчика ВК-15-Х. Магистральный водопровод, стояки и разводящие сети выполнены из труб напорных из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 по СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32-20 мм. Горячее водоснабжение осуществляется от электрического водонагревателя "ARISTON" объемом 10,0 л, 30,0 л. Разводка к санитарно-техническим приборам производится металлополи-мерными трубами по ГОСТ СТ РК 1893-2009. Хоз-бытовая канализация: Отвод бытовых сточных вод предусматривается в наружные сети. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ22689-89 Ø110 и Ø50, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами. Электротехническая часть: Силовые распределительные сети предусмотрены кабелем марки ВВГнг(А)-LS-0,66 проложенными в подготовке пола, под штукатуркой в ПВХ трубах. Проектом предусматриваются рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В, ремонтного ~36В. Групповая сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS-0,66 в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой и за подшивным потолком в ПВХ трубах, в пустотах плит перекрытия без трубы. На чердаке открыто в ПВХ трубе на скобах по деревянным бруске. Наружное электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТП 40/10-0,4кВ, мощностью 40кВА. Согласно выданных ТОО "ОЖТ" ТУ №00-00-01-3063 от 07.06.2021г. подключение КТП 40/10-0,4кВ осуществляется от ВЛ-10кВ фидер "Энгельс" ПС-35/10кВ "Энгельс" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм. Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ

e get a

составляет 75 метров. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ проектируемой КТП 40-10/0,4кВ. Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполняются кабелями марки АВБбШв-1кВ проложенными в траншее, средняя глубина траншеи -0.7м. от проектируемой отметки земли. Наружное освещение.Наружное освещение выполняется 3-х светильниками на опорах, типа "Торшер" со светодиодными лампами типа Navigator, мощностью 15Вт, в количестве-7 шт. Учет и управление электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) проектируемой КТП-40/10-0,4В. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле. Приняты кабелями марки АВБбШв-1,0 с расчетными сечениями. Общая протяженность КЛ-0,4кВ составляет 173 метров. Пожарная сигнализация: Проектом предусмотрена комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоматических тепловых и дымовых пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам. Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемно-контрольный "Циркон-6". ППКОП запитан от щита аварийного освещения и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор. Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии со СН РК 2.02-11-2002* принята – 2 (светозвуковой). Для оповещения о пожаре предусмотрено установка светозвуковых оповещателей и установку светозвуковых оповещателей "Маяк-12-К", расположенных у главных входов в здании. Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LS. Кабельная трасса (КСРВнг(А)-FRLS) проложена в кабельном канале по стенам, потолкам и (ВВГнг(А)-LS) в ПВХ трубе по стене под слоем штукатурки. Телефонная связь здания, построенная на технологии WLL CDMA с использованием частоты 800МГц. Для ее обеспечения используются телефонные CDMA-терминалы "Huawei ETS 1000", которые с помощью радиочастотного кабеля и делителей подключаются к внешним направленным антеннам, расположенным на крыше здания акимата и служающим для увеличения уровня сигнала и дальность приема.Сигналы с данных антен по радиоканалу поступают на существующую базовую станцию АО "Казактелеком".Телефонные CDMA-терминалы установлены в помещении бухгалтерия, телефонные аппараты установлены в служебных кабинетах. Разводка кабельной трассы выполнена кабелем радиочастотный RG-58AU. Кабельная трасса проложена в кабельном канале по стенам и в ПВХ трубе по стоякам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **204 075, 210** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **140 959, 535** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **48 797, 188** тыс. тенге;
прочие затраты **14 318, 887** тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **198 774,85272** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **138 140, 344** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **47 821, 24505** тыс. тенге;
прочие затраты **12 813, 26367** тыс.тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 98 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиев Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **Аттестованный эксперт по техническому надзору ТОО "SPC Engineering" Мырзатай А.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация, _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"**

директор Карамурзаев Ж.Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

ГИП Нурмахамбетов Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) _аттестованый (ые) эксперт (ы) _____

_____

(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Даулет» Байметов А.К.**

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

e get a

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наимено- вание (многоквар-тирный жилой дом, промыш-ленные, торговые объекты и т.п.)	*Коли-чество этажей*	*Коли-чество квартир*	*Коли-чество поме-щений, комнат*	*Площадь застройки (м2)*	*Объем здания (м3)*	*Общая площадь (м2)*	*Жилая площадь (м2)*	*Площадь нежилых помещений (м2)*	*Площадь парковочных мест (м2)*	*Площадь балкона, лоджии (м2)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
административное здание	1			**292,2**	**1492,8**	**218**				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			*Вид отопления*	*Благоустройство*				
				Электро-снабжение	*Водо-снабжение*	*Горячее водо-снабжение*	*Канали-зация*	*Газо-снабжение*
фундамент	*стены*	*кровля*						
12	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Ленточный монолитный жб	кирпич	Металло-черепица		220В	Централь-ное	Электро-водо-нагреватель	Централь-ное	Централь-ное

Распределение площади

№		*В отдельных квартирах*	*В помещениях коридорного типа*	*В общежитиях*	*В гостиницах*
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				*Распределение квартир по числу комнат*				
в мансардах	*в подвалах*	*в цокольных этажах*	*в бара ках*	*1-комнатные*	*2-комнатные*	*3-комнатные*	*4-комнатные*	*5-комнатные*

e get a

Нежилые помещения

Площадь (м2)	*Жилая площадь в нежилых помещениях*	*Торговая*	*Промышленно-производственных зданий и сооружений*	*Складская*	*Бытового обслуживания*	*Гаражи*	*Организаций и учреждений и управления, научных, банковских, общественных и т.п.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Основная							**218**
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	*учреждений образования*	*транспортных зданий и сооружений*	*Здравоохранения, лечебного назначения*	*Физкультуры и спорта*	*Учреждений культуры и спорта*	*Сооружений инженерных сетей*	*Прочие*	*Всего*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2):

Общая площадь земельного участка	*Застроенная площадь*			*Незастроенная площадь*		
	всего	*Под основными строениями*	*Под прочими постройками и сооружениями*	*Асфальтовые покрытия*	*Прочие замощения*	*грунт*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	292,2	**218**		**532**	**37**	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
Оборудованные площадки				*Зеленые насаждения*					
всего	*спортивные*	*детские*	*хозяйс-твенные*	*Всего*	*В том числе*				
					Газон с деревьями	*Плодовый сад*	*Газоны, цветочные клумбы*	*Огород*	*Прочие*
8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
							699,38		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

e get a

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	*Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.*
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	*Организации здравоохранения*	*Физкультурно-спортивная*	*Учреждений культуры и искусства*	*Транспортных зданий и сооружений*	*Сооружений инженерных сетей*	*Гаражей*	*Прочие*
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения:

№ пп	*Наименование конструктивных элементов*		*Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)*
1	*2*		*3*
1	Фундамент		Ленточный монолитный жб
2	Стены	1)наружные и внутренние капитальные стены стены	Кирпич
		2)перегородки	Кирпич
3	Перкрытия	чердачное	Плита перекрытия
		междуэтажное	
4	Кровля		Металлочерепица
5	Полы		
6	Проемы	окна	Блок оконный ПВХ
		двери	Блок дверной деревянный
7	Отделочные работы	Внутренние	Кафель. штукатурка
		Наружные	Линеарная панель
8	Горячее водоснабжение		Электроводонагреватель
9	Водопровод		Центральное из пластиковых труб
10	Канализация		Центральное из пластиковых труб
11	Электроосвещение		
12	Отопление	печное	Котел газовый настенный 2 шт

e get a

		Печное газовое		
		От ТЭЦ		
		От АГВ		
		От индивидуальной отопительной установки	На газе	
			На твердом топливе	
		От районной котельной	На газе	
			На твердом топливе	
13	Разные работы			

14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									

e get a

Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		

e get a

Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

e get a

Заказчик **заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиев Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" ГИП Нурмахамбетов Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

e get a