Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
ТОО "SPC Engineering"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Договор №19 от 14.06.2024г., уведомление №7768137 от 22.07.2024г.

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	981140002331			№19	14.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты подрядчика	38 000 000	38 000 000	33 928 571				4 071 429	38 000 000
Удержание аванса	19 000 000	19 000 000	16 964 286				2 035 714	19 000 000
Итого к оплате подрядчику	19 000 000	19 000 000	16 964 286				2 035 714	19 000 000
Услуги авторского надзора	300 000	300 000	267 857				32 143	300 000
Услуги технического надзора	700 000	700 000	625 000				75 000	700 000
Всего по стройке	20 000 000	20 000 000	17 857 143				2 142 857	20 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Заместитель руководителя _____ **Момынжанов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "SPC Engineering"

Директор _____ **Абитаев М.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №19 от 14.06.2024г.

Название стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Название обьекта Административное здание

Акт выполненных работ за август- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	727,818		225,03	225,03	163781	163781	--	28261	207406
						--	53,93	--	39251		15364	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки.Срезка недобора грунта.Группа грунтов 1	м^3 грунта недобора	41,0865		1061,34	523,12	43607	21493	126	19519	68176
						535,16	124,66	21988	5122		5050	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	13,6955		2150,05	--	29446	--	--	21201	54699
						2150,05	--	29446	--		4052	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	782,6		63,39	63,39	49609	49609	--	10416	64831
						--	18,48	--	14462		4805	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	782,6		178,08	178,08	139365	139365	--	28784	181602
						--	51,09	--	39983		13453	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	43		225,03	225,03	9676	9676	--	1670	12253
						--	53,93	--	2319		908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	43	29,74	29,74	1279	1279	--	264	1666
					--	8,53	--	367		123	
		Подушка грунтовая									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	404	687,70	685,50	277831	276942	24	59937	364788
					2,14	203,91	865	82380		27020	
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	372	29,74	29,74	11063	11063	--	2284	14415
					--	8,53	--	3173		1068	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	372	73,42	73,42	27312	27312	--	5640	35589
					--	21,06	--	7834		2637	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	372	230,73	111,79	85832	41586	--	45060	141364
					118,94	49,30	44246	18340		10472	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	372	109,82	94,98	40853	35333	520	9735	54636
					13,44	22,91	5000	8523		4047	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	28	1110,92	--	31106	--	--	22396	57782
					1110,92	--	31106	--		4280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				910760	777439	670	255167	1259207
							132651	221754	--	93279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910760				
	Материалы		Тенге				671				
	Всего заработная плата		Тенге					354405			
		Накладные расходы	Тенге				255167				
		Сметная прибыль	Тенге				93279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1259206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					354405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1259206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					354405			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС-40)									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	10,2	24195,11	1646,46	246790	16794	211880	19646	287751
					1776,06	340,52	18116	3473		21315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	67,19	34184,58	2977,61	2296862	200066	1694050	402301	2915097
					5994,14	585,55	402746	39343		215933	
16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65454	331233,00	--	216805	--	216805	--	234149
					--	--	--	--		17344	
				Анкерные выпуски							
17	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,01616	238226,72	1884,90	3850	31	527	3005	7403
					203715,20	596,13	3292	10		548	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	376202,00	--	1264	--	1264	--	1365
					--	--	--	--		101	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349794,00	--	4477	--	4477	--	4835
					--	--	--	--		358	
		Фундамент под перегородки									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,94	29057,32	12,73	346944	152	284967	58115	437464
					5177,95	--	61825	--		32405	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,169548	21325,66	1969,20	3616	334	7	3110	7264
					19314,46	842,52	3275	143		538	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14726	349794,00	--	51511	--	51511	--	55632
					--	--	--	--		4121	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022288	376202,00	--	8385	--	8385	--	9056
					--	--	--	--		671	
24	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	46	1442,21	16,62	66342	764	37947	26019	99750
					600,68	7,51	27631	345		7389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3246846	218141	2511820	512196	4059766
							516885	43314	--	300723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3246846				
	Материалы		Тенге				2229378				
	Всего заработная плата		Тенге					560199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282442				
		Накладные расходы	Тенге				512196				
		Сметная прибыль	Тенге				300723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4059765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					560199			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4059765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						560199			
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	73,48		41545,61	4198,67	3052771	308518	2078599	687855	4039876
						9058,98	1006,74	665654	73975		299250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	27,9224	63509,00				1773324		
26	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	193,3684211		-411,33	--	-79538	--	--	-73971	-165790
						-411,33	--	-79538	--		-12281	
27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	27,93		41081,23	4198,67	1147399	117269	790083	249394	1508536
						8594,60	1006,74	240047	28118		111743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	10,6134	63509,00				674046		
28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	177,76		6478,37	386,49	1151595	68702	645712	421576	1699025
						2459,39	90,72	437181	16126		125854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	8,959104	63509,00				568984		
		Монолитные сердечники/АС-15/										
29	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	1,5		44338,17	7661,81	66507	11493	38226	17364	90581
						11191,80	1529,13	16788	2294		6710	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0533		349794,00	--	18644	--	18644	--	20136
						--	--	--	--		1492	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03		376202,00	--	11286	--	11286	--	12189
						--	--	--	--		903	
		Монолитные перемычки Мп-1-9/АС-16/										
32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	$м^3$	3,277		71394,47	6481,11	233960	21239	143877	66429	324420
						21008,21	1267,89	68844	4155		24031	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21436		349794,00	--	74982	--	74982	--	80981
						--	--	--	--		5999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10416	376202,00	--	39185	--	39185	--	42320
					--	--	--	--		3135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5716791	527221	3840594	1368647	7652274
							1348976	124668	--	566836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5716791				
	Материалы		Тенге				3696497				
	Всего заработная плата		Тенге					1473644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144097				
		Накладные расходы	Тенге				1368647				
		Сметная прибыль	Тенге				566836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7652274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1473644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7652274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1473644			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие,покрытие-(АС-25)									
35	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	34	8964,49	1907,64	304793	64860	79101	206819	552541
					4730,34	424,67	160832	14439		40929	
36	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	220,6876	9337,00	--	2060560	--	2060560	--	2225405
					--	--	--	--		164845	
37	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	123,64	571,67	4,15	70681	513	964	81935	164825
					559,72	1,88	69204	232		12209	
		УМ-1									
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	1,55	45821,72	3951,02	71024	6124	44492	19689	97970
					13166,21	792,97	20408	1229		7257	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09536	329247,00	--	31397	--	31397	--	33909
					--	--	--	--		2512	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01995	376202,00	--	7505	--	7505	--	8105
					--	--	--	--		600	
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08844	455717,00	--	40304	--	40304	--	43528
					--	--	--	--		3224	
		Сечение 1-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,936	47618,19	7023,16	44571	6574	24907	13075	62257
					13985,40	1364,92	13090	1278		4612	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029616	349794,00	--	10359	--	10359	--	11188
					--	--	--	--		829	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007392	376202,00	--	2781	--	2781	--	3003
					--	--	--	--		222	
		Антисейсмопояс									
46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	5,98	50444,96	7023,16	301661	41998	176030	83533	416010
					13985,40	1364,92	83633	8162		30816	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23808	349794,00	--	83279	--	83279	--	89941
					--	--	--	--		6662	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06456	376202,00	--	24288	--	24288	--	26231
					--	--	--	--		1943	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019872	376202,00	--	7476	--	7476	--	8074
					--	--	--	--		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3060679	120069	2593443	405051	3742987
							347167	25340	--	277258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3060679				
	Материалы		Тенге				325494				
	Всего заработная плата		Тенге					372507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2267949				
		Накладные расходы	Тенге				405051				
		Сметная прибыль	Тенге				277258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3742988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					372507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3742988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					372507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16714233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2345679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1642870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8946528		
		- Накладные расходы	Тенге							2541061	
		- Сметная прибыль	Тенге							1238096	

Наружные сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Земляные работы									
13	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м^3	м3грунта	20,979	216,80	216,80	4548	4549	--	1014	6007
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,14	--	1409		445	
14	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3грунта	8,991	2869,78	--	25802	--	--	18578	47930
		НР - 72%; СП - 8%			2869,78	--	25802	--		3550	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	20,979	51,92	51,92	1089	1090	--	229	1423
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,14	--	318		106	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	8,991	1220,13	--	10970	--	--	7899	20378
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	10970	--		1509	
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	124	316,94	205,33	39301	25461	--	18252	62157
		НР - 72%; СП - 8%			111,61	92,82	13840	11510		4604	
18	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	85	96,04	58,84	8163	5001	--	3905	13034
		НР - 72%; СП - 8%			37,20	26,60	3162	2261		966	
		Кабельные изделия									
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	121	455,88	194,61	55161	23548	6854	23731	85203
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	24759	8200		6311	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63	427,47	184,15	26931	11601	3611	11356	41350
		НР - 72%; СП - 8%			186,02	64,34	11719	4053		3063	
21	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,097	644272,00	--	62494	--	62494	--	67494
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
22	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,092	1159160,00	--	106643	--	106643	--	115174
		СП - 8%			--	--	--	--		8531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
23	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	63	185,55	17,56	11690	1106	200	7496	20721
		НР - 72%; СП - 8%			164,82	0,45	10384	28		1535	
24	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	63	2762,00	--	174006	--	174006	--	187926
		СП - 8%			--	--	--	--		13920	
		Заземление									
25	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	135	669,31	22,96	90357	3099	48346	28631	128507
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	38912	853		9519	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	1791,80	214,45	39420	4718	6959	20977	65228
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	63,25	27743	1392		4832	
27	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03476	356318,00	--	12386	--	12386	--	13377
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
		Монтажные изделия									
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,093	35748,22	23347,74	3325	2171	--	1049	4724
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1153	567		350	
29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	61	40,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
30	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	66,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				676706	82344	425919	143117	885406
							168444	30591	--	65585	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274348				
	Материалы		Тенге				65969				
	Всего заработная плата		Тенге					160536			
		Накладные расходы	Тенге				115397				
		Сметная прибыль	Тенге				31180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				420925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					160536			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402358				
	Всего заработная плата		Тенге					38499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359949				
		Накладные расходы	Тенге				27720				
		Сметная прибыль	Тенге				34405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				885408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					199035			
				РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ							
32	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,345	561777,00	--	1317474	--	1317474	--	1422872
		СП - 8%			--	--	--	--		105398	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИКЗ-3	шт.	3	57375,00	--	172125	--	172125	--	185895
		СП - 8%			--	--	--	--		13770	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
37	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75559,00	--	151118	--	151118	--	163207
		СП - 8%			--	--	--	--		12089	
39	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5823,00	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
40	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
41	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
42	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
43	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
44	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3323,00 --	-- --	3323 --	-- --	3323	-- 266	3589
46	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1477,00 --	-- --	2954 --	-- --	2954	-- 236	3190
47	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	5	1060,00 --	-- --	5300 --	-- --	5300	-- 424	5724
48	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%*	шт.	5	433,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
49	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	4	13904,00 --	-- --	55616 --	-- --	55616	-- 4449	60065
50	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585 *СП - 8%*	комплект	5	21251,00 --	-- --	106255 --	-- --	106255	-- 8500	114755
51	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт.	3	1038,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
52	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт.	3	14295,00 --	-- --	42885 --	-- --	42885	-- 3431	46316
53	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255 *СП - 8%*	шт.	3	15992,00 --	-- --	47976 --	-- --	47976	-- 3838	51814
55	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00 --	-- --	186876 --	-- --	186876	-- --	186876
57	Прайс-лист	ПРНЗ-10 *СП - 8%*	шт	1	7285,71 --	-- --	7286 --	-- --	7286	-- 583	7869
58	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3787,00 --	-- --	3787 --	-- --	3787	-- 303	4090
59	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,00088	813201,00 --	-- --	716 --	-- --	716	-- 57	773
60	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-2 *СП - 8%*	шт.	6	1127,00 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- 541	7303
61	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	18015,00 --	-- --	18015 --	-- --	18015	-- 1441	19456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
63	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
64	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
65	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
66	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
67	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
68	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
69	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	2226,00	--	6678	--	6678	--	7212
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
70	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
71	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	3510,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
73	252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	24838,00	--	74514	--	74514	--	80475
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	
74	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
75	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,00	--	6599	--	6599	--	7127
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
76	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75559,00	--	151118	--	151118	--	163207
		СП - 8%			--	--	--	--		12089	
80	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5823,00	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
81	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
82	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
83	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
84	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
85	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
86	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
87	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
88	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
89	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
90	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	21251,00	--	85004	--	85004	--	91804
		СП - 8%			--	--	--	--		6800	
91	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
92	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
93	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	
97	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
98	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
99	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	813201,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
100	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-2	шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
101	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
102	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
103	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
104	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
105	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
106	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
107	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
108	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
109	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	2226,00	--	6678	--	6678	--	7212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
110	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
111	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	3510,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
113	252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	24838,00	--	74514	--	74514	--	80475
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	
114	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
115	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,00	--	6599	--	6599	--	7127
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
116	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -13шт									
118	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	13	75559,00	--	982267	--	982267	--	1060848
		СП - 8%			--	--	--	--		78581	
119	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	13	70968,00	--	922584	--	922584	--	996391
		СП - 8%			--	--	--	--		73807	
120	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	13	1060,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
121	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	13	433,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
122	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	39	13904,00	--	542256	--	542256	--	585636
		СП - 8%			--	--	--	--		43380	
123	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	78	21251,00	--	1657578	--	1657578	--	1790184
		СП - 8%			--	--	--	--		132606	
124	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	13	2674,00	--	34762	--	34762	--	37543
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
125	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000247	813201,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
126	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	39	16812,00	--	655668	--	655668	--	708121
		СП - 8%			--	--	--	--		52453	
		Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	75559,00	--	906708	--	906708	--	979245
		СП - 8%			--	--	--	--		72537	
130	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	5823,00	--	69876	--	69876	--	75466
		СП - 8%			--	--	--	--		5590	
131	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	10431,00	--	125172	--	125172	--	135186
		СП - 8%			--	--	--	--		10014	
132	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	121060,00	--	484240	--	484240	--	522979
		СП - 8%			--	--	--	--		38739	
133	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10	шт.	40	1477,00	--	59080	--	59080	--	63806
		СП - 8%			--	--	--	--		4726	
134	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	8	11473,00	--	91784	--	91784	--	99127
		СП - 8%			--	--	--	--		7343	
135	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1477,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
136	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002504	813201,00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
137	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
138	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000076	813201,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
139	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	8	6360,00	--	50880	--	50880	--	54950
		СП - 8%			--	--	--	--		4070	
140	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	1060,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
141	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	433,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
142	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
143	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	8	21251,00	--	170008	--	170008	--	183609
		СП - 8%			--	--	--	--		13601	
144	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14295,00	--	343080	--	343080	--	370526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27446	
145	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	15992,00	--	383808	--	383808	--	414513
		СП - 8%			--	--	--	--		30705	
146	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	24	16812,00	--	403488	--	403488	--	435767
		СП - 8%			--	--	--	--		32279	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-1.2с -1шт									
148	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75559,00	--	151118	--	151118	--	163207
		СП - 8%			--	--	--	--		12089	
150	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5823,00	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
151	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
152	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	70968,00	--	70968	--	70968	--	76645
		СП - 8%			--	--	--	--		5677	
153	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10	шт.	10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
154	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
155	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
156	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000626	813201,00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
157	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
158	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000019	813201,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
159	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
160	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
161	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	21251,00	--	127506	--	127506	--	137706
		СП - 8%			--	--	--	--		10200	
163	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	3	16812,00	--	50436	--	50436	--	54471
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	
		Опора ответвительная концевая УОК -1шт									
164	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
165	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
166	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1477,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
167	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	3932,00	--	7864	--	7864	--	8493
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
168	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
169	252-207-1804 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление провода	шт.	1	7548,00	--	7548	--	7548	--	8152
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
170	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	544,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11964849	--	11591097	--	12892134
							--	--	373752	927285	
		Стоимость оборудования	Тенге				373752				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				373752				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				186697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				186697				
		Сметная прибыль	Тенге				14936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				201633				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11404400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11404400				
		Сметная прибыль	Тенге				912349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12316749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12892134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13777542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168444				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12017015		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						373752		
		- Накладные расходы	Тенге							143117	
		- Сметная прибыль	Тенге							992870	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30491775
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								373752
		Итого без стомости оборудования									30 118 023
		Временные здания и сооружения 2,9%		2,9%							873 423
		Итого:									30 991 446
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%		0,32%							99 173
		Итого:									31 090 618
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							621 812
		Итого:									31 712 431
		Итого со стоимостью оборудования									32 086 183
		в том числе в текущих ценах на 2023г. 100% к - 1,079		1,079							34 620 991
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							33 928 571
		НДС 12%		12%							4 071 429
		Итого:									38 000 000

Технадзор:

Эксперт
ТОО "SPC Engineering"

_____ Мырзатай А.Ж.

Авторский надзор:

ГИП
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ Нурмахамбет Б.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.