Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
ТОО "SPC Engineering"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Договор №19 от 14.06.2024г., уведомление №7768137 от 22.07.2024г.

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	981140002331			№19	14.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты подрядчика	76 000 000	76 000 000	33 928 571				4 071 429	38 000 000
Удержание аванса	38 000 000	38 000 000	16 964 286				2 035 714	19 000 000
Итого к оплате подрядчику	38 000 000	38 000 000	16 964 286				2 035 714	19 000 000
Услуги авторского надзора	600 000	600 000	267 857				32 143	300 000
Услуги технического надзора	1 400 000	1 400 000	625 000				75 000	700 000
Всего по стройке	40 000 000	40 000 000	17 857 143				2 142 857	20 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Заместитель руководителя **Момыналиев Е.С.**

Технадзор:
ТОО "SPC Engineering"

Директор **Абитаев М.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №19 от 14.06.2024г.

Название стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Название обьекта Административное здание

Акт выполненных работ за сентябрь- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие,покрытие-(АС-25)										
		УМ-1										
42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,5		20730,54	2628,87	31096	3943	21805	5801	39849
						3565,28	638,60	5348	958		2952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					31096	3943	21805	5801	39849
								5348	958	--	2952	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31096				
	Материалы		Тенге					21805				
	Всего заработная плата		Тенге						6306			
		Накладные расходы	Тенге					5801				
		Сметная прибыль	Тенге					2952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					39849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6306			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
56	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	236,2		1404,00	74,54	331625	17607	137903	165763	537178
						745,62	17,20	176115	4063		39790	
57	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	19,46288		49780,00	--	968862	--	968862	--	1046371
						--	--	--	--		77509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм.Устройство	$м^2$ стяжки	236,2	911,34	155,08	215259	36630	103118	77389	316060
					319,69	36,44	75511	8607		23412	
59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	236,2	233,79	23,08	55221	5452	46968	3800	63743
					11,86	5,63	2801	1330		4722	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,264544	21325,66	1969,20	5642	521	11	4852	11334
					19314,46	842,52	5110	223		840	
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,264544	455717,00	--	120557	--	120557	--	130202
					--	--	--	--		9645	
62	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,514	217414,62	1102,62	981410	4978	824532	138382	1209375
					33650,94	411,50	151900	1858		89583	
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,514	11731,71	82,83	52957	374	46937	5228	62840
					1250,87	35,95	5646	162		4655	
64	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	2,23	174654,12	1864,32	389479	4157	327521	53620	478547
					25919,71	796,91	57801	1777		35448	
65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,23	11731,71	82,83	26162	185	23188	2583	31044
					1250,87	35,95	2789	80		2300	
66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,831	195224,79	1557,11	162232	1294	132548	26057	203352
					34164,00	676,17	28390	562		15063	
67	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,831	11731,71	82,83	9749	69	8641	962	11568
					1250,87	35,95	1039	30		857	
68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	303,6	7512,37	32,48	2280756	9861	1791772	442482	2941098
					1578,14	6,04	479123	1834		217860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 335,7816	5136,00				1724574		
69	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,95	102092,00	--	403263	--	403263	--	435524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32261	
70	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	303,6	891,52	36,49	270665	11078	173993	80372	379120
					281,93	5,82	85594	1767		28083	
71	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	303,6	137,00	--	41593	--	41593	--	44920
					--	--	--	--		3327	
72	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	54,6	1185,22	36,49	64713	1993	47327	14454	85501
					281,93	5,82	15393	318		6334	
73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	303,6	408,87	3,84	124133	1166	108582	13404	148539
					47,38	1,67	14385	507		11002	
74	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34,16	2310,03	37,66	78911	1286	811	69652	160448
					2248,65	16,90	76814	577		11885	
75	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,854	140764,00	--	120212	--	120212	--	129829
					--	--	--	--		9617	
76	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,54	138287,00	--	74675	--	74675	--	80649
					--	--	--	--		5974	
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,394	11731,71	82,83	16354	115	14495	1614	19406
					1250,87	35,95	1744	50		1437	
78	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	34,16	1313,64	4,73	44874	161	6886	30321	81211
					1107,35	2,18	37827	74		6016	
79	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	59,52	1185,22	36,49	70544	2171	51593	15757	93205
					281,93	5,82	16780	346		6904	
80	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	47,2	3020,47	2365,67	142566	111660	3478	45986	203637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					581,11	477,90	27428	22557		15084	
81	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,2	2014,00	--	95061	--	95061	--	102666
					--	--	--	--		7605	
82	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1331,00	--	63888	--	63888	--	68999
					--	--	--	--		5111	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012	455717,00	--	5469	--	5469	--	5906
					--	--	--	--		437	
		Слуховые окна									
84	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	11668,71	1185,43	11669	1186	922	9056	22383
					9560,68	501,76	9561	502		1658	
85	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,167	102092,00	--	17049	--	17049	--	18413
					--	--	--	--		1364	
86	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,077	140764,00	--	10839	--	10839	--	11706
					--	--	--	--		867	
87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,739	11731,71	82,83	8670	62	7684	856	10288
					1250,87	35,95	924	27		762	
88	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	5,81	7512,37	32,48	43647	189	34289	8468	56284
					1578,14	6,04	9169	35		4169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106 6,42586	5136,00				33003		
89	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144	2310,03	37,66	333	5	4	294	677
					2248,65	16,90	324	2		50	
90	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,043	140764,00	--	6053	--	6053	--	6537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		484	
91	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,144	1313,64	4,73	189	--	30	128	342
					1107,35	2,18	159	--		25	
93	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	195224,79	1557,11	4100	32	3351	658	5139
					34164,00	676,17	717	14		381	
94	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	11731,71	82,83	246	2	218	24	292
					1250,87	35,95	26	1		22	
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,121	49726,20	1557,11	6017	189	1694	3794	10596
					34164,00	676,17	4134	82		785	
96	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	3571,52	33,44	714	7	534	140	923
					866,73	10,13	173	2		68	
97	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	
98	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
					--	--	--	--		87	
		Лестница к слуховому окну									
99	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0368	48926,59	1557,11	1800	57	486	1154	3190
					34164,00	676,17	1257	25		236	
100	215-202-0602 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0368	138287,00	--	5089	--	5089	--	5496
					--	--	--	--		407	
101	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0368	17976,16	59,62	662	2	547	103	826
					3071,62	25,76	113	1		61	
		Ходовой настил									
102	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые.Укладка	м ходов	7,1	64,28	6,94	456	50	30	357	878
					52,99	2,90	376	21		65	
103	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0568	102092,00	--	5799	--	5799	--	6263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		464	
104	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00923	102092,00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7342974	212539	5841312	1217710	9245539
							1289123	47434	--	684853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7342974				
	Материалы		Тенге				3900088				
	Всего заработная плата		Тенге					1336557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1941219				
		Накладные расходы	Тенге				1217710				
		Сметная прибыль	Тенге				684853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9245537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1336557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9245537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1336557			
		РАЗДЕЛ 6.Полы по серии 2.244-1 в.6 -(АС-14)									
		Тип-Л									
105	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	131,77	234,97	46,46	30962	6122	11476	14570	49174
					101,42	16,21	13364	2136		3642	
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	10,5416	28702,36	12,73	302569	134	247851	51309	382188
					5177,95	--	54584	--		28310	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	88,2859	932,06	34,39	82288	3037	37126	41223	133392
					477,14	19,59	42125	1730		9881	
		Тип-К									
110	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	6,32	234,97	46,46	1485	293	551	699	2358
					101,42	16,21	641	102		175	
111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,5056	28702,36	12,73	14512	6	11888	2461	18331
					5177,95	--	2618	--		1358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				431816	9592	308892	110262	585443
							113332	3968	--	43366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431816				
	Материалы		Тенге				308892				
	Всего заработная плата		Тенге					117300			
		Накладные расходы	Тенге				110262				
		Сметная прибыль	Тенге				43366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				585444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					117300			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				585444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					117300			
				РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ -(АС-12)							
		ОКНА									
124	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	31,11	3167,86	234,83	98552	7305	49745	40603	150287
					1334,03	116,11	41502	3612		11132	
125	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	1,8	4196,60	238,49	7554	429	3854	3132	11540
					1816,99	116,11	3271	209		855	
126	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	32,91	34956,00	--	1150402	--	1150402	--	1242434
					--	--	--	--		92032	
127	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,5	1476,19	6,84	28786	134	22691	5422	36945
					305,69	3,26	5961	64		2737	
128	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	19,5	1733,00	--	33794	--	33794	--	36497
					--	--	--	--		2703	
129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м^2 покрытия	6,32	5148,03	21,00	32536	133	22743	8917	44769
					1528,45	5,07	9660	32		3316	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1351624	8001	1283229	58074	1522472
							60394	3917	--	112775	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1351624				
Материалы			Тенге				99033				
Всего заработная плата			Тенге					64311			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1184196				
		Накладные расходы	Тенге				58074				
		Сметная прибыль	Тенге				112775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1522473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						64311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1522473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						64311			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка-(АС-14)										
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ										
148	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	732,6		1959,16	105,53	1435281	77311	390828	823787	2439793
						1320,15	85,44	967142	62593		180725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,0554	40,58604	1212,00				49190		
153	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,45		4267,30	51,88	108603	1321	27406	64548	187003
						3138,55	31,77	79876	809		13852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1543884	78632	418234	888335	2626796
								1047018	63402	--	194577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1543884				
	Материалы		Тенге					418233				
	Всего заработная плата		Тенге						1110420			
		Накладные расходы	Тенге					888335				
		Сметная прибыль	Тенге					194577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2626796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									641
		Сметная заработная плата	Тенге						1110420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2626796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									641
		Сметная заработная плата	Тенге						1110420			
		РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка (АС-8)										
		Утепление стен										
159	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	214,42		4711,59	33,07	1010259	7091	280262	579860	1717328
						3371,45	8,95	722906	1919		127209	
160	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	10,721		19969,00	--	214088	--	214088	--	231215
						--	--	--	--		17127	
161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1273655		376202,00	--	47915	--	47915	--	51748
						--	--	--	--		3833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1272262	7091	542265	579860	2000291
								722906	1919	--	148169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1272262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				280262				
	Всего заработная плата		Тенге					724825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262003				
		Накладные расходы	Тенге				579860				
		Сметная прибыль	Тенге				148169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					724825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2000291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					724825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16020383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3238121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					319798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8415731		
		- Накладные расходы	Тенге							2860042	
		- Сметная прибыль	Тенге							1186692	
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1									
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2300,34	28,35	6901	85	8	6673	14660
		НР - 98%; СП - 8%			2269,49	0,36	6808	1		1086	
2	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	2,97	139,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,5	2106,32	23,89	60030	681	71	58099	127579
		НР - 98%; СП - 8%			2079,93	0,22	59278	6		9450	
4	241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	28,215	250,00	--	7054	--	7054	--	7618
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,4	1950,56	19,73	51495	520	106	49855	109458
		НР - 98%; СП - 8%			1926,86	0,13	50869	3		8108	
6	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	26,136	162,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	57,9	120,65	1,61	6986	93	129	6628	14703
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	6764	--		1089	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0579	83331,18	--	4825	--	136	4642	10224
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	4689	--		757	
19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	мтрубопровода	4	4585,35	81,26	18341	325	13089	4921	25123
		НР - 98%; СП - 8%			1231,85	23,47	4927	94		1861	
20	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	мтрубопровода	0,4	24564,20	327,66	9826	131	8258	1440	12167
		НР - 98%; СП - 8%			3592,87	80,18	1437	32		901	
21	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28137,14	--	28137	--	27584	542	30973
		НР - 98%; СП - 8%			552,64	--	553	--		2294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198242	1835	61082	132800	357524
							135325	136	--	26482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16526				
	Материалы		Тенге				136				
	Всего заработная плата		Тенге					4689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11701				
		Накладные расходы	Тенге				4642				
		Сметная прибыль	Тенге				1693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181716				
	Материалы		Тенге				49244				
	Всего заработная плата		Тенге					130772			
		Накладные расходы	Тенге				128158				
		Сметная прибыль	Тенге				24789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				334663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					130772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				357524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					135461			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел									
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	мтрубопровода	1,4	3091,84	30,76	4329	43	3417	867	5612
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	869	16		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2963,42	170,75	5927	342	607	4951	11748
		НР - 98%; СП - 8%			2489,00	36,84	4978	74		870	
26	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00	--	37880	--	37880	--	40910
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
27	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	мтрубопровода	0,2	3091,84	30,76	618	6	488	124	801
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	124	2		59	
28	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	2	240,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1623,77	226,58	1624	226	20	1418	3286
		НР - 98%; СП - 8%			1378,13	69,12	1378	69		243	
30	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 15	шт.	1	8267,00	--	8267	--	8267	--	8928
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59125	617	51159	7360	71803
							7349	161	--	5317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46627				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46627				
		Сметная прибыль	Тенге				3729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50356				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12498				
	Материалы		Тенге				4530				
	Всего заработная плата		Тенге					7510			
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				7360				
		Сметная прибыль	Тенге				1588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7510			

РАЗДЕЛ 3. Трубороводы горячей воды (Т3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода	15	1958,24	19,73	29374	296	175	28327	62317
		НР - 98%; СП - 8%			1926,86	0,13	28903	2		4616	
32	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	15	485,00	--	7275	--	7275	--	7857
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
33	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	2029,00	--	6087	--	6087	--	6574
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
34	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10	8,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
35	241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	5	1407,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
36	241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	5	1088,00	--	5440	--	5440	--	5875
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	15	120,65	1,61	1810	24	34	1717	3809
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	1752	--		282	
41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	83331,18	--	1250	--	35	1203	2649
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	1215	--		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58351	320	26161	31247	96765
							31870	2	--	7167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27167				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					1215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25917				
		Накладные расходы	Тенге				1203				
		Сметная прибыль	Тенге				2269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1215			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31184				
	Материалы		Тенге				208				
	Всего заработная плата		Тенге					30657			
		Накладные расходы	Тенге				30044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					30657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					31872			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К1									
42	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	мтрубопровода	10	1083,54	4,77	10835	48	71	10516	23059
		НР - 98%; СП - 8%			1071,57	1,45	10716	15		1708	
43	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	9,98	1784,00	--	17804	--	17804	--	19228
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
44	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	59,7	1122,11	1,94	66990	116	160	65417	142999
		НР - 98%; СП - 8%			1117,49	0,63	66714	38		10593	
45	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	59,5806	314,00	--	18708	--	18708	--	20205
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
46	1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3,5	16241,89	60,28	56847	211	52413	4230	65963
		НР - 98%; СП - 8%			1206,66	26,61	4223	93		4886	
47	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	94,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
48	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	260,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
49	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	5	488,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
51	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	1	583,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
52	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	3	362,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
53	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
54	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	11	147,00	--	1617	--	1617	--	1746
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
55	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	8	162,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
56	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
57	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм	шт.	15	509,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
58	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	236,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
59	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	212,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
60	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
61	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	мтрубопровода	3,6	24686,47	327,66	88871	1180	74757	12959	109976
		НР - 98%; СП - 8%			3592,87	80,18	12934	289		8146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				282601	1555	186459	93122	405781
							94587	435	--	30059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59058				
		Сметная прибыль	Тенге				4726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63784				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223543				
	Материалы		Тенге				127401				
	Всего заработная плата		Тенге					95022			
		Накладные расходы	Тенге				93122				
		Сметная прибыль	Тенге				25333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				341998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					95022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				405782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					95022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								931873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				269131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						324857		
		- Накладные расходы	Тенге							264529	
		- Сметная прибыль	Тенге							69025	
		Отопление, вентиляция и котельная									
		РАЗДЕЛ 1. Отопления									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	19,5	961,76	20,41	18754	398	--	18137	39842
		НР - 98%; СП - 8%			941,35	7,71	18356	150		2951	
2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	130	3228,00	--	419640	--	419640	--	453211
		СП - 8%			--	--	--	--		33571	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	19	384,84	--	7312	--	2651	4568	12831
		НР - 98%; СП - 8%			245,34	--	4661	--		950	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	19	639,79	0,81	12156	15	371	11542	25593
		НР - 98%; СП - 8%			619,48	0,37	11770	7		1896	
5	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой срезьбой R 1/2", DN 15	шт.	19	7136,00	--	135584	--	135584	--	146431
		СП - 8%			--	--	--	--		10847	
6	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	19	2527,00	--	48013	--	48013	--	51854
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	94	1604,83	16,55	150854	1556	1090	145260	319803
		НР - 98%; СП - 8%			1576,68	0,18	148208	17		23689	
8	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	49	1712,58	19,79	83916	970	571	80738	177826
		НР - 98%; СП - 8%			1681,12	0,22	82375	11		13172	
9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	20	1845,94	23,10	36919	462	259	35481	78192
		НР - 98%; СП - 8%			1809,88	0,36	36198	7		5792	
10	241-205-4202 РСНБ РК 2022 прим.	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD,DN 20x3,4 мм	м	94	796,00	--	74824	--	74824	--	80810
		СП - 8%			--	--	--	--		5986	
11	241-205-4203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN25x3,5 мм	м	49	1726,00	--	84574	--	84574	--	91340
		СП - 8%			--	--	--	--		6766	
12	241-205-4204 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN32x4,4 мм	м	20	3043,00	--	60860	--	60860	--	65729
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
13	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	34	18,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
14	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	26	28,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
15	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	10	55,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
16	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	4	35,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
17	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
18	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	22	37,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	14	65,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
20	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	4	98,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
21	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	34	8,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
22	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	26	12,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
23	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	17,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
24	241-609-0102 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 20x3/4"	шт.	44	1254,00	--	55176	--	55176	--	59590
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
25	241-609-0103 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 25x1"	шт.	6	2149,00	--	12894	--	12894	--	13926
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
26	241-609-0104 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 32x1 1/4"	шт.	8	3839,00	--	30712	--	30712	--	33169
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	134	898,14	103,87	120351	13919	51268	46707	180423
		НР - 76%; СП - 8%			411,67	46,96	55164	6293		13365	
28	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	71,5	361,00	--	25812	--	25812	--	27877
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
29	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	53,9	737,00	--	39724	--	39724	--	42902
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
30	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	22	917,00	--	20174	--	20174	--	21788
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	17,6	1801,00	--	31698	--	31698	--	34234
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	163	120,65	1,61	19666	262	362	18660	41392
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	19042	--		3066	
33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,163	83331,18	--	13583	--	383	13068	28783
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	13200	--		2132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1508194	17582	1101638	374161	2032944
							388974	6485	--	150589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178617				
	Материалы		Тенге				51651				
	Всего заработная плата		Тенге					74657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1044683				
		Накладные расходы	Тенге				59775				
		Сметная прибыль	Тенге				99073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					74657			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				329577				
	Материалы		Тенге				5305				
	Всего заработная плата		Тенге					320802			
	Сдача и испытание		Тенге				682				
		Накладные расходы	Тенге				314386				
		Сметная прибыль	Тенге				51516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				695479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					320802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2032944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					395459			
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование котельной									
53	513-104-0601 СпрСЦ 11.2022	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	334301,00	--	668602	--		--	668602
					--	--	--	--	668602	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				668602	--	--	--	668602
							--	--	668602	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				668602				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				668602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				668602				
		РАЗДЕЛ 5. Трубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	15	1905,54	66,61	28583	999	12008	15560	47675
		НР - 98%; СП - 8%			1038,43	20,08	15576	301		3531	
78	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1756,53	26,88	17565	269	11825	5457	24864
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	5471	98		1842	
79	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2153,09	26,88	25837	322	18950	6549	34977
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	6565	117		2591	
80	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1989,75	26,88	19898	269	14158	5457	27384
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	5471	98		2028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				91883	1859	56941	33023	134900
							33083	614	--	9992	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				91883				
		Материалы	Тенге				56940				
		Всего заработная плата	Тенге					33697			
		Накладные расходы	Тенге				33023				
		Сметная прибыль	Тенге				9992				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				134898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					33697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				134898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					33697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2836444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				422057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1158579		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						668602		
		- Накладные расходы	Тенге							407184	
		- Сметная прибыль	Тенге							160581	
		Электрооборудоание и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		Кабели									
20	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	310	161,44	4,26	50046	1321	9634	28551	84884
		НР - 72%; СП - 8%			126,10	1,81	39091	561		6287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	229,16	8,52	18333	682	3239	10585	31231
		НР - 72%; СП - 8%			180,15	3,61	14412	289		2314	
22	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,29	574495,00	--	166604	--	166604	--	179932
		СП - 8%			--	--	--	--		13328	
23	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	610821,00	--	12216	--	12216	--	13193
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
24	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,08	1496269,00	--	119702	--	119702	--	129278
		СП - 8%			--	--	--	--		9576	
		Выключатели, розетки, коробки									
27	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	31	40,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Трубы									
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	390	481,08	18,66	187621	7277	25779	112683	324328
		НР - 72%; СП - 8%			396,32	4,97	154565	1938		24024	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	310	31,00	--	9610	--	9610	--	10379
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
30	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	80	44,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				568892	9280	351544	151819	778366
							208068	2788	--	57656	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				256000				
	Материалы		Тенге				38653				
	Всего заработная плата		Тенге					210856			
		Накладные расходы	Тенге				151819				
		Сметная прибыль	Тенге				32625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				440444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					210856			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				337923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					210856			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Кабели									
64	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	161,44 126,10	4,26 1,81	48432 37830	1278 543	9324	27630 6084	82146
65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	136,87 108,09	2,13 0,90	27374 21618	426 180	5330	15694 3446	46514
66	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,14	372858,00 --	-- --	52200 --	-- --	52200	-- 4176	56376
67	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,06	494622,00 --	-- --	29677 --	-- --	29677	-- 2374	32051
68	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,3	574495,00 --	-- --	172349 --	-- --	172349	-- 13788	186137
		Выключатели, розетки, коробки									
73	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195 *СП - 8%*	шт.	28	2877,00 --	-- --	80556 --	-- --	80556	-- 6444	87000
74	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	47	40,00 --	-- --	1880 --	-- --	1880	-- 150	2030
		Трубы									
75	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	440	481,08 396,32	18,66 4,97	211675 174381	8211 2187	29083	127129 27104	365908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	440	31,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				637783	9915	394039	170453	872893
							233829	2910	--	64657	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				287481				
	Материалы		Тенге				43738				
	Всего заработная плата		Тенге					236739			
		Накладные расходы	Тенге				170453				
		Сметная прибыль	Тенге				36634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				494568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					236739			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350302				
		Сметная прибыль	Тенге				28023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				872893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					236739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1651260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						745585		
		- Накладные расходы	Тенге							322272	
		- Сметная прибыль	Тенге							122313	
		Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Фундамент под КТПН и под ДЭС									
1	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2747,95	1652,67	10992	6611	2119	4382	16604
		НР - 118%; СП - 8%			565,47	362,96	2262	1452		1230	
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,728	32376,00	--	55946	--	55946	--	60422
		СП - 8%			--	--	--	--		4476	
		Электрооборудования									
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16576,31	10291,79	16576	10292	1382	7697	26215
		НР - 80%; СП - 8%			4901,52	4719,75	4902	4720		1942	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	49510,85	13106,14	49511	13106	13238	22181	77427
		НР - 80%; СП - 8%			23167,14	4558,76	23167	4559		5735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00	--	1921719	--		--	1921719
					--	--	--	--	1921719	--	
6	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	925220,00	--	925220	--		--	925220
					--	--	--	--	925220	--	
7	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
		НР - 72%; СП - 8%			3720,36	767,99	3720	768		701	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конденсаторная установка КРМ-0,4-12,6-1,8У3	шт	1	365196,43	--	365196	--	365196	--	394412
		СП - 8%			--	--	--	--		29216	
9	1308-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках,раме или металлической плите	шт.	--	92975,10	48643,15	--	--	--	--	--
					36713,32	21234,03	--	--		--	
10	515-103-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель PE33E1, 30 кВа, 24 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигательPerkins	шт.	--	11117282,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
		Электроустановочные изделия									
11	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50мм2. Монтаж	шт.	4	6703,99	11,54	26816	46	1586	18145	48558
		НР - 72%; СП - 8%			6295,97	4,28	25184	17		3597	
12	243-903-7601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, сболтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25	шт.	4	13444,00	--	53776	--	53776	--	58078
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3431282	31865	493243	55637	3538118
							59235	11516	2846939	51199	
	Стоимость оборудования		Тенге				2846939				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2846939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				397542				
	Материалы		Тенге				1586				
	Всего заработная плата		Тенге					29689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365196				
		Накладные расходы	Тенге				21377				
		Сметная прибыль	Тенге				33514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				452433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29689			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186801				
	Материалы		Тенге				16740				
	Всего заработная плата		Тенге					41062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109722				
		Накладные расходы	Тенге				34260				
		Сметная прибыль	Тенге				17685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3538118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					70751			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
31	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,965	236514,35	137200,43	228236	132398	4604	105946	360916
		НР - 80%; СП - 8%			94543,18	42692,40	91234	41198		26735	
32	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,5498097	561777,00	--	308870	--	308870	--	333580
		СП - 8%			--	--	--	--		24710	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
34	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	1709,81	150,57	34196	3012	5963	18679	57105
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	25221	723		4230	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2664	376202,00	--	100220	--	100220	--	108238
		СП - 8%			--	--	--	--		8018	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	3142	1529		847	
54	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	20630,96	5726,20	20631	5726	158	13723	37102
		НР - 80%; СП - 8%			14746,80	2406,83	14747	2407		2748	
56	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9722,62	248,45	9723	249	2033	5423	16358
		НР - 72%; СП - 8%			7440,72	91,90	7441	92		1212	
72	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061
		НР - 72%; СП - 8%			5580,54	496,93	5581	497		967	
		Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт									
77	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
79	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	3142	1529		847	
94	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	20630,96	5726,20	20631	5726	158	13723	37102
		НР - 80%; СП - 8%			14746,80	2406,83	14747	2407		2748	
96	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9722,62	248,45	9723	249	2033	5423	16358
		НР - 72%; СП - 8%			7440,72	91,90	7441	92		1212	
112	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061
		НР - 72%; СП - 8%			5580,54	496,93	5581	497		967	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -13шт									
117	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	10665,25	4763,88	138648	61931	11723	74682	230397
		НР - 80%; СП - 8%			4999,55	2181,44	64994	28359		17066	
		Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	33337,29	17730,91	133349	70923	3608	73045	222906
		НР - 80%; СП - 8%			14704,56	8122,05	58818	32488		16512	
129	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	3427,42	1856,40	41129	22277	--	22423	68636
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	18852	9177		5084	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-1.2с -1шт									
147	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
149	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	3142	1529		847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1146415	349008	444011	388586	1657803
							353393	137656	--	122799	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				69078				
		Материалы	Тенге				11962				
		Всего заработная плата	Тенге					53166			
		Накладные расходы	Тенге				38277				
		Сметная прибыль	Тенге				8588				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				115943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					53166			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077337				
		Материалы	Тенге				22957				
		Всего заработная плата	Тенге					437883			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409090				
		Накладные расходы	Тенге				350309				
		Сметная прибыль	Тенге				114211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1541857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					437883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1657800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					491049			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5195918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149172			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						937253		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2846939		
		- Накладные расходы	Тенге							444223	
		- Сметная прибыль	Тенге							173998	
		Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	м3грунта	90,33125	316,84	316,84	28621	28621	--	4938	36244
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,93	--	6859		2685	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	2,79375	2150,05	--	6007	--	--	4325	11158
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	6007	--		827	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	м3грунта	78,21	44,51	44,51	3481	3481	--	731	4549
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	1015		337	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	8,69	1110,92	--	9654	--	--	6951	17933
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	9654	--		1328	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	78,21	230,73	111,79	18045	8743	--	9474	29720
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	9302	3856		2202	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3уплотненного грунта	78,21	109,82	94,98	8589	7429	109	2047	11487
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	1051	1792		851	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3основания	5,44	6246,68	245,55	33982	1336	24642	8278	45641
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	8004	358		3381	
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,043	553258,68	259613,52	23790	11163	--	15800	42757
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	12627	3333		3167	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43,43	2542,00	--	110399	--	110399	--	119231
		СП - 8%			--	--	--	--		8832	
10	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	515553,60	235392,47	12889	5885	--	8813	23438
		НР - 99%; СП - 8%			280161,13	75925,10	7004	1898		1736	
11	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	25,25	237,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
12	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
		СП - 8%			--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0196	1385628,83	658776,63	27158	12912	484	17717	48465
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	13762	4134		3590	
14	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207562,00	--	207562	--	207562	--	224167
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
15	241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	23886,00	--	23886	--	23886	--	25797
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3617,21	256,54	3617	257	498	2942	7084
		НР - 99%; СП - 8%			2861,91	110,01	2862	110		525	
17	244-404-0103 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	65456,00	--	65456	--	65456	--	70692
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
18	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1435,05	--	1435	--	350	1172	2815
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	1085	--		209	
19	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
20	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	3	3658,63	285,95	10976	858	485	9592	22213
		НР - 99%; СП - 8%			3210,86	18,78	9633	56		1645	
21	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10240,00	--	40960	--	40960	--	44237
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	
22	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5	1164,45	70,20	5822	351	307	5113	11810
		НР - 99%; СП - 8%			1032,87	--	5164	--		875	
23	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	3344,00	--	16720	--	16720	--	18058
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1385628,83	658776,63	6928	3294	123	4520	12363
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	3511	1055		916	
25	241-117-0207 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200/219/ мм	шт.	1	15882,00	--	15882	--	15882	--	17153
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
26	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2696,25	124,64	2696	124	308	2298	5393
		НР - 99%; СП - 8%			2264,45	56,35	2264	56		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28433,00	--	28433	--	28433	--	30708
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
28	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
29	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
30	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	0,4	32615,00	--	13046	--	13046	--	14090
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство=ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ	$м^3$	0,09	30781,67	1307,13	2770	118	2105	540	3575
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	547	46		265	
32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	83331,18	--	2083	--	58	2004	4414
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	2025	--		327	
33	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	90336,76	--	3884	--	402	3447	7918
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	3482	--		587	
34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00413	813201,00	--	3359	--	3359	--	3628
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(3шт)									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	31143,63	12687,47	137343	55952	17553	86308	241543
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	63838	23342		17892	
36	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	28898,00	--	86694	--	86694	--	93630
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
37	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27248,00	--	81744	--	81744	--	88284
		СП - 8%			--	--	--	--		6540	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19968,00	--	119808	--	119808	--	129393
		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5803,00	--	17409	--	17409	--	18802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
40	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5419,00	--	16257	--	16257	--	17558
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
41	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368,00	--	109104	--	109104	--	117832
		СП - 8%			--	--	--	--		8728	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	2,403	28702,36	12,73	68972	31	56498	11696	87121
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	12443	--		6453	
43	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3	т	0,05124	1004968,00	--	51495	--	51495	--	55615
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2окрашиваемой поверхности	1,48596	1199,99	1,47	1783	2	213	1255	3281
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	1568	1		243	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	0,1425	1136842,69	9804,44	162000	1397	148288	14856	191005
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	12315	276		14149	
46	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	22538,28	12552,02	22538	12552	1957	12045	37350
		НР - 99%; СП - 8%			8029,26	4137,27	8029	4137		2767	
		Переход №1									
47	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	14	188,92	181,13	2645	2536	--	644	3552
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	56,09	109	785		263	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	14	51,92	51,92	727	727	--	153	950
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,14	--	212		70	
49	1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	24985,82	11175,81	249858	111758	118701	38616	311552
		НР - 99%; СП - 8%			1939,91	1960,71	19399	19607		23078	
50	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	10	39814,00	--	398140	--	398140	--	429991
		СП - 8%			--	--	--	--		31851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2287146	269527	1801934	276275	2768498
							215685	72928	--	205082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2287146				
	Материалы		Тенге				373085				
	Всего заработная плата		Тенге					288613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1428853				
		Накладные расходы	Тенге				276275				
		Сметная прибыль	Тенге				205082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2768503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					288613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2768503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					288613			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
51	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	64,02	316,84	316,84	20284	20284	--	3500	25687
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,93	--	4861		1903	
52	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,98	1791,71	--	3548	--	--	2554	6590
		НР - 72%; СП - 8%			1791,71	--	3548	--		488	
53	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	м3грунта	52,2	44,51	44,51	2323	2324	--	488	3036
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	678		225	
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	5,8	1110,92	--	6443	--	--	4639	11969
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	6443	--		887	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	52,2	230,73	111,79	12044	5835	--	6323	19836
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	6209	2573		1469	
56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3уплотненного грунта	52,2	109,82	94,98	5733	4958	73	1366	7667
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	702	1196		568	
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3основания	3,52	6246,68	245,55	21988	864	15945	5356	29532
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	5179	231		2188	
58	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	44	3269,16	24,57	143843	1081	137407	5739	161549
		НР - 99%; СП - 8%			121,71	10,04	5355	442		11967	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3железобетонных ибетонных конструкций колодца	1,08	61234,97	12831,42	66134	13858	25438	32255	106260
		НР - 99%; СП - 8%			24849,86	5317,30	26838	5743		7871	
60	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72	19512,00	--	14049	--	14049	--	15173
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
61	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15884,00	--	31768	--	31768	--	34309
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
62	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12785,00	--	25570	--	25570	--	27616
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
63	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14511,00	--	29022	--	29022	--	31344
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
64	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5803,00	--	11606	--	11606	--	12534
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
65	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	1,602	28702,36	12,73	45981	20	37666	7797	58081
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	8295	--		4302	
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05104	1136842,69	9804,44	58024	501	53112	5321	68413
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	4411	99		5068	
68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С1-01	т	0,0194	1004968,00	--	19496	--	19496	--	21056
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2окрашиваемой поверхности	0,5626	1199,99	1,47	675	--	81	475	1242
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	594	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				591267	49725	473969	75813	720449
							67574	15823	--	53368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				591267				
	Материалы		Тенге				269723				
	Всего заработная плата		Тенге					83397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204247				
		Накладные расходы	Тенге				75813				
		Сметная прибыль	Тенге				53368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				720448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					83397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				720448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					83397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3488951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					319252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88751			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2275908		
		- Накладные расходы	Тенге							352088	
		- Сметная прибыль	Тенге							258450	
		Благоустройство и озеленение территории									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$	21	4130,44	1815,61	86739	38127	--	69302	168525
		НР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	48611	15557		12483	
2	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,4	63779,19	24338,01	25512	9735	3161	10990	39422
		НР - 69%; СП - 8%			31540,77	8277,76	12616	3311		2920	
		Погрузка и вывоз мусора									
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,4904	170,00	--	933	--		--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	82,356	29,00	--	2388	--		--	2579
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115572	47862	3161	80292	211534
							61227	18868	--	15669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90060				
	Всего заработная плата		Тенге					64168			
	Транспортные расходы		Тенге				3321				
		Накладные расходы	Тенге				69302				
		Сметная прибыль	Тенге				12749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64168			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25512				
	Материалы		Тенге				3160				
	Всего заработная плата		Тенге					15927			
		Накладные расходы	Тенге				10990				
		Сметная прибыль	Тенге				2920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					80095			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка									
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	$м^3$ грунта	812	74,08	74,08	60153	60153	--	12627	78602
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,60	--	17539		5822	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3грунта	812	63,39	63,39	51473	51473	--	10808	67266
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	15006		4986	
7	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5$м^3$/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	789	92,14	87,32	72698	68896	--	11677	91129
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	15,74	3803	12419		6754	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	789	74,08	74,08	58449	58449	--	12269	76375
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,60	--	17042		5657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				242773	238971	--	47381	313372
							3803	62006	--	23219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242773				
	Всего заработная плата		Тенге					65809			
		Накладные расходы	Тенге				47381				
		Сметная прибыль	Тенге				23219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					65809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				313373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					65809			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								524906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					286833			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3160		
		- Перевозка грузов	Тенге				3321				
		- Накладные расходы	Тенге							127673	
		- Сметная прибыль	Тенге							38888	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30649735
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								3515541
		Итого без стомости оборудования									27 134 194
		Временные здания и сооружения 2,9%		2,9%							786 892
		Итого:									27 921 086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%		0,32%							89 347
		Итого:									28 010 433
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							560 209
		Итого:									28 570 642
		Итого со стоимостью оборудования									32 086 183
		в том числе в текущих ценах на 2023г. 100% к - 1,079		1,079							34 620 991
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							33 928 571
		НДС 12%		12%							4 071 429
		Итого:									38 000 000

Технадзор:

Эксперт
ТОО "SPC Engineering"

_____ Мырзатай А.Ж.

Авторский надзор:

ГИП
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ Нурмахамбет Б.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.