оказир

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
ТОО "SPC Engineering"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Договор №19 от 14.06.2024г., уведомление №7768137 от 22.07.2024г.

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060240005701	981140002331			№19	14.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты подрядчика	112 788 477	112 788 477	32 846 854				3 941 623	36 788 477
Удержание аванса	55 788 477	55 788 477	15 882 569				1 905 908	17 788 477
Итого к оплате подрядчику	57 000 000	57 000 000	16 964 286				2 035 714	19 000 000
Услуги авторского надзора	900 000	900 000	267 857				32 143	300 000
Услуги технического надзора	2 100 000	2 100 000	625 000				75 000	700 000
Всего по стройке	60 000 000	60 000 000	17 857 143				2 142 857	20 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Заместитель руководителя _____ **Момыналиев Е.С.**

Технадзор:

ТОО "SPC Engineering"

Директор _____ **Абитаев М.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №19 от 14.06.2024г.

Название стройки «Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»

Название обьекта Административное здание

Акт выполненных работ за ноябрь- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 6.Полы по серии 2.244-1 в.6 -(АС-14)												
		Тип-Л										
108	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство	м^2 покрытия	131,77		3632,42	58,70	478644	7735	423617	47416	568145
						358,90	23,91	47292	3151		42085	
109	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	140,9939		377,80	1,22	53267	172	29292	22448	81772
						168,82	0,55	23803	78		6057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					531911	7907	452909	69864	649917
								71095	3229	--	48142	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					531911				
		Материалы	Тенге					452910				
		Всего заработная плата	Тенге						74324			
		Накладные расходы	Тенге					69864				
		Сметная прибыль	Тенге					48142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					649917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						74324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					649917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						74324			
РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка (АС-8)												
		Отделка цоколя										
157	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32		5270,88	49,58	168668	1586	26142	113818	305084
						4404,36	41,64	140940	1332		22599	

6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1115-0402-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,силикатная	$м^2$ фасада	32	569,59	4,97	18227	159	11351	5430	25550
					209,92	2,21	6717	71		1892	
		Утепление стен									
162	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	214,42	2914,05	42,37	624831	9085	190686	343930	1046261
					1982,37	22,63	425060	4852		77500	
163	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	214,42	1425,00	--	305549	--	305549	--	329993
					--	--	--	--		24444	
164	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	214,42	224,82	2,09	48206	448	24526	18745	72307
					108,35	0,92	23232	197		5356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1165481	11278	558254	481923	1779195
							595949	6452	--	131791	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1165481				
		Материалы	Тенге				252703				
		Всего заработная плата	Тенге					602401			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305549				
		Накладные расходы	Тенге				481923				
		Сметная прибыль	Тенге				131791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1779195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					602401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1779195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					602401			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо Кр-1									
168	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	45	3333,69	142,02	150016	6391	26162	112088	283072
					2610,28	39,55	117463	1780		20968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0204 0,918	21614,00				19842		
169	1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород.Установка	м ограждения	9,64	26745,28	125,74	257824	1212	223886	39205	320791
					3394,81	51,71	32726	498		23762	
170	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00912	1318622,90	1861,70	12026	17	8892	2844	16059
					341827,20	796,91	3117	7		1190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,00912	974934,00				8891		
		Крыльцо Кр-2,Кр-3										
174	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м² покрытия	9,47		2892,76	142,02	27394	1345	1330	23588	55061
						2610,28	39,55	24719	375		4079	
175	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,3		21973,54	116,66	182380	968	175147	7858	205457
						754,86	47,48	6265	394		15219	
176	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00456		1318622,90	1861,70	6013	9	4445	1422	8030
						341827,20	796,91	1559	4		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	т	1	0,00456	974934,00				4446		
		Козырек КВ-2,3										
177	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,12405		123049,78	27562,67	15264	3419	394	8601	25774
						92311,96	8168,61	11451	1013		1909	
178	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11697		973588,00	--	113881	--	113881	--	122991
						--	--	--	--		9110	
179	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00708		973520,00	--	6893	--	6893	--	7444
						--	--	--	--		551	
180	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в	0,036		174654,12	1864,32	6288	67	5288	866	7726
						25919,71	796,91	933	29		572	
181	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	5,52		7512,37	32,48	41468	179	32578	8045	53474
						1578,14	6,04	8711	33		3961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1,106	6,10512	5136,00				31356		
182	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,01192		1136842,69	9804,44	13551	117	12404	1243	15977
						86417,97	1934,59	1030	23		1184	
183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	2,07		5148,03	21,00	10656	43	7449	2920	14663
						1528,45	5,07	3164	10		1086	
		Парапет										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$	0,11	35713,29	6042,51	3928	665	2489	820	5128
					7035,08	1160,91	774	128		380	
185	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	9,1	287,18	20,85	2613	190	139	2150	5145
					251,01	5,85	2284	53		381	
186	235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	$м^2$	10,465	1081,00	--	11313	--	11313	--	12218
					--	--	--	--		905	
187	235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	$м^2$	10,283	1160,00	--	11928	--	11928	--	12882
					--	--	--	--		954	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,011928	1136842,69	9804,44	13560	117	12412	1244	15988
					86417,97	1934,59	1031	23		1184	
189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	5,28	5148,03	21,00	27182	111	19001	7449	37402
					1528,45	5,07	8070	27		2770	
190	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,036	174654,12	1864,32	6288	67	5288	866	7726
					25919,71	796,91	933	29		572	
		Кровля									
191	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	2	20730,54	2628,87	41461	5258	29072	7735	53132
					3565,28	638,60	7131	1277		3936	
192	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	16	911,34	155,08	14581	2481	6985	5242	21409
					319,69	36,44	5115	583		1586	
193	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	16	350,66	34,61	5611	554	4773	386	6477
					17,78	8,45	284	135		480	
194	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01888	21325,66	1969,20	403	37	1	346	809
					19314,46	842,52	365	16		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01888	455717,00	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--		688	
196	1113-0701-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные.Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м^2	16	757,04	163,00	12113	2608	8728	1350	14540
					48,58	73,68	777	1179		1077	
197	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м^2 кровли	16	287,18	20,85	4595	334	245	3781	9046
					251,01	5,85	4016	94		670	
198	235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	м^2	18,4	1081,00	--	19890	--	19890	--	21481
					--	--	--	--		1591	
199	235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	м^2	18,08	1160,00	--	20973	--	20973	--	22651
					--	--	--	--		1678	
		Карнизная ж/б монолитная плита									
200	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м^3	0,157	71961,25	2735,29	11298	429	6941	3659	16154
					25017,41	593,01	3928	93		1197	
201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02262	349794,00	--	7912	--	7912	--	8545
					--	--	--	--		633	
202	214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,0051	376202,00	--	1919	--	1919	--	2072
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1069826	26618	797362	243708	1418616
							245846	7803	--	105081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054562				
	Материалы		Тенге				593655				
	Всего заработная плата		Тенге					241185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203313				
		Накладные расходы	Тенге				235107				
		Сметная прибыль	Тенге				103172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					241185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15264				
	Материалы		Тенге				394				
	Всего заработная плата		Тенге					12464			
		Накладные расходы	Тенге				8601				
		Сметная прибыль	Тенге				1909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				25774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1418615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					253649			
				РАЗДЕЛ 11. Тамбур-1							
203	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	6,5	31136,63	1307,13	202388	8497	154366	38991	260689
					6080,84	511,05	39525	3322		19310	
204	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,13552	21325,66	1969,20	2890	267	6	2486	5806
					19314,46	842,52	2617	114		430	
205	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13552	455717,00	--	61759	--	61759	--	66700
					--	--	--	--		4941	
206	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м^2 покрытия	32	8983,35	188,42	287467	6030	234489	46619	360812
					1467,11	82,71	46948	2647		26727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м^2	1,02 32,64	6393,00				208668		
		Стойка Ст-1,2									
207	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны со связями.Монтаж	т конструкций	0,2594	58960,17	14753,96	15294	3827	2462	7011	24089
					34715,04	4453,75	9005	1155		1784	
208	222-525-0301 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,25076	1018274,00	--	255342	--	255342	--	275769
					--	--	--	--		20427	
209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	349794,00	--	3022	--	3022	--	3264
					--	--	--	--		242	
210	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,17652	123242,91	27562,67	21755	4865	595	12238	36713
					92311,96	8168,61	16295	1442		2719	
211	222-525-0301 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,17652	1018274,00	--	179746	--	179746	--	194126
					--	--	--	--		14380	
212	1110-0105-0101	Стропила.Установка с изготовлением	м^3 древесины в	0,21	217414,62	1102,62	45657	231	38359	6438	56262
					33650,94	411,50	7067	86		4168	
213	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,21	11731,71	82,83	2464	18	2183	243	2924
					1250,87	35,95	263	8		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	15	4212,11	28,89	63182	434	48348	13402	82711
					959,99	11,19	14400	168		6127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	1,15 17,25	2731,00				47110		
215	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,7	102092,00	--	71464	--	71464	--	77181
					--	--	--	--		5717	
216	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9	546,97	17,88	4923	161	3741	975	6370
					113,39	4,35	1021	39		472	
217	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	9	1404,00	74,54	12636	671	5254	6316	20468
					745,62	17,20	6711	155		1516	
218	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,7416	49780,00	--	36917	--	36917	--	39870
					--	--	--	--		2953	
219	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной.Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	9	4140,47	55,11	37264	496	32752	3802	44351
					446,23	23,16	4016	208		3285	
220	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	9	3905,77	19,25	35152	174	19509	13985	53068
					1718,76	7,75	15469	70		3931	
		Парапет									
221	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1302	123242,91	27562,67	16046	3589	438	9027	27079
					92311,96	8168,61	12019	1064		2006	
222	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1302	479350,00	--	62411	--	62411	--	67404
					--	--	--	--		4993	
223	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ.Устройство	$м^2$ покрытия	25	5148,03	21,00	128701	525	89965	35271	177090
					1528,45	5,07	38211	127		13118	
224	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	5,5	3228,91	16,99	17759	93	15262	2238	21597
					437,15	5,10	2404	28		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФМ-1									
225	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	2,16	33082,79 6080,84	1307,13 511,05	71459 13135	2824 1104	55500	12957 6753	91169
		Водосточный стояк									
226	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,5	1344,72 651,80	0,14 --	4707 2281	-- --	2426	1643 508	6857
227	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,5	3310,00 --	-- --	11585 --	-- --	11585	-- 927	12512
228	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3330,00 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- 266	3596
229	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3680,00 --	-- --	3680 --	-- --	3680	-- 294	3974
230	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1426,00 --	-- --	5704 --	-- --	5704	-- 456	6160
		Ограждение									
231	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	16,2	21973,54 754,86	116,66 47,48	355971 12229	1890 769	341852	15338 29705	401013
232	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	26,1	6285,00 --	-- --	164039 --	-- --	164039	-- 13123	177162
233	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	16,2	9043,00 --	-- --	146497 --	-- --	146497	-- 11720	158217
234	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	32,4	2087,00 --	-- --	67619 --	-- --	67619	-- 5410	73029
235	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	102	527,00 --	-- --	53754 --	-- --	53754	-- 4300	58054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2452584	34592	2174376	228980	2896086
							243616	12506	--	214525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2399489				
		Материалы	Тенге				1044016				
		Всего заработная плата	Тенге					215142			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1126869				
		Накладные расходы	Тенге				200704				
		Сметная прибыль	Тенге				208016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2808209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					215142			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53095				
		Материалы	Тенге				3496				
		Всего заработная плата	Тенге					40980			
		Накладные расходы	Тенге				28276				
		Сметная прибыль	Тенге				6509				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				87880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2896089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					256122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**6743816**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1156506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3982905		
		- Накладные расходы	Тенге							1024475	
		- Сметная прибыль	Тенге							499539	
		Локальная смета №2-1-4. Электрооборудоание и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Светильники									
48	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	43	3258,76	1078,40	140127	46371	11499	83417	241428
		НР - 72%; СП - 8%			1912,96	781,39	82257	33600		17884	
49	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	39	15099,00	--	588861	--	588861	--	635970
		СП - 8%			--	--	--	--		47109	
50	247-101-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe	шт.	4	8858,00	--	35432	--	35432	--	38267
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
51	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	973,60	22,56	3894	90	34	2740	7165
		НР - 72%; СП - 8%			942,40	9,12	3770	36		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2688,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
53	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	776,91	5,37	7769	54	925	4905	13688
		НР - 72%; СП - 8%			678,96	2,28	6790	23		1014	
54	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3850,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
55	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	3850,00	--	30800	--	30800	--	33264
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
56	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8	1107,00	--	8856	--	8856	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
57	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36	шт.	78	1107,00	--	86346	--	86346	--	93254
		СП - 8%			--	--	--	--		6908	
58	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт,цоколь E27	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
59	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	1107,00	--	8856	--	8856	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
60	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3850,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
61	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40=КЛ SP-15	10 шт.	0,2	435,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				939394	46515	800062	91062	1112893
							92817	33659	--	82437	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				140127				
	Материалы		Тенге				11498				
	Всего заработная плата		Тенге					115857			
		Накладные расходы	Тенге				83417				
		Сметная прибыль	Тенге				17884				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				241428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					115857			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				799267				
	Материалы		Тенге				961				
	Всего заработная плата		Тенге					10619			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				787604				
		Накладные расходы	Тенге				7645				
		Сметная прибыль	Тенге				64553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				871465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1112893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					126476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1112893**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46515			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						800063		
		- Накладные расходы	Тенге							91062	
		- Сметная прибыль	Тенге							82437	
			Локальная смета №2-1-8. Газоснабжение								
1	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	16	1142,30	66,61	18277	1065	597	16597	37664
		НР - 98%; СП - 8%			1038,43	20,08	16615	321		2790	
2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	8	585,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
3	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	8	463,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
4	242-209-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до+160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	75596,00	--	302384	--	302384	--	326575
		СП - 8%			--	--	--	--		24191	
5	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,076	708,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
6	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 20х2,5 мм	шт.	4	138,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
8	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка=ФУТЛЯР	м трубопровода	0,8	4322,41	66,61	3458	53	2574	830	4631
		НР - 98%; СП - 8%			1038,43	20,08	831	16		343	
9	1120-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м^2. Установка	решетка	1,8	5048,92	224,72	9088	404	2022	6645	16992
		НР - 98%; СП - 8%			3700,95	66,32	6662	119		1259	
10	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Жалюзини решетка 1500х1200	шт.	1	45810,00	--	45810	--	45810	--	49475
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	21030,33	2,28	21030	2	169	12724	36454
		НР - 61%; СП - 8%			20858,53	--	20859	--		2700	
12	245-711-0101 РСНБ РК 2022	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 DN 20	шт.	1	111770,00	--	111770	--	111770	--	120712
		СП - 8%			--	--	--	--		8942	
		Подвесная опора-стойка ОП-1									
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00702	148342,17	10087,12	1041	71	78	618	1792
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	892	4		133	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,02	708,00	--	4970	--	4970	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**609706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1595			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						479675		
		- Накладные расходы	Тенге							37414	
		- Сметная прибыль	Тенге							45164	
		Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
					--	--	--	--		--	
		Электрооборудования									
9	1308-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	92975,10	48643,15	92975	48643	7619	41722	145473
		НР - 72%; СП - 8%			36713,32	21234,03	36713	21234		10776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Опора наружного освещение-6шт											
171	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	7048,85	5377,22	42293	32263	--	19873	67139
		НР - 80%; СП - 8%			1671,63	2468,54	10030	14811		4973	
172	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	1,5	22618,17	33,70	33927	51	30385	2793	39657
		НР - 80%; СП - 8%			2327,27	--	3491	--		2938	
173	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,29832	34303,02	14802,33	10233	4416	915	4316	15712
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	4902	1352		1164	
174	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняямасса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07536	973520,00	--	73364	--	73364	--	79233
		СП - 8%			--	--	--	--		5869	
175	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22296	1018274,00	--	227034	--	227034	--	245197
		СП - 8%			--	--	--	--		18163	
176	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,29832	19369,93	13822,85	5778	4123	456	1625	7996
		НР - 80%; СП - 8%			4019,43	2790,53	1199	832		592	
177	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,009276	547056,72	1884,90	5074	18	3166	1725	7343
		НР - 91%; СП - 8%			203715,20	596,13	1890	6		544	
178	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	6	5013,31	2341,78	30080	14050	83	16195	49977
		НР - 72%; СП - 8%			2657,89	1091,05	15947	6546		3702	
179	247-105-0101 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК2942-2016	шт.	6	67411,00	--	404466	--	404466	--	436823
		СП - 8%			--	--	--	--		32357	
180	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	60	136,87	2,13	8212	128	1599	4708	13954
		НР - 72%; СП - 8%			108,09	0,90	6485	54		1034	
181	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	371741,00	--	22304	--	22304	--	24088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
182	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтажоборудования	шт.	6	4345,28	580,21	26072	3481	--	17329	46873
		НР - 72%; СП - 8%			3765,07	246,21	22590	1477		3472	
183	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	6	2877,00	--	17262	--	17262	--	18643
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
184	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам скреплением скобами	м	6	631,23	42,08	3787	252	400	2321	6597
		НР - 72%; СП - 8%			522,43	14,91	3135	89		489	
185	241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	626,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				913642	58782	785190	70885	1063288
							69669	25167	--	78762	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68151				
	Материалы		Тенге				2081				
	Всего заработная плата		Тенге					56323			
		Накладные расходы	Тенге				40553				
		Сметная прибыль	Тенге				8697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56323			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				835258				
	Материалы		Тенге				34009				
	Всего заработная плата		Тенге					32259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748186				
		Накладные расходы	Тенге				26016				
		Сметная прибыль	Тенге				68901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				930175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					32259			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10233				
	Материалы		Тенге				915				
	Всего заработная плата		Тенге					6254			
		Накладные расходы	Тенге				4316				
		Сметная прибыль	Тенге				1164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1063289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					94836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1208762**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				106382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						792810		
		- Накладные расходы	Тенге							112607	
		- Сметная прибыль	Тенге							89538	
		Локальная смета №6-2. Выгреб на 6 м3									
		Стены и днища монолитные									
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	6,8630247	41801,96 11841,43	4087,27 1556,86	286888 81268	28051 10685	177569	83677 29645	400210
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,2303582	455717,00 --	-- --	104978 --	-- --	104978	-- 8398	113376
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0403941	376202,00 --	-- --	15196 --	-- --	15196	-- 1216	16412
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0329927	349794,00 --	-- --	11541 --	-- --	11541	-- 923	12464
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2стяжки	3,61	909,72 477,14	34,39 19,59	3284 1722	124 71	1438	1686 398	5367
12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	3,61	1487,11 600,68	16,62 7,51	5368 2168	60 27	3140	2042 593	8003
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	18	1175,79 392,24	27,45 3,76	21164 7060	494 68	13610	6629 2224	30017
14	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2изолируемой поверхности	17,36	1185,22 281,93	36,49 5,82	20575 4894	633 101	15048	4596 2014	27184
15	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3утеплителя	3,472	20730,54 3565,28	2628,87 638,60	71976 12379	9127 2217	50470	13428 6832	92237
		Плиты покрытия									
16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,2	72952,91 25017,41	2735,29 593,01	87543 30021	3283 712	54239	27967 9241	124750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1174	331233,00 --	-- --	38887 --	-- --	38887	-- 3111	41998
		Дыхательное устройство(1шт)									
18	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	810287,73 623230,40	5023,24 2154,61	1621 1246	10 4	365	1238 229	3088
19	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ *СП - 8%*	м	2,016	1396,00 --	-- --	2814 --	-- --	2814	-- 225	3039
20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,2	30781,67 6080,84	1307,13 511,05	6156 1216	261 102	4679	1200 588	7944
21	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4345,98 651,60	63,11 19,34	4346 652	63 19	3631	658 400	5404
22	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0060433	714540,40 344052,80	17648,44 2009,72	4318 2079	107 12	2132	2468 543	7329
		Колодец									
23	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3сборных железобетонных конструкций	0,12	19014,74 8362,42	9790,94 3727,09	2282 1003	1175 447	104	1712 319	4313
24	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5419,00 --	-- --	10838 --	-- --	10838	-- 867	11705
25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	5803,00 --	-- --	5803 --	-- --	5803	-- 464	6267
		Люк									
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	3132,97 2151,18	610,23 247,69	3133 2151	611 248	371	2375 441	5949
27	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								966335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14713			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						553220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							149676	
		- Сметная прибыль	Тенге							71580	
		Локальная смета №6-3. Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (надземный)									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1028724,93	310323,85	6172	1862	157	4894	11951
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	4153	790		885	
2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6,024	585,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
3	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
4	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Установка ГРПШ									
5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	21020,75	1382,89	21021	1383	--	19678	43955
		НР - 98%; СП - 8%			19637,86	442,11	19638	442		3256	
6	Прайс-лист	ГРПШ-6 с одним счетчиком G-6 и с регулятором давления газа РДГД-2,0	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,21	3683,68	--	774	--	--	557	1437
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	774	--		106	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	0,21	1110,92	--	233	--	--	168	433
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	233	--		32	
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,21	35487,73	1721,79	7452	362	5472	1544	9716
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	1618	79		720	
10	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0264	34303,02	14802,33	906	391	81	382	1391
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	434	120		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,0264	479350,00	--	12655	--	12655	--	13667
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	0,0264	4308,57	687,33	114	18	10	59	187
		НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	86	--		14	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,74	225,15	6,22	392	11	166	149	584
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	215	1		43	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,74	188,52	4,53	328	8	194	87	449
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	126	1		33	
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1028724,93	310323,85	3601	1086	92	2855	6972
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	2423	461		516	
16	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,5	585,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2161,23	124,64	2161	124	156	1918	4405
		НР - 99%; СП - 8%			1880,63	56,35	1881	56		326	
18	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 25	шт.	1	10864,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	793,22	46,80	1586	94	55	1423	3249
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	1437	--		241	
20	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1035,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00032	1385628,83	658776,63	443	210	8	289	791
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	225	67		59	
22	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Молнезащита и зазаемление ГРПШ-6									
23	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3грунта	0,8	1552,41	--	1242	--	--	894	2307
		НР - 72%; СП - 8%			1552,41	--	1242	--		171	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3грунта	0,8	1110,92	--	889	--	--	640	1651
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	889	--		122	
25	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12/20/ мм. Монтаж построительным основаниям	м	2	3372,15	28,88	6744	58	6037	479	7801
		НР - 72%; СП - 8%			324,26	8,58	649	17		578	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	975,49	31,48	4877	158	3458	944	6286
		НР - 72%; СП - 8%			252,21	9,94	1261	50		466	
27	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2175,36	247,34	4351	495	613	2458	7354
		НР - 72%; СП - 8%			1621,32	85,83	3243	172		545	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02264	479350,00	--	10852	--	10852	--	11720
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
		Крепление гориз. газ-да д25х2,5 на стойке из труб д38х3,0 ОП 1-2-2600									
29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,5680766	3683,68	--	2093	--	--	1507	3888
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	2093	--		288	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	0,5680766	1220,13	--	693	--	--	499	1287
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	693	--		95	
31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство (Бетон кл.В15)	$м^3$	0,16	36061,23	2600,38	5770	416	4244	1090	7408
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	1110	88		549	
32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,0208	34303,02	14802,33	714	308	64	301	1096
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	342	94		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,0208	4308,57	687,33	90	14	9	47	147
		НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	67	--		11	
34	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0208	1018274,00	--	21180	--	21180	--	22874
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
35	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01956	191888,68	2546,72	3753	50	391	2295	6532
		НР - 69%; СП - 8%			169350,48	678,85	3312	13		484	
36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,56	708,00	--	13848	--	13848	--	14956
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
		Испытание и контроль									
37	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,071	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварныхсоединений методом радиографирования	стык	1	2297,19	2037,15	2297	2037	--	801	3345
		НР - 91%; СП - 8%			260,04	619,72	260	620		248	
38	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,63616	419,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,09	225,15	6,22	245	7	103	93	365
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	135	1		27	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,09	188,52	4,53	205	5	121	55	281
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	79	1		21	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				228179	9097	102696	46106	290802
							48618	3073	67768	16521	
Стоимость оборудования			Тенге				67768				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				67768				
Стоимость монтажных работ			Тенге				15972				
Материалы			Тенге				10110				
Всего заработная плата			Тенге					5392			
		Накладные расходы	Тенге				3881				
		Сметная прибыль	Тенге				1589				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				21442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5392			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				117841				
Материалы			Тенге				10773				
Всего заработная плата			Тенге					21751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81265				
		Накладные расходы	Тенге				19463				
		Сметная прибыль	Тенге				10983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21751			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5577				
	Материалы		Тенге				554				
	Всего заработная плата		Тенге					4468			
		Накладные расходы	Тенге				3084				
		Сметная прибыль	Тенге				693				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4468			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21021				
	Всего заработная плата		Тенге					20080			
		Накладные расходы	Тенге				19678				
		Сметная прибыль	Тенге				3256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					51691			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (надземный)									
41	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1028724,93	310323,85	8230	2483	209	6525	15935
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	5538	1053		1180	
42	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	8,032	585,00	--	4699	--	4699	--	5075
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
43	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
44	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Крепление гориз. газ-да д25х2,5 на стойке из труб д38х3,0 ОП 1-2-2600									
45	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,5680766	3683,68	--	2093	--	--	1507	3888
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	2093	--		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	0,5680766	1220,13	--	693	--	--	499	1287
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	693	--		95	
47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство (Бетон кл.В15)	м^3	0,16	36061,23	2600,38	5770	416	4244	1090	7408
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	1110	88		549	
48	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,0208	34303,02	14802,33	714	308	64	301	1096
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	342	94		81	
49	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,0208	4308,57	687,33	90	14	9	47	147
		НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	67	--		11	
50	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0208	1018274,00	--	21180	--	21180	--	22874
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
51	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01956	191888,68	2546,72	3753	50	391	2295	6532
		НР - 69%; СП - 8%			169350,48	678,85	3312	13		484	
52	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,56	708,00	--	13848	--	13848	--	14956
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
		Испытание и контроль									
53	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,071	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварныхсоединений методом радиографирования	стык	1	2297,19	2037,15	2297	2037	--	801	3345
		НР - 91%; СП - 8%			260,04	619,72	260	620		248	
54	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,63616	419,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,25	225,15	6,22	281	8	119	107	419
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	154	1		31	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,25	188,52	4,53	236	6	140	63	323
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	90	1		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67798	5322	48817	13235	87512
							13659	1870	--	6482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63241				
	Материалы		Тенге				4712				
	Всего заработная плата		Тенге					11701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43641				
		Накладные расходы	Тенге				10592				
		Сметная прибыль	Тенге				5906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11701			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4557				
	Материалы		Тенге				463				
	Всего заработная плата		Тенге					3828			
		Накладные расходы	Тенге				2643				
		Сметная прибыль	Тенге				576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								378321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151518		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						67768		
		- Накладные расходы	Тенге							59341	
		- Сметная прибыль	Тенге							23003	
		Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории									
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка									
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/	$м^3$ грунта	1399	74,08	74,08	103638	103638	--	21754	135423
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,60	--	30218		10031	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1399	63,39	63,39	88683	88683	--	18621	115894
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	25854		8590	
11	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	811	323,39	309,98	262269	251393	--	52966	340458
		НР - 72%; СП - 8%			13,41	77,30	10876	62690		25222	
12	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14192,5	36,00	--	510930	--		--	551804
		СП - 8%			--	--	--	--		40874	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008		31512032,74	909904,76	252096	7279	236510	10765	283890
		НР - 99%; СП - 8%				1038360,96	320878,80	8307	2567		21029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								235346		
13.1	261-301-1441	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1004	8,032	29301,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1217616	450993	236510	104106	1427469
								19183	121329	--	105746	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1217616				
		Материалы	Тенге					236510				
		Всего заработная плата	Тенге						140512			
		Транспортные расходы	Тенге					510930				
		Накладные расходы	Тенге					104106				
		Сметная прибыль	Тенге					105746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1427468				69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						140512			
		Сметная заработная плата	Тенге					1427468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						140512			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие тип-1										
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	269,5		5281,56	1449,48	1423380	390635	978743	156720	1706509
		НР - 108%; СП - 8%				200,38	338,06	54002	91107		126409	
15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1078		2391,53	233,85	2578069	252090	2291871	76581	2867027
		НР - 108%; СП - 8%				31,64	34,14	34108	36803		212377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2289761		
15.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0968	104,3504	21943,00						
16	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	1078		1065,51	0,09	1148620	97	1136503	12979	1254523
		НР - 108%; СП - 8%				11,15	--	12020	--		92924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1135419		
16.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,048	51,744	21943,00						
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1078		2555,94	246,41	2755303	265630	2455565	75622	3057402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	34108	35908		226477	
17.1	212-501-0204	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 105,2128	23319,00				2453457		
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	281	2159,54	41,89	606831	11771	292350	332122	1014070
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	302710	4811		75117	
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,083	42790,00	--	517032	--	517032	--	558395
		СП - 8%			--	--	--	--		41363	
		Плиточные покрытие тротуаров тип-2									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	29,1	6127,14	1396,26	178300	40632	131837	16491	210375
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	324,35	5831	9439		15583	
21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2покрытия	194	1248,22	203,88	242155	39552	129847	91067	359880
		НР - 108%; СП - 8%			375,03	59,62	72756	11566		26658	
22	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	194	2731,94	237,45	529996	46065	39958	406762	1011698
		НР - 88%; СП - 8%			2288,52	94,10	443973	18255		74940	
23	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	194	2364,00	--	458616	--	458616	--	495305
		СП - 8%			--	--	--	--		36689	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	114	2029,86	41,89	231404	4776	103820	134740	395435
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	122808	1952		29291	
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,824	42790,00	--	78049	--	78049	--	84293
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
		Отмостка									
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	0,9231775	28702,36	12,73	26497	12	21705	4493	33470
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	4780	--		2479	
		Тактильного покрытия									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,8	6127,14	1396,26	17156	3909	12686	1587	20242
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	324,35	561	908		1499	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,8	28702,36	12,73	80367	36	65833	13628	101515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	14498	--		7520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10871775	1055205	8714415	1322792	13170139
							1102155	210749	--	975570	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10871775				
		Материалы	Тенге				7660718				
		Всего заработная плата	Тенге					1312904			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1053697				
		Накладные расходы	Тенге				1322792				
		Сметная прибыль	Тенге				975570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13170137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1312904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13170137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1312904			
		РАЗДЕЛ 5. МАФ и ограждение									
43	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	32	41269,00	4490,00	1320608	143680	1024960	188901	1630270
		НР - 91%; СП - 8%			4749,00	1738,00	151968	55616		120761	
		Дорожный знак									
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,35	35390,83	1721,79	12387	603	9087	2574	16158
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	2697	132		1197	
47	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6727,44	1103,53	6727	1104	591	5838	13570
		НР - 108%; СП - 8%			5031,94	373,69	5032	374		1005	
48	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6514,00	--	6514	--	6514	--	7035
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
49	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1435,05	--	2870	--	700	2344	5631
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	2170	--		417	
50	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10995,00	--	21990	--	21990	--	23749
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1371096	145387	1063842	199657	1696413
							161867	56122	--	125660	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1371096				
		Материалы	Тенге				1035339				
		Всего заработная плата	Тенге					217989			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28504				
		Накладные расходы	Тенге				199657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				125660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1696413				135
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					217989			
		Сметная заработная плата	Тенге				1696413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								135
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					217989			
		Сметная заработная плата	Тенге								16294019
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1283205				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1651585			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388200			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10014768		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				510930				
		- Перевозка грузов	Тенге							1626555	
		- Накладные расходы	Тенге							1206976	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Локальная смета №7-2. Уборная на 2 очка									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	53,35	216,80	216,80	11566	11566	--	2579	15276
					--	67,14	--	3582		1132	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,65	1791,71	--	2956	--	--	2129	5491
					1791,71	--	2956	--		407	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	7	687,70	685,50	4814	4798	1	1039	6321
					2,14	203,91	15	1427		468	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3грунта	30,69	51,92	51,92	1593	1594	--	335	2082
					--	15,14	--	465		154	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3грунта	29,7	51,92	51,92	1542	1542	--	324	2015
					--	15,14	--	450		149	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	3,3	1220,13	--	4026	--	--	2899	7479
					1220,13	--	4026	--		554	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	29,7	230,73	111,79	6853	3320	--	3598	11287
					118,94	49,30	3533	1464		836	
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2изолируемой поверхности	2,47	2286,78	112,97	5648	279	3062	2208	8484
					933,93	16,88	2307	42		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,45	24195,11	1646,46	35083	2388	30120	2793	40906
					1776,06	340,52	2575	494		3030	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	13,4	41932,90	4087,27	561901	54769	348457	163379	783302
					11841,43	1556,86	158675	20862		58022	
11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03908	331233,00	--	12945	--	12945	--	13981
					--	--	--	--		1036	
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,03	72952,91	2735,29	75141	2818	46555	24005	107077
					25017,41	593,01	25768	611		7932	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063	331233,00	--	10146	--	10146	--	10958
					--	--	--	--		812	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2стяжки	5,15	932,06	34,39	4800	177	2166	2405	7781
					477,14	19,59	2457	101		576	
15	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2поверхности	5,15	570,25	1,25	2937	7	135	2547	5922
					542,81	0,56	2795	3		439	
16	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	23,36	748,17	6,30	17477	147	3480	11152	30920
					592,90	3,86	13850	90		2290	
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2поверхности	23,36	4454,28	10,60	104052	247	88888	13928	127419
					638,58	2,54	14917	59		9438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	2,3 53,728	437,00				23479		
18	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизодяция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2поверхности	23,36	1980,43	5,63	46263	132	42272	3622	53876
					165,18	1,53	3859	36		3991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	1,15 26,864	437,00				11740		
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	4,22	41895,29	4198,67	176798	17718	120851	39504	233606
					9058,98	1006,74	38229	4248		17304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	213-101-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,6036	63509,00				101843		
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2стен (без вычета проемов)	16,88		-411,33	--	-6943	--	--	-6457	-14472
						-411,33	--	-6943	--		-1072	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м2перегородок (за вычетом проемов)	3,2		6444,86	386,49	20624	1236	11518	7589	30470
						2459,39	90,72	7870	290		2257	
21.1	213-101-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,16128	63509,00				10243		
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05357		552993,57	3368,31	29624	180	24413	4729	37101
						93908,26	1014,25	5031	54		2748	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00314		349794,00	--	1098	--	1098	--	1186
						--	--	--	--		88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					221201	19134	746107	284307	1528468
								44187	4592	--	113219	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					221201				
Материалы			Тенге					156781				
Всего заработная плата			Тенге						48779			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1098				
		Накладные расходы	Тенге					45365				
		Сметная прибыль	Тенге					21325				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					287891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						48779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					287891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						48779			
РАЗДЕЛ 2. Заполнения дверных проемов												
24	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,66		3717,35	1052,72	9888	2800	2902	4383	15412
						1573,58	257,16	4186	684		1142	
25	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	$м^2$	2,66		19972,00	--	53126	--	53126	--	57376
						--	--	--	--		4250	
26	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2		4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
						--	--	--	--		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1110-0106-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 5 м2в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетамиодинарными глухими	$м^2$	0,42	6443,87	249,13	2706	105	1476	1049	4055
					2678,15	96,62	1125	41		300	
28	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2площади проемов по наружному обводукоробок	0,42	1873,90	26,15	787	11	637	114	973
					331,58	7,92	139	3		72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				74509	2916	66143	5546	86458
							5450	728	--	6404	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				74509				
Материалы			Тенге				5016				
Всего заработная плата			Тенге					6178			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				61128				
		Накладные расходы	Тенге				5546				
		Сметная прибыль	Тенге				6404				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				86459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6178			
РАЗДЕЛ 3. Кровля											
29	1112-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	8,81	4435,74	111,40	39079	981	32108	5786	48455
					679,96	33,94	5990	299		3589	
30	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 4	$м^3$	0,84	102092,00	--	85757	--	85757	--	92618
					--	--	--	--		6861	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3древесины в конструкции	0,1696	217414,62	1102,62	36874	187	30980	5199	45439
					33650,94	411,50	5707	70		3366	
32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2обработанной поверхности	8,81	408,87	3,84	3602	34	3151	389	4310
					47,38	1,67	417	15		319	
33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,1696	11731,71	82,83	1990	14	1764	196	2361
					1250,87	35,95	212	6		175	
34	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до5 мм	т	0,000693	379988,00	--	263	--	263	--	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				167565	1216	154023	11570	193467
							12326	390	--	14331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167565				
	Материалы		Тенге				68001				
	Всего заработная плата		Тенге					12716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86020				
		Накладные расходы	Тенге				11570				
		Сметная прибыль	Тенге				14331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				193466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12716			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
35	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2покрытия	1,89	9545,34	65,84	18041	124	16165	1704	21324
					926,88	31,98	1752	60		1580	
36	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2окрашиваемой поверхности	1,89	506,03	1,88	956	4	292	530	1604
					349,33	0,89	660	2		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05 0,0945	116,00				11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18997	128	16457	2234	22928
							2412	62	--	1699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18997				
	Материалы		Тенге				16457				
	Всего заработная плата		Тенге					2474			
		Накладные расходы	Тенге				2234				
		Сметная прибыль	Тенге				1699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2474			
		РАЗДЕЛ 5. Наружные отделочные работы									
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2оштукатуриваемой поверхности	42,62	1638,42	43,58	69829	1857	20001	39638	118225
					1125,54	37,01	47971	1577		8758	
38	1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2фасада	42,62	71,85	0,86	3062	37	252	2231	5716
					65,06	0,37	2773	16		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	моткосов	11,4	756,91	1,08	8629	12	1897	5376	15125
					589,48	--	6720	--		1120	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				81520	1906	22150	47245	139066
							57464	1593	--	10302	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				81520				
Материалы			Тенге				22151				
Всего заработная плата			Тенге					59057			
		Накладные расходы	Тенге				47245				
		Сметная прибыль	Тенге				10302				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				139067				34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59057			
		Сметная заработная плата	Тенге				139067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59057			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 6. Внутренние отделочные работы											
40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону простое	м2оштукатуриваемой поверхности	48,2	1602,41	99,99	77236	4820	19368	45602	132665
					1100,58	82,05	53048	3955		9827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,0277 1,33514	910,00				1215		
41	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2окрашиваемойповерхности	48,2	140,20	1,07	6758	52	433	5039	12741
					130,15	0,52	6273	25		944	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				83994	4872	19801	50641	145406
							59321	3980	--	10771	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				83994				
Материалы			Тенге				19802				
Всего заработная плата			Тенге					63301			
		Накладные расходы	Тенге				50641				
		Сметная прибыль	Тенге				10771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				145406				40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63301			
		Сметная заработная плата	Тенге				145406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63301			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 7. КРЫШКА люка и вытяжная труба											
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции	0,118	195224,79	1557,11	23037	184	18822	3700	28876
					34164,00	676,17	4031	80		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,118	17976,16	59,62	2121	7	1752	329	2646
					3071,62	25,76	362	3		196	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00041	376202,00	--	154	--	154	--	166
					--	--	--	--		12	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				25312	191	20728	4029	31688
							4393	83	--	2347	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25312				
Материалы			Тенге				20573				
Всего заработная плата			Тенге					4476			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				154				
		Накладные расходы	Тенге				4029				
		Сметная прибыль	Тенге				2347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				31688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				31688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4476			
РАЗДЕЛ 8. Отмостка											
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	1,2	28702,36	12,73	34443	15	28214	5841	43506
					5177,95	--	6214	--		3223	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				34443	15	28214	5841	43506
							6214	--	--	3223	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				34443				
Материалы			Тенге				28214				
Всего заработная плата			Тенге					6214			
		Накладные расходы	Тенге				5841				
		Сметная прибыль	Тенге				3223				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				43507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2190993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429500				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1073622		
		- Накладные расходы	Тенге							411413	
		- Сметная прибыль	Тенге							162296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29504845
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								67768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без стомости оборудования									29 437 077
		Временные здания и сооружения 2,9%		2,9%							853 675
		Итого:									30 290 752
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%		0,32%							96 930
		Итого:									30 387 683
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							607 754
		Итого:									30 995 436
		Итого со стоимостью оборудования									31 063 204
		в том числе в текущих ценах на 2023г. 100% к - 1,079		1,079							33 517 197
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							32 846 854
		НДС 12%		12%							3 941 623
		Итого:									36 788 477

Технадзор:

Эксперт
ТОО "SPC Engineering"

_____ Мырзатай А.Ж.

Авторский надзор:

Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ Карамурзаев Ж.Д.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.