Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики,культуры развития языков и спорта Балхашского района"

Подрядчик: ТОО"Иман"

Объект: "Капитальный ремонт здания дома культуры с. Балатопар Балхашского района, Алматинской области"

Доп.соглашение № 21-1 от 01.02.2023г. к договору № 21 от 23.08.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 года

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2										
		КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЛОК 2									
	Раздел 1 Входные группы. Узлы.										
1	1106-0101-0115										
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-3 НР=72 %	м3	2,5	21478,98	2253,19	53697	5633	41055	6116	64598
					2803,68	593,86	7009	1485	–	4785	
3	1106-0301-0408										
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,046	947186,44	1875,94	43571	86	38897	3331	50654
					99716,5	862,84	4587	40	–	3752	

5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	6,3	993,37	25,61	6258	161	3636	1791	8693
				390,57	4,07	2461	26	–	644	
6 1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,08778	74931	33265,56	6577	2920	249	3146	10501
				38828,6	10953,28	3408	961	–	778	
8 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,36272	31469,72	17412,67	11415	6316	1498	3990	16637
				9926,62	5350,41	3601	1941	–	1232	
11 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,13636	40091,55	13694,87	5467	1867	471	2697	8817
				22944,23	4526,48	3129	617	–	653	
14 1109-0301-0301	Балки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,09988	55049,86	26322,03	5498	2629	369	2365	8492
				25029,29	7858,85	2500	785	–	629	
16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	19,91546	90,12	2,42	1795	48	1017	531	2512
				36,63	0,4	730	8	–	186	

17 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=72 % К=29,000;	м2	19,91546	1974,17	34,32	39317	684	31708	4995	47857
				347,7	0,61	6925	12	–	3545	
21 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-4 НР=72 %	м3	4,2	21478,98	2253,19	90212	9463	68973	10274	108525
				2803,68	593,86	11775	2494	–	8039	
23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	10,5	993,37	25,61	10430	269	6061	2984	14487
				390,57	4,07	4101	43	–	1073	
24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство П-2 НР=72 %	м3	7,5	21478,98	2253,19	161092	16899	123166	18347	193794
				2803,68	593,86	21028	4454	–	14355	

26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	37,8	993,37	25,61	37549	968	21818	10741	52153
					390,57	4,07	14764	154	–	3863	
27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=6,000;	м3	0,6	20774,74	1460,04	12465	876	10527	924	14460
					1769,85	368,72	1062	221	–	1071	
28	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=6,000;	м3	1,2	30713,81	2562,06	36857	3074	21866	9152	49690
					9930,34	662,61	11916	795	–	3681	
30	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 % К=6,000;	т	0,07356	947186,44	1875,94	69675	138	62202	5327	81002
					99716,5	862,84	7335	63	–	6000	

Итого	**732 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	433 513
- накладные расходы, тенге	86 711
в т.ч. зарплата, тенге	7 804

- сметная прибыль (8 %), тенге 54 286

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЛОК 3

Раздел 1 Входные группы. Узлы.

1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-3 НР=72 %	м3	2,5	21478,98	2253,19	53697	5633	41055	6116	64598
					2803,68	593,86	7009	1485	–	4785	
3	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,046	947186,44	1875,94	43571	86	38897	3331	50654
					99716,5	862,84	4587	40	–	3752	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	6,3	993,37	25,61	6258	161	3636	1791	8693
					390,57	4,07	2461	26	–	644	
6	1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,08778	74931	33265,56	6577	2920	249	3146	10501
					38828,6	10953,28	3408	961	–	778	
8	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,36272	31469,72	17412,67	11415	6316	1498	3990	16637
					9926,62	5350,41	3601	1941	–	1232	
11	1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,13636	40091,55	13694,87	5467	1867	471	2697	8817

				22944,23	4526,48	3129	617	–	653	
14	1109-0301-0301 Балки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,09988	55049,86	26322,03	5498	2629	369	2365	8492
				25029,29	7858,85	2500	785	–	629	
16	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	19,91546	90,12	2,42	1795	48	1017	531	2512
				36,63	0,4	730	8	–	186	
17	1113-0301-1707 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=72 % К=29,000;	м2	19,91546	1974,17	34,32	39317	684	31708	4995	47857
				347,7	0,61	6925	12	–	3545	
21	1106-0101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-4 НР=72 %	м3	4,2	21478,98	2253,19	90212	9463	68973	10274	108525
				2803,68	593,86	11775	2494	–	8039	

23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	10,5	993,37	25,61	10430	269	6061	2984	14487
				390,57	4,07	4101	43	–	1073	
24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство П-2 НР=72 %	м3	7,5	21478,98	2253,19	161092	16899	123166	18347	193794
				2803,68	593,86	21028	4454	–	14355	
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	37,8	993,37	25,61	37549	968	21818	10741	52153
				390,57	4,07	14764	154	–	3863	
27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=6,000;	м3	0,6	20774,74	1460,04	12465	876	10527	924	14460
				1769,85	368,72	1062	221	–	1071	

28 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=6,000;	м3	1,2	30713,81	2562,06	36857	3074	21866	9152	49690
				9930,34	662,61	11916	795	–	3681	
30 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 % К=6,000;	т	0,07356	947186,44	1875,94	69675	138	62202	5327	81002
				99716,5	862,84	7335	63	–	6000	

Итого **732 872**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 106 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге 433 513
- накладные расходы, тенге 86 711
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 804
- сметная прибыль (8 %), тенге 54 286

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ВСЕ БЛОКИ)

Раздел 1 Фасад

8 1111-0101-2502	Крыльца. Устройство бетонной плитки НР=72 %	м2 покрытия	37	2789,9	256,95	103226	9507	20012	55112	171005
				1992,08	76,67	73707	2837	–	12667	

Раздел 6 Внутренняя отделка помещений. Блок 3

6.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

77 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	132,7	596,98	4,43	79219	588	20385	42147	131075
				438,93	2,2	58246	292	–	9709	
78 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,5	1489,78	112,02	35010	2632	6116	20441	59887
				1117,51	90,58	26261	2129	–	4436	

82 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	316,5	534,81	4,43	169267	1402	44440	89368	279326
				389,97	2,2	123426	696	–	20691	
83 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	23,5	5585,11	29,12	131250	684	48302	59481	205989
				3500,6	14,81	82264	348	–	15258	
84 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	3996,09	65,71	40361	664	7492	23442	68907

				3188,62	35,07	32205	354	–	5104	
85	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	1620,22	29,79	16364	301	1739	10389	28893
					1418,28	10,33	14325	104	–	2140	
86	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10,1	534,81	4,43	5402	45	1418	2852	8914
					389,97	2,2	3939	22	–	660	

Раздел 8 Полы 1 этаж. Блок 2

8.4 Тип 4

141	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	66	386,08	1,23	25481	81	14086	8175	36348
					171,42	0,61	11314	40	–	2692	

142	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	65,61	3489,26	61,44	228930	4031	200988	18464	267186
					364,45	26,4	23912	1732	–	19792	

Раздел 9 Полы 1 этаж. Блок 3

9.4 Тип 4

158	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	77,36	3489,26	61,44	269929	4753	236982	21770	315035
					364,45	26,4	28194	2042	–	23336	
159	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	79	386,08	1,23	30500	97	16861	9785	43508
					171,42	0,61	13542	48	–	3223	

Раздел 17 Ограждение крылец

243	1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР=72 %	м ограждения	86	952,33	118,1	81900	10157	7100	49728	142158
					751,67	51,42	64644	4422	–	10530	
245	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	52,34384	90,12	2,42	4717	127	2673	1395	6601
					36,63	0,4	1917	21	–	489	

Раздел 20 Оборудование для адаптации маломобильных групп населения.

253 1117-0201-0104	Поручень стационарный. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	12	532,93	0,19	6395	2	106	4527	11796
				523,89	–	6287	–	–	874	
255 1117-0201-0104	Поручень опоясывающий. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	12	532,93	0,19	6395	2	106	4527	11796
				523,89	–	6287	–	–	874	
257 1117-0201-0104	Вешалка. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	532,93	0,19	3198	1	53	2263	5898
				523,89	–	3143	–	–	437	
259 1117-0201-0104	Полотенцедержатель. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	532,93	0,19	3198	1	53	2263	5898
				523,89	–	3143	–	–	437	
261 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 % К=3,000;	шт.	6	1249	–	7494	–	–	5396	13921
				1249	–	7494	–	–	1031	

263 1308-0305-0310										
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	1624,35	155,27	8122	776	416	5148	14332
				1385,8	44,25	6929	221	–	1062	
265 1117-0201-0104										
	Мнемосхема. Установка НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	532,93	0,19	533	–	9	377	983
				523,89	–	524	–	–	73	
267 1117-0201-0104										
	Тактильные знаки. Установка НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	532,93	0,19	533	–	9	377	983
				523,89	–	524	–	–	73	
271 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	1249	–	2498	–	–	1799	4641
				1249	–	2498	–	–	344	
273 1308-0305-0310										
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1624,35	155,27	3249	311	167	2060	5734
				1385,8	44,25	2772	89	–	425	

	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	27,5	2507,58	29,18	68958	802	6894	44343	122365
				2227,71	11,82	61262	325	–	9064	

Раздел 24 Стремянка СМ-1 2 шт, люк выхода на черак 2 шт

283	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,0104	121641,86	1549,39	1265	16	895	261	1648
				34025,63	732,15	354	8	–	122	
284	1110-0102-0602 Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=72 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,28	664,36	21,38	850	27	481	256	1194
				267,48	10,58	342	14	–	88	

285 1112-0101-1303	Люк выхода на чердак. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	1,28	1167,37	69,53	1494	89	455	701	2371
				742,45	18,62	950	24	–	176	
287 1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций НР=72 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,09952	136342,85	6707,87	13569	668	104	9423	24831
				128593,23	2908,09	12798	289	–	1839	
289 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	2,88608	90,12	2,42	260	7	147	77	364
				36,63	0,4	106	1	–	27	
291 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,04102	98732,12	35574,3	4050	1459	444	1924	6452
				52345,13	12798,21	2147	525	–	478	

293 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	0,59479	90,12	2,42	54	1	30	16	76
				36,63	0,4	22	–	–	6	

Итого **2 000 115**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 675 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге 638 963
- накладные расходы, тенге 498 287
  в т.ч. зарплата, тенге 44 846
- сметная прибыль (8 %), тенге 148 157

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 6 Санитарно-технические приборы

53 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=72 %	комплект	4	3481,32	327,39	13925	1310	1015	8821	24566
				2900,13	162,45	11601	650	–	1820	
54 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	4	11208		44832		44832	–	48419
				–		–		–	3587	
55 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	10	3999,39	132,19	39994	1322	2187	26752	72086

				3648,55	66,87	36486	669	–	5340	
56	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	10	10803		108030		108030	–	116672
					–		–		–	8642	
57	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	3977		39770		39770	–	42952
					–		–		–	3182	
58	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785		7850		7850	–	8478
					–		–		–	628	
59	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	12	4886,58	262,6	58639	3151	6409	36493	102743
					4089,91	133,8	49079	1606	–	7611	
60	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	12	8873		106476		106476	–	114994

					–	–	–	8518		
61	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	12	8870	106440	106440	–	114955
					–	–	–	8515		

Итого **645 865**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 925
- материалы, изделия и конструкции, тенге 423 009
- накладные расходы, тенге 72 066
  - в т.ч. зарплата, тенге 6 486
- сметная прибыль (8 %), тенге 47 843

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Раздел 1 Система пожарной сигнализации

1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	65963,1	2,4	65963	2	563	47087	122094
					65398	–	65398	–	–	9044	

2 248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	27806		27806		27806	–	30030
				–		–		–	2224	
3 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
				8765	–	8765	–	–	1217	
4 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
				–		–		–	1529	
5 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3568,49	–	7137	–	629	4686	12769
				3254	–	6508	–	–	946	
6 291-000-0000(пл)	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт	2	12239		24478		24478	–	26436
				–		–		–	1958	
7 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	64	4269,69	2,85	273260	182	4662	193260	503842

8	248-302-0204	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	64	4194 2146 –	–	268416 137344 –	–	– 137344 –	37322 – 10988	148332
9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	2028,41 1627	362,56 158,04	20284 16270	3626 1580	389 –	12852 2651	35787
10	293-000-0000(пл)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР -3 СУ	шт	10	2029 –		20290 –		20290 –	– 1623	21913
11	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	10	839,94 829	– –	8399 8290	– –	109 –	5969 1149	15517
12	292-000-0000(пл)	Коммутационная коробка КРН-4/1	шт	10	147 –		1470 –		1470 –	– 118	1588

13 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	10	504,6	3,63	5046	36	113	3527	9259
				489,64	0,31	4896	3	–	686	
14 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	140		1400		1400	–	1512
				–		–		–	112	
15 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	8	400,66	3,28	3205	26	105	2214	5853
				384,26	0,16	3074	1	–	434	
16 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8	45		360		360	–	389
				–		–		–	29	

17 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	18	125,67	1,56	2262	28	199	1465	4025
				113,07	0,01	2035	–	–	298	
18 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	500	359,81	4,81	179905	2405	7525	122404	326494
				339,95	0,06	169975	30	–	24185	
19 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм x 8 мм	м	500	47		23500		23500	–	25380
				–		–		–	1880	
20 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	712	102,5	1,13	72980	805	7626	46563	129107
				90,66	0,17	64550	121	–	9564	
21 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2x0,5	км	0,73	26765		19538		19538	–	21101
				–		–		–	1563	

Раздел 2 Система речевого оповещения

22 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	2028,41	362,56	16227	2900	311	10282	28630
				1627	158,04	13016	1264	–	2121	
23 248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	8	1970		15760		15760	–	17021
				–		–		–	1261	
24 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
				1627	158,04	1627	158	–	265	

25 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1546		1546		1546	–	1670
				–		–		–	124	
26 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	6	504,6	3,63	3028	22	68	2117	5557
				489,64	0,31	2938	2	–	412	
27 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	140		840		840	–	907
				–		–		–	67	
28 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	6	400,66	3,28	2404	20	79	1661	4390
				384,26	0,16	2306	1	–	325	
29 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	45		270		270	–	292
				–		–		–	22	

30 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	12	125,67	1,56	1508	19	132	977	2684
				113,07	0,01	1357	–	–	199	
31 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	150	359,81	4,81	53972	722	2258	36721	97949
				339,95	0,06	50993	9	–	7256	
32 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм	м	150	47		7050		7050	–	7614
				–		–		–	564	
33 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	188	102,5	1,13	19270	212	2013	12295	34090
				90,66	0,17	17044	32	–	2525	
34 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,2	73786		14757		14757	–	15938

							–		–	1181

Итого	**1 698 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	707 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 477
- накладные расходы, тенге	511 675
в т.ч. зарплата, тенге	46 050
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 840

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	15	5105,58	5,88	76584	88	–	55077	142194
					5099,7	–	76496	–	–	10533	
2	290-000-1100(пл)	Купольная видеокамера EGV 517 PIXIM	шт	7	22039		154273		154273	–	166615
					–		–		–	12342	
3	290-000-1200(пл)	Видеокамера уличная всепогодная EGV 6351 VF12	шт	8	18926		151408		151408	–	163521
					–		–		–	12113	
4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	26225	74111
					17496	715,88	34992	1432	–	5490	

5 291-000-0000(пл)	Блок питания Квант-50	шт	2	7104		14208		14208	–	15345
				–		–		–	1137	
6 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3568,49	–	7137	–	629	4686	12769
				3254	–	6508	–	–	946	
7 292-000-0000(пл)	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт	2	2723		5446		5446	–	5882
				–		–		–	436	
8 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2811	7291
				3888	16,27	3888	16	–	540	
9 290-000-2000(пл)	Видеорегистратор 16-канальный модели HR-16D4R	шт	1	41534		41534		41534	–	44857
				–		–		–	3323	
10 293-000-0000(пл)	Коннектор BNC	шт	30	90		2700		2700	–	2916
				–		–		–	216	
11 294-000-0000(пл)	Коннектор по питанию DC CABLE	шт	15	62		930		930	–	1004
				–		–		–	74	
16 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	1046,82	102,5	1,13	107299	1183	11211	68460	189819

				90,66	0,17	94905	178	–	14061	
17	1121-0101-0201									
		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	10	400,66	3,28	4007	33	131	2768	7317
					384,26	0,16	3843	2	–	542	
18	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	90		900		900	–	972
					–		–		–	72	
19	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	10	125,67	1,56	1257	16	110	814	2237
					113,07	0,01	1131	–	–	166	
20	290-000-3000(пл)	Кабель коаксиальный КВК - П -2 2*0,5	м	825	137		113025		113025	–	122067
					–		–		–	9042	

21	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,825	73786		60873		60873	–	65743
					–		–		–	4870	
22	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	13113	37056
					17496	715,88	17496	716	–	2745	
23	298-000-0000(пл)	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA	шт	1	24572		24572		24572	–	26538
					–		–		–	1966	
24	1310-0702-0501	Коробка соединительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	15	839,94	–	12599	–	164	8953	23276
					829	–	12435	–	–	1724	
25	299-000-0000(пл)	Коробка соединительная с крышкой 120х120 Разветкоробка AMP	шт	15	223		3345		3345	–	3613
					–		–		–	268	
26	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	2	89262		178524		178524	–	192806
					–		–		–	14282	

27	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	29653		59306		59306	–	64050
					–		–		–	4744	

Итого **1 371 999**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 251 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 344
- материалы, изделия и конструкции, тенге 827 468
- накладные расходы, тенге 182 907
  в т.ч. зарплата, тенге 16 462
- сметная прибыль (8 %), тенге 101 632

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

АВТОМАТИКА ЗАДВИЖКИ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

Раздел 1 Шкаф управления задвижкой

1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839
					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	
2	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	16414		16414		16414	–	17727
					–		–		–	1313	
3	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР=72 %	шт.	2	14039,82	127,64	28080	255	17684	7358	38273
					5070	39,51	10140	79	–	2835	
4	247-208-1207	Контактор модульный типа МКК20-20-22 АС	шт.	2	9882		19764		19764	–	21345

				–		–		–	1581	
5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	3243,74	27,9	6487	56	3228	2307	9498
				1602	–	3204	–	–	704	
6 247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	–	735
				–		–		–	54	
7 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	–	569
				–		–		–	42	
8 1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	1	576,67	4,58	577	5	14	403	1058
				557,7	1,58	558	2	–	78	
9 247-206-0106	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	1	4685		4685		4685	–	5060
				–		–		–	375	

10 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	1249	–	2498	–	–	1799	4641
				1249	–	2498	–	–	344	
11 261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,002	380		1		1	–	1
				–		–		–	–	
12 261-303-0124	Лампа AL-22TEсигнал 22 мм, зелен. АС-12011 УЗ, прим.	шт.	3	331		993		993	–	1072
				–		–		–	79	
13 1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	1	1545,58	–	1546	–	297	899	2641
				1249	–	1249	–	–	196	
14 243-906-2202	Колодка клеммная соединительная ЗВИ-3 ПХВ, прим.	шт.	1	1673		1673		1673	–	1807
				–		–		–	134	
15 261-404-0567	Клеммные зажимы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	499		2994		2994	–	3234
				–		–		–	240	
16 1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР=72 %	м	1	218,22	25,78	218	26	22	129	375
				170,39	9,27	170	9	–	28	

17	247-215-0104	Шина заземления "PE" 8*12мм 14/2, прим.	шт.	1	1799		1799		1799	–	1943
					–		–		–	144	

Раздел 3 Кнопочный пост пожарных кранов

20	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	4	7491,37	3,9	29965	16	17134	9228	42329
					3204	–	12816	–	–	3135	
21	247-209-0101	Пост кнопочный КП-101, степень защиты IP 54, прим.	шт.	4	1091		4364		4364	–	4713
					–		–		–	349	
22	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	4	1249	–	4996	–	–	3597	9280
					1249	–	4996	–	–	687	
23	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004	380		2		2	–	2
					–		–		–	–	

Итого	**218 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 368
- накладные расходы, тенге	43 225
в т.ч. зарплата, тенге	3 890

- сметная прибыль (8 %), тенге									16 158	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

ГЕНПЛАН

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

9	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	1592	948,14	238,98	1509439	380456	1049844	209676	1856644
					49,71	72,24	79138	115006	–	137529	
10	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2 основания	-3184	68,87	14,02	-219282	-44640	-172191	-17916	-256174
					0,77	4,44	-2452	-14137	–	-18976	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,1144	2196,75	2196,75	2448	2448	–	1358	4110
					–	1127,52	–	1257	–	304	

12 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1592	1554,29	200,55	2474430	319276	2111533	97952	2778173
				27,4	29,57	43621	47075	–	205791	
13 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	6368	166,86	0,02	1062564	127	1047090	16575	1165470
				2,41	–	15347	–	–	86331	
14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,3184	2196,75	2196,75	699	699	–	388	1174
				–	1127,52	–	359	–	87	

15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1592	1587,87	211,95	2527889	337424	2146844	96714	2834571
				27,4	28,85	43621	45929	–	209968	
16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	196	2054,07	34,29	402598	6721	212964	200686	651547
				933,23	14,83	182913	2907	–	48263	
2.3 Тип 3										
23 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	1,5	948,14	238,98	1422	358	989	198	1751
				49,71	72,24	75	108	–	130	

24 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2 основания	-3	68,87	14,02	-207	-42	-162	-16	-243
				0,77	4,44	-2	-13	–	-18	
25 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,200;	м3	0,3	22003,22	1168,03	6601	350	5789	501	7669
				1539	294,98	462	89	–	568	
26 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	1,6	2054,07	34,29	3287	55	1738	1638	5320
				933,23	14,83	1493	24	–	394	
2.4 Тип 4										
28 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	10,8	948,14	238,98	10240	2581	7122	1422	12596
				49,71	72,24	537	780	–	933	

29	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=3,000;	м2 основания	32,4	68,87	14,02	2231	454	1752	183	2608
					0,77	4,44	25	144	–	193	
30	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,060;	м3	0,648	23782,1	1168,03	15411	757	13657	1081	17811
					1539	294,98	997	191	–	1319	
	Раздел 3 Озеленение										
31	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %	м2	283,5	552,46	–	156622	–	–	137827	318005
					552,46	–	156622	–	–	23556	
32	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР=88 % К=-1,000;	м2	-283,5	64,12	–	-18178	–	–	-15997	-36909

				64,12	–	-18178	–	–	-2734	
33	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР=88 %	м2	283,5	2390,03	551,88	677574	156458	17795	476247	1246127
					1775,38	133,58	503320	37870	–	92306	
34	1147-0113-0302	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР=88 % К=-1,500;	м2	-425,25	94,23	–	-40071	–	-1599	-33855	-79840
					90,47	–	-38472	–	–	-5914	
35	254-102-0101	Розы, прим.	шт.	283,5	981		278114		278114	–	300363
					–		–		–	22249	
36	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	м траншеи	85	517,56	–	43993	–	–	38714	89324
					517,56	–	43993	–	–	6617	
37	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88 %	м изгороди	85	709,1	114,27	60274	9713	150	46431	115241
					593,07	27,66	50411	2351	–	8536	

38	254-102-0401	Барбарис, прим.	шт.	24	1942		46608		46608	–	50337
					–		–		–	3729	
39	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	2407,25	328,23	11,42	790132	27491	–	677670	1585226
					316,81	3,09	762641	7438	–	117424	
40	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=-1,000;	м2	-2407,25	64,86	0,15	-156134	-361	–	-137080	-316671
					64,71	–	-155773	–	–	-23457	
41	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88 %	га	0,24072	579922,27	4962,34	139599	1195	138173	662	151482
					959,93	2163,91	231	521	–	11221	
42	1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	яма	24	3961,5	–	95076	–	–	83667	193042

43	1147-0103-0106				3961,5	–	95076	–	–	14299	
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88 %	шт.	24	6255,23	1322,66	150126	31744	2917	111244	282280
					4811,04	456,22	115465	10949	–	20910	
44	254-102-1001										
		Лиственные и фруктовые породы деревьев, с комом	шт.	24	1942		46608		46608	–	50337
					–		–		–	3729	
	Раздел 4 МАФ										
45	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=0	шт.	7	91184	210	638288	1470	587972	42847	735626
					6978	63	48846	441	–	54491	
46	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	16	10661	–	170576	–	170576	–	184222
					–	–	–	–	–	13646	
47	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=0	шт.	1	188525	336	188525	336	183614	3645	207544
					4575	100	4575	100	–	15374	
48	222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3	126056		378168		378168	–	408421
					–		–		–	30253	
49	8601-0501-0115	Беседка, прим. НР=0	комплект	1	1320059	1316	1320059	1316	1270231	34813	1463262
					48512	310	48512	310	–	108390	
	Раздел 5 Дорожные знаки										

50 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	1	5707,9	866,5	5708	867	483	5057	11626
				4358,4	323,66	4358	324	–	861	
51 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %	шт.	1	1043,56	–	1044	–	104	1015	2224
				939,78	–	940	–	–	165	
52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,036	7880,72	1887,12	284	68	178	66	378
				1061,65	903,94	38	33	–	28	
53 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,054	25462,21	1233,92	1375	67	948	344	1857
				6673,8	325,67	360	18	–	138	
54 251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	1	10356		10356		10356	–	11184
				–		–		–	828	
55 241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х3,5 мм	м	0,8	3203		2562		2562	–	2767

					–	–	205	
56 251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	6682	6682	6682	–	7217
				–	–	–	535	
57 251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	3605	3605	3605	–	3893
				–	–	–	288	

Итого	**16 071 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 237 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 571 214
- накладные расходы, тенге	2 083 757
в т.ч. зарплата, тенге	187 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 489
ВСЕГО ПО АКТУ	**23 472 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 989 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 413 742

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				316 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 764 525
- накладные расходы, тенге				3 565 339
в т.ч. зарплата, тенге				320 880
- сметная прибыль (8 %), тенге				1 738 691
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			23 472 270
Оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	Тенге	**2,32%**	544 556,66	24 016 826,66
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**1,35%**	324 227,16	24 341 053,82
ИТОГО	Тенге			24 341 053,82
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	486 821,08	24 827 874,90
Итого на 2022 год -100% (Иинф=1,05)	Тенге	**1,05**		26 069 269,03
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К = 0,95**		24 765 805,58
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	2 971 896,67	**27 737 702,25**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Иман", БИН 980140004226

_____ **Садибеков Б.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел внутренней политики,культуры развития языков и спорта Балхашского района",БИН 120140002826

_____ **Аманжолова Г.А.**

Технический надзор: ТОО"Мастер Металл Пласт"

_____ **Калиев М.Т.**

Авторский надзор: ТОО"Икар Строй"

Приказ №15-22 от 25.08.2022г.

_____ **Азанбеков А.С.**