Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет», г.Шымкент, ТОО «Даулет» в лице директора Байметова А.К., г.Шымкент, микрорайон КАТЫН КОПР, улица ЕРБОЛ СПАТАЕВ, 94;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байметов А.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области».;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиев Е.С., ., БИН 060240005701 Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95 тел.8(72531)22-799 ;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **нет**

наименование организации, № лицензии и дата полученияфамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ", 19002756, 21.01.2022 г., Рабочий проект, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района", № 11Н от 17.01.2023 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **заместителем руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Момыналиевым Е.С. от 19.12.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица*	*По проекту*	*Фактически*

e get a

	измерения	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
	Рабочие места	**16**		**16**	

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь:	метр в квадрате (далее -м2)	**218**	**218**
Число этажей:	этаж	**1**	**1**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	**1492,8**	**1492,8**
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Несущими конструкциями здания являются кирпичные стены. Фундаменты - под стены ленточные монолитные из бетона кл. С15/20. Кладка стен выполняются из керамического кирпича марки КОРПо1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М 50. Толщина наружных стен-380мм утепленные мин. плитами «misot» толщиной 70 мм. Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М 25 . Покрытие - сборные железобетонные плиты по сериям 1.041.1-3 вып.2. Оконные блоки - металлопластиковые; Двери - деревянные; Перемычки над дверными и оконными проемами монолитные железобетонные из бетона кл.С15/20. Крыша - чердачная; Кровля - из металлочерепицы «Монтеррей» по деревянным конструкциям; Утеплитель - мин. плиты «Misot» толщиной 100 мм; Крыльца из монолитного бетона кл. С15/20; Полы керамические, линолеумные, бетонные и из керамогранита; Внутренняя отделка - по назначению помещений в соответствии с требованиями санитарных норм. (улучшенная штукатурка известковая окраска, масляная окраска панелей сплошное выравнивание сухой смесью типа «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза); Наружная отделка – облицовка линеарной панелью; Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой. Отмостка асфальтобетонная, шириной 1500 мм по уплотненному основанию. Выгреб емкостью 6 м3предназначен для использования в качестве отходов воды. Уборная на 2 очка**.** Отопление: принята горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам. Трубопроводы системы отопления полипропиленовые армированные алюминиевой фольгой ГОСТ 32415-2013. Отопительные приборы секционные биметаллические по ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500мм. Мощность одной секции 110-150Вт. Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей. Вентиляция принята приточно-вытяжной с естественным побуждением. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н". Наружное водоснабжение и канализация: Сети водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб по СТ РК ISO 4427-2-2014 марки ПЭ 100 SDR17 PN10 "питьевая" диаметром 110х6,6 мм и 32х2,0 мм. Водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм.Водопровод и канализация:Холодное водоснабжение**:** Система хоз-питьевого водопровода предназначена для подачи холодной воды к сантехприборам и для приготовления горячей воды. Запроектирована от существующих сетей водоснабжения. На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с установкой счетчика ВК-15-Х. Магистральный водопровод, стояки и разводящие сети выполнены из труб напорных из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 по СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32-20 мм. Горячее водоснабжение осуществляется от электрического водонагревателя "ARISTON" объемом 10,0 л, 30,0 л. Разводка к санитарно-

техническим приборам производится металлополи-мерными трубами по ГОСТ СТ РК 1893-2009. Хоз-бытовая канализация: Отвод бытовых сточных вод предусматривается в наружные сети. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ22689-89 Ø110 и Ø50, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами. Электротехническая часть: Силовые распределительные сети предусмотрены кабелем марки ВВГнг(А)-LS-0,66 проложенными в подготовке пола, под штукатуркой в ПВХ трубах. Проектом предусматриваются рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В, ремонтного ~36В. Групповая сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS-0,66 в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой и за подшивным потолком в ПВХ трубах, в пустотах плит перекрытия без трубы. На чердаке открыто в ПВХ трубе на скобах по деревянным бруске. Наружное электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТП 40/10-0,4кВ, мощностью 40кВА. Согласно выданных ТОО "ОЖТ" ТУ №00-00-01-3063 от 07.06.2021г. подключение КТП 40/10-0,4кВ осуществляется от ВЛ-10кВ фидер "Энгельс" ПС-35/10кВ "Энгельс" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм. Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 75 метров. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ проектируемой КТП 40-10/0,4кВ. Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполняются кабелями марки АВБбШв-1кВ проложенными в траншее, средняя глубина траншеи -0.7м. от проектируемой отметки земли. Наружное освещение.Наружное освещение выполняется 3-х светильниками на опорах, типа "Торшер" со светодиодными лампами типа Navigator, мощностью 15Вт, в количестве-7 шт. Учет и управление электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) проектируемой КТП-40/10-0,4В. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле. Приняты кабелями марки АВБбШв-1,0 с расчетными сечениями. Общая протяженность КЛ-0,4кВ составляет 173 метров. Пожарная сигнализация: Проектом предусмотрена комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоматических тепловых и дымовых пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам.__ Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемно-контрольный "Циркон-6". ППКОП запитан от щита аварийного освещения и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор. Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии со СН РК 2.02-11-2002* принята – 2 (светозвуковой). Для оповещения о пожаре предусмотрено установка светозвуковых оповещателей и установку светозвуковых оповещателей "Маяк-12-К", расположенных у главных входов в здании. Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LS. Кабельная трасса (КСРВнг(А)-FRLS) проложена в кабельном канале по стенам, потолкам и (ВВГнг(А)-LS) в ПВХ трубе по стене под слоем штукатурки. Телефонная связь здания, построенная на технологии WLL CDMA с использованием частоты 800МГц. Для ее обеспечения используются телефонные CDMA-терминалы "Huawei ETS 1000", которые с помощью радиочастотного кабеля и делителей подключаются к внешним направленным антеннам, расположенным на крыше здания акимата и служающим для увеличения уровня сигнала и дальность приема.Сигналы с данных антен по радиоканалу поступают на существующую базовую станцию АО "Казактелеком".Телефонные CDMA-терминалы установлены в помещении бухгалтерия, телефонные аппараты установлены в служебных кабинетах. Разводка кабельной трассы выполнена кабелем радиочастотный RG-58AU. Кабельная трасса проложена в кабельном канале по стенам и в ПВХ трубе по стоякам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6;

фактически месяц 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов Да;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 98 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Ордт" Сайрам Су нос

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО Сайрам Тазалық

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуются);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет» считает объект **«Строительство административного здания акимата сельского округа Жибек Жолы Сайрамского района Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет» директор –** Байметов А.К. ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)