Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" декабря 2024 года

Заказчик: **Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы, Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304, Кызылординской область, Казалинский район, Айтеке би п.а., п.Айтеке би, улица Жанкожа Нурмухамедулы, здание 130, 8(72438) 79-2-80 /6952/**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается
« » 2024 г. ТОО «Строй модуль-Астана» , Шамуратов Жасулан Нажмадинович, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Коркыт-ата, дом № 62 А., БИН: 001140003654, те/факс +7(7242) 26-34-09

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **« » 2024 г. ТОО «KZ Құрылыс Сапа» Рысбаев Бек Аккалиевич, №KZ11VJE00030845 от 28.09.2027 г. БИН 180640013216, +77711454772**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **« » 2024 г. ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик, БИН211240008395, тел: +7 775 470 6931**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Кызылординской область, Казалинский район,ул. Жанқожа Нұрмахаметұлы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"___"_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

Акт на земельное пользование №01-17-348 от "24" мая 2023 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

наименование наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области" KZ49REA00421840 от 02.10.2024 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "Сыр-Проект"

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **"31" октябрь 2024 года;**

окончание работ: **"31" январь 2025 года;**

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**

фактически, месяц: **1 месяцев, 9 дней ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	0,224	0,224	0,224	0,224
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина, полосы движения	м	3,50	3,50	3,50	3,50
Ширина, проезжей части	м	14,0	14,0	14,0	14,0
Расчетная скорость	км/ч	40,0	40,0	40,0	40,0
Уклон проезжей части	‰	15,0	15,0	15,0	15,0
Вид покрытия		АБС	АБС	АБС	АБС

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един. измер.	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	М3		
В т.ч. подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в т.ч.: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Раздел 1. Демонтажные работы; Гаражи индивидуальные металлические /автопавильон/. Разборка с вывозкой - 1 гараж, Светофор. Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 0,6, к времени эксплуат ации машин - 0,7, к расходу мат ериалов - 0,5-0,56 т конструкций, Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм-2269 м2, Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную-42 м, Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка-1,08 м3, Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Демонтаж без приставок одностоечных-4 шт, Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечные. Перенос сущ.опор -4 опора, Мусор строительный (механизированная). Погрузка - 1 020,1т, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и 10 км- 10201 т·км,

Раздел 2. Дорожная одежда, основная дорога тип-1 ; Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением сущ.фрезер.материала-4155 м2, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы- 622,5м3, Розлив вяжущих материалов-3,13 т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3- 3 911м2, Розлив вяжущих материалов-1,12т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-3729 м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0402732т, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301- 3 729м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0104412т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-442м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-442 м. **Раздел 3.** Остановочная полоса

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-10,5м3, Розлив вяжущих материалов- 0,06т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-70м2, Розлив вяжущих материалов-0,02т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,00075бт, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,000196т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-30м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-30м.

Раздель 4. Посадочная площадка: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-23,85 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-19,08 м3, Розлив вяжущих материалов-0,08т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-,9 т/м3-159м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-16м.

Раздель 5. Автопавильон ; Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 06-1 комплект.

Раздель 6. Устройство тротуара; Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,65 м3, группа грунта 2-14,3 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км-77,76т-км, Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Полив водой уплотняемого грунта насыпей-24м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-9,6 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,52м3, Розлив вяжущих материалов-0,048т, Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны х однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см-96м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Уройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86-91м

Раздель 7. Островок безопасности; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-14,7м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,76м3, Розлив вяжущих материалов-0,05т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-98м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-70м.

Раздель 8. Обустройство улицы и организация движения; Установка знаков дорожных на металлических стойках -16шт, Добавлять к норме 7101-0802-0101-11 шт., Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014марки СКМ 1.30-7шт, Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30-9шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1,
1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм -5шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм-17шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14,6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм-1 шт, Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом-2,56м2, Устройство фундамента бетонного столба-1,28м3, Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м -0,497км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг3:1-0,134км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1-0,141 км, Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов- 46,88м2.

Раздел 9. Устройство светофор; Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость к овша 0,25 м3, группа грунта 2- 172,8м3, Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2-142м3, Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2-2,8м3, Стойка консольная "Американка" -4шт, Транспортная стойка тип 1 -4шт.

Раздел 10. Наращивание смотровых колодцев д=1,5м (1шт): Разборка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм- 0,27м3, Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм-0,27м3, Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1-1шт, Люк. Установка с подбетонкой-1 шт, Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)-1 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 99 741,534 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 73 474,564 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 008,945** тысяч тенге; прочие затраты **23 258,025** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 99 741,534 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 92 979 520,21 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 008,945** тысяч тенге; прочие затраты **23 258,025** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" руководитель Істілеу Рахматулла Жаңсерұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): **Рысбаев Бек Аккалиевич, ТОО «KZ Құрылыс Сапа» №KZ11VJE00030845 от 28.09.2027 г**

(фамилия,имя,отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «KZ Құрылыс Сапа»**

(наименование организации)

ТОО «KZ Құрылыс Сапа» Өтеген Абылай Қайратұлы

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Рысбаев Бек Аккалиевич, ТОО «KZ Құрылыс Сапа» №KZ11VJE00030845 от 28.09.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта:
ТОО "Сыр-Проект", Тугелбаев Нуртас Аскарулы,

(наименование организации, фамилия,имя,отчество (при его наличии),должность), подпись, дата

2) организация: **ТОО "Сыр-Проект", Тугелбаев Нуртас Аскарулы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):
ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

4) Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строй модуль-Астана» Шамуратов Жасулан Нажмадинович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" декабрь 2024 года.

Технический надзор: **ТОО «KZ Құрылыс Сапа» Өтеген Абылай Қайратұлы, Республика Казахстан, Кызылординской область, г. Кызылорда , улица Александр Пушкин, дом 60**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице
Рысбаев Бек Аккалиевич, №KZ11VJE00030845 от 28.09.2027 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№ 299 от 05.09.2024 г.**
№ договора и дата

по объекту:
"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Строй модуль-Астана» ГСЛ № 17003624 от 28.02.2017 год.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Шамуратов Жасулан Нажмадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО «ЖилСтройИнжиниринг» №16003758 от 25.02.2016 год.ОО
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Ербозов Гани Айбергенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"31" октябрь 2024 года**.
месяц, год
окончание работ **"31" январь 2025 года**.
месяц, год
при продолжительности строительства, **3 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев**
фактически **1 месяцев и 9 дней**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **99 741,534** тысяч тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ **73 474,564** тысяч тенге,
- Прочие затраты (оборудования, инструменты и инвентарь) **3 008,945** тенге; прочие затраты **23 258,025** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **92 979 520,21** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **92 979 520,21** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 008,945** тенге; прочие затраты **23 258,025** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Сыр-Проект"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа» Өтеген Абылай Қайратұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
в лице **Рысбаев Бек Аккалиевич, ТОО «KZ Құрылыс Сапа» №KZ11VJE00030845 от 28.09.2017г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" декабрь 2024 года

Авторский надзор
ТОО "Сыр-Проект", Тугелбаев Нұртас Асқарұлы, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Марал Ишан , 33
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице
ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№166 от 22.11.2024**
№ договора и дата

по объекту:
"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Строй модуль-Астана» ГСЛ № 17003624 от 28.02.2017 год.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Шамуратов Жасулан Нажмадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «ЖилСтройИнжиниринг» №16003758 от 25.02.2016 год.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Ербозов Гани Айбергенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"31" октябрь 2024 года**.
месяц, год
окончание работ **"31" январь 2025 года**.
месяц, год
при продолжительности строительства, **3 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев**
фактически **1 месяцев и 9 дней**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Сыр-Проект"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой):

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:

ТОО "Сыр-Проект", Тугелбаев Нұртас Аскарұлы,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строй модуль-Астана» , Шамуратов Жасулан Нажмадинович, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Коркыт-ата, дом № 62 А., БИН: 001140003654, те/факс +7(7242) 26-34-09
наименование организации, юридический адрес

в лице **Шамуратов Жасулан Нажмадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ЖилСтройИнжиниринг» №16003758 от 25.02.2016 год.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "Сыр-Проект"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	0,224	0,224	0,224	0,224
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина, полосы движения	м	3,50	3,50	3,50	3,50

Ширина, проезжей части	м	14,0	14,0	14,0	14,0
Расчетная скорость	км/ч	40,0	40,0	40,0	40,0
Уклон проезжей части	‰	15,0	15,0	15,0	15,0
Вид покрытия		АБС	АБС	АБС	АБС

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Раздел 1. Демонтажные работы; Гаражи индивидуальные металлические /автопавильон/. Разборка с вывозкой - 1 гараж, Светофор. Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 0,6, к времени эксплуат ации машин - 0,7, к расходу мат ериалов - 0,5- 0,56 т конструкций, Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм-2269 м2, Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную-42 м, Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка-1,08 м3, Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Демонтаж без приставок одностоечных-4 шт, Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечные. Перенос сущ.опор -4 опора, Мусор строительный (механизированная). Погрузка - 1 020,1т, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и 10 км- 10201 т·км,

Раздел 2. Дорожная одежда, основная дорога тип-1 ; Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением сущ.фрезер.материала-4155 м2, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы- 622,5м3, Розлив вяжущих материалов-3,13 т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3- 3 911м2,

Розлив вяжущих материалов-1,12т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-3729 м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0402732т, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301- 3 729м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0104412т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-442м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-442 м. **Раздел 3.** Остановочная полоса Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-10,5м3, Розлив вяжущих материалов- 0,06т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-70м2, Розлив вяжущих материалов-0,02т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,000756т, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,000196т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-30м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-30м.

Раздель 4. Посадочная площадка: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-23,85 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-19,08 м3, Розлив вяжущих материалов-0,08т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-,9 т/м3-159м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-16м.

Раздель 5. Автопавильон ; Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 06-1 комплект.

Раздель 6. Устройство тротуара; Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,65 м3, группа грунта 2-14,3 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км-77,76т-км, Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Полив водой уплотняемого грунта насыпей-24м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-9,6 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,52м3, Розлив вяжущих материалов-0,048т, Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны х однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см-96м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Уройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86-91м

Раздель 7. Островок безопасности; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-14,7м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,76м3, Розлив вяжущих материалов-0,05т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-98м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-70м.

Раздель 8. Обустройство улицы и организация движения; Установка знаков дорожных на металлических стойках -16шт, Добавлять к норме 7101-0802-0101-11 шт., Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014марки СКМ 1.30-7шт, Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30-9шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1,
1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм -5шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм-17шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14,6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм-1 шт, Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом-2,56м2, Устройство фундамента бетонного столба-1,28м3, Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м -0,497км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг3:1-0,134км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1-0,141 км, Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов- 46,88м2.

Раздел 9. Устройство светофор; Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость к овша 0,25 м3, группа грунта 2- 172,8м3, Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2-142м3, Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2-2,8м3, Стойка консольная "Американка" -4шт, Транспортная стойка тип 1 -4шт.

Раздел 10. Наращивание смотровых колодцев д=1,5м (1шт): Разборка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм- 0,27м3, Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм-0,27м3, Плита для к колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1-1шт, Люк. Установка с подбетонкой-1 шт, Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)-1 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **"31" октябрь 2024 года;**
окончание работ: **"31" январь 2025 года;**
при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**
фактически, месяц: **1 месяцев и 9 дней.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной

защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает :

"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй модуль-Астана» директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	0,224	ПГС,,Черный щебен,АБС	
2	Ширина проезжей части	м	14,0	ПГС,,Черный щебен,АБС	
3	Ширина тротуаров	м	1,5	1,5	
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5	1,5	
5	Разметка проезжей части	м	497	497	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм
6	Ширина обочины	м	--	--	--
7	Угол откоса	градус	--	--	--
8	Высота насыпи	м	0,28	ПГС,,Черный щебен,АБС	
9	Дополнительные транспортные пути	м/шт	14,5/2	ПГС,,Черный щебен,АБС	Островок безопасности
10	Количество полос	шт	4	ПГС,,Черный щебен,АБС	
11	Дорожные знаки	шт	8	Установка дорожных знаков (металические размером А 700-5шт, металические размером В600-17 шт, металические размером D600-2 шт, Щиты металические размером 400х200-2 шт, металические размером 1050х700-1 шт.	

12	Дорожное покрытие	м2	3729	ТИП-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы -15 см, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района",
Ізтілеу Рахматулла Жәдігерулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)