Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" декабря 2021 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, тел.271-65-47, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «27» декабря 2021 г. ТОО «Дорожно-строительное управление №13», БИН 050740009374 , Директор Кошелев Михаил Васильевич, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27» декабря 2021 г., ТОО "НИиПК "Каздоринновация", директор Асматулаев Руслан Борисович, эксперт технического надзора – Асматулаев Руслан Борисович, аттестат №KZ53VJE00027664 от 08.06.2012 г., БИН 071040005342

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « 27 » декабря 2021 г., ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций », директор Растопчин Михаил Иванович, эксперт авторского надзора - Нагашыбаев А. , приказ №9/п от 22.01.2020 г., БИН 040740002513

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы, уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Наурызбайский район, п. Таусамал, югозападная часть г. Алматы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « - »_____ - _____ 2021 года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «07» ноября 2014 года №4/924 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « - » - 20 – года № -

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 08.12.2017 г. №KZ06REA00080010, 19.09.2019 г. №KZ74REA00146007, 28.09.2020г. №KZ30REA00192971, 19.01.2021г. №KZ43REA00207481

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »,

Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы, номер проекта 108-ГЗ/81-ПЗ.3

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) номер проекта 108-ГЗ/81-ПЗ.3 , КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №11-ПИР от 07.04.2016 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 10 ;

фактически, месяц 34

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Магистральные улицы общегородского значения	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
Протяженность	м	1200	1200
Число полос движения	шт	4 2 (на участке одностороннего движения)	4 2 (на участке одностороннего движения)
Расчетная скорость	км/час	80	80
Количество полос движения	шт	4.0+3.5/3.5+4.0	4.0+3.5/3.5+4.0
Наименьший радиус кривых в продольном профиле выпуклых вогнутых	м	2500 2500	2500 2500
Наименьший радиус кривых в плане	м	400	400
Наибольшие продольные уклоны	‰	22	22
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
Ширина полосы движения	м	3,0; 3,5	3,0; 3,5
Дорожная одежда	тип	Капитального типа	Капитального типа
Ширина пешеходной части тротуара	м	1,5-3,0	1,5-3,0
Ширина велосипедной дорожки	м	1,5	3,3
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Наружное освещение: опоры	шт	75	72
Светильник	шт	126	122
Воздушные ЛЭП -04 кВ наружное освещение	м	2605	2750

Переустройство сетей ЛЭП	м	5730	5730
Опоры железобетонные	шт	84	65
Общая протяженность газопровода	м	605	605

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип с асфальтобетонным покрытием. Тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуаров предусмотрено устройство поребрика для укрепления кромки тротуаров с целью более долговечного их использования и придания эстетичного вида улицам. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды выполнено устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. Также сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия в трубы (ливневка) d=0,5 м устроенные под проезжей частью . На улицах, где устройство лотков и труб проектом не предусматривается, водоотвод (в сторону господствующего уклона) осуществлен путем равномерного выпуска в прилегающие территории при помощи придания продольного и поперечного уклона проезжей части. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Предусмотрен вынос сетей ВЛ-10, ВЛ-04 кВ попадающие в зону строительства дорог. Освещение выполнено светильниками мощностью 150 Вт, установленные на опорах. Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону реконструкции дороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 065 831,815 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 906 671,722 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 744,423 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 065 792,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 915877,500 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 768,149 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 98,85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель Мурзаханов Г.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Заместитель руководителя Абжахан Е.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Руководитель отдела развития уличной дорожной сети Ордабаев Н.А
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Технический надзор ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Директор Асматулаев Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Асматулаев Р.Б. по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Авторский надзор ТОО«Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »

Директор Растопчин М.И.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Нагашыбаев А.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Директор Кошелев М.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	киломерт (далее – км)	2,750
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	5,730
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	72
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	84
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	8,480
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	122
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	122
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШВ -4х16	км	1,049
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные	шт	32
12	Муфты концевые	шт	29
13	Контуры заземления	шт	-

14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »

Директор _____ Растопчин М.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1200	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	
2	Ширина проезжей части	м	3,0; 3,5		
3	Ширина тротуаров	м	1,5-3,0	Тротуары - верхний слой покрытия из горячего асфальтобетона, толщиной 5 см, уложенного на основании из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2; 4		
11	Дорожные знаки	шт	123	Знаки, согласно СТ РК 1125-2002, II типоразмер	
12	Элементы освещения	шт	122	Светильники	Мощность 150 Вт
13	Зеленые насаждения	шт	1642		Деревья, кустарники
14	Дорожное покрытие	м2	25 108	- верхний слой покрытия из ЩМА, толщиной 5 см; - средний слой покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона, толщиной 7 см - нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого	

				асфальтобетона, толщиной 10 см; - верхний слой основания – ГЩПС, толщиной слоя 15 см; - нижний слой основания – песчано-гравийная смесь природная, слой выравнивающий	
15	Электроосвещение	м	2750	СИП-4 4х16-0,6/1,0	ВЛИ-0,4 кВ

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »

Директор _____ Растопчин М.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	389,3	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	3	
	Задвижка d- 100	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d- 20	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамически труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м
	4) из асбестоцементных труб	м
	5) из железобетонных труб	м
	6) из стальных труб	м
3	Прочие устройства	
	Смотровой колодец	шт
	Выпуск	шт

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »

Директор _____ Растопчин М.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	605	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	544	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	305	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	61	
	1) в проходных каналах	м	61	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	6	
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления	шт
12	Скважины	шт
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »

Директор _____ Растопчин М.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «InnoTech», ТОО «BCS Construction», ТОО "Азимут Жол"
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций »,
Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы, номер проекта 108-ГЗ/81-ПЗ.3
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»,
приказ приказ №11-ПИР от 07.04.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Магистральные улицы общегородского значения	Магистральные улицы общегородского значения

			регулируемого движения
Протяженность	м	1200	1200
Число полос движения	шт	4 2 (на участке одностороннего движения)	4 2 (на участке одностороннего движения)
Расчетная скорость	км/час	80	80
Количество полос движения	шт	4.0+3.5/3.5+4.0	4.0+3.5/3.5+4.0
Наименьший радиус кривых в продольном профиле выпуклых вогнутых	м	2500 2500	2500 2500
Наименьший радиус кривых в плане	м	400	400
Наибольшие продольные уклоны	‰	22	22
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
Ширина полосы движения	м	3,0; 3,5	3,0; 3,5
Дорожная одежда	тип	Капитального типа	Капитального типа
Ширина пешеходной части тротуара	м	1,5-3,0	1,5-3,0
Ширина велосипедной дорожки	м	1,5	3,3
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Наружное освещение: опоры	шт	75	72
Светильник	шт	126	122
Воздушные ЛЭП -04 кВ наружное освещение	м	2605	2750
Переустройство сетей ЛЭП	м	5730	5730
Опоры железобетонные	шт	84	65
Общая протяженность газопровода	м	605	605

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип с асфальтобетонным покрытием. Тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуаров предусмотрено устройство поребрика для укрепления кромки тротуаров с целью более долговечного их использования и придания эстетичного вида улицам. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды выполнено устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. Также сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия в трубы

(ливневка) d=0,5 м устроенные под проезжей частью . На улицах, где устройство лотков и труб проектом не предусматривается, водоотвод (в сторону господствующего уклона) осуществлен путем равномерного выпуска в прилегающие территории при помощи придания продольного и поперечного уклона проезжей части. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Предусмотрен вынос сетей ВЛ-10, ВЛ-04 кВ попадающие в зону строительства дорог. Освещение выполнено светильниками типа мощностью 150 Вт, установленные на опорах. Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону реконструкции дороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 10 ;
фактически, месяц 34 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 98,85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», главный инженер Багдаулетов Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

АО «Алатау Жарық Компаниясы»,Управляющий директор по распределительным сетям города Торгаев Ш.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

АлПФ АО «КазТрансГаз Аймак» г.Алматы, первый заместитель директора Алишев Ж.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Интергаз Центральная Азия» первый заместитель директора Толстобров А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТУМС РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы» Зам. рук-я А. Мусатаева

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление №13», директор Кошелев Михаил Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «InnoTech», директор Куракбаев Аслан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Петр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Азимут Жол», директор Круль Павел Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" декабря 2021 года

Технический надзор ТОО "НИиПК "Каздоринновация", директор Асматулаев Руслан Борисович
Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Баянауыл 1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Асматулаев Руслан Борисович, аттестат №KZ53VJE00027664 от 08.06.2012 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №352 от 24.11.2017 г.
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Государственная лицензия МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «InnoTech», Государственная лицензия ГСЛ № 14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Куракбаева Аслана Аскаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 10 ;
фактически, месяц 34 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 065 831,815 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 906 671,722 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 744,423 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 065 792,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 915877,500 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 768,149 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы, рабочий проект, номер проекта 108-ГЗ/81-ПЗ.3

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №11-ПИР от 07.04.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 98,85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО "НИиПК "Каздоринновация", директор Асматулаев Руслан Борисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Асматулаев Руслан Борисович, аттестат № №KZ53VJE00027664 от 08.06.2012 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"17" декабря 2021 года

Авторский надзор ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций », директор Растопчин Михаил Иванович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Нагашыбаева Ардака , приказ №9/п от 22.01.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №344 от 09.11.2017 г.
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Дорожно-строительное управление №13», Государственная лицензия МКЛ№ 002292 от 14.12.2000 г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «InnoTech», Государственная лицензия ГСЛ № 14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Куракбаева Аслана Аскаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 10 ;

фактически, месяц 34 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций Реконструкция дороги ул.Алматинская от ул.Яссауи до ул.Рыскулова в пос."Таусамалы" г. Алматы, рабочий проект, номер проекта 108-ГЗ/81-ПЗ.3

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №11-ПИР от 07.04.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

Организация

ТОО «Научно- исследовательский институт транспорта и коммуникаций », директор Растопчин Михаил Иванович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Нагашыбаев Ардак , приказ №9/п от 22.01.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ **«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»**

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
телефакс: (727) 229-81-36 e-mail: u gask@almaty.gov.kz

050057 город Алматы, проспект Абая, 90
телефакс: (727) 229-81-36 e-mail: u gask@almaty.gov.kz

30.12.2021 № 002210278953

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Копия: **ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы**

Управление градостроительного контроля г. Алматы *(далее – УГК г.Алматы)*, рассмотрев акт приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» (№002219278953 от 30.12.2021 года) по объекту: «Реконструкция дороги ул.Алмалинская от Яссауи до ул.Рыскулова в пос. «Таусамалы», расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, п. Таусамал, юго-западная часть г.Алматы сообщает, что данный экземпляр соответствует приказам Министра по инвестициям и развитию РК от 24.04.2017г. № 234, 235.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что согласно п.1 ст.10, ст.12 и п.6 ст.14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, предусмотренном законодательством РК, в вышестоящий орган или суд.

Заместитель руководителя **О. Тулебаев**

исп.: Д.Балхашев
тел.: 229-22-23

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 240 80 00, 240 80 01
тел/факс: (727) 240 80 03, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

01.03.22 № 05.2-02-330 ш

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы»

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002222023371 от 28.02.2022 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает.

Акт приемки объекта в эксплуатацию расположенного по адресу: г. Алматы, п. Таусамал, югозападная часть, внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 137 от 28.02.2022г.

Заместитель руководителя **Е. Сембаев**

исп. А. Набиев
тел. 240-80-00, вн. 213

0073885

ГБСК

РАСПИСКА № 002219278953

Дата приема:	30.12.2021 13:01	Дата планируемой выдачи:	31.12.2021
Представитель/ Услугополучатель:	КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА/ КГУ "Управление городской мобильности		
Оператор:	Малібеков Еркебулан		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

* [illegible] (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* [illegible] от 30.12.2021 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

[illegible]

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov Telegram Единый по госуслугам Egov.kz 24/7

Сканируйте приложения на Google Play App Store

Уведомление о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414 TSON 002219278953 95

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам №7172195-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Пишите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

[redacted]

РАСПИСКА № 002219278953

Дата приема:	30.12.2021 13:01	Дата планируемой выдачи:	31.12.2021
Представитель/ Услугополучатель:	КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА/ КГУ "Управление городской мобильности		
Оператор:	Малібеков Еркебулан		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

* [illegible] (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № от 30.12.2021 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

[illegible]

ВНИМАНИЕ! [illegible] в ЦОН в указанный срок представить документ. [illegible] Вами в указанный срок по [illegible] в уполномоченный орган.

[illegible]

Дата приема:	30.12.2021 [illegible]	Дата планируемой выдачи:	[redacted]
Представитель/ Услугополучатель:	КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА/ КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"		
Оператор:	Малібеков Еркебулан	[redacted]	
Ответственное:	ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Алматы"		
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

Для возврата в ЦОН с готовыми документами