ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Многопрофильная областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Март МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	182	20.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	**63 773 917**	**63 773 917**	**63 773 917**	**57 063 276**			**6 710 641**	**63 773 917**

Принял:

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генеральный Директор _____ Амрин С.О.

МП

Технический надзор ТОО « ФАРАБИ КҰРЫЛЫС» БИН 120240018182

Директор _____ Жюре. Е. Т.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Наименование объекта: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

договор № 182 от 20.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за Март МЕСЯЦ 2025 г.

Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел 1. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1				
			Раздел 1. Демонтажные работы				**46132634**
							6976118
1	1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	191,432	483	92462
2	2	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	234,518	157	36819
3	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Стяжки цементные. Разборка	$м^2$	404,528	7 443	3010902
4	4	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	336,742	3 572	1202842
5	5	1207-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы ламината. Разборка покрытия	$м^2$	34,523	2 081	71842
6	6	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	96	594	57024
7	7	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	6 058	54522
8	8	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	21,06	2 093	44079
9	9	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	6,075	4 185	25424
10	10	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Потолки.Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	$м^2$	108,395	1 069	115874
11	11	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	353,153	973	343618
12	12	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	433,3	3 329	1442456
13	14	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	32	9 008	288256
14	15	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	77,2254	1 569	121167

1	2	3	4	5	6	7	8
15	16	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных деревянных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	$м^2$	17,0712	4 032	68831
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				
		Подраздел 2.1.	**Расширение проемов, АС -1, примечание 2**				**51539**
16	19	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	0,1	49 380	**51539**
17	20	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,06786	686 719	4938
		Раздел 3.	**Полы**				46601
		Подраздел 3.1.	**Тип пола 1**				**2449156**
18	21	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	254,09	1 556	**1930543**
19	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	5,183436	24 524	395364
20	23	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	230	6 122	127119
		Подраздел 3.2.	**Тип пола 3**				1408060
21	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	252,208	1 556	**518613**
22	33	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	5,1450432	24 524	392436
		Раздел 4.	**Окна**				126177
23	53	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	10,53	10 685	**721943**
24	54	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,2	54 922	112513
25	55	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,5	4 372	285594
26	56	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	13,5	2 397	59022
27	58	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	27,9	1 813	32360
28	59	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	$м^2$	12,6	3 261	50583
29	60	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	27,9	374	41089
30	61	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	27,9	680	10435
31	62	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	0,6	35 418	18972
32	63	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,6	34 925	21251
							20955

1	2	3	4	5	6	7	8
33	64	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	13,5	3 108	41958
34		261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,03024		
35	65	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	5,2	4 781	24861
36	66	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	5,2	452	2350
		Раздел 5.	**Отделочные работы, АС-4-6**				**6482132**
		Подраздел 5.1.	**Потолок**				**1461775**
37	67	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	550	2 313	1272150
38	68	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 693,08161	112	189625
		Подраздел 5.2.	**Стена**				**5020357**
39	74	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	600	1 803	1081800
40	77	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	320	8 340	2668800
41	78	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, Iсорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	326,4	2 523	823507
42	80	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	350	1 275	446250
		Раздел 6.	**Вывоз мусора**				**197958**
43	94	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	91,52	1 353	123827
44	95	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	915,2	81	74131
		Раздел 7.	**Локальная смета 2-01-04-02 электроснабжение внутреннее**				**1523061**
		Подраздел 7.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**1210092**
45	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	400	843	337200
46	18	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,8	469 507	375606
47	19	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,6	729 810	437886
48	29	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 100	54	59400
		Подраздел 7.2.	**Демонтажные работы**				**312969**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	56	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *Коэффициент 0,3 к нормам затрат трудозатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж.*	шт.	37	867	32079
50	57	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1 500	106	159000
51	58	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	120	793	95160
52	59	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	110	243	26730
		Раздел 8.	**Локальная смета 2-01-04-04 Водопровод и канализация**				**3162282**
		Подраздел 8.1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой**				**693673**
53	4	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	124	5 039	624836
54	5	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	122,76	279	34250
55	6	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	35	39	1365
56	7	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	24	1152
57	8	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	15	2 138	32070
		Подраздел 8.2.	**Горячее водоснабжение**				**826693**
58	24	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	124	6 154	763096
59	25	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	122,76	236	28971
60	26	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	36	39	1404
61	27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	24	1152
62	28	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	15	2 138	32070
		Подраздел 8.3.	**Канализация**				**881921**
63	61	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	124	3 572	442928
64	62	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	60	3 451	207060
65	63	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	123,752	335	41457
66	64	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	59,88	1 917	114790
67	65	241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	1	1 270	1270
68	66	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	477	5724
69	67	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	354	5310

1	2	3	4	5	6	7	8
70	68	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	143	4147
71	69	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2550
72	70	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	124	4588
73	71	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	4	176	704
74	72	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	124	62	7688
75	73	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	179	10740
76	74	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	1 428	14280
77	75	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	3 737	18685
		Подраздел 8.4.	**Демонтажные работы**				**759995**
78	77	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	124	3 373	418252
79	78	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	60	4 188	251280
80	79	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	22	2 570	56540
81	80	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	3 195	19170
82	81	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14 753	14753
		Раздел 9.	**Протокол № 1**				**24568445**
		Подраздел 9.1.	**Демонтажные работы**				**180224**
83	136	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	30,19815	4 185	126379
84	137	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	2,918	3 329	9714
85	138	1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	24,269	487	11819
86	139	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	83,064	389	32312
		Подраздел 9.2.	**Тип пола 1**	Полы			**1890905**
87	143	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60x60x10мм	$м^2$	261,10266	7 242	1890905
		Подраздел 9.3.	**Тип пола 3**				**654228**
88	144	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	252,208	2 594	654228
		Подраздел 9.4.	**Окна**				**2342067**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	152	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	60	4 372	262320
90	153	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	60	2 397	143820
91	154	1126-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы и подоконники. Устройство из ячеистых материалов	$м^3$ изоляции	4,879085	42 457	207151
92	155	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	4,879085	58 755	286671
93	156	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	36	1 957	70452
94	157	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	м откоса	130	1 813	235690
95	158	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	52,9	3 261	172507
96	159	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	130	430	55900
97	160	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	130	680	88400
98	163	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ремонт оконных створок с заменой ножниц, фурнитуры поворотно-откидной , с регулировкой	коробка	26	21 555	560430
99	164	223-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Фурнитура оконная поворотно-откидная	комплект	26	9 951	258726
		Подраздел 9.5.	**Потолок**		Отделочные работы		**2156018**
100	165	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолка бетон-контактом, первый слой	$м^2$	507,495	410	208073
101	166	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	350,17155	728	254925
102	167	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплошное выравнивание потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе до 5мм, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	580	2 919	1693020
		Подраздел 9.6.	**Стены**				**9427615**
103	170	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен бетон-контактом, первый слой	$м^2$	619,474	410	253984
104	171	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	427,43706	728	311174
105	172	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	362,417	1 758	637129
106	173	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплошное выравнивание внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе до 5мм, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	600	1 949	1169400
107	174	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	90,767	4 821	437588
108	175	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной гипсовой крупнозернистой смесью толщиной до 10 мм (лестница)	$м^2$	340	4 613	1568420
109	176	232-503-0203 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 479,2032	101	351400
110	177	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной гипсовой смесью толщиной до 5 мм (лестница)	$м^2$	340	4 954	1684360

1	2	3	4	5	6	7	8
111	180	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной цементной смесью толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/	$м^2$	380	7 932	3014160
			Электроснабжение				
		Подраздел 9.7.	Кабельно-проводниковая продукция				
							6652416
112	199	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая с креплением	м	1 100	1 452	1597200
113	200	Прайс-лист	Светильник LED ДСП BOX 2x18 IP65 MEGALIGHT	шт	56	18 316	1025696
114	201	Прайс-лист	Светильник светодиодный СЕ Офис М (прикроватный)	шт	38	106 040	4029520
		Подраздел 9.8.	Водопровод и канализация		Водопровод и канализация		
							351570
115	246	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	90	3 572	321480
116	247	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	89,82	335	30090
		Подраздел 9.9.	Демонтажные работы				
							913402
117	252	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	248	2 459	609832
118	253	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	90	3 373	303570

		ИТОГО АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1				46669290
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29314348
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14536157*
		машины и механизмы	тенге			1264987
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*410020*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15891996
		перевозки	тенге			197958
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 256		

			СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	46 669 290			46669290
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	2 940 165			2 940 165
		ИТОГО	49 609 455			49 609 455
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 480 473			2 480 473
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	992 189			992 189
		ИТОГО ПО АКТУ № 1	53 082 117			53 082 117

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,075	57 063 276			57 063 276
			Скидка 2%	1 141 266			1 141 266
			ИТОГО ПО АКТУ № 1	55 922 010			55 922 010
	Налоговый Кодекс РК		НДС 12%			6 710 641	6 710 641
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	57 063 276		6 710 641	63 773 917

Заказчик: КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Генеральный директор _____ Адрыш С.О.

МП

Авторский надзор: ТОО «ПГС Компания»

ГИП _____ Авхадов Х.

приказ № 1 от 03.02.2025 г.

МП

Технический надзор ТОО «ФАРАБ КУРЫЛЫС» БИН 120240018182

Эксперт _____ Осербаев Н.М.

Аттестат KZ45VJE00076448 ;KZ40VJE00078241; KZ75VJE00076447 от 22.09.2022; 13.01.2023; 22.09.2022

МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",

БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП