Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строй модуль-Астана» , Шамуратов Жасулан Нажмадинович, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Коркыт-ата, дом № 62 А., БИН: 001140003654, те/факс +7(7242) 26-34-09
наименование организации, юридический адрес

в лице **Шамуратов Жасулан Нажмадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ЖилСтройИнжиниринг» №16003758 от 25.02.2016 год.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "Сыр-Проект"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	0,224	0,224	0,224	0,224
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина, полосы движения	м	3,50	3,50	3,50	3,50

Ширина, проезжей части	м	14,0	14,0	14,0	14,0
Расчетная скорость	км/ч	40,0	40,0	40,0	40,0
Уклон проезжей части	‰	15,0	15,0	15,0	15,0
Вид покрытия		АБС	АБС	АБС	АБС

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Раздел 1. Демонтажные работы; Гаражи индивидуальные металлические /автопавильон/. Разборка с вывозкой - 1 гараж, Светофор. Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 0,6, к времени эксплуат ации машин - 0,7, к расходу мат ериалов - 0,5- 0,56 т конструкций, Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм-2269 м2, Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную-42 м, Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка-1,08 м3, Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Демонтаж без приставок одностоечных-4 шт, Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечные. Перенос сущ.опор -4 опора, Мусор строительный (механизированная). Погрузка - 1 020,1т, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и 10 км- 10201 т·км,

Раздел 2. Дорожная одежда, основная дорога тип-1 ; Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением сущ.фрезер.материала-4155 м2, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы- 622,5м3, Розлив вяжущих материалов-3,13 т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3- 3 911м2,

Розлив вяжущих материалов-1,12т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-3729 м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0402732т, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301- 3 729м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,0104412т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-442м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-442 м. **Раздел 3.** Остановочная полоса Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-10,5м3, Розлив вяжущих материалов- 0,06т, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-70м2, Розлив вяжущих материалов-0,02т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,000756т, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301-70м2, Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100- 0,000196т, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-30м, Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91-30м.

Раздель 4. Посадочная площадка: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-23,85 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-19,08 м3, Розлив вяжущих материалов-0,08т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-,9 т/м3-159м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-16м.

Раздель 5. Автопавильон ; Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 06-1 комплект.

Раздель 6. Устройство тротуара; Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,65 м3, группа грунта 2-14,3 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км-77,76т-км, Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-24м3, Полив водой уплотняемого грунта насыпей-24м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-9,6 м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,52м3, Розлив вяжущих материалов-0,048т, Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны х однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см-96м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Уройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86-91м

Раздель 7. Островок безопасности; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-14,7м3, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы-11,76м3, Розлив вяжущих материалов-0,05т, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-98м2, Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-70м.

Раздель 8. Обустройство улицы и организация движения; Установка знаков дорожных на металлических стойках -16шт, Добавлять к норме 7101-0802-0101-11 шт., Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014марки СКМ 1.30-7шт, Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30-9шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1,
1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм -5шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм-17шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм-2 шт, Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольны й 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14,6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм-1 шт, Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом-2,56м2, Устройство фундамента бетонного столба-1,28м3, Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м -0,497км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг3:1-0,134км, Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1-0,141 км, Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов- 46,88м2.

Раздел 9. Устройство светофор; Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость к овша 0,25 м3, группа грунта 2- 172,8м3, Засыпка траншей и котлованов с перемещением

грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2-142м3, Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2-2,8м3, Стойка консольная "Американка" -4шт, Транспортная стойка тип 1 -4шт.

Раздел 10. Наращивание смотровых колодцев д=1,5м (1шт): Разборка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм- 0,27м3, Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм-0,27м3, Плита для к колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1-1шт, Люк. Установка с подбетонкой-1 шт, Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)-1 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **"31" октябрь 2024 года;**
окончание работ: **"31" январь 2025 года;**
при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**
фактически, месяц: **1 месяцев и 9 дней.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной

защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает :

"Реконструкция автомобильной дороги от ПК0 до ПК2+24 (0,224 км) Казалинского района Кызылординской области"

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй модуль-Астана» директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12	Дорожное покрытие	м2	3729	ТИП-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы -15 см, Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, Устройство покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см /5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района",
Ізтілеу Рахматулла Жәдігерұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Сыр-Проект", Нуралиев Серик
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)