Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070340015308

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric",Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Микрорайон САМАЛ, д. 11Б, кв. (офис) 54**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

190140023871

Исполнитель **ТОО «Kazakhstan Grand Construction» Адрес: Талдыкорган ул. Ескелди би дом 95,**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)

Номер документа	Дата составлени
10	27.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство ТП в с.Еркин г.Талдыкорган Жетысуской области»	27.12.2023г		услуга	1		2514319.00	269391.00
				Итого	1	x	2514319.00	269391.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Базарғалиев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Базарғалиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2023г

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ТОО «ABS-Electric»
Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction», БИН 190140023871
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ТП в с.Еркин г.Талдыкорган»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Строительство ТП в с.Еркин г.Талдыкорган Жетысуской области»	объект	**2 514 319**						**2 514 319**	**2 244 928**	**269 391**	**2 514 319**
		ИТОГО		**2 514 319**						**2 514 319**	**2 244 928**	**269 391**	**2 514 319**

Заказчик: ТОО «ABS-Electric»
директор _____ Базаргалиев М.М.

Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction»
директор _____ Базаргалиев К.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ABS-Electric"

Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Стройка: "Строительство ТП в с.Еркин г.Талдыкорган"

АКТ выполненных работ №1

на КТПН №2

Основание: 517 ЭС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Силовое электрооборуджование КТПН №2				
		Подраздел 1.1. Фундамент под КТПН				
1	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,9	15338	13 804
2	6104-0101-0102 Кклим = 1,08	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	6763	13 526
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,152	33015	38 033
4	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	4638	33 394
		Подраздел 1.2. Силовое электрооборудование КТПН				
5	1133-0208-0204 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	146659	146 659
6	6124-0101-1703 Кклим = 1,06	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	1	60695	60 695
7	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	9,9	354	3 505

8	6101-0106-0101 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	9,9	72	713
9	6124-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	8	1178	9 424
10	6124-0203-0102 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	8	14677	117 416
11	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	36	1430	51 480
		Раздел 2. Линия ВЛ3-10кВ от КТПН-№2 400 кВА				
		Подраздел 2.2. Концевая опора Кр10-1(н)				487 694
12	1133-0202-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58498	58 498
13	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	97362	194 724
14	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	10464	20 928
15	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12287	12 287
16	252-207-0546	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ТМ 2002)	1 шт.	1	32673	32 673
17	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ТМ 2003)	1 шт.	1	15353	15 353
18	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1647	4 941
19	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11523	23 046
20	243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.		147282	1
21	252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	1 шт.	4	2263	9 052
22	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	4	70	280
23	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	1 шт.	8	512	4 096
24	252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	1 шт.	3	9393	28 179
25	252-207-1108	Зажим анкерный типа SO 252.01 (СИП)	1 шт.	3	12288	36 864
26	252-207-1017	Зажим ответвительный типа SL37.1	1 шт.	3	1751	5 253

27	252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	1 шт.	3	2368	7 104
28	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	1	34415	34 415
		Подраздел 2.3. РЛНД				
29	1133-0208-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	60048	60 048
		Подраздел 2.4. Опора Ар10-1(н)				
30	1133-0202-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58498	58 498
31	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	97362	194 724
32	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	10464	20 928
33	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12287	12 287
34	252-207-0546	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ТМ 2002)	1 шт.	1	32673	32 673
35	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ТМ 2003)	1 шт.	1	15353	15 353
36	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647
37	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11523	23 046
38	243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.		147282	0
39	252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	1 шт.	5	2263	11 315
40	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	4	70	280
41	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	1 шт.	12	512	6 144
42	252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	1 шт.	6	9393	56 358
43	252-207-1108	Зажим анкерный типа SO 252.01 (СИП)	1 шт.	6	12288	73 728
44	252-207-1017	Зажим ответвительный типа SL37.1	1 шт.	3	1751	5 253

45	252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	1 шт.	6	2368	14 208
46	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	1	34415	34 415
		Подраздел 2.5. РЛНД				
47	1133-0208-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	60048	60 048
		Подраздел 2.6. Провод				
48	1128-0309-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,16	2111772	337 884
		Подраздел 2.7. Заземление ВЛЗ-10 кВ				
49	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	11,4	354	4 036
50	6101-0106-0101 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	11,4	72	821
51	1133-0105-1004 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	92	889	81 788
		ВСЕГО по акту:	Тенге			2 081 823
		В том числе оборудование				68 830
		Сметная прибыль 5%	2 012 993	5%		100 650
		Непредвиденные работы и затраты (3%)	2 081 823	3%		62 455
		Итого				2 244 927
		НДС 12%		12%		269 391
		Итого с НДС				2 514 319

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базаргалиев К.М.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ABS-Electric" Базаргалиев М.М.