Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 01 2021 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Игисинова С.Ж., г.Шымкент ул.Б.Саттарханова, здание 10/1 индекс 160000
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11 января 2021 г. ТОО «Южказэнергоремонт Со LTD», директор Сейлбеков М.К., г. Шымкент, мкр. 4, дом 759
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 11 января 2021 г. ТОО «Техноинжиниринг-М», Калмаганбетов М.А., аттестат эксперта № KZ42VJE00053858 от 18.03.2020г. KZ05VJE00041720, KZ32VJE00041719 от 17.10.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11 января 2021 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ», директор Кабыш Н.С., приказ №45-П от 29.12.2020г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ 35кВ отпайкой Л-73А до ПС 110/35/10кВ «Коммунальная» в г.Туркестан, Туркестанской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Туркестан, Туркестанская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "28" 07 2020 года № 1010;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий __Государственное учреждение_ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», KZ26REA00205750 от 29.12.2020 г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____ТОО «Энергосервис ЭТЛ» № 0105/20_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) __ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №1028 от 29.12.2020 г.
_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____29.12.2020 г.;

месяц, год

окончание работ _____01.01.2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1_;
фактически, месяц: _1_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-35кВ	км	1,5		1,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По роекту	Фактически
Общая площадь	м ^{2}	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м ^{3}	-	-
В том числе подземной части	м ^{3}	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ^{2}		число квартир	площадь квартир, м ^{2}	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные стойки марки СК 22 -10 шт, провод марки АС 95/16 – 1,78тн.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 17 741,474 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 15 189,487 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 551,987 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 741,474 тысяч тенге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 15 189,487 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 551,987 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ВЛ 35кВ отпайкой Л-73А до ПС 110/35/10кВ «Коммунальная» в г.Туркестан, Туркестанской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Игисинова С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Калмаганбетов М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кабыш Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейлбеков М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.