ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 1445
26. 01 2018 ж.

Приложение 4 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» января 2018 г.

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»,генеральный директор Ибрагимов М. Ж. г. Шымкент, ул. Энергетиков, 1, индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

декларации о соответствии от 26 января 2018 г. ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD», директор Сейлбеков М. К., г. Шымкент, мкр. 4, подстанция «Западная» б\н,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работот 26 января 2018 г. ТОО «Мир-Строй и Компания»Абжапаров Е.Б., аттестат эксперта № KZ10VJE00016992, KZ80VJE00016993 от 22.04.2016 г,KZ84VJE00030113 от 06.09.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проектуот 26 января 2018 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ» проект № 110-2017 г. ГИП - Карабаев А.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10 кВ «Махтаарал» присоединением к существующей ВЛ-110 кВ Л-Феруз на границе Республики Узбекистан»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Южно-Казахстанская Область, Мактааральский район с.Атакент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» 04 2017 г. №363; Акимат Мактааральского района с.Атакент

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Гос. учреждение «Управление государственной архитектурно-строительного контроля ЮКО» 20.12.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Энергосервис ЭТЛ» проект №110-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Онтүстік Жарык Транзит», приказ № 1240 от 14.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 03.11.2017 г.;

месяц, год

окончание работ: 26.01.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2 ;

фактически, месяцев: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единиц аизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-110 кВ	км	6,471		6,471	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными: на ВЛ-110 кВ установлены следующие типы опор : промежуточные- ПБ110, сложные-УБ110, на стойках СК-22, провод марки АС 120/19, изоляторы-ПС 70

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации):

Всего 27 299 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 23 297 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 243

тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29 673

тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 23 297 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 376 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«**Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10 кВ «Махтаарал» присоединением к существующей ВЛ-110 кВ Л-Феруз на границе Республики Узбекистан»**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ибрагимов М.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Абжапаров Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Карабаев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейлбеков М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«26» января 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Южказэнергоремонт CoLTD», г. Шымкент, мкр. 4, Подстанция «Западная» б\н

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейлбекова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « **Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Махтаарал» с присоединением к существующей ВЛ 110 кВ Л-Феруз на границе Республики Узбекистан» с.Атакент, Махтаральского р-на, ЮКО**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М. Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Проект № 110-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ № 1240 от 14.12.2017 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 110 кВ	км	6,471		6,471	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на ВЛ 110кВ установлены следующие виды опор: промежуточные-ПБ 110,сложные-УБ110 на стойках СК-22 ,провод марки АС-120/19 , изоляторы-ПС-70Е;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды нантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03.11.2017 г.;
месяц, год

окончание работ 26.01.2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
Генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Махтаарал» с присоединением к существующей ВЛ 110 кВ Л-Феруз на границе Республики Узбекистан»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Сейлбеков М. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.