Заказчик: ГКП на ПХВ "Зеленовская центральная районная больница" управление здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол"

Договор №57 от 11 февраля 2017 года #ID2469874 №070740006234/170053/00

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СВА в с.Белес Зеленовского района

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Стены и перегородки								
1	Е0155-9-10	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	18,06	1413,41	53,03	25526	958	7325	2,49	45
		м2		372,94	8,98	6735	162	106,2	0,05	1
2	Е0115-61-3 К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	18,06	334,00	5,08	6032	92	2684	0,85	15
		м2		156,03	1,21	2818	22	94,5	0,06	1
3	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	5,1	258,68	20,31	1319	104	1310	1,69	9
		м2		238,37	3,44	1216	18	106,2	0,04	–
4	Е0110-88-1 К=1,25 К=1,15	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	6,6	1458,25	14,00	9624	92	2380	1,97	13
		м2		328,61	5,29	2169	35	108	0,03	–
5	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	260,2	537,98	33,79	139982	8792	82412	1,95	508
		м2		329,54	5,62	85746	1462	94,5	0,03	8
6	Е0115-152-1 К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая	69,64	19,52	0,15	1359	10	1043	0,11	7
		м2		15,79	0,06	1100	4	94,5	–	–
7	Е0115-165-8 К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	319,61	185,31	2,35	59228	751	27468	0,54	172
		м2		90,05	0,90	28779	288	94,5	–	1
8	Е0115-180-3 К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	299,89	316,78	2,63	94999	787	21473	0,45	135
		м2		74,78	0,99	22427	296	94,5	–	1
9	Е0115-152-1 К=1,25 К=1,15	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	51,24	19,52	0,15	1000	8	768	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,79	0,06	809	3	94,5	–	–
				Полы						
				Площ -2,2м2						
10	Е0111-4-1 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	2,2	357,95	23,03	787	51	262	0,48	1
		м2		98,84	8,64	217	19	110,7	0,04	–
11	Е0111-4-2 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	2,2	450,56	22,63	991	50	306	0,58	1
		м2		116,96	8,50	257	19	110,7	0,04	–
12	Е0111-11-1 К=1,25 К=1,15	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	268,42	12,44	591	27	158	0,41	1
		м2		60,03	4,67	132	10	110,7	0,02	–
13	Е0111-11-2 К=1,25 К=1,15 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,2	142,52	3,35	314	7	10	0,02	–
		м2		2,90	1,25	6	3	110,7	0,01	–
14	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,2	1066,05	14,85	2345	33	600	1,54	3
		1м2		243,95	2,32	537	5	110,7	0,02	–
15	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,64	166,57	2,26	440	6	147	0,29	1
		1м		49,84	0,34	132	1	110,7	–	–
				Площ -155,96м2						
16	Е0111-36-1 К=1,25 К=1,15	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	115,63	935,06	6,13	108121	708	8907	0,44	51
		м2		67,28	2,31	7779	267	110,7	0,01	1
17	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	187,152	123,90	0,33	23188	62	4545	0,14	27
		1м		21,89	0,05	4097	9	110,7	–	–
18	Е0115-165-3 К=1,25 К=1,15	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	15,596	180,18	2,35	2810	37	1340	0,54	8
		м2		90,05	0,90	1404	14	94,5	–	–
				Площ -18,4						
19	Е0111-15-1 К=1,25 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	18,4	390,07	18,45	7177	339	1369	0,42	8
		м2		60,29	6,93	1109	127	110,7	0,03	1
20	Е0111-15-2) К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	18,4	89,41	1,68	1645	31	92	0,02	–
		м2		3,89	0,62	72	11	110,7	–	–
21	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	22,08	50,17	2,01	1108	44	628	0,15	3
		1м		25,36	0,32	560	7	110,7	–	–
				Крыльцо К-1						
22	Е0111-1-2 К=1,25 К=1,15	Уплотнение грунта щебнем	23,4	207,18	3,28	4848	77	345	0,08	2
		м2		12,09	1,24	283	29	110,7	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0111-2-1 К=1,25 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,34	2701,20	--	6321	--	1421	3,44	8
		м3		548,55	--	1284	--	110,7	--	--
24	Е0111-15-1 К=1,25 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	23,4	383,64	18,45	8977	432	1741	0,42	10
		м2		60,29	6,93	1411	162	110,7	0,03	1
25	Е0111-15-2 К=1,25 К=1,15 К=24	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	23,4	1047,17	20,10	24504	470	1403	0,29	7
		м2		46,64	7,50	1091	175	110,7	0,04	1
26	Е0106-11-10 К=1,25 К=1,15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15005	5604,41	409,16	841	61	330	13,34	2
		1т		2173,50	154,69	326	23	94,5	0,75	--
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,124	62000,00	--	7688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00222	53000,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02383	68200,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-35-1 К=1,25 К=1,15	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1170624	20223,91	784,60	2367	92	1560	99,48	12
		т		16327,13	126,56	1911	15	81	0,61	--
31	С12021-267	Ограждение	0,1170624	133700,00	--	15651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	СЦ.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.	Окраска металлоконструкций	0,1170624	6805,04	--	797	--	249	24,86	3
		т		2246,64	--	263	--	94,5	--	--
33	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	13,1	1080,57	14,85	14155	195	3571	1,54	20
		1м2		243,95	2,32	3196	30	110,7	0,02	--
				Козырек К-1						
34	Е0109-17-1 К=1,25	Монтаж стойек	0,082	5455,17	2856,97	447	234	172	10,75	1
		т		1816,43	771,41	149	63	81	2,93	--
35	Е0109-25-1 К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до	0,128	5876,38	2525,03	752	323	336	16,22	2
		т		2613,38	628,04	335	80	81	2,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0109-24-1 К=1,25 К=1,15	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,018	16234,07	5027,99	292	91	172	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	188	24	81	4,76	–
37	С11011-873 Изм. и	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,	0,203	72300,00	–	14677	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,007	49389,00	–	346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0112-10-1 К=1,25 К=1,15	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,951	609,03	1,55	1797	5	559	1,12	3
		м2		176,21	0,59	520	2	107,1	–	–
40	Е0113-16-6 К=1,25 К=1,15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,13	22,68	0,06	298	1	71	0,03	–
		м2		6,68	0,03	88	–	81	–	–
41	Е0113-21-2 К=1,25 К=1,15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	26,26	27,30	0,03	717	1	142	0,03	1
		м2		6,68	–	175	–	81	–	–
42	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 К=1,25 К=1,15	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	5,04	710,58	10,38	3581	52	593	0,65	3
		м2		108,31	1,46	546	7	107,1	0,01	–
43	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	1,52	342,68	0,74	521	1	55	0,22	–
		м		33,48	0,11	51	–	107,1	–	–
44	Е0109-38-1 К=1,25 К=1,15	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	9,2	768,74	171,63	7072	1579	3918	2,88	26
		м2		481,28	44,45	4428	409	81	0,19	2
45	С11011-3592 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	10,58	441,00	–	4666	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
			Фасад							
46	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	35,4	492,95	15,70	17450	556	10204	1,74	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		302,60	2,43	10712	86	94,5	0,01	–
47	Е0115-52-1 К=1,25 К=1,15	Оштукатуривания цоколя под шубу	71	513,17	2,74	36435	194	14455	1,16	82
		м2		214,76	0,68	15248	48	94,5	0,03	2
48	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	263	81,52	9,02	21441	2374	6027	0,13	34
		м2		22,59	1,66	5941	437	94,5	0,01	2
		Отмостка								
49	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	12,2	358,97	192,06	4379	2343	3229	1,11	14
		1м2		166,91	72,15	2036	880	110,7	0,40	5
50	Е0111-1-2 К=1,25 К=1,15	Уплотнение грунта щебнем	66	207,18	3,28	13674	216	973	0,08	5
		м2		12,09	1,24	798	82	110,7	0,01	–
51	Е0127-38-1 К=1,25 К=1,15	Бетонная отмостка толщ 150мм	66	1437,03	17,66	94844	1165	4209	0,31	20
		м2		49,43	3,85	3262	254	119,7	0,02	1
52	Е0127-38-2 К=1,25 К=1,15	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	66	-82,14	–	-5421	–	-82	-0,01	–
		м2		-1,04	–	-68	–	119,7	–	–
53	Е01031-А26-1 К=1,25 К=1,15	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,54	33,88	33,88	1577	1577	993	–	–
		т		–	23,71	–	1104	90	0,50	23
54	Е010333-А15-1 К=1,25 К=1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	46,54	135,25	135,25	6295	6295	1133	–	–
		т		–	27,05	–	1259	90	0,57	26
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод Канализация								
		Санитарно-техническое оборудование								
55	Е0117-3-1 К=1,25 К=1,15	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	–
56	Е0116-13-1 К=1,25 К=1,15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	636,63	0,80	1273	2	282	0,67	1
		м		122,13	0,31	244	1	115,2	–	–
57	Е0116-14-12 К=1,25 К=1,15	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	68,18	–	273	–	313	0,39	2
		м		68,02	–	272	–	115,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0117-1-6 К=1,25 К=1,15	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	517,64	26,91	6212	323	5664	2,24	27
		комплект		398,48	11,25	4782	135	115,2	0,05	1
60	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	12	5220,00	--	62640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0117-2-3 К=1,25 К=1,15	Установка смесителей	12	162,61	1,96	1951	24	2003	0,81	10
		шт		144,90	--	1739	--	115,2	--	--
62	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	12	1430,00	--	17160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0117-1-10 К=1,25 К=1,15	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,38	4299	68	250	1,14	1
		комплект		191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	--
64	Е0117-2-3 К=1,25 К=1,15	Установка смесителей	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
65	Е0117-8-1 К=1,25 К=1,15	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
66	СПрайс	Водяной нагреватель	1	20167,54	--	20168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Уборная 1 очко								
67	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,8	30,62	28,79	147	138	45	0,01	--
		м3		1,83	7,92	9	38	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,09	262,72	--	24	--	27	1,85	--
		м3		262,72	--	24	--	113	--	--
69	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,89	39,84	37,82	195	185	61	0,01	--
		м3		1,87	11,00	9	54	97	0,04	--
70	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8,5575	108,20	--	926	--	185	0,45	4
		т		21,64	--	185	--	100	--	--
71	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,89	3,80	3,24	19	16	8	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,52	775,44	24,55	1954	62	152	0,26	1
		м2		39,83	9,20	100	23	123	0,04	--
73	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,62	12581,05	1327,03	20381	2150	4412	12,49	20
		м3		2137,50	456,24	3463	739	105	1,72	3
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,65	127,00	--	210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,65	420,00	--	693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,5	2045,71	11,03	3069	17	183	0,60	1
		м2		95,18	4,14	143	6	123	0,02	--
77	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,154	22541,72	316,57	3471	49	667	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	537	18	120	0,58	--
78	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,164	573,75	28,11	94	5	26	0,78	--
		м3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	--
79	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	11	1691,42	4,64	18606	51	789	0,36	4
		м2		58,05	1,76	639	19	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	0,91	1436,79	8,67	1307	8	118	0,68	1
		м2		104,63	3,26	95	3	120	0,02	–
81	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,5	1312,59	29,74	656	15	26	0,23	–
		м2		32,85	11,23	16	6	120	0,05	–
82	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	0,61	647,65	1,36	395	1	81	0,73	–
		м2		110,03	0,52	67	–	120	–	–
83	Е0110-14-1	Установка стропил	0,01	21304,82	334,28	213	3	42	22,10	–
		м3		3397,50	126,00	34	1	120	0,62	–
84	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,01	573,75	28,11	6	–	2	0,78	–
		м3		123,75	10,58	1	–	120	0,05	–
85	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,32	1057,42	8,20	3511	27	1091	1,71	6
		м2		272,95	3,08	906	10	119	0,02	–
86	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,02	20,48	0,91	1	–	–	0,03	–
		м2		4,68	0,34	–	–	–	–	–
87	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,001	307343,27	1984,82	307	2	61	270,00	–
		км		45900,00	749,25	46	1	130	3,66	–
88	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	4,56	13,19	2,62	60	12	65	0,07	–
		м2		10,51	0,99	48	5	123	–	–
89	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4,56	621,30	34,29	2833	156	90	0,04	–
		м2		6,01	8,79	27	40	133	0,03	–
90	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	4,56	-98,26	-2,73	-448	-12	-6	–	–
		м2		-0,20	-0,80	-1	-4	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	39,4	628,36	15,35	24757	605	576	0,03	1
		м2		5,94	5,06	234	199	133	0,02	1
92	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	39,4	-151,59	--	-5973	–	-1	–	–
		м2		-0,02	--	-1	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
93	Е0101-24-2	Устройство корыта	2,2	9,24	9,24	20	20	6	–	–
		м3		–	3,00	–	7	97	0,01	–
94	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2,2	39,55	39,55	87	87	27	–	–
		м3		–	12,84	–	28	97	0,05	–
95	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	8	527,04	34,29	4216	274	158	0,04	–
		м2		6,01	8,79	48	70	133	0,03	–
96	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	8	83,01	2,73	664	22	13	–	–
		м2		0,40	0,80	3	6	133	–	–
97	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,4	2333,76	68,13	934	27	18	0,14	–
		м3		21,38	12,76	9	5	133	0,04	–
98	Е0127-14-1	Устройство цементно песчаного основания	0,24	89,76	68,13	22	16	11	0,14	–
		м3		21,38	12,76	5	3	133	0,04	–
99	С143008-110	Смесь пескоцементная	0,24	1090,00	–	262	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	8	399,87	29,99	3199	240	1986	1,18	9
		м2		190,58	11,23	1525	90	123	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	8	1280,00	--	10240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10,3	538,05	6,63	5542	68	1513	0,70	7
		м		108,68	1,76	1119	18	133	0,01	--
103	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,1648	27100,00	--	4466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Исключаемые работы по 1 акту								
		Кровля								
104	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических	21,12	-150,43	-0,04	-3177	-1	-2373	-0,74	-16
		м2		-118,89	-0,02	-2511	--	94,5	--	--
		Окна								
105	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	17	-215,57	-21,24	-3665	-361	-3629	-1,29	-22
		шт		-194,33	-3,31	-3304	-56	108	-0,03	--
106	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	35,53	-74,90	-6,81	-2661	-242	-2654	-0,46	-16
		м2		-68,09	-1,08	-2419	-38	108	-0,01	--
107	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	7,735	-146,99	-6,63	-1137	-51	-1181	-0,95	-7
		м2		-140,36	-1,04	-1086	-8	108	-0,01	--
108	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	20,4	-14,39	-1,29	-294	-26	-291	-0,09	-2
		м		-13,10	-0,23	-267	-5	107,1	--	--
109	Е0107-44-10 К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	-125,85	-83,04	-378	-249	-216	-0,17	-1
		шт		-27,43	-29,81	-82	-89	126	-0,13	--
110	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,051	-27900,00	--	-1423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,25 К=1,15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	33,44	-371,23	-23,59	-12414	-789	-5955	-0,94	-31
		м2		-156,91	-7,99	-5247	-267	108	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,25 К=1,15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,544	-460,21	-24,15	-1171	-61	-609	-1,28	-3
		м2		-213,70	-7,99	-544	-20	108	-0,04	–
113	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	35,984	-5206,00	–	-187333	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Двери								
114	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	-320,85	-30,15	-5454	-513	-5390	-1,96	-33
		шт		-290,70	-2,90	-4942	-49	108	-0,19	-3
115	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	27,2	-59,88	-6,55	-1629	-178	-1597	-0,36	-10
		м2		-53,33	-1,04	-1451	-28	108	-0,01	–
116	Е0156-13-1	Снятие наличников	65,4	-6,47	-0,30	-423	-20	-439	-0,04	-3
		м		-6,17	-0,05	-404	-3	108	–	–
117	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	13,65	-392,85	-24,17	-5362	-330	-2484	-0,96	-13
		м2		-160,30	-8,22	-2188	-112	108	-0,04	-1
118	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	14,28	-391,61	-27,58	-5592	-394	-2873	-1,06	-15
		м2		-176,79	-9,48	-2525	-135	108	-0,05	-1
119	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери внутренние	26,04	-10900,00	–	-283836	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	-13000,00	--	-24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			506106	32988			1275
			Тенге			214460	8781			81
	Пересчет итогов в цены на г.									
	Итого прямых затрат					506105				
	Накладные расходы		217360,53							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		43407,971							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					766874				
	Итого в текущих ценах К=2,104570799622			1613209,28						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	32264,19	1645473,46					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	197456,82						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1842930,28				

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Зеленовская центральная районная больница"
управление здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
_____ Мусагалиев Т.К.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Жолаушы-Жол"
_____ Сертеков С.С.

Тех. надзор:
Директор
ТОО "Батталов С.Т."
_____ Батталов С.Т.